



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CASA CIVIL

São Paulo, de de 2015

CC-ATL nº 326/2015

Senhor 1º Secretário

Tendo em vista o disposto no artigo 20, inciso XVI, da Constituição do Estado, venho transmitir a essa ilustre Assembleia, por intermédio de Vossa Excelência, manifestação a respeito da matéria relativa ao Requerimento de Informação nº 149/2015, do Deputado Ricardo Madalena.

Reitero a Vossa Excelência os protestos de minha alta consideração.

Edson Aparecido dos Santos
SECRETÁRIO - CHEFE DA CASA CIVIL

A Sua Excelência o Senhor Deputado Enio Tatto, 1º Secretário da Egrégia Mesa da Assembleia Legislativa do Estado.



GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

São Paulo, 22 de junho de 2015

OFÍCIO / SIALE / SLT GS Nº 0204 / 2015

Assunto: Requerimento de Informação nº 0149/2015 – Deputado Ricardo Madalena, solicitando informações sobre os Empreendimentos Rodoanel Mario Covas – Trecho Norte, Nova Tamoios Contornos e SUBMERSO – Túnel Santos – Guarujá.

Dra. Anadil Abujabra Amorim
Procuradora do Estado Assessora Chefe

Sobre o documento em referência, encaminho a manifestação do Desenvolvimento Rodoviário – DERSA, constante do Ofício CE-PR nº 275 de 16/06/2015, com as informações devidas.

Aproveito para apresentar os meus protestos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

Duarte Nogueira
Secretário de Logística e Transportes

ALBERTO JOSÉ MACEDO FILHO
Secretário Adjunto

CE-PR 275/2015

São Paulo, 16 de junho de 2015

À Sua Excelência o Senhor
Doutor DUARTE NOGUEIRA
Secretário Estadual de Logística e Transportes
São Paulo/SP

Ref.: Empreendimentos Rodoanel Mario Covas – Trecho Norte, Nova Tamoios Contornos e SUBMERSO – Túnel Santos - Guarujá

Senhor Secretário,

Em atenção ao Requerimento de Informação nº 149/2015, do Deputado Estadual Ricardo Madalena, que solicita dados sobre os Empreendimentos SUBMERSO – Túnel Santos – Guarujá, Nova Tamoios Contornos de Caraguatatuba / São Sebastião e Rodoanel Mario Covas – Trecho Norte, encaminho Relatórios de Esclarecimentos com as informações solicitadas.

Respeitosamente,



LAURENCE CASAGRANDE LOURENÇO
Diretor Presidente



RELATÓRIO DE ESCLARECIMENTOS

Requerimento de Informação nº 0149/2015
Deputado Ricardo Madalena

EMPREENDIMENTO
SUBMERSO – TÚNEL SANTOS - GUARUJÁ



Complementação

Ofício 026/2015 de 31 de março de 2015

1. Prazo: datas de encerramento dos contratos e ainda, caso exista, previsão de aditivos de prazos dos mesmos.

R.: Planilha anexa (anexo 01).

2. Situação Física financeira: valores medidos por contratos até a presente data.

R.: Planilha anexa (anexo 01).

3. Alterações de projetos e impactos financeiros



R.: O projeto executivo encontra-se em desenvolvimento.

4. Desapropriações por lotes: Valores efetivamente pagos por área, bem como mapa dos cadastros / avaliações.

R.: O serviço de cadastro das desapropriações está em fase de contratação.

5. Geração de empregos: dos 17.500 empregos gerados, refere-se a data da informação. Caso contrario, qual o numero de empregos atuais diretos (registrados nos contratos) e os indiretos?

R.: Não há empregos atuais diretos ou indiretos, em razão da não contratação dos serviços de execução das obras até o momento.

 2


Requerimento de Informação nº 0149/2015

a. O projeto de engenharia já foi concluído, tendo em vista que o prazo já se exauriu? Será necessário termo aditivo modificativo?

R.: O prazo do contrato 4.244/12 foi aditado em mais 5 (cinco) meses, e os serviços serão concluídos em out/15.

b. A empresa de consultoria multidisciplinar já teve seu contrato encerrado?

R.: Não, o contrato 4.394/13 foi aditado em mais 3 (três) meses, e será encerrado em nov/15.

c. O Contrato 4.276/12 já foi encerrado, já obteve-se a L.I.?

R.: O contrato está em processo de encerramento. Entretanto, a contratada dará todo o suporte necessário para a obtenção da L.I. da Prioridade 1, prevista para ser emitida em jul/15. O apoio à obtenção das demais licenças, bem como o acompanhamento da implantação dos demais Programas Ambientais, serão objeto do contrato de gerenciamento ambiental que está em fase de homologação (CC 014/2014).


Posição das Concorrências publicadas no referido empreendimento:

▪ **CC 009 – Apoio ao Gerenciamento Geral**

R.: Aguardando abertura do envelope “Documentação de Habilitação”, que acontecerá em 16/06/2015 às 15h00.

▪ **CC 010 – Consultoria Internacional**

R.: Em fase de Homologação.

 3

- **CC 012 – Apoio ao Gerenciamento Social**

R.: Em fase de análise da Documentação de Habilitação das licitantes.

- **CC 014 – Supervisão Ambiental**

R.: Em fase de Homologação.

- **CC 015 – Apoio ao Gerenciamento Ambiental**

R.: Em fase de Homologação.


- **CC016 – Apoio ao Cadastro e Avaliação**

R.: Em fase de análise dos recursos da Proposta Técnica.

- **CC 017 – Supervisão de Obras**

R.: Em fase de análise dos recursos da Proposta Técnica.

Relatório elaborado por:



JOÃO CARLOS DE LIMA PEREIRA
Gerente da Divisão de Empreendimentos
CREA/SP: 0682403446

DE ACORDO



PEDRO DA SILVA
Diretor de Engenharia
CREA/SP: 0685098249

ANEXO 01
Situação Física-Financeira



Submerso- Túnel Santos - Guarujá

Objeto do Contrato	Nº Contrato	Data 1ª Nota de Serviço	Prazo de Execução	Data de Encerramento	Valor contratual (R\$ x mil)	Valor Acumulado Medido até Mai/15 (R\$ x mil)	OBSERVAÇÃO
PROJETO							
Prestação de serviços técnicos especializados de apoio à elaboração do EIA-RIMA e ao licenciamento ambiental, de consolidação e otimização da alternativa selecionada, de projeto de engenharia, de preparação dos elementos para licitação das obras e do detalhamento executivo da Ligação Viária Santos – Guarujá.	4.244/12	19/06/2012	40 meses e 12 dias	31/10/2015	40.525,63	31.590,60	Termo Aditivo de prazo assinado em 18/05/15
Contratação de empresa de consultoria multidisciplinar para atuar, em conjunto com a equipe da Dersa, na coordenação, concepção, análise e acompanhamento dos trabalhos relativos ao detalhamento do túnel Imerso.	4.394/13	11/04/2013	30 meses e 28 dias	08/11/2015	14.780,75	11.565,02	Termo Aditivo de prazo assinado em 12/06/15
LICENCIAMENTO AMBIENTAL							
Execução dos serviços técnicos especializados de elaboração de Estudos de Impacto Ambiental - EIA e do Relatório de Impacto ao Meio Ambiente - RIMA e obtenção da Licença Ambiental Prévia - LP e de Instalação - LI, para as obras de interligação entre os Municípios de Santos e Guarujá.	4.276/12	24/09/2012	28 meses e 15 dias	08/02/2015	2.566,08	2.566,08	Em Processo de Encerramento
TOTAL DE INVESTIMENTOS (licitados + aditivos)					57.872,46	45.721,70	

R.I. 149/2015 - ANEXOS – Relatório de esclarecimentos

- 1- EMPREENDIMENTO NOVA TAMOIOS CONTORNOS DE
CARAGUATARUBA/SÃO SEBASTIÃO

- 2- EMPREENDIMENTO RODOANEL MARIO COVAS – TRECHO
NORTE