



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
Gabinete do Secretário

São Paulo, 10 de maio de 2017.
Ofício GS/STM nº 286/2017

Ref : *Requerimento de Informação nº 125/2017*
Autor : *Deputado Estadual Enio Tatto*
Assunto : *Solicita ao Sr. Diretor-Presidente do Metrô informações sobre a conclusão das obras de extensão da Linha 6*

Senhora Assessora,

Com os meus cordiais cumprimentos, em atenção ao Requerimento de Informação nº 125/2017, sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Senhoria manifestação da Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões, consubstanciada no Despacho CMCP nº 97/2017 (*cópia anexa*).

Por oportuno, renovo meus protestos de elevada estima e apreço.


GLODOALDO PELISSIONI
Secretário dos Transportes Metropolitanos

Ilustríssima Senhora Assessora

JULIANA OGAWA

Dirigente da Assessoria Técnica da Casa Civil - Gabinete do Governador

Av. Morumbi, 4.500

São Paulo - SP

CEP 05650-905





DOCUMENTO: REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 125/2017

INTERESSADO: DEPUTADO ESTADUAL ENIO TATTO - PT

ASSUNTO: REQUER AO SR. DIRETOR-PRESIDENTE DO METRÔ INFORMAÇÕES
SOBRE A CONCLUSÃO DAS OBRAS DE EXTENSÃO DA LINHA 6 DE METRÔ

DESPACHO CMCP Nº 097/2017

À Chefia da Assessoria Parlamentar,

Em atenção ao Despacho AP Nº 090/2017, de 19 de abril de 2017, apresentamos nossas informações para subsidiar atendimento ao Requerimento de Informação nº 125/2017 nas questões afetas a esta Comissão, conforme segue:

1. Em qual situação está a obra de extensão da Linha 6 de Metrô? Anexar cronograma de obras e de orçamento

Resposta: Em 02 de setembro de 2016, por decisão unilateral, a Concessionária Move São Paulo, única responsável pela implantação da Linha 6, informou a paralisação integral das obras civis, alegando dificuldades na obtenção de seu financiamento de longo prazo junto ao BNDES, em virtude da degradação da situação econômica do país e de mudanças de orientação da política de crédito do BNDES e de seus critérios de percepção de risco. A Concessionária justifica a ausência de recursos para custear o empreendimento.

O Governo do Estado permanece envidando máximos esforços para que a Concessionária Move São Paulo retome imediatamente as obras de implantação da Linha 6, sendo certo que foram instaurados três processos administrativos a fim de apurar as infrações contratuais por ela praticadas. (Cronograma físico financeiro em anexo)

2. Quais foram, na realidade, as obras e estações finalizadas na Gestão do Senhor Governador no período indicado?

Resposta: No tocante à Linha 6, vide informações prestadas no item 1.



SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões

3. Em relação às privatizações da malha, o que o Senhor tem a nos informar sobre tal ação?

Resposta: A esta CMCP, por força do Decreto Estadual nº 51.308/06, cabe tão somente acompanhar, monitorar e fiscalizar as concessões e permissões.

Sem mais, permanecemos à disposição de V. Sa. para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

São Paulo, 28 de abril de 2017.

Celso Jorge Caldeira
Coordenador da Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões

LP

2



SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões

ANEXO

LINHA 6 - LARANJA DE METRÔ DE SÃO PAULO - CLÁUSULA 27 - APORTE DE RECURSOS
COMISSÃO DE MONITORAMENTO DAS CONCESSÕES E PERMISSÕES - CMCP - PROCESSO STM N° 000770/2012-PPP DA LINHA 6 - LARANJA
CONTRATO DE CONCESSÃO PATROCINADA N° 015/2013 - CONCESSIONÁRIA MOVE SÃO PAULO S/A - ASSINATURA EM: 18.12.2013
INÍCIO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA CONCESSÃO: 20.05.2014 - CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO ACEITO EM 01.08.2014
CRONOGRAMA ATUAL DO EMPREENDIMENTO (B1) ACEITO EM 21.12.2015
CLÁUSULA 27 - DO APORTE DE RECURSOS - VALOR : R\$ 4.469.400.000,00 - VALORES NA DATA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA: 01.10.2013

EVENTOS	ATIVIDADES	DATAS MARCO ITENS 27.2 E 27.6 DO CONTRATO	DATA DOS EVENTOS - CRONOGRAMA FÍSICO B1	VALOR DA MEDIÇÃO NO 1º R\$ - MILHÕES
1	EV1-Contra apresentação do projeto de concepção	19/09/14	19/11/14	67.041.000,00
2	EV2-Contra apresentação de documentação de compra da tuneladora	19/09/14	19/11/14	89.388.000,00
3	EV3-Obtenção da Licença Ambiental da Instalação (LAI)	19/01/15	19/11/14	44.694.000,00
4	EV4-Projeto executivo da escavação do poço partida TBM	19/01/15	20/01/15	67.041.000,00
5	EV5-Projeto executivo para início da escavação túnel em TBM	19/05/15	19/03/15	67.041.000,00
6	EV6-Início da escavação do poço de emboque do 1º TBM	19/07/15	20/03/15	111.735.000,00
7	EV7 - Apresentação LAI e Proj.Concepção/Executivo p/ início do TBM	19/01/16	20/05/15	223.470.000,00
8	EV8-05,km de túnel acabado	19/05/16	15/07/17	40.224.600,00
9	EV9-Execução do poço de acesso da Estação Água Branca	19/05/16	30/09/16	40.224.600,00
10	EV10-1,0km de túnel acabado	19/05/16	15/09/17	40.224.600,00
11	EV11-Execução do poço de acesso da Estação 14 BIS	19/05/16	23/02/17	40.224.600,00
12	EV12-1,5km de túnel acabado	19/07/16	15/09/17	40.224.600,00
13	EV13-Execução do poço de acesso da Est.PUC-Cardoso de Almeida	19/07/16	13/04/17	40.224.600,00
14	EV14-Terraplenagem/estab taludes concluída	19/07/16	02/02/17	22.347.000,00
15	EV15-2,0km de túnel acabado	19/07/16	14/11/17	40.224.600,00
16	EV16-Escavação do poço de acesso da Est.Angélica-Pacaembú	19/07/16	29/03/17	40.224.600,00
17	EV17-2,5km de túnel acabado	19/09/16	14/11/17	40.224.600,00
18	EV18-Execução do poço de acesso da Estação São Joaquim	19/09/16	27/05/17	40.224.600,00
19	EV19-3,0km de túnel acabado	19/09/16	15/12/17	40.224.600,00
20	EV20-Execução do poço de acesso da Estação Bela Vista	19/09/16	24/05/17	40.224.600,00
21	EV21-3,5km de túnel acabado	19/11/16	15/01/18	40.224.600,00
22	EV22-Execução do poço de acesso da Estação Santa Marina	19/11/16	21/02/17	40.224.600,00
23	EV23-4,0km de túnel acabado	19/11/16	15/02/18	40.224.600,00
24	E24-Execução do poço de acesso da Est.Higienópolis-Mackenzie	19/11/16	28/03/17	40.224.600,00
25	E25-Drenagem/fund edif/infra ferrov.concluída	19/11/16	09/08/18	22.347.000,00
26	E26-4,5km túnel acabado	19/01/17	15/03/18	40.224.600,00
27	E27-Execução do poço de acesso da Estação SESC Pompéia	19/01/17	30/05/17	40.224.600,00
28	E28-5,0km de túnel acabado	19/01/17	14/04/18	40.224.600,00
29	E29-Execução do poço de acesso da Estação João Paulo I	19/01/17	02/08/17	40.224.600,00
30	E30-5,5km de túnel acabado	19/03/17	15/05/18	40.224.600,00
31	EV31-Execução do poço de acesso da Estação Perdizes	19/03/17	28/09/17	40.224.600,00
32	EV32-6,0km de túnel acabado	19/03/17	15/06/18	40.224.600,00
33	EV33-Execução do poço de acesso da Estação Itaberaba	19/03/17	08/09/17	40.224.600,00
34	EV34-6,5km de túnel acabado	19/05/17	15/06/18	40.224.600,00
35	EV35-Execução do poço de acesso da Estação Vila Cardoso	19/05/17	02/01/18	40.224.600,00
36	EV36-7,0km de túnel acabado	19/05/17	14/07/18	40.224.600,00
37	EV37-7,5km de túnel acabado	19/07/17	15/08/18	40.224.600,00
38	EV38-Execução do poço de acesso da Estação Brasilândia	19/07/17	16/03/18	40.224.600,00



SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões

39	EV39-Escavação e revest.primário do corpo da Estação Santa Marina	19/07/17	21/02/17	31.285.800,00
40	EV40-8,0km de túnel acabado	19/07/17	15/09/18	40.224.600,00
41	EV41-Escavação do poço de acesso da Estação Freguesia do Ó	19/07/17	07/01/17	40.224.600,00
42	EV42-Escavação e revest. primário do corpo da Estação Água Branca	19/07/17	01/07/17	31.285.800,00
43	EV43-Escavação e revest. primário do corpo da Est.Freguesia do Ó	19/07/17	22/04/17	31.285.800,00
44	EV44-8,5km de túnel acabado	19/09/17	15/10/18	40.224.600,00
45	EV45-Escavação e revest.primário do corpo da Estação Sesc Pompéia	19/09/17	30/05/17	31.285.800,00
46	EV46-0,5km de via permanente concluída	19/09/17	14/04/18	13.408.200,00
47	EV47-9,0km de túnel acabado	19/09/17	15/10/18	40.224.600,00
48	EV48-Escavação e revest. primário do corpo da Estação João Paulo I	19/09/17	14/11/17	31.285.800,00
49	EV49-1,0km de via permanente concluída	19/09/17	15/09/18	13.408.200,00
50	EV50-9,5km de túnel acabado	19/11/17	16/11/18	40.224.600,00
51	EV51-Escavação e revest. primário do corpo da Estação Perdizes	19/11/17	28/09/17	31.285.800,00
52	EV52-1,5km de via permanente concluída	19/11/17	16/11/18	13.408.200,00
53	EV53-10,0km de túnel acabado	19/11/17	15/12/18	40.224.600,00
54	EV54-Escavação e revest. primário do corpo da Estação 14 BIS	19/11/17	01/12/17	31.285.800,00
55	EV55-Escavação e revest.prim. do corpo da Est.PUC-Card.Almeida	19/11/17	18/01/18	31.285.800,00
56	EV56-Superestrutura via permanente concluída	19/11/17	07/03/19	67.041.000,00
57	EV57-2,0km de via permanente concluída	19/11/17	15/12/18	13.408.200,00
58	EV58-10,5km de túnel acabado	19/01/18	15/02/19	40.224.600,00
59	EV59-Escavação e revest. primário do corpo da Est. Ang-Pacaembú	19/01/18	15/12/17	31.285.800,00
60	EV60-2,5km de via permanente concluída	19/01/18	15/02/19	13.408.200,00
61	EV61-11,0km de túnel acabado	19/01/18	15/03/19	40.224.600,00
62	EV62-Escavação e revest. primário do corpo da Estação Vila Cardoso	19/01/18	02/01/18	31.285.800,00
63	EV63-Escavação e revest. primário do corpo da Estação São Joaquim	19/01/18	01/03/18	31.285.800,00
64	EV64-3,0km de via permanente concluída	19/01/18	15/03/19	13.408.200,00
65	EV65-11,5km de túnel acabado	19/03/18	15/04/19	40.224.600,00
66	EV66-Escavação e revest. primário do corpo da Estação Bela Vista	19/03/18	21/03/18	31.285.800,00
67	EV67-3,5km de via permanente concluída	19/03/18	15/03/19	13.408.200,00
68	EV68-12,0km de túnel acabado	19/03/18	15/05/19	40.224.600,00
69	EV69-Escavação revest.prim. do corpo da Estação Higienópolis-Mack.	19/03/18	04/01/18	31.285.800,00
70	EV70-Estrutura edificações concluída	19/03/18	08/11/18	67.041.000,00
71	EV71-4,0km de via permanente concluída	19/03/18	15/04/19	13.408.200,00
72	EV72-12,5km de túnel acabado	19/05/18	15/06/19	40.224.600,00
73	EV73-Escavação e revest. primário do corpo da Estação Brasilândia	19/05/18	16/03/18	31.285.800,00
74	EV74-Obra bruta concluída na Estação Santa Marina	19/05/18	17/05/18	44.694.000,00
75	EV75-4,5km de via permanente concluída	19/05/18	15/05/19	13.408.200,00
76	EV76-13,0km de túnel acabado	19/05/18	15/07/19	40.224.600,00
77	EV77-Escavação e revest.primário do corpo da Estação Itaberaba	19/05/18	15/12/17	31.285.800,00
78	EV78-Obra bruta concluída na Estação SESC Pompéia	19/05/18	12/07/18	44.694.000,00
79	EV79-5,0km de via permanente concluída	19/05/18	15/05/19	13.408.200,00
80	EV80-13,5km de túnel acabado	19/07/18	16/09/19	40.224.600,00
81	EV81-Obra bruta concluída na Estação Perdizes	19/07/18	11/01/19	44.694.000,00
82	EV82-5,5km de via permanente concluída	19/07/18	15/06/19	13.408.200,00
83	EV83-6,0km de via permanente concluída	19/07/18	15/06/19	13.408.200,00
84	EV84-14,0km de túnel acabado	19/07/18	15/10/19	40.224.600,00
85	EV85-Obra bruta concluída na Estação Água Branca	19/07/18	19/09/19	44.694.000,00
86	EV86-6,5km de via permanente concluída	19/07/18	15/07/19	13.408.200,00
87	EV87-7,0km de via permanente concluída	19/07/18	15/08/19	13.408.200,00
88	EV88-14,5km de túnel acabado	19/09/18	15/10/19	40.224.600,00



SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões

89	EV89-Obra bruta concluída na Estação João Paulo I	19/09/18	10/06/19	44.694.000,00
90	EV90-7,5km de via permanente concluída	19/09/18	14/09/19	13.408.200,00
91	EV91-8,0km de via permanente concluída	19/09/18	14/09/19	13.408.200,00
92	EV92-Túnel restante acabado	19/09/18	15/10/19	40.224.600,00
93	EV93-Obra bruta concluída na Estação Freguesia do Ó	19/09/18	14/11/18	44.694.000,00
94	EV94-8,5km de via permanente concluída	19/09/18	15/10/19	13.408.200,00
95	EV95-9,0km de via permanente concluída	19/09/18	15/10/19	13.408.200,00
96	EV96-Obra bruta concluída na Estação Vila Cardoso	19/11/18	25/07/19	44.694.000,00
97	EV97-9,5km de via permanente concluída	19/11/18	14/11/19	13.408.200,00
98	EV98-10,0km de via permanente concluída	19/11/18	14/12/19	13.408.200,00
99	EV99-Obra bruta concluída na Estação Angélica-Pacaembú	19/11/18	01/10/19	44.694.000,00
100	EV100-10,5km de via permanente concluída	19/11/18	14/12/19	13.408.200,00
101	EV101-11,0km de via permanente concluída	19/11/18	15/01/20	13.408.200,00
102	EV102-Obra bruta concluída na Estação 14 Bis	19/01/19	25/10/19	44.694.000,00
103	EV103-Acabamento do pátio concluído	19/01/19	05/07/19	67.041.000,00
104	EV104-11,5km de via permanente concluída	19/01/19	15/01/20	13.408.200,00
105	EV105-12,0km de via permanente concluída	19/01/19	15/02/20	13.408.200,00
106	EV106-Obra bruta concluída na Estação PUC-Cardoso Almeida	19/01/19	12/12/19	44.694.000,00
107	EV107-12,5km de via permanente concluída	19/01/19	15/02/20	13.408.200,00
108	EV108-13,0km de via permanente concluída	19/01/19	14/03/20	13.408.200,00
109	EV109-Obra bruta concluída na Estação Brasilândia	19/03/19	10/10/19	44.694.000,00
110	EV110-13,5km de via permanente concluída	19/03/19	14/03/20	13.408.200,00
111	EV111-14,0km de via permanente concluída	19/03/19	15/04/20	13.408.200,00
112	EV112-Obra bruta concluída na Estação Itaberaba	19/03/19	06/08/19	44.694.000,00
113	EV113-14,5km de via permanente concluída	19/03/19	15/04/20	13.408.200,00
114	EV114-Restante da via permanente concluída	19/03/19	15/06/20	13.408.200,00
115	EV115-Obra bruta concluída na Estação Bela Vista	19/05/19	15/01/20	44.694.000,00
116	EV116-Obra bruta concluída na Estação Higienópolis-Mackenzie	19/05/19	28/11/19	44.694.000,00
117	EV117-Obra bruta concluída na Estação São Joaquim	19/07/19	05/03/20	44.694.000,00
118	EV118-Início da operação comercial	19/05/20	20/06/21	201.123.000,00
TOTAIS				4.469.400.000,00
NOTA: OS EVENTOS DE N.ºS. 01 A 07 FORAM IMPLANTADOS E OS PROCESSOS DE PAGAMENTOS LIQUIDADOS.				