



## INFORMAÇÕES SOBRE CONTRATOS EM ANDAMENTO - DAESP

AEROPORTO	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Valor do contrato	Valor Acumulado	Á executar	Porcentagem executada
<b>Obra:</b>	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS, CONSTRUÇÃO DE VIAS DE ACESSO, CALÇAMENTO E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, URBANIZAÇÃO DA ÁREA TERMINAL, EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA E DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA; DE DADOS E VOZ	R\$ 19.569.154,24	R\$ 15.709.864,79	R\$ 3.859.289,45	80,28%
Empresa:	<b>ENGERB CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA</b>				
Processo:	<b>Nº 150/2013 - DAESP</b>				
Contrato:	<b>Nº 056/2013 - DAESP</b>				
Data de assinatura:	<b>06/12/2013</b>				
Prazo de obra inicial:	<b>600 dias</b>				
Data de OS:	<b>16/12/2013</b>				
Data de Término:	<b>07/08/2015 - Prazo inicial previsto em contrato</b>				
Data Término:	<b>02/06/2016 - 1º TA - Aditado em 300 dias de execução</b>				
Data Término:	<b>29/11/2016 - 2º TA - Aditado em 180 dias de execução</b>				
Data Término:	<b>20/06/2017 - 3º TA - Aditado em 203 dia de execução</b>				
Data Término:	<b>17/11/2017 - 4º TA - Aditado em 150 dias de execução</b>				

A alteração do prazo deve-se a adequação da execução das obras à realidade orçamentária disponível no exercício.

AEROPORTO	BAURU/AREALVA	Valor do contrato	Valor Acumulado	Á executar	Porcentagem executada
<b>Obra:</b>	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DO MEIO FIO, LADO TERRA E LADO AR, PAISAGISMO, REDE COLETORA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO DE ANEXO OPERACIONAL/FUNCIONAL	R\$ 4.341.962,15	R\$ 1.462.493,32	R\$ 2.879.468,83	33,68%
Empresa:	<b>ENGERB CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA</b>				
Processo:	<b>Nº 064/2014 - DAESP</b>				
Contrato:	<b>Nº 006/2015 - DAESP</b>				
Data de assinatura:	<b>30/01/2015</b>				
Prazo de obra inicial:	<b>360 dias</b>				
Data de OS:	<b>09/02/2015</b>				
Data de Término:	<b>03/02/2016 - Prazo inicial previsto em contrato</b>				
Data Término:	<b>02/06/2016 - 1º TA - Aditado em 120 dias de execução</b>				
Data Término:	<b>29/11/2016 - 2º TA - Aditado em 180 dias de execução</b>				
Data Término:	<b>29/08/2017 - 3º TA - Aditado em 273 dias de execução</b>				

A alteração do prazo deve-se a adequação da execução das obras à realidade orçamentária disponível no exercício.



## INFORMAÇÕES SOBRE CONTRATOS EM ANDAMENTO - DAESP

AEROPORTO		Valor do contrato	Valor Acumulado	Á executar	Porcentagem executada
RIBEIRÃO PRETO					
<b>Obra:</b>	ENGENHARIA ELÉTRICA, NAS ÁREAS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS E GALPÃO DE TRANSBORDO	R\$ 226.998,88	R\$ 207.106,08	R\$ 19.892,80	91,24%
Empresa:	MULT LIGHT COMERCIAL EIRELI - EPP				
Processo:	nº 077/2015 - DAESP				
Contrato:	Nº 022/2016 - DAESP				
Data de assinatura:	31/01/2016				
Prazo de obra inicial:	180 dias				
Data de OS:	07/11/2016				
Data de Término:	05/05/2017 - Prazo inicial previsto em contrato				
Data Término:	03/08/2017 - 1º TA - Aditado em 90 dias de execução				
O TA de prazo em função do tempo necessário por parte do Corpo de Bombeiros para aprovação dos projetos.					
-----					
AEROPORTO	TUPÃ	Valor do contrato	Valor Acumulado	Á executar	Porcentagem executada
<b>Obra:</b>	Realinhamento das bordas das pistas de pouso e rolamento	R\$ 258.257,94	R\$ 9.452,50	R\$ 248.805,44	3,66%
Empresa:	Mogi Engenharia Civil Ltda				
Processo:	nº 27/2017 - DAESP				
Contrato:	nº 12/2017 - DAESP				
Data de assinatura:	29/05/2017				
Prazo de obra inicial:	120 dias				
Data de OS:	05/06/2017				
Data de Término:	02/10/2017 - Prazo inicial previsto em contrato				