



Contrato nº 4.353/2013 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO TRECHO NORTE DO RODOANEL MARIO COVAS - LOTE VI

Contratada: ACCIONA INFRAESTRUTURAS S.A.

Data 1º N.S.: 25/02/2013

Valores Ió

Valor Atual do Contrato: R\$ 652.545.859,84

Prazo atual: 65 meses e 30 dias

Data Final: 25/08/2018

Data base: Novembro/2012

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO VIGENTE

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ANO 2013
		2.134.954,27	2.134.954,27	533.738,56	106.747,72	4.371.257,68	1.811.356,12	2.805.542,04	21.137.543,43	2.000.014,60	804.736,71	37.840.845,40
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ANO 2014
420.917,90	4.999.974,39	8.246.578,86	5.776.909,69	9.782.596,23	9.259.276,30	12.006.887,98	17.000.133,19	15.564.789,53	1.005.121,87	3.596.472,60	183.727,22	87.843.385,76
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ANO 2015
183.727,22	183.727,22	61.242,40	1.812.674,52	1.691.075,97	11.327.512,94	5.644.567,02	61.242,40	5.407.560,12	307.093,75	306.213,11	306.293,86	27.292.930,53
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ANO 2016
306.484,97	1.500.119,98	326.831,40	169.404,31	163.344,16	237.166,26	64.993,28	75.532,82	61.163,58	21.014.231,85	1.148.241,70	3.900.865,56	28.968.379,87
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ANO 2017
4.587.561,99	3.092.487,48	19.677.492,08	2.249.865,36	3.989.313,69	13.190.569,27	13.190.569,27	13.190.569,27	13.190.569,27	15.190.569,27	15.190.569,27	15.190.569,27	131.930.705,49
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ANO 2018
34.465.328,67	34.465.328,67	34.465.328,67	34.465.328,67	35.465.328,67	35.953.021,27	37.665.328,67	47.465.328,62	44.259.290,88				338.669.612,79
TOTAL											R\$ 652.545.859,84	