



Contrato nº 4.513/2014 -

EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE IMPLANTAÇÃO DE 02 (DUAS) PASSARELAS, INCLUSIVE SUAS RESPECTIVAS BAIAS DE PARADAS DE ÔNIBUS NA RODOVIA DOS TAMOIOS - SP-099 - EMPREENDIMENTO NOVA TAMOIOS - TRECHO PLANALTO, COMPREENDENDO O LOTE 5, A SABER: IMPLANTAÇÃO DE PASSARELA NO KM 42+700 DA RODOVIA DOS TAMOIOS SP-099, INCLUSIVE SUAS RESPECTIVAS BAIAS DE PARADAS DE ÔNIBUS NAS PISTAS NORTE E SUL E ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DAS BAIAS, INCLUINDO TRAÇADO EM PLANTA, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E ETC. (PROJETO DE ESTRUTURAL DA PASSARELA JÁ ELABORADO) E; IMPLANTAÇÃO DE PASSARELA NO KM 50+140 DA RODOVIA DOS TAMOIOS SP-099, INCLUSIVE SUAS RESPECTIVAS BAIAS DE PARADAS DE ÔNIBUS NAS PISTAS NORTE E SUL E ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO

Contratada: FIRPAVI CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA S/A

Data 1ª N.S.: 03/11/2014

Valores Ió

Valor Atual do Contrato: R\$ 6.131.757,15

Prazo atual: 35 meses e 24 dias

Data Final: 27/02/2018

Data base: Mar/2014

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO VIGENTE

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ANO 2014
											97.080,70	97.080,70
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ANO 2015
7.412,15	68.497,75	287.416,83	412.793,60	248.251,66	113.222,13	47.516,49	7.412,15	8.050,75	216.520,38	537.168,47	2.804,32	1.957.066,68
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ANO 2016
82.493,68	64.367,42	304.242,68	157.075,11	50.253,51	96.462,99	131.438,45	121.435,67	269.970,24	175.839,41	-	-	1.453.579,16
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ANO 2017
-	-	-	-	-	-	-	-	374.861,52	374.861,52	374.861,52	374.861,52	1.499.446,08
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ANO 2018
374.861,52	374.861,52	374.861,49										1.124.584,53

TOTAL

R\$ 6.131.757,15