

ITEM A	ITEM B	ITEM C	ITEM D	ITEM E	ITEM F	ITEM G - ADITIVOS			ITEM H	ITEM I
Nº DO CONTRATO	OBJETO	VALOR DO CONTRATO	ASSINATURA DO CONTRATO	PRAZO DO CONTRATO	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO INICIAL	DATA DA ASSINATURA DO 1º TERMO ADITIVO	VALOR R\$ MIL	OBSERVAÇÕES SOBRE O ADITAMENTO	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA INICIAL	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO EM RELAÇÃO AO CRONOGRAMA EM VIGOR
006/2008	Modernização dos Sistemas de Sinalização e Telecom para as Linhas 1,2 e 3 do METRÔ Alstom Brasil Energia e Transporte LTDA	R\$ 447.282.540,03 US\$ 1.407.755,18 € 102.867.855,00	03/07/2008	32 Meses	SIM ANEXO	Aditivo 1) 11/09/2009 Aditivo 2) 14/04/2011 Aditivo 3) 11/10/2012	1) R\$ 68.158.598,08 2) S/ Acréscimo de valor 3) 427.155,45 (redução)	1) Acréscimo de valor e readequação dos sistemas de energia, sinalização e telecom 2) Alteração da fórmula de reajuste 3) Redução de valor e readequação de planilha	SIM ANEXO	x
006/2011	Fornecimento de 26 trens de 06 carros cada para a Linha 5 - Lilás do METRÔ Consórcio Metropolitan	R\$ 615.103.680,10	12/07/2011	40 Meses	SIM ANEXO	Aditivo 1) 02/09/2014 Aditivo 2) 03/11/2014 Aditivo 3) 07/06/2016	1) € 3.680,72 (redução) 2) S/ Acréscimo de valor 3) R\$ 117.469.541,09 (redução)	1) Redução de valor 2) Prorrogação de prazo passando para 77 meses e 18 dias, revisão do cronograma de barras, alteração do local de entrega dos trens e correção material 3) Redução do valor original do contrato em R\$ 117.469.541,09, prorrogação de prazo passando para 101 meses e 18 dias com revisão de cronograma.	SIM ANEXO	x
011/2009	Revitalização de Via Permanente e Rede Aérea do Trecho entre Prituba e Francisco Morato - Linha 7 CPTM Consórcio Tiisa/Consbem/Serveng	R\$ 190.463.526,54	03/11/2009	18 Meses	SIM ANEXO	Aditivo 1) 27/06/2011 Aditivo 2) 11/06/2012 Aditivo 3) 09/11/2012 Aditivo 4) 18/08/2014 Aditivo 5) 02/09/2016	1) S/ Acréscimo de valor 2) R\$ 28.542.865,54 3) S/ Acréscimo de valor 4) S/ Acréscimo de valor 5) S/ Acréscimo de valor	1) Prorrogação de prazo (15 meses) 2) Acréscimo de valor 3) Prorrogação de prazo (15 meses) 4) Prorrogação de prazo (24 meses) 5) Prorrogação de prazo (16 meses)	SIM ANEXO	x
014/2012	Fornecimento de 22 VLT's para a EMTU	R\$ 209.716.628,31	21/12/2012	36 Meses	SIM ANEXO	Aditivo 1) 20/10/2014 Aditivo 2) 29/04/2015 Aditivo 3) 15/02/2016 Aditivo 4) 18/01/2017	1) S/ Acréscimo de valor 2) R\$ 1.482.685,24 3) R\$ 1.295.293,25 4) S/ Acréscimo de valor	1) Prorrogação de prazo (2 meses) 2) Recomposição econômica-financeira Acréscimo de 1% referente a Contribuição Social para o financiamento da Seguridade Social devida pelo importador de Bens Estrangeiros ou Serviços no exterior e R\$ 22.495.416,00 de inaplicabilidade da Imunidade Tributária 3) Inclusão do Sistema de Monitoração, com acréscimo de valor no montante de R\$ 1.295.293,25 e prorrogação de prazo contratual por mais 11 meses 4) Prorrogação de prazo (19 meses), readequação do prazo de execução e readequação do prazo de multas e penalidades.	SIM ANEXO	
003/2015	Prestação de Serviços de Consultoria para o plano de Gestão Ambiental e Plano Diretor de Uso, Ocupação e Tratamento do Território da CPTM e seu Sistema de Gestão - CPTM Consórcio WALM/IMAGEM	4.678,01	30/04/2015	24 Meses	SIM ANEXO	Não possui aditivo	x	x	x	x

ITEM J	ITEM K	ITEM L	ITEM M			
JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELA CONTRATANTE E CONTRATADA PARA ATRASOS NO CRONOGRAMA	VALOR DO CONTRATO R\$ MIL	VALORES JÁ PAGOS Até FEV/17	SALDO EM RELAÇÃO AO VALOR DO CONTRATO Até FEV/17			
As divergências contratuais entre as partes desembocou em um processo de arbitragem internacional, que teve Sentença Arbitral Final em 2016, estabelecendo um novo cronograma contratual a ser seguido pela Contratada Alstom.	780.072,44	503.175,32	277.112,90			
Em função de ocorrências não previstas que não podem ser imputadas a contratada, tais como: greve de trabalhadores, atraso no cumprimento de obrigações da Companhia do METRÔ advindas de outros contratos, dificuldade de concessão de acesso ao Pátio Capão Redondo, indisponibilidade de vias de testes, tornou inevitável a consequente revisão de prazos e do cronograma desta contratação.	497.625,94	539.262,54	92.959,67			
Entre o lançamento da pré-qualificação e a contratação efetiva do empreendimento e com o desenvolvimento dos projetos executivos, aliados a novos empreendimentos levados a efeito pela CPTM, também na Linha 7 - Rubi, surgiram novas necessidades, levando a alteração e prorrogação da vigência contratual. Fator decisivo para a extensão do cronograma contratual tem sido a dificuldade operacional de ceder à contratada os intervalos e acessos à Linha Férrea em função do acréscimo da demanda de usuários.	219.006,39	228.499,88	45.547,49			
O fornecimento dos 22 VLTs tem por finalidade atender a capacidade de transporte a demanda projetada para o trecho Barreiros/Porto Trecho Nébias - Valongo. Considerando o atual planejamento das obras do Trecho Nébias/Valongo com início de execução para 2017 e que com a evolução das obras, as datas pactuadas pela EMTU e a CET-SANTOS, em face da dinâmica da cidade, não foram sendo cumpridas nas datas acordadas, levando a necessidade de dilação de prazo no cronograma de execução das obras.	254.665,63	283.605,60	12.384,45			
x	4.678,01	1.588,58	3.574,00			

