







**LINHA 7 - "P0" - CONSÓRCIO IESA - CONSBEM-SERVENG**

CLIENTE: CPTM - CIA. PAULISTA DE TRANSPORTE METROPOLITANO

Id	COD. SÍPLO	EDT	Nome da tarefa	Material na Obra	% concluída	Duração	Início	Término	2010					2011									
									Out.	Nov.	Dez.	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Maio	Jun.	Jul.	Agos.	Sep.	Out.	Nov.	Dez.
1881		1.1.5.12.4.1	Material na Obra		0%	0 dias	Seg 25/10/10																
1882		1.1.5.12.4.2	Construção		0%	25 dias	Qui 14/10/10																
1886		1.1.5.12.4.3	Fabricação / Montagem		0%	68 dias	Qui 14/10/10																
1911		1.1.5.12.4.4	Teste		0%	5 dias	Ter 04/01/11																
1915		1.1.5.12.4.5	Remoção das Instalações Existentes		0%	31 dias	Ter 11/01/11																
1931		1.1.5.12.5	TRECHO FRANCO DA ROCHA - BALTAZAR FIDELIS DO KM 32+920 AO 35+120		0%	106 dias	Qua 17/11/10																
1932		1.1.5.12.5.1	Construção		0%	25 dias	Qua 17/11/10																
1937		1.1.5.12.5.2	Fabricação / Montagem		0%	78 dias	Qui 17/11/10																
1962		1.1.5.12.5.3	Teste		0%	5 dias	Seg 21/02/11																
1966		1.1.5.12.5.4	Remoção das Instalações Existentes		0%	31 dias	Seg 28/02/11																
1982		1.1.5.12.6	TRECHO BALTAZAR FIDELIS - FRANCISCO MORATO DO KM 35+120 AO KM 38+970		0%	106 dias	Ter 21/12/10																
1983		1.1.5.12.6.1	Material na Obra		0%	0 dias	Qui 30/12/10																
1984		1.1.5.12.6.2	Construção		0%	25 dias	Ter 21/12/10																
1988		1.1.5.12.6.3	Fabricação / Montagem		0%	70 dias	Ter 21/12/10																
2013		1.1.5.12.6.4	Teste		0%	5 dias	Seg 28/03/11																
2017		1.1.5.12.6.5	Remoção das Instalações Existentes		0%	31 dias	Seg 04/04/11																
2033		1.1.5.12.7	TRECHO FRANCISCO MORATO AO TUNEL DO KM 38+970 AO KM 41+600 (42 DIAS)		0%	102 dias	Qui 16/09/10																
2034		1.1.5.12.7.1	Construção		0%	25 dias	Qui 16/09/10																
2039		1.1.5.12.7.2	Fabricação / Montagem		0%	66 dias	Qui 16/09/10																
2064		1.1.5.12.7.3	Teste		0%	5 dias	Ter 14/12/10																
2068		1.1.5.12.7.4	Remoção das Instalações Existentes		0%	31 dias	Ter 21/12/10																
2084		1.1.5.12.8	TRECHO PATIO SUL FRANCISCO MORATO		0%	27 dias	Ter 21/12/10																
2085		1.1.5.12.8.1	Material na Obra		0%	0 dias	Ter 12/10/10																
2086		1.1.5.12.8.2	Construção		0%	10 dias	Ter 12/10/10																
2089		1.1.5.12.8.3	Fabricação / Montagem		0%	27 dias	Ter 12/10/10																



Projeto: CRONOGRAMA P0 rev. 02 ni  
Data: Qui 04/03/10

Tarefa  
Tarefa crítica  
Andamento  
Etapa

Resumo  
Tarefa acumulada  
Tarefa crítica acumulada  
Etapa acumulada

Resumo  
Tarefa acumulada  
Tarefa crítica acumulada  
Etapa acumulada

Andamento acumulado  
Divisão  
Tarefas externas  
Resumo do projeto

Agrupar por resumo  
Prazo final