

Rodovia	Item de Serviço	Obra	OBRAS PROGRAMADAS		OBRAS EM ADEQUAÇÃO		% Avanço Físico
			Início	Fim	Início	Fim	
SP 021	05010101	Pavimento Rígido - Trabalhos Iniciais	24/06/2008	12/12/2008			100,00
SP 021	05010102	Pavimento Rígido - Cepilhamento, exceto dentro de túneis	30/01/2009	31/08/2011		31/05/2012	100,00
SP 021	0501010301	Pavimento Rígido - Intervenções ao longo da concessão - Ano 04	01/06/2011	31/05/2012	14/05/2012		100,00
SP 021	0501010302	Pavimento Rígido - Intervenções ao longo da concessão - Ano 05	01/06/2012	31/05/2013		10/07/2013	100,00
SP 021	0501010303	Pavimento Rígido - Intervenções ao longo da concessão - Ano 06	01/06/2013	31/05/2014			100,00
SP 021	0501010304	Pavimento Rígido - Intervenções ao longo da concessão - Ano 07	01/06/2014	31/05/2015			100,00
SP 021	0501010305	Pavimento Rígido - Intervenções ao longo da concessão - Ano 08	01/06/2015	31/05/2016			100,00
SP 021	0501010306	Pavimento Rígido - Intervenções ao longo da concessão - Ano 09	01/06/2016	31/05/2017			100,00
SP 021	0501010307	Pavimento Rígido - Intervenções ao longo da concessão - Ano 10	01/06/2017	31/05/2018			54,11
SP 021	0501010308	Pavimento Rígido - Intervenções ao longo da concessão - Ano 11	01/06/2018	31/05/2019			0,00
SP 021	0501010309	Pavimento Rígido - Intervenções ao longo da concessão - Ano 12	01/06/2019	31/05/2020			0,00
SP 021	0501010310	Pavimento Rígido - Intervenções ao longo da concessão - Ano 13	01/06/2020	31/05/2021			0,00
SP 021	0501010311	Pavimento Rígido - Intervenções ao longo da concessão - Ano 14	01/06/2021	31/05/2022			0,00
SP 021	0501010312	Pavimento Rígido - Intervenções ao longo da concessão - Ano 15	01/06/2022	31/05/2023			0,00
SP 021	0501010313	Pavimento Rígido - Intervenções ao longo da concessão - Ano 16	01/06/2023	31/05/2024			0,00
SP 021	0501010314	Pavimento Rígido - Intervenções ao longo da concessão - Ano 17	01/06/2024	31/05/2025			0,00
SP 021	0501010315	Pavimento Rígido - Intervenções ao longo da concessão - Ano 18	01/06/2025	31/05/2026			0,00
SP 021	0501010316	Pavimento Rígido - Intervenções ao longo da concessão - Ano 19	01/06/2026	31/05/2027			0,00
SP 021	0501010317	Pavimento Rígido - Intervenções ao longo da concessão - Ano 20	01/06/2027	31/05/2028			0,00
SP 021	0501010318	Pavimento Rígido - Intervenções ao longo da concessão - Ano 21	01/06/2028	31/05/2029			0,00
SP 021	0501010319	Pavimento Rígido - Intervenções ao longo da concessão - Ano 22	01/06/2029	31/05/2030			0,00
SP 021	0501010320	Pavimento Rígido - Intervenções ao longo da concessão - Ano 23	01/06/2030	31/05/2031			0,00
SP 021	0501010321	Pavimento Rígido - Intervenções ao longo da concessão - Ano 24	01/06/2031	31/05/2032			0,00
SP 021	0501010322	Pavimento Rígido - Intervenções ao longo da concessão - Ano 25	01/06/2032	31/05/2033			0,00
SP 021	0501010323	Pavimento Rígido - Intervenções ao longo da concessão - Ano 26	01/06/2033	31/05/2034			0,00
SP 021	0501010324	Pavimento Rígido - Intervenções ao longo da concessão - Ano 27	01/06/2034	31/05/2035			0,00
SP 021	0501010325	Pavimento Rígido - Intervenções ao longo da concessão - Ano 28	01/06/2035	31/05/2036			0,00
SP 021	0501010326	Pavimento Rígido - Intervenções ao longo da concessão - Ano 29	01/06/2036	31/05/2037			0,00
SP 021	0501010327	Pavimento Rígido - Intervenções ao longo da concessão - Ano 30	01/06/2037	31/05/2038			0,00
SP 021	05010201	Pavimento Flexível - Trabalhos Iniciais	24/06/2008	12/12/2008			100,00
SP 021	05010202	Pavimento Flexível - 1ª Intervenção	01/12/2008	31/05/2011			100,00
SP 021	0501020301	Pavimento Flexível - 2ª Intervenção	01/12/2015	30/11/2016			100,00
SP 021	050102030101	2ª Intervenção - Interseção Av. Raimundo Pereira de Magalhães ("OBRA EM ANÁLISE PARA EXCLUSÃO NO CONTRATO DE CONCESSÃO")	01/12/2015	31/05/2016	00/01/1900	00/01/1900	0,00
SP 021	050102030102	2ª Intervenção - Interseção Rod. dos Bandeirantes (SP 348)	01/12/2015	31/05/2016			100,00
SP 021	050102030103	2ª Intervenção - Interseção Rod. Anhanguera (SP 330)	01/06/2016	30/11/2016		03/08/2016	100,00
SP 021	050102030104	2ª Intervenção - Interseção Rod. Castello Branco (SP 280)	01/06/2016	30/11/2016		26/10/2016	100,00
SP 021	050102030105	2ª Intervenção - Interseção Padroeira	01/06/2016	30/11/2016		03/08/2016	100,00
SP 021	050102030106	2ª Intervenção - Interseção Rod. Raposo Tavares (SP 270)	01/12/2015	31/05/2016			100,00
SP 021	050102030107	2ª Intervenção - Interseção Rod. Regis Bittencourt (BR 116)	01/12/2015	31/05/2016		28/06/2016	100,00
SP 021	0501020302	Pavimento Flexível - 3ª Intervenção	01/12/2022	30/11/2023			0,00
SP 021	050102030201	3ª Intervenção - Interseção Av. Raimundo Pereira de Magalhães	01/12/2022	31/05/2023			0,00
SP 021	050102030202	3ª Intervenção - Interseção Rod. Bandeirantes (SP 348)	01/12/2022	31/05/2023			0,00

Rodovia	Item de Serviço	Obra	OBRAS PROGRAMADAS		OBRAS EM ADEQUAÇÃO		% Avanço Físico
			Início	Fim	Início	Fim	
SP 021	050102030203	3ª Intervenção - Interseção Rod. Anhanguera (SP 330)	01/06/2023	30/11/2023			0,00
SP 021	050102030204	3ª Intervenção - Interseção Rod. Castello Branco (SP 280)	01/06/2023	30/11/2023			0,00
SP 021	050102030205	3ª Intervenção - Interseção Padroeira	01/06/2023	30/11/2023			0,00
SP 021	050102030206	3ª Intervenção - Interseção Rod. Raposo Tavares (SP 270)	01/12/2022	31/05/2023			0,00
SP 021	050102030207	3ª Intervenção - Interseção Rod. Regis Bittencourt (BR 116)	01/12/2022	31/05/2023			0,00
SP 021	0501020303	Pavimento Flexível - 4ª Intervenção	01/12/2029	30/11/2030			0,00
SP 021	050102030301	4ª Intervenção - Interseção Av. Raimundo Pereira de Magalhães	01/12/2029	31/05/2030			0,00
SP 021	050102030302	4ª Intervenção - Interseção Rod. Bandeirantes (SP 348)	01/12/2029	31/05/2030			0,00
SP 021	050102030303	4ª Intervenção - Interseção Rod. Anhanguera (SP 330)	01/06/2030	30/11/2030			0,00
SP 021	050102030304	4ª Intervenção - Interseção Rod. Castello Branco (SP 280)	01/06/2030	30/11/2030			0,00
SP 021	050102030305	4ª Intervenção - Interseção Padroeira	01/06/2030	30/11/2030			0,00
SP 021	050102030306	4ª Intervenção - Interseção Rod. Raposo Tavares (SP 270)	01/12/2029	31/05/2030			0,00
SP 021	050102030307	4ª Intervenção - Interseção Rod. Regis Bittencourt (BR 116)	01/12/2029	31/05/2030			0,00
SP 021	0501020304	Pavimento Flexível - 5ª Intervenção	01/12/2036	30/11/2037			0,00
SP 021	050102030401	5ª Intervenção - Interseção Av. Raimundo Pereira de Magalhães	01/12/2036	31/05/2037			0,00
SP 021	050102030402	5ª Intervenção - Interseção Rod. Bandeirantes (SP 348)	01/12/2036	31/05/2037			0,00
SP 021	050102030403	5ª Intervenção - Interseção Rod. Anhanguera (SP 330)	01/06/2037	30/11/2037			0,00
SP 021	050102030404	5ª Intervenção - Interseção Rod. Castello Branco (SP 280)	01/06/2037	30/11/2037			0,00
SP 021	050102030405	5ª Intervenção - Interseção Padroeira	01/06/2037	30/11/2037			0,00
SP 021	050102030406	5ª Intervenção - Interseção Rod. Raposo Tavares (SP 270)	01/12/2036	31/05/2037			0,00
SP 021	050102030407	5ª Intervenção - Interseção Rod. Regis Bittencourt (BR 116)	01/12/2036	31/05/2037			0,00
SP 021	050103	Recuperação Especial do Pavimento Rígido com utilização de Pavimento Flexível - km 0+000 ao km 29+300 - Pistas Externa e Interna (exceto Dispositivos, Tuneis, OAEs e Praças de Pedágio)			02/01/2017	31/05/2018	68,96