



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
**CASA CIVIL**

**São Paulo, de de 2015**

**CC-ATL nº 526/2015**

**Senhor 1º Secretário**

Tendo em vista o disposto no artigo 20, inciso XVI, da Constituição do Estado, venho transmitir a essa ilustre Assembleia, por intermédio de Vossa Excelência, manifestação a respeito da matéria relativa ao Requerimento de Informação nº 226/2015, do Deputado Marcos Damasio.

Reitero a Vossa Excelência os protestos de minha alta consideração.

Edson Aparecido dos Santos  
**SECRETÁRIO - CHEFE DA CASA CIVIL**

A Sua Excelência o Senhor Deputado Enio Tatto, 1º Secretário da Egrégia Mesa da Assembleia Legislativa do Estado.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS  
Gabinete do Secretário

São Paulo, 04 de novembro de 2015  
Ofício GS/STM nº 521/2015

Ref : *Requerimento de Informação nº 226/2015*  
Autor : *Deputado Marcos Damasio*  
Assunto : *Informações sobre o andamento das obras da nova estação de Suzano – Linha 11 – Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM*

Senhora Procuradora,

Com os meus cordiais cumprimentos, em atenção ao Requerimento de Informação nº 226/2015, sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Senhoria manifestação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM, consubstanciada no Ofício OF.PR 332/2015 (*cópia anexa*).

Por oportuno, renovo meus protestos de elevada estima e apreço.

**MARCOS ANTÔNIO DE ALBUQUERQUE**  
Secretário Adjunto respondendo pelo expediente da  
Secretaria dos Transportes Metropolitanos

Ilustríssima Senhora  
**Dra. ANADIL ABUJABRA AMORIM**  
Procuradora do Estado Assessora Chefe da Assessoria Técnico-Legislativa  
Rua Pamplona, 227 –14º andar - Jardim Paulista  
São Paulo - SP  
CEP 01405-902



OF. PR 332 / 2015

14 de setembro de 2015

DESPACHO AP 189/2015 DA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS, REFERENTE AO REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 226/2015 DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO.

Reportamo-nos ao despacho em assunto, com o objetivo de atender requerimento sobre o andamento das obras da nova estação Suzano, linha 11 - Coral da CPTM, requerida pela Assembléia Legislativa de São Paulo, através do Digníssimo Senhor Deputado MARCOS DAMASIO, que pontuamos:

1. Detalhes do andamento das obras da nova estação de Suzano (linha 11-Coral). Em que processo está no momento e quantas etapas ainda necessitam ser concluídas, de acordo com o cronograma de obras?

Atualmente, as equipes trabalham na montagem das escadas rolantes, dos sistemas de som e telefonia, na fabricação de passarelas (pré-moldadas), que serão montadas posteriormente para interligar os acessos norte e sul ao corpo da estação e serviços gerais da obra.

A entrega da estação Suzano está prevista para a segunda quinzena de janeiro de 2016, contemplando a operação comercial com a conclusão do mezanino, dos acessos à plataforma e a transposição para as regiões norte e sul do município atendendo plenamente os requisitos de acessibilidade.

2. Qual era o prazo inicial de entrega e para quando está marcada a nova data de conclusão da obra? Porque está ocorrendo atraso?

O prazo inicial de finalização era 15/02/2012. A entrega da estação para operação comercial está programada para a segunda quinzena de janeiro de 2016.

A implantação da estação provisória levou mais tempo do que o previsto devido às dificuldades encontradas nos trabalhos de desvio das vias principais para a plataforma provisória, bem como, nas alterações na rede aérea de tração elétrica e vias para trens de carga. Assim, a estação provisória começou a operar no início de 2013, liberando o prédio da antiga estação para o início da demolição.

Outros fatores que impactaram no cronograma das obras foram os processos de desapropriação de 40 imóveis, processos de licenciamento e obras de segregação do transporte de carga, que estavam em andamento paralelamente.

3. Quanto deve ser investido na nova estação (valores atualizados)? Houve aditivos?

Valor total inicial do contrato: R\$ 36.934.071,43 (trinta e seis milhões, novecentos e trinta e quatro mil, setenta e um reais e quarenta e três centavos (data base-agosto/2010).

Foram celebrados até a presente data 4 termos de aditamento alterando o valor do contrato para R\$ 46.078.912,93 (quarenta e seis milhões, setenta e oito mil, novecentos e doze reais e noventa e três centavos), perfazendo 24,99% de acréscimo, dentro do limite previsto na legislação vigente.

4. Quantos operários atuam na obra, no momento, e qual o período de trabalho? Existe algum plano para "acelerar" a obra?

Temos atualmente em serviço nas obras da estação Suzano, 82 operários prestando serviços diversos.

Informamos que os trabalhos estão ocorrendo em turnos diurnos e noturnos decorrentes das frentes de trabalho e as permissões para trabalhos da área de operação da Companhia.

Atenciosamente,

  
PAULO DE MAGALHÃES BENTO GONÇALVES  
Diretor Presidente