



GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO  
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

OFÍCIO/SIALE/SLT GS Nº 106/2017

São Paulo, 17 de maio de 2017

Assunto: Requerimento de Informação nº 0105/2017 do Deputado Carlos Gianazzi, que solicita informações sobre o asfaltamento da SP 249.

Samuel Moreira  
Secretário-Chefe da Casa Civil

Sobre o documento em referência, encaminho a manifestação do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER, constante do Ofício COM-SUP/SLT nº 0216 de 16/05/2017, com as informações devidas.

Aproveito para apresentar os meus protestos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

**Laurence Casagrande Lourenço**  
Respondendo pelo expediente da  
Secretaria de Logística e Transportes



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM  
SUPERINTENDÊNCIA

COM-SUP/SLT – 0216– 19/04/2017

Ref.: Requerimento de Informação n. 0105/2017

Int.: Deputado Estadual Carlos Giannazi

Assunto: Informações sobre o asfaltamento da SP 249.

Senhor Secretário,

Através do Requerimento de Informação n.º 0105/2017 o Deputado Estadual Carlos Giannazi solicita informações sobre o asfaltamento da Rodovia SP 249, entre as cidades de Apiaí e Ribeirão Branco.

Sobre o assunto a Divisão Regional de Itapetininga – DR. 02 informa:

- 1) Foi firmado contrato entre o Estado e as empresas TCL e Gomes Lourenço para asfaltamento da Rodovia SP 249, entre as cidades de Apiaí e Ribeirão Branco? Qual o valor previsto nos contratos para tais obras?

Os valores previstos foram:

- Construtora Gomes Lourenço S/A – R\$ 39.353.006,47;
- TCL Tecnologia e Construções Ltda. – R\$ 45.936.560,11.

- 2) Qual o atual estado de andamento das obras?

Contrato n.º 19.035-4, Construtora Gomes Lourenço S/A – obras suspensas temporariamente desde 26/10/2015, (medida administrativa);

Contrato n.º 19.036-6, TCL Tecnologia e Construções Ltda – obras concluídas.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM  
SUPERINTENDÊNCIA

COM-SUP/SLT – 0216– 19/04/2017

- 3) As empresas concluíram os trechos sob sua responsabilidade? Em especial o trecho 2, entre o km 24 e a chegada à cidade de Ribeirão Branco foi concluído?

Não. Apenas o Lote 1 (que vai da estaca zero à 1085) que é de responsabilidade da TCL, foi totalmente concluído.

- 4) Em caso negativo, quais as medidas administrativas foram tomadas para assegurar a conclusão das obras do trecho 2?

O contrato encontra-se suspenso não tendo previsão de sua retomada, estando no aguardo de disponibilidade orçamentária.

- 5) As empresas receberam os recursos previstos nos contratos? Qual foi o montante pago?

Apenas a empresa TCL recebeu 100% do valor contratual – R\$ 45.936.560,11.

Quanto a Construtora Gomes Lourenço, esta recebeu apenas R\$ 10.461.278,82 (26,58% do total).

Diante do exposto, submetemos a solicitação à consideração de Vossa Excelência.

Eng.º ARMANDO COSTA FERREIRA  
SUPERINTENDENTE