



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
Gabinete do Secretário

São Paulo, 10 de maio de 2017.
Ofício GS/STM nº 283/2017

Ref : *Requerimento de Informação nº 122/2017*
Autor : *Deputado Estadual Enio Tatto*
Assunto : *Solicita ao Sr. Diretor-Presidente do Metrô informações sobre a conclusão das obras de extensão da Linha 2*

Senhora Assessora,

Com os meus cordiais cumprimentos, em atenção ao Requerimento de Informação nº 122/2017, sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Senhoria manifestação da Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô, consubstanciada no Ofício OF. P 169/2017 (*cópia anexa*).

Por oportuno, renovo meus protestos de elevada estima e apreço.

CLODOALDO PELISSIONI
Secretário dos Transportes Metropolitanos

Ilustríssima Senhora Assessora

JULIANA OGAWA

Dirigente da Assessoria Técnica da Casa Civil - Gabinete do Governador

Av. Morumbi, 4.500

São Paulo - SP

CEP 05650-905





OF. P 169
03 de maio de 2017

PROTOCOLU 5111 04/MAI/2017 14:47 000001499 EJ

Senhor Assessor Parlamentar,

Em atendimento ao Despacho nº 087/2017 (AP 058/17), de 19 de abril de 2017, que encaminha o Requerimento de Informação nº 122/2017, do Deputado Enio Tatto, que solicita informações acerca da extensão da Linha 2-Verde do Metrô de São Paulo, informamos o que segue.

Em 24 de outubro de 2014 foram emitidas as Ordens de Serviço nº 1 para os lotes 1, 3, 4 e 5 autorizando o início das atividades, referentes à demolição dos imóveis, projeto executivo e consultoria técnica especializada.

Nessa mesma data os contratos dos lotes 2, 6, 7 e 8 foram suspensos por 120 dias, em face da necessidade de adequação dos recursos orçamentários alocados para esta linha.

Em 30 de dezembro de 2015, em razão de restrições de ordem orçamentária impostas para o exercício de 2016, a Companhia do Metrô decidiu por promover o aditamento dos contratos de obras civis dos 8 (oito) lotes deste empreendimento, com a finalidade de formalizar, de comum acordo entre as partes, a suspensão dos contratos pelo período de 1 (um) ano, contados a partir de 01/01/2016.

Em 14 de dezembro de 2016, as empresas contratadas foram notificadas formalmente da suspensão dos contratos dos 8 (oito) lotes pelo período de mais 1 (um) ano, contado a partir de 1º de janeiro de 2017, devido a permanência das condições de restrição orçamentária para o presente exercício.

Quando da retomada dos serviços, a implantação das obras civis dos lotes 01 a 08 do trecho Vila Prudente-Penha da Linha 2 – Verde deverão ocorrer no prazo máximo de 76 (setenta e seis) meses, em conformidade com os prazos estabelecidos nos contratos relativos aos referidos lotes.

Com relação às inaugurações, cabe ressaltar que em 2010 foram entregues 3 (três) estações: Sacomã em 10/01/2010, Vila Prudente em 21/08/2010 e Tamanduateí em 21/09/2010, estando o Governo do Estado de São Paulo sob gestão dos governadores José Serra e Alberto Goldman.

Senhor
RENATO AMARAL
Assessor Parlamentar
Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos
São Paulo – SP




OF.P.169/2017

fl.2/2

O orçamento previsto para a implantação das obras civis e sistemas do trecho Vila Prudente-Penha da Linha 2-Verde é de R\$7.685,59 milhões, a preços de fevereiro/2017.

A Linha 2-Verde, até o momento, não é objeto de estudos para concessão à iniciativa privada.

Atenciosamente,



JOSÉ CARLOS B. DO NASCIMENTO
Diretor-Presidente em Exercício