



GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

OFÍCIO/SIALE/SLT GS Nº 2072017

São Paulo, 24 de Junho de 2017

Assunto: Requerimento de Informação nº 115/2017 do Deputado Alencar Santana, que solicita informações sobre contratos em andamento.

Samuel Moreira
Secretário-Chefe da Casa Civil

Sobre o documento em referência, encaminho a manifestação do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER, constante no Ofício COM-SUP/SLT nº 0287 de 1707/2017, Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo – DAESP, constante no Ofício DAESP 155 de 17/07/17, Departamento Hidroviário – DH, constante no Ofício DH 157 de 24/11/17, Companhia Docas de São Sebastião, constante no Ofício Porto 048 de 15/05/17, e Desenvolvimento Rodoviário S/A, constante no Ofício CE-AD de 11/05/17, todos com as informações devidas.

Aproveito para apresentar os meus protestos de elevada estima e apreço.

Atenciosamente,

Laurence Casagrande Lourenço
Respondendo pelo expediente da
Secretaria de Logística e Transportes



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
SUPERINTENDÊNCIA

COM-SUP/SLT -0287- 18/07/2017

Ref.: Requerimento de Informação n.º 0115/2017

Int.: Deputado Estadual Alencar Santana Braga

Assunto: Informações sobre contratos em andamento no DER.

Senhor Secretário,

Através do Requerimento de Informação n.º 0115/2017 o Deputado Estadual Alencar Santana Braga solicita informações sobre os contratos que estão em andamento no DER.

Em atenção ao assunto, informamos que a planilha foi atualizada até a presente data, a qual discrimina os números dos contratos vigentes e com a execução suspensa, o objeto de cada contrato, a empresa contratada, a data da assinatura, quando foi emitida a primeira nota de serviço, os prazos iniciais e vigentes, a previsão dos termos e os valores contratuais (iniciais e vigentes, quando houver).

Constam os seguintes contratos em execução e suspensos:

Em execução: 19.241-7, 19.242-9, 19.294-6, 19.529-7, 19.551-0, 19.611-3, 19.612-5, 19.613-7, 19.614-9, 19.615-0, 19.616-2, 19.617-4, 19.618-6, 19.645-9, 19.646-0, 19.647-2, 19.648-4, 19.793-2, 19.844-4, 19.846-8, 19.851-1, 19.864-0, 19.869-9, 19.892-4 e 19.897-3.

Suspensos: 17.300-9, 17.811-1, 18.139-0, 18.856-6, 19.035-4, 19.259-4 e 19.404-9.



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
SUPERINTENDÊNCIA

COM-SUP/SLT -0287- 18/07/2017

Informamos, ainda, que foram incluídos os contratos oriundos de convênios em que o DER/SP é o contratante, também discriminando os números dos contratos, a empresa contratada, a data da assinatura, a emissão da primeira nota de serviço e valores, são eles:

Contratos nº 19.869-9 e nº 19.259-4.

Ressaltamos que todos os contratos elencados na mencionada planilha foram digitalizados, em CD, na sua integralidade, que encaminhamos com as informações solicitadas.

Diante do exposto, submetemos a solicitação à consideração de Vossa Excelência.

RICARDO RODRIGUES BARBOSA VOLPI
SUPERINTENDENTE



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO AEROMARÍTIMO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUPERINTENDÊNCIA



OF. DAESP n° 155/17
São Paulo, 17 de junho de 2017

Senhor Secretário

Ref.: **Requerimento de Informação n° 115, de 2017, do Dep Est Alencar Santana Braga**

Cumprimentando-o cordialmente e atendendo ao Requerimento em pauta, vimos encaminhar as planilhas anexas, com as informações solicitadas.

Atenciosamente,


Fabio Calloni
Superintendente

Excelentíssimo Senhor
Laurence Casagrande Lourenço
Secretário de Logística e Transportes



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO HIDROVIÁRIO

Ofício nº DH-157/2017

São Paulo, 24 de maio de 2017.

Assunto: Requerimento de Informação 115/17.

Senhor Diretor,

Em atendimento ao Requerimento de Informação nº 115/2017 informamos que o Departamento Hidroviário possui nesta data – com relação a sua atividade fim - 03 obras em andamento, duas empresas supervisoras destas obras e uma empresa gerenciadora para eliminação de gargalos, implantação de extensões e terminais na hidrovía Tietê-Paraná, totalizando 06 contratos vigentes, sendo:

Contratos de Obras			Supervisoras	Gerenciadora
DH-128/2017	Consorcio Hidrovia Tietê-Paraná -	Avanhandava	DH 097-2013 - Consórcio SGS Enger-Planal	DH 130-2017 Cons. Gerenciador Tietê-Paraná
DH-123/2016	Constroeste Const. Participações -	SP 595		
DH-091/2013	Consorcio Cetenco -	Eclusa Penha	DH 092-2013 - Consórcio CEE69 Hidrovia	

As informações relativas a vigência, aditamentos, valores contratados, pagos e saldos de contrato até maio do corrente ano encontram-se em arquivo excel, anexado em meio eletrônico.

Os termos de contrato e/ou aditamentos e suas justificativas encontram-se em arquivo PDF e neles constam os cronogramas físico-financeiros iniciais e atuais, organizados em pastas por contrato, que também seguem em meio eletrônico.

Colocamo-nos a disposição para qualquer esclarecimento adicional.

Atenciosamente.

Giovani Torre
Diretor do Departamento Hidroviário
Substituto

tc



COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO

Sede Administrativa

Rua Boa Vista, nº 162 - 7º andar - Centro - 01014-000 - São Paulo - SP
Tel./Fax: (+55 11) 2500-5400

Sede Operacional

Av. Dr. Altino Arantes, nº 410 - Centro - 11600-000 - São Sebastião - SP
Tel./Fax: (+55 12) 3892-1899

Ofício Porto nº 048/2017/PR

São Paulo, 15 de maio de 2017.

Assunto: **Requerimento de Informação nº 115/2017**

Senhor Secretário,

Tenho a honra de cumprimentá-lo e, em resposta ao Requerimento nº 115/2017 em epígrafe, informo a Vossa Excelência que a Companhia Docas de São Sebastião possui 02 processos que se enquadram no requerimento em questão, a saber:

PROCESSO Nº 068/13

Contrato nº 14/018

Empresa: TELEMÁTICA SISTEMAS INTELIGENTES LTDA

Objeto: AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA PARA O PORTO DE SÃO SEBASTIÃO, MEDIANTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES, TESTES, COMISSONAMENTO, TREINAMENTO DE OPERAÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA;

Valor do contrato: R\$ 6.338.109,28.

Data da assinatura do contrato: 08/08/2014.

Prazo do contrato: 42 meses.

Excelentíssimo Senhor
LAURENCE CASAGRANDE LOURENÇO
Respondendo pelo Expediente da
Secretaria de Logística e Transportes
Rua Iaiá, 126.
São Paulo - SP

CLASSIFICAÇÃO: 01.03.01.01 | ERG

www.portoss.sp.gov.br

15581402Z/1994 08/15 1100308884 110151011 100000000



COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO

Sede Administrativa

Rua Boa Vista, nº 162 - 7º andar - Centro - 01014-000 - São Paulo - SP
Tel./Fax: (+55 11) 2500-5400

Sede Operacional

Av. Dr. Altino Arantes, nº 410 - Centro - 11600-000 - São Sebastião - SP
Tel./Fax: (+55 12) 3892-1899

Cronograma físico-financeiro inicial: Conforme anexo I.

Aditamentos de objeto, valor e prazo realizado: 3(TRÊS) ADITAMENTOS DE PRAZO DA FASE 01 – PRAZO TOTAL DO CONTRATO DA FASE PASSOU PARA: 51 meses – TÉRMINO EM 08/11/2018.

Cronograma físico-financeiro atualizado em relação ao cronograma inicial: Conforme anexo II.

Cronograma físico-financeiro em relação ao cronograma em vigor: Conforme anexo II.

Justificativas apresentadas pela contratante e contratada para atrasos no cronograma:

Todos os atrasos no cronograma e pleitos da Contratada quanto a aditivos de prazo foram solicitados em relação à etapa 01 (Fornecimento, instalação e comissionamento).

- Justificativas aditivo de prazo 01 (4 meses)

- 1 – Mudança técnica quanto à instalação de no-break devido a impossibilidade de locação no local previsto na época da licitação.
- 2 – Mudança no local de alimentação elétrica do sistema em relação a licitação.
- 3 – Mudança de câmeras em decorrência do projeto inicial.
- 4 – Condições climáticas e de logística para a verificação da instalação de cabeamento até o cais.
- 5 – Chuvas torrenciais que prejudicaram a execução do serviço e acima do histórico.
- 6 – O matagal do pátio 4 e a presença de vetores no local atrapalharam a execução do serviço.

- Justificativas aditivo de prazo 02 (3 meses)


- 1 – Frequência de chuva além do histórico.
- 2 – Atraso na reforma da sala do Centro de Comando Operacional. Reforma esta de responsabilidade de Contratante.
- 3 – Atraso na obtenção do CR (certificado de registro do exército) do Porto para aquisição e instalação das câmeras térmicas.
- 4 – Definição do local de instalação do equipamento de raio x das bagagens.

- Justificativa para o aditivo de prazo 03 (2 meses)

- 1- Falta de informação dos trabalhadores avulsos do órgão gestor de mão de Obras (OGMO).

Valor do contrato: R\$ 6.338.109,28

CLASSIFICAÇÃO: 01.03.01.01 | ERG


www.portoss.sp.gov.br



COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO

Sede Administrativa
Rua Boa Vista, nº 162 - 7º andar - Centro - 01014-000 - São Paulo - SP
Tel./Fax: (+55 11) 2500-5400

Sede Operacional
Av. Dr. Allino Arantes, nº 410 - Centro - 11600-000 - São Sebastião - SP
Tel./Fax: (+55 12) 3892-1899

Valores já pagos: R\$ 5.168.093,94

Saldo em relação ao valor do contrato: R\$ 1.170.015,34.

PROCESSO Nº 021/16

Contrato nº 16/013

Empresa: HERSA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O APRIMORAMENTO E CONSOLIDAÇÃO DE BASE DE PRONTO ATENDIMENTO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE NATUREZA AMBIENTAL, ATENDIMENTO DOS REQUISITOS, PROCESSOS E ROTINAS AO NOVO CENÁRIO DE ATUAÇÃO BASEADO NA CERTIFICAÇÃO ISO 14001/2004; E A ATUALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUE SERÁ QUALIFICADA PARA INTERAGIR EM OCASIÕES DE SINISTROS DE NATUREZA AMBIENTAL, EM ATENDIMENTO ÀS CONDICIONANTES DA LO Nº 908/10, EM ESPECIAL AOS SUBITENS 2.3.9, 2.3.10, 2.3.11 e 2.3.12, DISCRIMINADOS NA REFERIDA LICENÇA DE OPERAÇÃO EMITIDA PELO IBAMA, BEM COMO NA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.

Valor do contrato: R\$ 4.919.747,75.

Data da assinatura do contrato: 12/12/2016.

Prazo do contrato: 24 meses.

Cronograma físico-financeiro inicial: Conforme anexo I.

Aditamentos de objeto, valor e prazo realizado: NÃO HOUVE.

Cronograma físico-financeiro atualizado em relação ao cronograma inicial: Conforme anexo I.

Cronograma físico-financeiro em relação ao cronograma em vigor:

Conforme anexo I.

CLASSIFICAÇÃO: 01.03.01.01 | ERG

www.portoss.sp.gov.br



COMPANHIA DOCAS DE SÃO SEBASTIÃO

Sede Administrativa

Rua Boa Vista, nº 162 - 7º andar - Centro - 01014-000 - São Paulo - SP
Tel./Fax: (+55 11) 2500-5400

Sede Operacional

Av. Dr. Altino Arantes, nº 410 - Centro - 11600-000 - São Sebastião - SP
Tel./Fax: (+55 12) 3892-1899

Justificativas apresentadas pela contratante e contratada para atrasos no cronograma:
NÃO HOUVE ATRASOS NO CRONOGRAMA.


Valor do contrato: R\$ 4.919.747,75.

Valores já pagos: R\$ 652.016,65.

Saldo em relação ao valor do contrato: R\$ 4.267.731,10.

Colocando-me à disposição de Vossa Excelência para eventuais esclarecimentos, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


P/ CASEMIRO TERCIO CARVALHO
Diretor-Presidente

FELIPE ELIAS MIGUEL
Diretor de Administração e Finanças
Companhia Docas de São Sebastião

CLASSIFICAÇÃO: 01.03.01.01 | ERG

www.portoss.sp.gov.br

À Sua Excelência o Senhor
LAURENCE CASAGRANDE LOURENÇO
Respondendo pelo Expediente da
Secretaria Estadual de Logística e Transportes
São Paulo – SP

Ref.: Requerimento de Informação Nº 115/2017

Senhor Secretário

Em atenção ao Requerimento referenciado, encaminho a Vossa Excelência as informações necessárias a instruí-lo, consubstanciadas nas cópias dos contratos firmados pela DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S/A, bem como, as respectivas propostas de resolução de diretoria, que os justificam, além dos cronogramas físico-financeiros e de planilha demonstrativa da posição financeira dos contratos.

Face ao volume das informações requeridas, foram elas formatadas em mídia eletrônica (CD-ROM), que segue anexo.

Respeitosamente,


BENJAMIM VENÂNCIO DE MELO JÚNIOR
Diretor Administrativo