



DEPARTAMENTO HIDROVIÁRIO

Contrato / Aditivo	Contratada	Objeto	Assinatura	Vigencia			Valor Contratado	Valores Pagos até 2016	Total	Saldo em Maio/17
DH-128/2017	Consortio Hidrovia Tietê-Paraná	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CANAL DE NAVEGAÇÃO À JUSANTE DA ECLUSA DE NOVA AVANHANDAVA.	10/02/2017	23-fev-17	22-fev-19	29	181.498.267,59	0,00	0,00	
DH-128/2017	Consortio Hidrovia Tietê-Paraná	Obra				29	181.498.267,59	-	0,00	181.498.267,59
DH-091/2013	Consortio Cetenco	EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DA ECLUSA DA BARRAGEM DA PENHA.	12/08/2013	16-set-13	15-set-15	24	101.125.198,39	88.192.070,22	0,00	
Aditivo I		Alteração de Qtdes e Preços unitários sem alteração do total							7.013.620,25	
Aditivo II		Prorroga prazo e altera valor		16-set-15	15-jul-17	22	6.959.283,06		0,00	
Aditivo III		Adita valor		22-mar-17	15-jul-17		1.676.421,80		0,00	
DH-091/2013	Consortio Cetenco	Obra				46	109.760.903,25	88.192.070,22	7.013.620,25	14.555.212,78
DH-123/2016	Constroeste Const. Participações Ltda	Construção Pilares Vão de Navegação da Ponte dos Barrageiros	05/04/2016	17-ago-16	16-abr-17	8	6.648.465,65	1.453.047,32	1.679.512,61	
Aditivo I		Adequação de Valor Unitário com Redução de Valor		6-fev-17	16-abr-17		-52.176,51		0,00	
Aditivo II		Prorroga prazo sem alteração de valor		17-abr-17	16-ago-17	8	0,00		0,00	
DH-123/2016	Constroeste Const. Participações Ltda	Obra				16	6.596.289,14	1.453.047,32	1.679.512,61	3.463.729,21