

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			MESES	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	jan/14	fev/14	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14
			DIAS CORRIDOS	01 dias	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias	330 dias	360 dias	390 dias	420 dias	450 dias	480 dias
			NÚMERO DE MESES	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	21	SERVIÇOS PRELIMINARES	85.493.440,10	0,00%	5,00%	20,00%	30,00%	25,00%	15,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				-	4.274.672,01	17.098.688,02	25.648.032,03	21.373.360,03	12.824.016,02	4.274.672,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	22	TERRAPLENAGEM	152.193.263,45	0,00%	0,00%	0,00%	2,75%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%
				-	-	-	4.185.314,74	7.990.146,33	7.990.146,33	7.990.146,33	7.990.146,33	7.990.146,33	7.990.146,33	7.990.146,33	7.990.146,33	7.990.146,33	7.990.146,33	7.990.146,33	7.990.146,33	7.990.146,33
3	23	PAVIMENTAÇÃO	109.096.889,14	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	24	OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM	41.135.988,78	0,00%	0,00%	1,00%	3,50%	3,50%	3,60%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%
				-	-	411.359,89	1.439.759,61	1.439.759,61	1.480.895,60	1.522.031,58	1.522.031,58	1.522.031,58	1.522.031,58	1.522.031,58	1.522.031,58	1.522.031,58	1.522.031,58	1.522.031,58	1.522.031,58	1.522.031,58
5	25	OBRAS DE CONTENÇÃO GEOTÉCNICA	43.703.282,10	0,00%	0,00%	0,00%	2,75%	5,00%	5,00%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
				-	-	-	1.201.840,26	2.185.164,11	2.185.164,11	2.294.422,31	2.294.422,31	2.294.422,31	2.294.422,31	2.294.422,31	2.294.422,31	2.185.164,11	2.185.164,11	2.185.164,11	2.185.164,11	2.185.164,11
6	26	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	125.047.988,49	0,00%	0,00%	1,00%	2,50%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%
				-	-	1.250.479,88	3.126.199,71	5.001.919,54	5.001.919,54	5.001.919,54	5.001.919,54	5.314.539,51	5.314.539,51	5.314.539,51	5.314.539,51	5.314.539,51	5.314.539,51	5.314.539,51	5.314.539,51	5.314.539,51
7	28	SINALIZAÇÃO E ELEMENTOS DE SEGURANÇA	12.025.906,27	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8		OBRAS DE DRENAGEM PROVISÓRIA	6.550.565,38	0,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				-	327.528,27	655.056,54	655.056,54	655.056,54	655.056,54	655.056,54	655.056,54	655.056,54	655.056,54	655.056,54	327.528,27	-	-	-	-	-
9		BARREIRAS ACÚSTICAS	9.477.689,21	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10		PASSARELAS	2.509.993,20	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11		ELÉTRICA / ILUMINAÇÃO (INFRA-ESTRUTURA)	8.586.660,63	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12		EDIFICAÇÕES (SAU/PMRV)	2.254.294,09	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13		RECUPERAÇÃO DE VIAS LINDEIRAS	3.470.029,66	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14		INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	17.673.903,93	65,50%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
				11.576.407,07	176.739,04	176.739,04	176.739,04	176.739,04	176.739,04	176.739,04	176.739,04	176.739,04	176.739,04	176.739,04	176.739,04	176.739,04	176.739,04	176.739,04	176.739,04	176.739,04
		<b>TOTAL MENSAL (R\$)</b>		<b>11.576.407,07</b>	<b>4.778.939,31</b>	<b>19.592.323,37</b>	<b>36.432.941,93</b>	<b>38.822.145,19</b>	<b>30.313.937,16</b>	<b>21.914.987,35</b>	<b>17.640.315,34</b>	<b>17.952.935,31</b>	<b>17.952.935,31</b>	<b>17.952.935,31</b>	<b>17.625.407,05</b>	<b>17.188.620,57</b>	<b>17.188.620,57</b>	<b>17.188.620,57</b>	<b>17.188.620,57</b>	<b>17.188.620,57</b>
		<b>TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>	<b>619.219.894,43</b>	<b>11.576.407,07</b>	<b>16.355.346,39</b>	<b>35.947.669,76</b>	<b>72.380.611,69</b>	<b>111.202.756,87</b>	<b>141.516.694,04</b>	<b>163.431.681,38</b>	<b>181.071.996,73</b>	<b>199.024.932,04</b>	<b>216.977.867,36</b>	<b>234.930.802,67</b>	<b>252.556.209,72</b>	<b>269.744.830,29</b>	<b>286.933.450,86</b>	<b>304.122.071,43</b>	<b>321.310.692,00</b>	<b>338.499.312,57</b>

# FINANCEIRO

jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	jan/16	fev/16	Valores
510 dias	540 dias	570 dias	600 dias	630 dias	660 dias	690 dias	720 dias	750 dias	780 dias	810 dias	840 dias	870 dias	900 dias	930 dias	960 dias	990 dias	1020 dias	1050 dias	1080 dias	% Acumulado
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	Total Medido
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.493.440,10
5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	2,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
7.990.146,33	7.990.146,33	7.990.146,33	7.990.146,33	7.990.146,33	4.185.314,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152.193.263,45
5,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	6,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
5.454.844,46	7.636.782,24	7.636.782,24	7.636.782,24	7.636.782,24	7.636.782,24	7.636.782,24	7.636.782,24	7.636.782,24	7.636.782,24	7.636.782,24	7.636.782,24	7.636.782,24	6.545.813,35	5.454.844,46	-	-	-	-	-	109.096.889,14
3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,70%	3,00%	3,00%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
1.522.031,58	1.522.031,58	1.522.031,58	1.522.031,58	1.522.031,58	1.522.031,58	1.522.031,58	1.522.031,58	1.522.031,58	1.522.031,58	1.522.031,58	1.234.079,66	1.234.079,66	411.359,89	-	-	-	-	-	-	41.135.988,78
5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	3,00%	2,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
2.185.164,11	2.185.164,11	2.185.164,11	2.185.164,11	2.185.164,11	1.311.098,46	1.201.840,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.703.282,10
4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,25%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	1,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
5.314.539,51	5.314.539,51	5.314.539,51	5.314.539,51	5.314.539,51	5.001.919,54	5.001.919,54	5.001.919,54	5.001.919,54	5.001.919,54	1.250.479,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125.047.988,49
0,00%	2,50%	5,00%	5,00%	7,50%	7,50%	9,00%	9,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	7,50%	7,50%	5,00%	2,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
-	300.647,66	601.295,31	601.295,31	901.942,97	901.942,97	1.082.331,56	1.082.331,56	962.072,50	962.072,50	962.072,50	962.072,50	901.942,97	901.942,97	601.295,31	300.647,66	-	-	-	-	12.025.906,27
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.550.565,38
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	947.768,92	947.768,92	947.768,92	1.421.653,38	1.421.653,38	1.421.653,38	947.768,92	947.768,92	473.884,46	-	-	-	9.477.689,21
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	25,00%	30,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	501.998,64	627.498,30	752.997,96	627.498,30	-	-	-	-	-	-	-	2.509.993,20
0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	10,00%	10,00%	14,00%	14,00%	14,00%	14,00%	11,00%	8,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
-	-	-	429.333,03	858.666,06	858.666,06	1.202.132,49	1.202.132,49	1.202.132,49	1.202.132,49	944.532,67	686.932,85	-	-	-	-	-	-	-	-	8.586.660,63
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450.858,82	450.858,82	450.858,82	450.858,82	2.254.294,09
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,00%	8,50%	8,50%	8,50%	9,50%	9,50%	9,50%	8,50%	8,50%	8,50%	8,50%	6,00%	100,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	208.201,78	294.952,52	294.952,52	294.952,52	329.652,82	329.652,82	329.652,82	294.952,52	294.952,52	294.952,52	294.952,52	208.201,78	3.470.029,66
1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	0,50%	0,50%	100,00%
176.739,04	176.739,04	176.739,04	176.739,04	176.739,04	176.739,04	176.739,04	176.739,04	176.739,04	176.739,04	176.739,04	176.739,04	176.739,04	176.739,04	176.739,04	176.739,04	176.739,04	176.739,04	88.369,52	88.369,52	17.673.903,93
22.643.465,03	25.126.050,47	25.426.698,12	25.856.031,16	26.586.011,84	21.594.494,64	17.823.776,71	16.621.936,46	17.657.648,09	18.246.397,48	14.362.857,66	13.166.210,16	12.328.348,41	9.787.161,44	7.510.300,55	2.170.966,96	1.396.434,84	834.180,86	834.180,86	747.430,12	619.219.894,43
361.142.777,60	386.268.828,07	411.695.526,19	437.551.557,35	464.137.569,19	485.732.063,84	503.555.840,55	520.177.777,01	537.835.425,10	556.081.822,58	570.444.680,24	583.610.890,39	595.939.238,81	605.726.400,25	613.236.700,80	615.407.667,76	616.804.102,60	617.638.283,45	618.472.464,31	619.219.894,43	619.219.894,43