



**OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
NOVA TAMOIOS CONTORNOS - 4 LOTES**

CRONOGRAMA ESTIMATIVO DE DESEMBOLSO - TOTAL

	2013	2014	2015	2016
LOTE 1	63.700.000,00	148.050.000,00	8.818.932,79	0,00
LOTE 2	83.820.000,00	226.900.000,00	6.437.082,16	0,00
LOTE 3	48.750.000,00	153.100.000,00	153.000.000,00	43.378.012,61
LOTE 4	53.730.000,00	164.000.000,00	157.000.000,00	45.802.173,90
SUBTOTAL/ANO	250.000.000,00	692.050.000,00	325.256.014,95	89.180.186,51

CONTINUA/LOTE
220.568.932,79
317.157.082,16
398.278.012,61
420.532.173,90
TOTAL
1.356.486.201,46

DATA BASE: SETEMBRO/2012

PRAZO LOTE 1: 20 MESES
 PRAZO LOTE 2: 20 MESES
 PRAZO LOTE 3: 38 MESES
 PRAZO LOTE 4: 38 MESES

CRONOGRAMA ESTIMATIVO DE DESEMBOLSO - ANO 2013

INÍCIO PREVISTO DA OBRA: ABRIL/2013

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
LOTE 1					200.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00	8.000.000,00	11.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
LOTE 2					220.000,00	5.500.000,00	7.500.000,00	12.600.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00
LOTE 3					250.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
LOTE 4					300.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.430.000,00
SUBTOTAL/MÊS					970.000,00	18.500.000,00	21.000.000,00	32.600.000,00	41.500.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	45.430.000,00

SUBTOTAL/LOTE
63.700.000,00
83.820.000,00
48.750.000,00
53.730.000,00
TOTAL - 2013
250.000.000,00

CRONOGRAMA ESTIMATIVO DE DESEMBOLSO - ANO 2014

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
LOTE 1	7.300.000,00	7.300.000,00	10.500.000,00	12.800.000,00	12.800.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00	15.300.000,00	15.300.000,00	6.150.000,00
LOTE 2	12.500.000,00	12.500.000,00	16.100.000,00	16.100.000,00	16.600.000,00	21.800.000,00	21.800.000,00	21.900.000,00	21.900.000,00	21.900.000,00	21.900.000,00	21.900.000,00
LOTE 3	7.800.000,00	7.800.000,00	11.500.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00
LOTE 4	8.700.000,00	9.400.000,00	12.300.000,00	14.800.000,00	14.800.000,00	14.800.000,00	14.800.000,00	14.800.000,00	14.900.000,00	14.900.000,00	14.900.000,00	14.900.000,00
SUBTOTAL/MÊS	36.300.000,00	37.000.000,00	50.200.000,00	57.700.000,00	58.200.000,00	65.800.000,00	65.800.000,00	65.900.000,00	66.000.000,00	66.100.000,00	66.100.000,00	56.950.000,00

SUBTOTAL/LOTE
148.050.000,00
226.900.000,00
153.100.000,00
164.000.000,00
TOTAL - 2014
692.050.000,00

CRONOGRAMA ESTIMATIVO DE DESEMBOLSO - ANO 2015

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
LOTE 1	5.300.000,00	3.518.932,79										
LOTE 2	4.000.000,00	2.437.082,16										
LOTE 3	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
LOTE 4	14.500.000,00	14.500.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
SUBTOTAL/MÊS	36.800.000,00	33.456.014,95	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	25.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00

SUBTOTAL/LOTE
8.818.932,79
6.437.082,16
153.000.000,00
157.000.000,00
TOTAL - 2015
325.256.014,95

CRONOGRAMA ESTIMATIVO DE DESEMBOLSO - ANO 2016

TÉRMINO PREVISTO DA OBRA: ABRIL/2016

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
LOTE 1												
LOTE 2												
LOTE 3	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	4.200.000,00	3.178.012,61							
LOTE 4	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	3.802.173,90							
SUBTOTAL/MÊS	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	10.200.000,00	6.980.186,51							

SUBTOTAL/LOTE
0,00
0,00
43.378.012,61
45.802.173,90
TOTAL - 2016
89.180.186,51

FOLHAS 4
 9161
 53
 4
 DERSA
 R. YRICA