



Contrato nº 4.402/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS CONTORNOS NORTE E SUL DE CARAGUATATUBA E SÃO SEBASTIÃO - EMPREENDIMENTO NOVA TAMOIOS CONTORNOS - COMPREENDENDO: LOTE 4: CONTORNO SUL - DA ESTACA 478+0,00 A ESTACA 804+10,864

Contratada: CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A
Valor Atual do Contrato: R\$ 451.782.990,01

Prazo atual: 62 meses

Data 1º N.S.: 02/05/2013
Data Final: 02/07/2018

Valores Ió
Data base: Setembro/2012

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO VIGENTE

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ANO 2013
					306.746,83	306.746,83	306.746,83	613.493,67	920.240,51	1.533.734,19	920.240,51	4.907.949,37
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ANO 2014
613.493,67	306.746,83	245.397,47	61.349,36	107.263,65	107.263,65	127.560,63	108.692,67	108.524,55	108.524,55	108.524,55	108.524,55	2.111.866,13
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ANO 2015
108.524,55	205.172,37	123.083,35	108.524,55	117.320,13	435.755,14	1.084.108,36	793.162,91	876.532,94	2.526.776,04	108.524,55	3.682.733,07	10.170.217,96
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ANO 2016
1.909.491,59	3.819.847,61	3.568.101,67	5.979.261,51	4.598.363,71	3.969.465,35	3.545.511,04	3.576.454,84	4.823.159,65	3.650.270,07	10.344.952,58	10.025.606,41	59.810.486,03
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ANO 2017
6.582.440,00	9.676.857,96	14.240.152,75	15.545.035,49	16.000.000,00	17.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	195.044.486,20
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ANO 2018
20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	19.737.984,32					179.737.984,32
TOTAL												R\$ 451.782.990,01