

19/04/17

Nº	(a) Nº Contrato	Contratada	(b) OBJETO	(c) Valor do Contrato Original	Status	(d) Data de Assinatura do Contrato
1	803 413 001 100	ALMEIDA SAPATA	Prestação de serviços de engenharia para execução de terraplenagem, contenção e proteção de taludes da Linha 8 - Diamante da CPTM, trecho Itapevi - Amador Bueno	R\$ 19.010.008,82	PARALISADO	13/01/2014
3	808 913 001 100	CONTRACTA-ENGEFEL-MPO	Execução de obras e serviços de engenharia, com fornecimento de materiais e equipamentos, visando à readequação das Estações Jardim Belval, Jardim Silveira e Quitaúna na Linha 8 - Diamante da CPTM - Lote 2	R\$ 99.707.386,30	EM ANDAMENTO	17/10/2014
4	809 415 001 100	CONSÓRCIO CTA	Prestação de serviços de engenharia para elaboração de projeto executivo, fabricação, fornecimento e implantação do STC (Sistema de Controle de Tráfego de Estações e Vias) e do SCC (Sistema de Controle Centralizado) da Linha 13 - Jade da CPTM - Trecho entre Eng. Goulart e Aeroporto	R\$ 81.919.028,30	EM ANDAMENTO	05/09/2016
5	809 615 306 100	EMPREITEC	Prestação de serviços para fornecimento e instalação de conjunto de equipamentos para entrada de energia para nova estação Suzano, Linha 11 - Coral	R\$ 459.998,00	EM ANDAMENTO	05/11/2015
6	810 012 001 100	SUPER SET I	Prestação de serviços de engenharia para Supervisão, controle e apoio técnico do fornecimento e instalação das readequações e ampliação do sistema de suprimento de energia de tração das Linhas 7- Rubi e 10 - Turquesa da CPTM.	R\$ 22.560.617,76	PARALISADO	11/07/2013
7	810 015 001 100	SICE-HITECH SMV	Prestação de serviços de engenharia para elaboração de projeto executivo, fabricação, fornecimento e implantação do sistema de monitoramento de vias (SMV), do sistema de Telecomunicação da Linha 13 - Jade	R\$ 5.319.321,69	EM ANDAMENTO	26/09/2016
8	810 112 001 100	SUPER SET II	Prestação de serviços de engenharia para Supervisão, controle e apoio técnico do fornecimento e instalação das readequações e ampliação do sistema de suprimento de energia de tração das Linhas 8- Diamante e 9 - Esmeralda da CPTM.	R\$ 22.886.430,24	PARALISADO	11/07/2013
9	810 115 001 100	TIISA INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS	Prestação de serviços de engenharia para elaboração de projeto executivo, fornecimento e implantação do Sistema de Transmissão Óptica (STO), do Sistema de Telecomunicação da Linha 13 - Jade da CPTM	R\$ 21.195.970,00	EM ANDAMENTO	18/11/2016
10	810 212 001 100	SUPER SET III	Prestação de serviços de engenharia para Supervisão, controle e apoio técnico do fornecimento e instalação das readequações e ampliação do sistema de suprimento de energia de tração das Linhas 11- Coral e 12 - Safira da CPTM.	R\$ 21.302.960,64	EM ANDAMENTO	11/07/2013
11	812 709 001 100	DIAMANTE (Consórcio - (MPE / Dimetronic / Infoglobal)	Prestação de serviços de engenharia especializada para fornecimento e instalação de sistemas de sinalização - CBTC e Telecomunicações para a linha 8 - Diamante e Radiocomunicação para todas as linhas da CPTM	€ 110.520.558,15, correspondendo a R\$ 288.764.798,72 na data base	PARALISADO	22/10/2009

12	812 709 011 100	TURQUESA (Consórcio)	Prestação de serviços de engenharia especializada para fornecimento e instalação de sistemas de sinalização - CBTC e Telecomunicações para as Linhas 10 - Turquesa e 11 - Coral da CPTM.	€ 169.661.353,03, correspondendo a R\$ 443.168.518,71 na data base	PARALISADO	22/10/2009
13	813 113 001 100	GSPV LINHA 13	Prestação de serviços técnicos de engenharia para supervisão da implantação das obras civis da Linha 13 - Jade, trecho entre as estações Engenheiro Goulart e Aeroporto Internacional de Guarulhos, divididos em dois lotes, correspondentes ao Lote: 1 (do km 14+620 ao km 17+100 da Linha 13 e do km 12+800 ao km 18+000 da Linha 12)	R\$ 17.398.059,60	EM ANDAMENTO	22/02/2016
14	813 113 001 101	LINHA 13 - EE	Prestação de serviços técnicos de engenharia para supervisão da implantação das obras civis da Linha 13 - Jade, trecho entre as estações Engenheiro Goulart e Aeroporto Internacional de Guarulhos, divididos em dois lotes, correspondentes ao Lote: 2 (do km 17 + 200 ao km 25 + 050 da Linha 13)	R\$ 34.068.006,60	EM ANDAMENTO	01/03/2016
15	814 409 001 100	PROJEÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS, FORNECIMENTOS E EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE NAS ESTAÇÕES BRÁS, JULIO PRESTES E BARRA FUNDA.	R\$ 7.418.156,62	PARALISADO	01/12/2009
16	818 013 006 100	L.A. FALCÃO BAUER	Prestação de serviços especializados em engenharia e meio ambiente para a remoção de contaminantes no terreno do antigo Sandrene - auto posto de serviços, localizado ao lado da Estação Suzano - Linha 11 - Coral da CPTM	R\$ 187.200,00	EM ANDAMENTO	24/07/2015
17	818 314 306 100	SINALTA PROPISTA	Prestação de serviços especializados de projeto de comunicação visual das Estações Ferraz de Vasconcelos e Suzano e de fornecimento e instalação de comunicação visual das Estações Ferraz de Vasconcelos, Luz, Poá e Suzano	R\$ 810.000,00	EM ANDAMENTO	30/04/2015
18	818 714 001 100	VIGA PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA LTDA	Prestação de serviços de engenharia para construção do acesso Sul e do bicicletário da Estação Suzano, Linha 11 - Coral da CPTM	R\$ 9.166.237,84	EM ANDAMENTO	03/11/2015
19	819 009 001 100	AUTOMAÇÃO (Consórcio)	Prestação de serviços de engenharia especializada para elaboração de projeto e implantação de equipamentos que desempenham função de "Operação Automática de Trens" – ATO na via e bordo nas Linhas 7, 9 e 12 da CPTM.	R\$ 169.921.158,25	PARALISADO	09/10/2009
20	821 113 001 100	CONSÓRCIO SV/L13	Prestação de serviços técnicos de engenharia para o gerenciamento da implantação da Linha 13 - Jade	R\$ 20.206.831,16	EM ANDAMENTO	22/04/2015
21	821 270 201 100	KAPSCH TRAFFICOM	Prestação de serviços de engenharia especializada para implantação de telecomando de energia, com adequação dos sistemas periféricos para supervisão e controle de energia de tração e energia de sinalização das linhas 7, 8, 9 10, 11 e 12 da CPTM	R\$ 73.772.112,72	EM ANDAMENTO	03/07/2009

22	822 009 011 100	FERROVIÁRIO (Consórcio - (Consbem / TiiSA / Tejofran / SPA)	Prestação de serviços técnicos especializados para elaboração de projetos executivos e execução das obras de implantação de AMV's e UIC nas estações terminais e de adequação no sistema de rede aérea de tração, nas linhas 10, 11 e 12 da CPTM	R\$ 73.949.065,24	PARALISADO	05/11/2009
23	822 416 006 100	HARUS CONSTRUÇÕES	Prestação de serviços de adequação de acessibilidade nas estações Antonio João (Linha 8 - Diamante) e Jundiá (Linha 7 - Rubi) da CPTM	R\$ 600.000,00	PARALISADO	03/10/2016
24	822 913 001 100	OPERAÇÃO CBTC	Prestação de serviços técnicos de engenharia para a supervisão do fornecimento e instalação dos sistemas de sinalização (CBTC) das Linhas 8-Diamante, 10-Turquesa e 11-Coral e de Telecomunicações para todas as linhas e da remodelação de vias do trecho Itapevi-Amador Bueno da Linha 8 - Diamante da CPTM	R\$ 24.914.532,00	PARALISADO	24/09/2014
25	824 813 001 100	GSPV LINHA 9	Prestação de serviços técnicos de engenharia para supervisão da implantação das obras civis da Linha 9 - Esmeralda	R\$ 16.470.291,72	EM ANDAMENTO	22/02/2016
26	829 516 006 100	EPPO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO	Prestação de serviços de engenharia e execução de obras civis para adequação de acessibilidade (TAC) na Estação Baltazar Fidélis (Linha 7) da CPTM	R\$ 479.999,52	EM ANDAMENTO	03/10/2016
27	832 716 006 100	FM KERBAUY RESENDE - EDD	Prestação de serviços de engenharia e execução de obras civis para adequação de acessibilidade (TAC) na estação Água Branca da linha 7 - Rubi da CPTM	R\$ 552.000,00	EM ANDAMENTO	09/03/2017
28	834 513 001 100	ADTRANZ-TOSHIBA-LINHA 13 JADE	Prestação de serviços de engenharia para elaboração de projeto e implantação do sistema de energia de tração da Linha 13 - Jade da CPTM	R\$ 88.977.300,23	EM ANDAMENTO	26/01/2016
29	835 015 001 100	ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS	Prestação de serviços de engenharia para elaboração de projeto executivo, fabricação, fornecimento e implantação do sistema de radiocomunicação terra-trem da Linha 13-Jade, da CPTM	R\$ 3.480.697,00	EM ANDAMENTO	05/09/2016
30	837 916 006 100	OHANA	Serviços de reparos e recuperação das obras de extensão do trecho Grajaú - Varginha, da Linha 9	R\$ 1.589.999,10	EM ANDAMENTO	10/03/2017
31	838 609 001 100	TiiSA - MPE	Prestação de serviços de engenharia especializada para projeto, fornecimento e implantação de sistema de sinalização com intertravamentos vitais microprocessados para os domínios das estações Osasco - Linha 9 - esmeralda e Amador bueno - Linha 8 - Diamante da CPTM.	R\$ 28.375.090,50	PARALISADO	15/07/2010
32	839 413 001 100	SUPERVISOR SISTEMAS JADE	Prestação de serviços de engenharia para supervisão do projeto e da implantação dos sistemas de sinalização e de telecomunicação da Linha 13 - Jade da CPTM	R\$ 11.599.480,00	EM ANDAMENTO	08/09/2016
33	839 513 001 100	SUPENET	Prestação de serviços de engenharia para supervisão de projeto e implantação do sistema de suprimento de energia e telecontrole da Linha 13 - Jade da CPTM	R\$ 11.191.941,76	EM ANDAMENTO	19/08/2016
34	841 911 001 100	PEDRA CORAL (Consórcio)	Execução de obras e elaboração de projeto executivo complementar visando a readequação funcional da Estação Poá, Linha 11 - Coral	R\$ 16.158.333,13	EM ANDAMENTO	02/04/2012
35	842 810 001 100	CONSTRUTORA CAPPELANO	Prestação de serviços de engenharia para o desenvolvimento de projeto executivo e a implantação da passarela para o acesso de ciclistas à ciclovia da Marginal Pinheiros, na Estação Villa Lobos - Jaguaré, Linha 9 - Esmeralda da CPTM	R\$ 2.968.680,12	PARALISADO	02/08/2011
36	844 311 001 100	CONSTRUTORA CAPPELANO	Prestação de serviços de engenharia para a elaboração de projeto executivo complementar e a construção das alças de acesso do Viaduto Caieiras lado norte e sul para transposição de faixa ferroviária no cruzamento da Linha 7-Rubi, com a Rodovia Presidente Tancredo Neves, 332 no município de Caieiras Fase II	R\$ 27.964.020,25	EM ANDAMENTO	17/02/2012

37	846 700 132 200	AVL LIST Gmbh - LK-09	Fornecimento e Instalação de um Laboratório de Análise de Ruídos e de Emissões Veiculares para a CETESB	R\$ 23.643.149,94	PARALISADO	
38	851 612 001 100	HFTS - JADE LOTE 1	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA LINHA 13 - JADE, TRECHO ENTRE AS ESTAÇÕES ENGENHEIRO GOULART E AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS - LOTE 01	R\$ 362.299.627,23	EM ANDAMENTO	20/09/2013
39	851 612 001 101	CST LINHA 13 - JADE LOTE 2	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA LINHA 13 - JADE, TRECHO ENTRE AS ESTAÇÕES ENGENHEIRO GOULART E AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS - LOTE 02	R\$ 337.944.595,34	EM ANDAMENTO	20/09/2013
40	851 612 001 102	HFTS - JADE LOTE 3	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA LINHA 13 - JADE, TRECHO ENTRE AS ESTAÇÕES ENGENHEIRO GOULART E AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS - LOTE 03	R\$ 186.998.253,67	EM ANDAMENTO	20/09/2013
41	851 612 001 103	CST LINHA 13 - JADE LOTE 4	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A IMPLANTAÇÃO DA LINHA 13 - JADE, TRECHO ENTRE AS ESTAÇÕES ENGENHEIRO GOULART E AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS - LOTE 04	R\$ 210.768.983,26	EM ANDAMENTO	20/09/2013
42	852 911 006 100	THYSSENKRUPP ELEVADORES	Prestação de serviços de engenharia especializada para projeto, fornecimento e implantação de 15 (quinze) escadas rolantes para as Estações Vila Aurora (2un) na Linha 7- Rubi, Osasco (3un) na Linha 9 - Esmeralda, Ferraz de Vasconcelos (4un) e Suzano (6un) na Linha 11-Coral da CPTM, incluindo os serviços necessários para instalação e acabamento das escadas.	R\$ 10.195.000,00	EM ANDAMENTO	10/04/2013
43	864 111 001 100	SIEMENS LTDA	Prestação de serviços de engenharia especializada para elaboração de projeto executivo, fabricação, fornecimento e instalação das readequações e ampliação do sistema de energia de tração das Linhas 11 - Coral e 12 - Safira da CPTM	R\$ 105.989.431,27	EM ANDAMENTO	19/07/2012
44	864 211 001 100	ABB - SPAVIAS (Consórcio)	Prestação de serviços de engenharia especializada para elaboração de projeto executivo, fabricação, fornecimento e instalação das readequações e ampliação do sistema de suprimento de energia de tração das Linhas 8 - Diamante e 9 -	R\$ 164.298.737,73	PARALISADO	18/07/2012

45	864 311 001 100	CONSÓRCIO LINHAS NORTE SUL	Prestação de serviços de engenharia especializada para elaboração de projeto executivo, fabricação, fornecimento e instalação das readequações e ampliação do sistema de suprimento de energia de tração das Linhas 7 - Rubi e 10 - Turquesa da CPTM	R\$ 117.478.360,26	PARALISADO	18/07/2012
46	866 411 306 200	IBEC	Prestação de serviços especializados em meio ambiente e engenharia para manejo de vegetação, entrega de mudas e plantio compensatório com respectiva conservação e manutenção, referente aos compromissos assumidos junto aos órgãos ambientais municipais, decorrente das intervenções em vegetação, para viabilização das obras do plano de investimento da CPTM, nas linhas 7 - Rubi, 9 - Esmeralda e 10 - Turquesa	R\$ 2.676.180,00	EM ANDAMENTO	05/08/2013
47	876 680 201 100	ABB - SPA (Consórcio)	Prestação de serviços de engenharia especializada para elaboração de projeto executivo, fabricação, fornecimento e instalação das readequações do sistema de suprimento de energia de tração das linhas 8, 10 e 11, da CPTM.	R\$ 123.980.657,60	PARALISADO	29/07/2009
48	STM/011/2009	Tiisa / CONSBEM / SERVENG	Fornecimento e instalação de via permanente e sistema de suprimento de energia catenária de tração, entre o Km 13+365 e km 39+500 e pátio do estacionamento de trem Francisco Morato entre o Km 38+000 e Km 38+500, da Linha "A" da CPTM (7-Rubi) - Lote 2.	R\$ 190.463.526,54	EM ANDAMENTO	03/11/2009

DO - CONTRATOS
CONTROLE DOS CONTRATOS - NUMÉRICO

Nº	(a) Nº Contrato	Contratada	(b) OBJETO	(c) Valor do Contrato Original	Status	(d) Data de Assinatura do Contrato
49	800 612 006 100	CONSBEM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, REPARO, REFORMA E COMPLEMENTOS DAS INSTALAÇÕES DAS VEDAÇÕES DE FAIXAS, LINHA "7-RUBI", LOTE I	R\$ 23.854.999,95	Suspensão	02/10/2012
50	800 612 006 101	CONSTRUTORA OHANA LTDA	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, REPARO, REFORMA E COMPLEMENTOS DAS INSTALAÇÕES DAS VEDAÇÕES DE FAIXAS, LINHA "10-TURQUESA", LOTE III	R\$ 7.479.258,35	Suspensão	02/10/2012
51	800 612 006 102	CONSTRUTORA FERRAZ LTDA	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, REPARO, REFORMA E COMPLEMENTOS DAS INSTALAÇÕES DAS VEDAÇÕES DE FAIXAS, LINHA "11-CORAL", LOTE IV E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, REPARO, REFORMA E COMPLEMENTOS DAS INSTALAÇÕES DAS VEDAÇÕES DE FAIXAS, LINHA "12-SAFIRA", LOTE IV	R\$ 4.800.000,00	Suspensão	02/10/2012
52	800 612 006 103	CONSBEM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, REPARO, REFORMA E COMPLEMENTOS DAS INSTALAÇÕES DAS VEDAÇÕES DE FAIXAS, LINHA "8-DIAMANTE", LOTE II E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, REPARO, REFORMA E COMPLEMENTOS DAS INSTALAÇÕES DAS VEDAÇÕES DE FAIXAS, LINHA "9-ESMERALDA", LOTE II	R\$ 9.599.000,00	Suspensão	02/10/2012
53	806 316 306 300	CBT - CORPORACAO BRASILEIRA DE TRANSFORMADORES EIRELI - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO TRANSFORMADOR DE POTENCIA-88/138-13,8KV - 400KVA - INSTALADO NA SUBESTAÇÃO RETIFICADORA DE BRAS CUBAS - LINHA 11 - CORAL DA CPTM	R\$ 372.924,29	Ativo	15/02/2017
54	834 013 001 100	CONSÓRCIO HERSA-MPO	OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE REDE AÉREA, TRECHOS DO KM 2 + 100 AO 30 + 100, E REFORÇO DA SUBESTAÇÃO CALMON VIANA, TRECHOS DO KM 30 + 600 AO 36 + 900, LINHA "11-CORAL"	R\$ 98.840.312,65	Suspensão	09/06/2014
55	839 212 006 100	SISTEN ENGENHARIA LTDA	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE REVISÃO GERAL DE 311 MAQUINAS DE CHAVES CONTEMPLANDO DESTA TOTAL A MODERNIZAÇÃO DE 31 UNIDADE DE MODELO M32A COM RETIRADA E INSTALAÇÃO TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA AS LINHA 7 A 12	R\$ 9.250.000,00	Suspensão	18/02/2013
56	814 515 306 100	INO INOCÊNCIO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL EM 144 MOTORES ELETRICOS DE TRACÇÃO UTILIZADOS NOS TRENS DAS SERIES 1100,1400,1600,1700 E 4400 DA CPTM - LOTE 01.	R\$ 2.851.200,00	Ativo	04/03/2016
57	827 811 201 100	CONSÓRCIO CONQUEST TALGO	FORNECIMENTO e INSTALAÇÃO de 1 TORNO SUBTERRÂNEO de RODEIROS (TSR), na OFICINA de MATERIAL RODANTE da LAPA, LINHA "7-RUBI"	R\$ 5.274.000,00	Suspensão	10/02/2014

58	805 616 306 100	SOS MAQUINAS ASSESSORIA INDUSTRIAL LTDA	SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL EM 6 GRUPOS MOTO-ALTERNADORES CLG-362, UTILIZADOS NOS TRENS DAS SÉRIES 1700 E 4400, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS	R\$ 512.343,00	Ativo	29/08/2016
----	-----------------	---	---	----------------	-------	------------

(e) Prazo do Contrato	Data Base	(k) Valor do Contrato Atual (P0)	(l) Valores já Pagos - P0 (MEDIDOS)	(m) Saldo em Relação ao Valor do Contrato	1			OBJETO
					OBJETO	VALOR	PRAZO	
8 meses	setembro-13	R\$ 19.010.008,82	R\$ 2.319.709,86	R\$ 16.690.298,96	Prorrogação do prazo contratual com readequação do cronograma físico financeiro e inclusão de cláusula de reajuste no contrato		10 MESES	Inclusão de serviços adicionais e readequação da planilha de quantidades e preços e readequação do cronograma físico financeiro
36 meses (24 + 12 de Operação Assistida)	março-14	R\$ 107.883.774,07	R\$ 17.460.089,58	R\$ 90.423.684,49	Prazo + readequação cronograma + cronograma datas marco		12 meses	Valor + readequação cronograma + planilha + endereço consórcio
24 MESES	março-16	R\$ 81.919.028,30	R\$ 696.311,75	R\$ 81.222.716,55				
10 meses (04 meses execução de serviços e 6 meses de operação assistida)	junho-15	R\$ 512.905,51	R\$ 408.937,75	R\$ 103.967,76	Prazo + valor+ inclusão de cláusula de reajuste de preços		5 meses , mantendo-se os 06 meses da Operação assistida	Acréscimo de valor, com alteração de quantitativos , inclusão de novos serviços e readequação do Cronograma Físico-Financeiro
36 meses	setembro-12	R\$ 22.560.617,76	R\$ 18.272.060,01	R\$ 4.288.557,75				
24 meses (18 meses de execução mais 6 de Operação Assistida)	março-16	R\$ 5.319.321,69	R\$ 159.579,64	R\$ 5.159.742,05				
36 meses	setembro-12	R\$ 22.886.430,24	R\$ 19.373.986,87	R\$ 3.512.443,37				
18 MESES (6 MESES DE OPERAÇÃO ASSISTIDA)	março-16	R\$ 21.195.970,00	R\$ 614.683,13	R\$ 20.581.286,87				
36 meses	setembro-12	R\$ 21.302.960,64	R\$ 13.157.360,03	R\$ 8.145.600,61				
30 meses	agosto-09	€ 133.886.375,33, correspondendo a R\$ 349.814.304,87 na data base	€ 116.011.082,27, correspondendo a R\$ 303.110.275,43 na data base	€ 17.875.293,06, correspondendo a R\$ 46.704.029,49 na data base	Estabelecer o procedimento de importação direta a ser adotado pela CPTM para nacionalização dos materiais e equipamentos fabricados no exterior.			Incluir no contrato as empresas subsidiárias.

48 meses	agosto-09	€ 176.331.585,40, correspondendo a R\$ 460.713.876,39 na data base	€ 100.007.870,52, correspondendo a R\$ 261.297.563,86 na data base	€ 76.323.714,88, correspondendo a R\$ 199.416.312,53 na data base	Estabelecer o procedimento de importação direta a ser adotado pela CPTM para nacionalização dos materiais e equipamentos fabricados no exterior.			Incluir no contrato as empresas subsidiárias.
21 meses	outubro-14	R\$ 17.398.059,60	R\$ 9.668.854,68	R\$ 7.729.204,92				
21 meses	outubro-14	R\$ 34.068.006,60	R\$ 14.937.072,84	R\$ 19.130.933,76				
15 meses	outubro-09	R\$ 6.832.917,83	R\$ 4.072.461,10	R\$ 2.760.456,73	Prorrogação do prazo		3 MESES	Readequação da planilha contratual com acréscimo e decréscimo de quantidades, bem como a exclusão de
24 meses	maio-15	R\$ 233.877,50	R\$ 163.361,94	R\$ 70.515,56	Acréscimo de quantidades de serviços com a readequação da planilha de quantidades e preços e readequação do cronograma físico financeiro	R\$ 46.677,50		
06 meses	julho-14	R\$ 904.173,42	R\$ 648.189,85	R\$ 255.983,57	Prazo + readequação cronograma físico financeiro+ inclusão da cláusula de reajuste		8 meses	Acréscimo de valor, com alteração de quantitativos , inclusão de novos serviços e readequação do Cronograma Físico-Financeiro,
20 meses (08 execução de obras e 12 meses para Operação assistida)	agosto-14	R\$ 11.456.851,01	R\$ 8.593.021,63	R\$ 2.863.829,38	Prazo+ readequação cronograma físico financeiro		06 meses+ 15 dias, mantendo-se o prazo de 12 (doze) meses para operação assistida	Acréscimo de valor, com alteração de quantitativos , inclusão de novos serviços e readequação do Cronograma Físico-Financeiro,
24 meses	setembro-09	R\$ 169.921.158,25	R\$ 103.894.689,25	R\$ 66.026.469,00	Exclusão da empresa TRENDS ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA LTDA da constituição do CONSÓRCIO AUTOMAÇÃO + Prazo+ readequação cronograma físico financeiro		24 meses	Prazo + readequação do cronograma físico-financeiro
21 meses	abril-14	R\$ 25.241.658,96	R\$ 19.497.294,12	R\$ 5.744.364,84	Acréscimo de quantidades e de valor, sem alteração de prazo, bem como consignar a incorporação reversa da empresa EGIS – ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA pela empresa LENC - LABORATÓRIO DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, que passou a ter a nova denominação de EGIS – ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA., de CNPJ nº 44.239.135/0007-75	R\$ 2.485.240,17		Acréscimo de quantidades, de valor e a prorrogação de prazo de execução, com a readequação da planilha de quantidades e preços e do cronograma físico-financeiro
30 meses	março-09	R\$ 89.937.286,39	R\$ 80.384.425,15	R\$ 9.552.861,24	Readequação da planilha de quantidades e preços com redução no valor total do contrato	R\$ 1.556.522,96		Acréscimo de valor, Readequação de planilha, , inclusão de itens e alteração de quantitativos, alteração da fórmula de reajustamento.

14 meses	agosto-09	R\$ 80.769.423,90	R\$ 59.259.129,88	R\$ 21.510.294,02	Prazo+alteração do endereço da sede as Empresa Consbem Construções e Comércio Ltda e alteração do endereço da empresa Tiisa		6 meses	Prazo + readequação do cronograma físico-financeiro
03 meses	agosto-16	R\$ 600.000,00	R\$ 438.448,17	R\$ 161.551,83				
30 meses	novembro-13	R\$ 24.914.532,00	R\$ 2.779.458,00	R\$ 22.135.074,00				
21 meses	setembro-14	R\$ 16.470.291,72	R\$ 2.449.536,61	R\$ 14.020.755,11				
4 meses	novembro-16	R\$ 479.999,52	R\$ 325.469,97	R\$ 154.529,55				
6 meses	janeiro-17	R\$ 552.000,00	R\$ 50.912,78	R\$ 501.087,22				
30 meses	março-14	R\$ 88.977.300,23	R\$ 11.881.635,07	R\$ 77.095.665,16	Readequação do cronograma			
18 meses (12 obras + 6 Operação Assistida)	maio-16	R\$ 3.480.697,00	R\$ 123.216,70	R\$ 3.357.480,30				
06 meses	fevereiro-17	R\$ 1.589.999,10	R\$ 0,00	R\$ 1.589.999,10				
18 MESES (6 MESES DE OPERAÇÃO ASSISTIDA)	novembro-09	R\$ 32.792.344,32	R\$ 24.719.614,84	R\$ 8.072.729,48	Prorrogação do prazo e acréscimo de valor correspondente ao custo do canteiro de obras, com a readequação da planilha de quantidades e preços e norma de medição	R\$ 108.003,06	18 meses	Inclusão de novos serviços, com a readequação da Planilha de Quantidades e Preços, Cronograma Físico Financeiro e Norma de medição
20 meses	dezembro-15	R\$ 11.599.480,00	R\$ 2.620.568,00	R\$ 8.978.912,00				
24 meses	dezembro-15	R\$ 11.191.941,76	R\$ 2.929.820,85	R\$ 8.262.120,91				
26 meses (14 serviços + 12 de operação assistida)	dezembro-11	R\$ 20.189.267,75	R\$ 19.945.852,08	R\$ 243.415,67	Prazo + readequação der planilha		12 meses	Prazo
8 meses	novembro-10	R\$ 3.641.766,82	R\$ 1.139.529,18	R\$ 2.502.237,64	Prorrogação do prazo contratual, inclusão de novos serviços com a readequação da planilha de quantidades e preços e inclusão de norma de medição e inclusão da cláusula de reajuste	R\$ 673.086,70	6 meses	Prorrogação do prazo contratual e readequação do cronograma físico financeiro
12 meses	dezembro-11	R\$ 34.833.493,06	R\$ 29.508.533,53	R\$ 5.324.959,53	Prorrogação de prazo		5 meses	Prorrogação de prazo

	agosto-01	R\$ 28.931.752,92	R\$ 25.815.803,13	R\$ 3.115.839,61	Prorrogar o prazo contratual , alterar as condições de fornecimento e de forma de pagamento dos equipamentos produzidos no exterior, integrantes da Lista de preço nº 1.		21 meses + 03 meses de operação assistida	Alterar o local de implantação original, para o terreno localizado à Rua dos Vianas, prorrogar o prazo , aprovar os cronogramas Físico e financeiro devidamente revisados.
18 meses + 12 meses de conservação de indivíduos arbóreos	agosto-13	R\$ 426.970.867,13	R\$ 208.877.717,74	R\$ 218.093.149,39	Prorrogação do prazo contratual, mantendo-se o prazo de 12 meses de operação assistida e conservação dos indivíduos arbóreos, com a readequação do cronograma físico financeiro; readequação da planilha de quantidades e preços, bem como a inclusão de itens de preços adicionais		18 meses	Prorrogação do prazo contratual , readequação da planilha de quantidades e preços e inclusão de preços adicionais e alteração das cláusulas de penalidades referentes a eventos contratuais
30 meses (18 obras + 12 conservação de indivíduos arbóreos)	agosto-13	R\$ 413.706.919,20	R\$ 268.758.215,87	R\$ 144.948.703,33	Prazo+readequação da planilha+cronograma+cláusula de penalidades	R\$ 61.265.378,36	34 meses	Prazo+readequação de planilha+cronograma+cláusula de penalidades+valor
18 meses + 12 meses de conservação de indivíduos arbóreos	agosto-13	R\$ 214.923.089,81	R\$ 117.745.950,51	R\$ 97.177.139,30	Acréscimo e supressão de serviços e prorrogação do prazo contratual em 11 meses		11 meses	Prorrogação do prazo de execução contratual , mantendo-se o prazo de 12 meses de Op. Assistida, readequação da planilha de quantidades e preços e inclusão de itens de preços adicionais e alteração das cláusulas de penalidades referentes a eventos contratuais
30 meses (18 obras + 12 conservação de indivíduos arbóreos)	agosto-13	R\$ 251.047.855,91	R\$ 130.544.279,30	R\$ 120.503.576,61	Prazo + readequação de planilha + cronograma + valor + razão social	R\$ 40.278.872,65	26 meses	Prazo +readequação de planilha + cronograma + preços novos + clausula penalidas
40 meses (16 meses + 24 Operação Assistida)	janeiro-13	R\$ 11.777.268,00	R\$ 8.738.800,00	R\$ 3.038.468,00	Prorrogação do prazo contratual, mantendo-se 24 meses de Operação Assistida, com a readequação do cronograma físico financeiro		18 meses	Acréscimo de 2 escadas rolantes para a Estação Francisco Morato
36 meses	março-12	R\$ 105.989.431,27	R\$ 18.562.797,30	R\$ 87.426.633,97	Inclusão para fins de faturamento, das filiais MPE - Montagens e Projetos Especiais S.A e Siemens.			Prazo+ exclusão da Consorciada MPE – Montagens de Projetos Especiais S.A. do contrato e a assunção do contrato pela Consorciada SIEMENS Ltda E A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO Consórcio Linhas Leste
36 meses	março-12	R\$ 164.298.737,73	R\$ 55.487.773,28	R\$ 108.810.964,45				

36 meses	março-12	R\$ 117.478.360,26	R\$ 18.667.857,27	R\$ 98.810.502,99	Inclusão para fins de faturamento das filiais das empresas MPE e Siemens			Alteração da composição do Consórcio Linhas Norte-Sul, em decorrência da exclusão da empresa MPE, com a consequente extinção do Consórcio Linhas Norte Sul
30 meses	julho-13	R\$ 3.136.183,90	R\$ 1.938.224,30	R\$ 1.197.959,60	Readequação de planilha + valor	R\$ 460.003,90		Prazo
24 meses	março-09	R\$ 134.237.580,95	R\$ 124.263.879,34	R\$ 9.973.701,61	Alteração dos itens integrantes da fórmula de reajustamento de preço do subitem 10.1 do contrato, sem acréscimo ao valor contratual			Prorrogação do prazo contratual
18 meses	maio-09	R\$ 219.006.392,08	R\$ 197.490.478,22	R\$ 21.515.913,86	Prazo		15 meses	readequação de tabelas de preço com acréscimo de valor

(e) Prazo do Contrato	Data Base	(k) Valor do Contrato Atual (P0)	(l) Valores já Pagos - P0 (MEDIDOS)	(m) Saldo em Relação ao Valor do Contrato	1			
					OBJETO	VALOR	PRAZO	OBJETO
60 meses	agosto-12	R\$ 23.854.999,95	R\$ 21.211.403,41	R\$ 2.643.596,54				
60 meses	agosto-12	R\$ 7.479.258,35	R\$ 5.642.475,52	R\$ 1.836.782,83				
60 meses	agosto-12	R\$ 4.800.000,00	R\$ 4.441.047,79	R\$ 358.952,21	Readequação dos quantitativos da planilha contratual e alteração do cronograma físico-financeiro – Sem alteração do valor do contrato	R\$ 0,00	0	
60 meses	agosto-12	R\$ 9.898.998,95	R\$ 9.840.612,52	R\$ 58.386,43	Acréscimo da quantidade de serviços; readequação da planilha de quantidades e preços; alteração do cronograma físico-financeiro; Alteração do endereço da empresa,	R\$ 299.998,95	0	
6 meses	janeiro-17	R\$ 372.924,29	R\$ 77.552,80	R\$ 295.371,49				
31 meses	novembro-13	R\$ 98.840.312,65	R\$ 1.096.782,86	R\$ 97.743.529,79				
48 meses	novembro-12	R\$ 9.250.000,00	R\$ 8.991.168,92	R\$ 258.831,08				
13 meses	outubro-16	R\$ 2.851.200,00	R\$ 2.613.600,00	R\$ 237.600,00				
18 meses	fevereiro-13	R\$ 5.274.000,00	R\$ 4.451.256,00	R\$ 822.744,00	correção de erro material da fórmula de reajustamento de preços			

9 meses	agosto-16	R\$ 512.343,00	R\$ 341.562,00	R\$ 170.781,00				
---------	-----------	----------------	----------------	----------------	--	--	--	--

		Prazo		24 meses	Valor + readequação de planilha+ critério de medição	€ 6.715.232,37, correspondendo a R\$ 17.545.357,68 na data base	
R\$ 499.695,58		Acréscimo e decréscimo de quantidades, prorrogação do prazo e alteração do endereço da sede da	(R\$ 1.083.934,37)	6 MESES	Prorrogação do prazo contratual e alteração do endereço da sede da contratada		4 MESES
R\$ 94.173,42	3 meses						
R\$ 2.290.613,17	4 meses, mantendo-se os 12 meses da operação assistida						
	18 meses						
R\$ 2.549.587,63	12 meses + 22 dias						
R\$ 3.807.770,12		Prazo+ Acréscimo de valor.	R\$ 817.241,52	24 meses	Acréscimo de valor	R\$ 11.178.239,47	

	12 meses	Prorrogação de prazo , readequação de planilha e acréscimo de valor	R\$ 6.820.358,66	6 meses	Inclusão da empresa SPA Vias Engenharia LTDA em substituição à consorciada SPA Engenharia Indústria e Comércio LTDA, alterar a denominação social da empresa SPA Vias Engenharia S/A para SPAVIAS Engenharia LTDA		
R\$ 3.666.023,32		Prorrogação do prazo contratual e readequação da planilha de quantidades e preços, com acréscimo de serviços de canteiro	R\$ 227.518,80	8 meses	Inclusão de novo serviço, com a readequação da planilha e prorrogação do prazo contratual	R\$ 415.708,64	16 meses
	10 meses	Readequação de planilha+ Valor + Preços adicionais	R\$ 2.754.062,49		Readequação de planilha + prazo + valor + Preços Adicionais	R\$ 1.281.167,23	10 meses + 25 dias
	4 meses	Prorrogação do prazo contratual com a readequação do cronograma físico financeiro e alteração do endereço da sede da contratada		5 meses	Prorrogação do prazo contratual com a readequação do cronograma físico financeiro		6 meses
	6 meses	Prazo+read.plan.c/incl.preços e alt.quantitativos	R\$ 6.869.472,81	3 meses	Prorrogação do prazo e readequação do cronograma físico financeiro e de entregas		7 meses

	18 meses	Alteração do índice de reajuste, sem alteração do valor contratual.			Adequação do Laboratório de Medições de Ruidos e Emissões Veiculares às novas fases de exigências do Programa de Controle da Poluição do Ar Por Veículos Automotores, prorrogação do prazo contratua, alteração do índice de reajuste da moeda estrangeira.	R\$ 5.729.164,18	9 meses
R\$ 64.671.239,90	17 meses	Prorrogação do prazo de execução das obras e serviços, mantendo-se o prazo de "operação assistida", passando o prazo total do contrato para 62 meses, readequação da planilha de quantidades e preços com a inclusão de preços adicionais, alteração de cláusulas de penalidades referentes a eventos contratuais atrelados a prazos		(- 3 meses de execução)			
R\$ 14.496.945,50	2 meses						
R\$ 27.924.836,14	17 meses	Prorrogação do prazo de execução em 4 meses, mantendo-se o prazo de 12 meses de operação assistida, readequação da planilha de quantidades e preços com a inclusão de preços adicionais, alteração das cláusulas de penalidades referentes a eventos contratuais		4 meses			
	2 meses						
R\$ 1.582.268,00							
	42 meses						

--	--	--	--	--	--	--	--

Readequação da planilha de quantidades e preços, com o acréscimo e supressão de serviços, prorrogação do prazo contratual e alteração da razão social da empresa Triunfo Iesa para Tiisa		24 meses	Inclusão do CNPJ do Consórcio, alteração do endereço da consorciada CONSBEM Construções e Comércio LTDA, alteração do endereço da consorciada SPAVIAS Engenharia LTDA.				
Readequação da planilha - redução de valor - readequação do cronograma físico-financeiro	(R\$ 4.295,10)						
Prorrogação do prazo e readequação da planilha e do cronograma físico financeiro e de entregas		10 meses	Prorrogação do prazo de execução dos serviços e readequação do cronograma e da planilha de quantidades e preços		8 meses	Prorrogação do prazo de execução dos serviços e readequação do cronograma físico financeiro e do cronograma físico de entregas	

Nova readequação de equipamentos de laboratório.	(R\$ 438.813,97)	11 meses + 25 dias	Prazo e readequação	(R\$ 1.747,23)	19 meses	Inclusão da empresa Air Net Comércio e Serviços de Ar Condicionado Ltda. no rol das empresas subcontratadas.	

Prorrogação do prazo contratual , acréscimo de valor correspondente ao custo do canteiro de obras e alteração da forma de pagamento relativa à 3a. parcela do critério de medição referente aos equipamentos da subestação de Santo André	R\$ 1.083.883,20	12 meses	Prorrogação do prazo e acréscimo de serviços	R\$ 1.535.443,56	18 meses		
Prazo		16 meses					

ATIVOS

5			6			7	
OBJETO	VALOR	PRAZO	OBJETO	VALOR	PRAZO	OBJETO	VALOR

--	--	--	--	--	--	--	--

				JUSTIFICATIVAS DE ATRASO DE SERVIÇOS E OBRAS
8				
PRAZO	OBJETO	VALOR	PRAZO	
				O contrato encontra-se paralisado devido a restrição orçamentária.
				Os serviços estão atrasados em sua maioria por exclusivo atraso da contratada na realização das obras. A CPTM já formalizou processo de penalidade de multa, o qual já foi julgado e aplicado (processo sob protocolo CPTM nº 73669/2016). Parte dos atrasos dizem respeito a necessidade de revisão dos projetos originalmente disponibilizados pela CPTM. Para regularizar o desenvolvimento físico-financeiro deste contrato está sendo elaborado pela GEB uma proposta de formalização de Termo de Aditamento que visa a readequação da planilha do contrato com inclusão de novos serviços e a revisão do cronograma.
				O contrato encontra-se paralisado devido a restrição orçamentária do contrato de obras, objeto dessa supervisão.
				O contrato encontra-se paralisado devido a restrição orçamentária do contrato de obras, objeto dessa supervisão.
				O contrato encontra-se paralisado devido a regularização de documentação para aditamento.

				O contrato encontra-se paralisado devido a regularização de documentação para aditamento.
				O contrato encontra-se paralisado devido a restrição orçamentária.
				Contrato de acordo com o cronograma
				Contrato de acordo com o cronograma
				Contrato de acordo com o cronograma
				O contrato encontra-se paralisado devido a restrição orçamentária.

				O contrato encontra-se paralisado devido a restrição orçamentária.
				Contrato suspenso devido a necessidade de revisão de projetos e inclusão de novos serviços na planilha contratual, em função de visita técnica e emissão de relatório pela ABNT para Certificação das estações Jundiá e Antonio João no que tange à acessibilidade. A GEB está elaborando proposta de Termo de Aditamento que visa a readequação da planilha do contrato para readequação das quantidades de serviços e a revisão do cronograma. Após a formalização do Termo de Aditamento o Contrato será retomado.
				O contrato encontra-se paralisado devido a paralisação dos contratos de obras, objeto dessa supervisão e restrição orçamentária.
				Contrato com andamento normal.
				Contrato com andamento normal.
				Contrato com andamento normal.
				Contrato com andamento normal.
				O contrato encontra-se paralisado devido a restrição orçamentária.
				Objeto do contrato já entregue, em operação assistida
				Contrato deverá ser retomado ao longo do mês de junho/2017. A contratada está em período de preparação para remobilização das obras.
4 meses	Prorrogação do prazo de execução dos serviços e readequação do cronograma físico financeiro e do cronograma físico de entregas e readequação da planilha de quantidades e preços, com alteração de quantitativos		5 meses	Contrato com andamento normal (Termo de Aditamento nº 8 formalizado em 18/04/17, regularizou o cronograma físico-financeiro).

	Inclusão da empresa Air Net Comércio e Serviços de Ar Condicionado Ltda. no rol das empresas subcontratadas.			O contrato encontra-se paralisado devido a restrição orçamentária.
				<p>A extensão do prazo do contrato deve-se a necessidade de aquisição de mais duas escadas rolantes para a Estação Francisco Morato, de forma a garantir aos usuários do sistema de trens urbanos o acesso à estação, com conforto e segurança. Além dessa modernização, essas novas instalações serão integradas ao sistema de transporte público do Município de Francisco Morato, objetivando garantir a mobilidade urbana nessa integração entre o Terminal Rodoviário e o acesso da estação, permitindo assim a completa inserção desses modais de transporte</p> <p>O atraso justifica-se devido a compatibilização entre os procedimentos administrativos da Prefeitura de Francisco Morato na contratação dos serviços essenciais para a instalação das Escadas Rolantes, implicando no prazo de programação de fornecimento das respectivas escadas rolantes.</p>
				O contrato encontra-se paralisado devido a restrição orçamentária.

				O contrato encontra-se paralisado devido a restrição orçamentária.
				O contrato encontra-se paralisado devido a restrição orçamentária.
				contrato dentro do prazo

				JUSTIFICATIVAS DE ATRASO DE SERVIÇOS E OBRAS
8				
PRAZO	OBJETO	VALOR	PRAZO	
				Contrato suspenso em razão de restrição orçamentária.
				Contrato suspenso em razão de restrição orçamentária.
				Contrato suspenso em razão de restrição orçamentária.
				Contrato suspenso em razão de restrição orçamentária.
				Cronograma sendo cumprido
				• Contrato inicialmente suspenso em 16/04/2014 por determinação judicial em razão de recurso apresentado por licitante desclassificada no certame licitatório. O recurso foi indeferido. O contrato permanece suspenso devido a restrições orçamentárias
				• Contrato suspenso em 11/02/2017 em razão da indisponibilidade no mercado de peças e materiais aplicados nos serviços de instalação.
				Cronograma sendo cumprido
				• Contrato suspenso para solução de problemas técnicos. Em análise a consecução de termo de aditamento para acréscimo de serviços.

				Cronograma sendo cumprido
--	--	--	--	---------------------------