

Rodovia	Item de Serviço	Obra	OBRAS PROGRAMADAS		OBRAS EM ADEQUAÇÃO		% Avanço Físico
			Início	Fim	Início	Fim	
SP 075	050101	Recapeamento - km 15+000 ao km 77+600 Pista Norte e Pista Sul - Itú/ Campinas	24/09/2001	30/10/2003			100,00
SP 127	050102	Recapeamento - km 0+000 ao km 32+026 Pista Norte e Pista Sul - Rio Claro/ Piracicaba	03/10/2003	02/09/2004			100,00
SP 127	050103	Recapeamento - km 39+900 ao km 105+900 Pista Norte e Pista Sul - Piracicaba/ Tatuí	12/02/2001	31/01/2005			100,00
SP 280	050104	Recapeamento - km 79+380 ao km 129+600 Pista Leste e Pista Oeste - Itú/ Tatuí	22/01/2001	02/03/2002			100,00
SP 300	050105	Recapeamento - km 64+600 ao km 103+000/ km 108+900 ao km 158+650 Pista Leste e Pista Oeste - Jundiaí/ Itú/ Tietê	02/10/2001	02/09/2004			100,00
SP 075	050106	Recapeamento - km 15+000 ao km 77+600 - Pista Norte e Pista Sul - 2ª Intervenção - Itú/ Campinas	03/08/2005	22/09/2008			100,00
SP 127	050107	Recapeamento - km 0+000 ao km 32+026 Pista Norte e Pista Sul - 2ª Intervenção - Rio Claro/ Piracicaba	02/03/2007	02/12/2009			100,00
SP 127	050108	Recapeamento - km 39+900 ao km 105+900 Pista Norte e Pista Sul - 2ª Intervenção - Piracicaba/ Tatuí	18/04/2005	02/10/2008			100,00
SP 280	050109	Recapeamento - km 79+380 ao km 129+600 Pista Leste e Pista Oeste - 2ª Intervenção - Itú/ Tatuí	03/05/2005	10/06/2008			100,00
SP 300	050110	Recapeamento - km 64+600 ao km 103+000/ km 108+900 ao km 158+650 Pista Leste e Pista Oeste - 2ª Intervenção - Jundiaí/ Itú/ Tietê	03/08/2005	02/10/2008			100,00
SP 075	050111	Recapeamento - km 15+000 ao km 77+600 Pista Norte e Pista Sul - 3ª Intervenção - Itú/ Campinas	03/03/2011	02/03/2013		02/06/2013	100,00
SP 127	050112	Recapeamento - km 0+000 ao km 32+026 Pista Norte e Pista Sul - 3ª Intervenção - Rio Claro/ Piracicaba	03/03/2013	02/03/2014			100,00
SP 127	050113	Recapeamento - km 39+900 ao km 105+900 Pista Norte e Pista Sul - 3ª Intervenção - Piracicaba/ Tatuí	03/03/2011	02/03/2016			100,00
SP 280	050114	Recapeamento - km 79+380 ao km 129+600 Pista Leste e Pista Oeste - 3ª Intervenção - Itú/ Tatuí	03/03/2011	02/03/2013		02/06/2013	100,00
SP 300	050115	Recapeamento - km 64+600 ao km 103+000/ km 108+900 ao km 158+650 Pista Leste e Pista Oeste - 3ª Intervenção - Jundiaí/ Itú/ Tietê	03/03/2011	02/03/2016			100,00
SP 075	050116	Recapeamento - km 15+000 ao km 77+600 Pista Norte e Pista Sul - 4ª Intervenção - Itú/ Campinas	03/03/2017	02/03/2019			8,77
SP 127	050117	Recapeamento - km 0+000 ao km 32+026 Pista Norte e Pista Sul - 4ª Intervenção - Rio Claro/ Piracicaba	03/03/2019	02/03/2020			0,00
SP 127	050118	Recapeamento - km 39+900 ao km 105+900 Pista Norte e Pista Sul - 4ª Intervenção - Piracicaba/ Tatuí	03/01/2017	02/03/2020			11,22
SP 280	050119	Recapeamento - km 79+380 ao km 129+600 Pista Leste e Pista Oeste - 4ª Intervenção - Itú/ Tatuí	03/03/2017	02/03/2019			2,31
SP 300	050120	Recapeamento - km 64+600 ao km 103+000/ km 108+900 ao km 158+650 Pista Leste e Pista Oeste - 4ª Intervenção - Jundiaí/ Itú/ Tietê	03/03/2017	02/03/2020			2,09
SP 280	050121	Recapeamento das Vias Marginais - km 90+500 ao km 94+200 - Pista Leste (Toyota) ("OBRA INCLUÍDA NO CONTRATO DE CONCESSÃO")			03/03/2018	02/03/2019	0,00