

Rodovia	Item de Serviço	Obra	OBRAS PROGRAMADAS		OBRAS EM ADEQUAÇÃO		% Avanço Físico
			Início	Fim	Início	Fim	
SP 280	0501010101	Recapamento - 1ª Intervenção Pista Oeste no pavimento entre os km 13+700 ao km 17+800 - Osasco	04/12/1999	30/01/2000			100,00
SP 280	0501010102	Recapamento - 1ª Intervenção Pista Oeste no pavimento entre os km 17+800 ao km 33+000 - Osasco/ Itapevi	04/12/1999	30/01/2000			100,00
SP 280	0501010103	Recapamento - 1ª Intervenção Pista Oeste no pavimento entre os km 33+000 ao km 48+000 - 1ª Fase - Itapevi/ Araçariguama	30/06/1998	29/12/1998			100,00
SP 280	0501010104	Recapamento - 1ª Intervenção Pista Oeste no pavimento entre os km 33+000 ao km 48+000 - 2ª Fase - Itapevi/ Araçariguama	01/09/2000	13/12/2004			100,00
SP 280	0501010105	Recapamento - 1ª Intervenção Pista Oeste no pavimento entre os km 48+000 ao km 79+380 - 1ª Fase - Araçariguama/ Itú	30/03/1998	29/12/1999			100,00
SP 280	0501010106	Recapamento - 1ª Intervenção Pista Oeste no pavimento entre os km 48+000 ao km 79+380 - 2ª Fase - Araçariguama/ Itú	01/09/2000	29/09/2005			100,00
SP 280	0501010107	Recapamento - 1ª Intervenção Pista Leste no pavimento entre os km 79+380 ao km 63+000 - 1ª Fase - Itú/ Mairinque	16/09/1998	29/03/1999			100,00
SP 280	0501010108	Recapamento - 1ª Intervenção Pista Leste no pavimento entre os km 79+380 ao km 63+000 - 2ª Fase - Itú/ Mairinque	01/09/2000	07/06/2003			100,00
SP 280	0501010109	Recapamento - 1ª Intervenção Pista Leste no pavimento entre os km 63+000 ao km 33+000 - Mairinque/ Itapevi	16/09/1998	30/08/2004			100,00
SP 280	0501010110	Recapamento - 1ª Intervenção Pista Leste no pavimento entre os km 33+000 ao km 19+900 - Itapevi/ Barueri	27/05/1999	31/01/2000			100,00
SP 280	0501010111	Recapamento - 1ª Intervenção Pista Leste no pavimento entre os km 19+900 ao km 13+700 - Barueri/ Osasco	04/12/1999	30/01/2000			100,00
SP 280	0501010201	Recapamento - 2ª Intervenção do km 13+700 ao km 33+000 - Pista Leste e Pista Oeste - Osasco/ Itapevi	01/07/2002	30/12/2005			100,00
SP 280	0501010202	Recapamento - 2ª Intervenção do km 33+000 ao km 79+380 - Pista Leste e Pista Oeste - Itapevi/ Itú	30/03/2010	30/11/2011		29/03/2012	100,00
SP 280	0501010301	Recapamento - 3ª Intervenção do km 13+700 ao km 33+000 - Pista Leste e Pista Oeste - Osasco/ Itapevi	30/03/2012	29/03/2013			100,00
SP 280	0501010302	Recapamento - 3ª Intervenção do km 33+000 ao km 79+380 - Pista Leste e Pista Oeste - Itapevi/ Itú	30/03/2016	29/03/2017			100,00
SP 280	05010104	Recapamento - 4ª Intervenção do km 13+700 ao km 33+000 - Pista Leste e Pista Oeste - Osasco/ Itapevi	30/03/2017	29/03/2018			0,63
SP 280	050101050101	1ª Interv. pavimentos a serem implantados durante a concessão - Marg. Oeste km 13+700 ao km 24+600 - Osasco/ Barueri	30/03/2007	29/03/2011			100,00
SP 280	050101050102	1ª Interv. pavimentos a serem implantados durante a concessão - Marg. Leste km 13+700 ao km 24+600 - Osasco/ Barueri	30/06/2007	29/03/2011			100,00
SP 280	050101050201	2ª Interv. pavimentos a serem implantados durante a concessão - Marg. Oeste km 13+700 ao km 24+600 - Osasco/ Barueri	30/03/2015	29/06/2015			100,00
SP 280	050101050202	2ª Interv. pavimentos a serem implantados durante a concessão - Marg. Leste km 13+700 ao km 24+600 - Osasco/ Barueri	30/06/2015	29/09/2015			100,00
SP 280	0501010601	1ª Interv. pavimentos a serem implantados durante a concessão - Complexo Maria Campos	30/06/2007	30/09/2007			100,00
SP 280	0501010602	2ª Intervenção no pavimento a ser implantado durante a concessão - Complexo Maria Campos	30/09/2012	29/12/2012		30/06/2013	100,00
SP 270	0501020101	1ª Intervenção faixa sentido Araçoiaba da Serra no pavimento entre os km 34+000 ao km 60+600 - Cotia/ São Roque	01/10/1999	12/06/2001			100,00
SP 270	0501020102	1ª Intervenção faixa sentido Araçoiaba da Serra no pavimento entre os km 60+600 ao km 83+000 - São Roque/ Sorocaba	01/10/1999	25/07/2001			100,00
SP 270	0501020103	1ª Intervenção faixa sentido Araçoiaba da Serra no pavimento entre os km 83+000 ao km 107+200 - Sorocaba	30/06/1999	24/09/2001		30/06/2000	100,00
SP 270	0501020104	1ª Intervenção faixa sentido Araçoiaba da Serra no pavimento entre os km 107+200 ao km 115+500 - Sorocaba/ Araçoiaba da Serra	30/09/1999	03/09/2000			100,00
SP 270	0501020105	1ª Intervenção faixa sentido Cotia no pavimento entre os km 115+500 ao km 107+200 - Araçoiaba da Serra	30/03/1999	03/09/2000			100,00
SP 270	0501020106	1ª Intervenção faixa sentido Cotia no pavimento entre os km 107+200 ao km 93+200 - Sorocaba	30/09/1998	29/06/2000			100,00
SP 270	0501020107	1ª Intervenção faixa sentido Cotia no pavimento entre os km 93+600 ao km 60+600 - Sorocaba/ São Roque	30/09/1998	24/09/2001		29/03/2001	100,00

Rodovia	Item de Serviço	Obra	OBRAS PROGRAMADAS		OBRAS EM ADEQUAÇÃO		% Avanço Físico
			Início	Fim	Início	Fim	
SP 270	0501020108	1ª Intervenção faixa sentido Cotia no pavimento entre os km 60+600 ao km 34+000 - São Roque/ Cotia	30/03/1999	12/06/2001		29/03/2001	100,00
SP 270	050102020101	Recapamento - 2ª Intervenção do km 34+000 ao km 45+200 Pista Leste e Pista Oeste - Cotia/ Vargem Grande Paulista	01/08/2002	30/09/2006			100,00
SP 270	050102020102	Recapamento - 2ª Intervenção do km 45+200 ao km 53+000 Pista Leste e Pista Oeste - Vargem Grande Paulista/ São Roque	01/06/2004	30/07/2007			100,00
SP 270	050102020103	Recapamento - 2ª Intervenção do km 53+000 ao km 58+500 Pista Leste e Pista Oeste - São Roque	01/09/2005	29/03/2007			100,00
SP 270	050102020104	Recapamento - 2ª Intervenção do km 63+000 ao km 67+000 Pista Leste e Pista Oeste - São Roque/ Mairinqui	01/09/2005	30/07/2007			100,00
SP 270	050102020105	Recapamento - 2ª Intervenção do km 67+000 ao km 87+200 Pista Leste e Pista Oeste - Mairinqui/ Sorocaba	15/03/2003	30/07/2007			100,00
SP 270	0501020202	Recapamento - 2ª Intervenção no pavimento entre os km 89+300 ao km 92+000 Pista Leste e Pista Oeste - Sorocaba	30/01/2003	27/06/2003			100,00
SP 270	0501020203	Recapamento - 2ª Intervenção no pavimento entre os km 92+000 ao km 115+500 Pista Leste e Pista Oeste - Sorocaba/ Araçoiaba da Serra	19/04/2006	18/01/2008			100,00
SP 270	0501020301	Recapamento - 3ª Intervenção do km 34+000 ao km 45+200 Pista Leste e Pista Oeste - Cotia/ Vargem Grande Paulista	01/04/2011	01/10/2012			100,00
SP 270	0501020302	Recapamento - 3ª Intervenção do km 45+200 ao km 53+000 Pista Leste e Pista Oeste - Vargem Grande Paulista/ São Roque	01/09/2011	31/08/2013			100,00
SP 270	0501020303	Recapamento - 3ª Intervenção do km 53+000 ao km 58+500 Pista Leste e Pista Oeste - São Roque	01/09/2012	31/12/2014			100,00
SP 270	0501020304	Recapamento - 3ª Intervenção do km 63+000 ao km 67+000 Pista Leste e Pista Oeste - São Roque/ Mairinque	01/09/2012	31/12/2014			100,00
SP 270	0501020305	Recapamento - 3ª Intervenção do km 67+000 ao km 87+200 - Durante Duplicação - Mairinqui/ Sorocaba	01/04/2012	31/08/2014			100,00
SP 270	0501020306	Recapamento - 3ª Intervenção do km 89+300 ao km 92+000 Pista Leste e Pista Oeste - Sorocaba	01/08/2010	28/02/2011			100,00
SP 270	0501020307	Recapamento - 3ª Intervenção do km 92+000 ao km 115+500 Pista Leste e Pista Oeste - Sorocaba/ Araçoiaba da Serra	29/03/2013	29/03/2014			100,00
SP 270	0501020401	Recapamento - 4ª Intervenção do km 34+000 ao km 45+200 Pista Leste e Pista Oeste - Cotia/ Vargem Grande Paulista	01/01/2017	08/02/2018			45,00
SP 270	0501020402	Recapamento - 4ª Intervenção do km 45+200 ao km 87+200 Pista Leste e Pista Oeste - Vargem Grande Paulista/ Sorocaba	01/04/2017	31/03/2018			0,10
SP 270	0501020403	Recapamento - 4ª Intervenção do km 89+300 ao km 92+000 Pista Leste e Pista Oeste - Sorocaba	01/04/2016	31/03/2017			100,00
SP 270	0501020404	Recapamento - 4ª Intervenção do km 92+000 ao km 115+500 Pista Leste e Pista Oeste - Sorocaba/ Araçoiaba da Serra	01/04/2017	31/03/2018			5,47
SP 270	0501020501	1ª Interv. Pavimentos a serem implantados durante a concessão - Contorno São Roque km 58+100 ao km 63+000 - São Roque	30/03/2017	29/09/2017			9,17
SP 270	0501020502	2ª Interv. Pavimentos a serem implantados durante a concessão - Contorno São Roque km 58+100 ao km 63+000 - São Roque					0,00
SP 270	0501020601	1ª Interv. Pavimentos a serem implantados durante a concessão - Contorno Brigadeiro Tobias km 87+200 ao km 89+300 - Brigadeiro Tobias					0,00
SP 270	0501020602	1ª Interv. Pavimentos a serem implantados durante a concessão - Contorno Brigadeiro Tobias km 87+200 ao km 89+300 - Brigadeiro Tobias	30/06/2017	29/12/2017			0,10
SP 270	05010207	1ª Interv. Pavimentos a serem implantados durante a concessão - Pistas Marginais km 41+000 ao km 45+000 - Vargem Grande Paulista	30/03/2015	30/06/2015			100,00
SP 270	05010208	2ª Interv. Pavimentos a serem implantados durante a concessão - Pistas Marginais km 92+000 ao km 115+500 - Sorocaba/ Araçoiaba da Serra					0,00
SP 075	0501030101	Recapamento - 1ª Intervenção Pista Norte no pavimento entre os km 0+000 ao km 10+600 - Sorocaba	30/04/1999	15/05/1999			100,00
SP 075	0501030102	Recapamento - 1ª Intervenção Pista Norte no pavimento entre os km 10+000 ao km 15+600 - Sorocaba/ Itú	30/04/1999	15/05/1999			100,00
SP 075	0501030103	Recapamento - 1ª Intervenção Pista Sul no pavimento entre os km 15+000 ao km 8+800 - Itú/ Sorocaba	30/04/1999	15/05/1999			100,00

Rodovia	Item de Serviço	Obra	OBRAS PROGRAMADAS		OBRAS EM ADEQUAÇÃO		% Avanço Físico
			Início	Fim	Início	Fim	
SP 075	0501030104	Recapeamento - 1ª Intervenção Pista Sul no pavimento entre os km 8+800 ao km 0+000 - Sorocaba	30/04/1999	15/05/1999			100,00
SP 075	05010302	Recapeamento - 2ª Intervenção do km 0+000 ao km 15+000 - Pistas Norte/ Pista Sul - Sorocaba/ Itú	01/07/2003	30/10/2004			100,00
SP 075	05010303	Recapeamento - 3ª Intervenção do km 0+000 ao km 15+000 - Pistas Norte/ Pista Sul - Sorocaba/ Itú	01/05/2010	01/10/2010			100,00
SP 075	05010304	Recapeamento - 4ª Intervenção do km 0+000 ao km 15+000 - Pistas Norte/ Pista Sul - Sorocaba/ Itú	01/05/2016	29/03/2017			100,00
SP 075	0501030501	Recapeamento da Ligação SP-075 com a SP-270 1ª Intervenção	01/10/2010	29/03/2011			100,00