



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE GOVERNO

São Paulo, 20 de Agosto de 2019.

OFÍCIO SG/ SIALE Nº 0196 / 2019

**Assunto: Requerimento de Informação Nº 410 de 2019, de autoria do Deputado Estadual, Rafa Zimbaldi, requer informações sobre a tarifa de pedágio cobrada pelas concessionárias que administram as rodovias paulistas.**


**Antonio Carlos Rizeque Malufe**

Secretário Executivo, respondendo pelo expediente da Casa Civil

Sobre o documento em referência, encaminhamos a manifestação da Agência de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP, constante do Ofício OF. DGR.0190 /19 com as informações pertinentes ao assunto

Devido ao volume e à incapacidade de anexar ao sistema, as cópias solicitadas pelo nobre Parlamentar estão em CD, o qual foi entregue diretamente ao setor competente desta Assessoria.

Aproveito para apresentar os meus protestos de elevada estima e apreço.

  
**Nelson Luiz Baeta Neves Filho**  
Secretário Executivo  
Secretaria de Governo

**AMAURI GAVIÃO**  
Chefe de Gabinete



AGÊNCIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

OF.DGR.0190/19

Protocolo ARTESP nº 448.848/19

São Paulo, 15 de agosto de 2019.

Prezado Senhor,

Tenho a satisfação de cumprimentar Vossa Excelência e transmitir manifestação acerca do contido nos Requerimentos de Informação nº 247/2019 e 410/2019, ambos de autoria do Deputado Estadual Rafa Zimbaldi, que solicita esclarecimentos sobre os pedágios nas rodovias paulistas.

Sobre o aludido, encaminho mídia digital e cópias às fls. 05 a 45 e 52 a 55 das informações prestadas pelas Diretorias de Controle Econômico e Financeiro, de Operações, de Investimentos e pela Assessoria de Comunicação da Diretoria Geral.

Aproveito o ensejo para cumprimentá-lo, colocando-me à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

  
Giovanni Pengue Filho  
Diretor Geral

Exmo. Sr.  
**NELSON LUIZ BAETA NEVES FILHO**  
Secretário Executivo  
Secretaria de Governo do Estado de São Paulo  
São Paulo - SP

 MHS



NÚMERO	DATA	FOLHA
FD.DGR.47931/19	31/07/2019	0

PROTOCOLADO	
448848	
Folhas	Nome/Rubrica
55	MJF

PROTOCOLO ARTESP	PROCESSO ARTESP	VOLUME	REFERÊNCIA	DATA DE ENTRADA
450940		0	REQ. 410/2019	31/07/2019

INTERESSADO : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

ASSUNTO : REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 410, DE 2019 - APRESENTA QUESTIONAMENTOS QUANTO ÀS TARIFAS DE PEDÁGIO COBRAI

OBSERVAÇÃO :

DE : DGR - GERAL - ELIZABETH DI GIORGIO RODRIGUES ALVES

PARA : DGR - GERAL - DGR/ASSESSORIA PARLAMENTAR


Prezado Fernando,

Informo que a ARTESP disponibiliza os arquivos da concessão, editais, contratos e aditivos em seu site:  
[www.artesp.gov.sp.br](http://www.artesp.gov.sp.br) > Menu > Contratos de concessão.

Atenciosamente,

*Elizabeth Di Giorgio*  
Elizabeth Di Giorgio  
Assessoria de Comunicação

PROTOCOLADO	
448 348	
Folhas	Rubrica
05	m



**FOLHA DE DESPACHO**

PROTOCOLO 448848	
Edição 06	Matrícula 111

NÚMERO	DATA	FOLHA
FD.DCE.15928/19	28/06/2019	

PROTOCOLO ARTESP	PROCESSO ARTESP	VOLUME	REFERÊNCIA	DATA DE ENTREGA
448848		0		28/06/2019
INTERESSADO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO				
ASSUNTO: REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 247, DE 2019, PARA QUE PRESTE				
OBSERVAÇÃO:				
DE: DCE - ECONÔMICO E FINANCEIRO – Monalisa Ocanha Zanoelo				
PARA: DCE - ECONÔMICO E FINANCEIRO – Diretoria DCE				

Sr. Bruno,

O presente expediente trata de Requerimento de Informação nº 247/2019 (fls. 03) realizado pelo Deputado Estadual Rafael Zimbaldi solicitando informações acerca dos pedágios nas rodovias paulistas.

Atendendo ao citado Requerimento informamos que:

**6 – Quais os valores repassados por praça aos Municípios referente ao ISS ou outro imposto?**

Chamamos a atenção para o fato de que a distribuição do ISS é realizada com base no Art. 3º, Inciso XXII e §2º da Lei Complementar nº 116/2003, que traz em seu teor a seguinte redação:

*§2º No caso dos serviços a que se refere o subitem 22.01 da lista anexa considera-se ocorrido o fato gerador e devido o imposto em cada Município em cujo território haja extensão de rodovia explorada.*

Considerando a informação acima, anexamos, em CD (fls. 05), demonstrativo de ISS por Município e ano, para o período do ano de 2000 até março de 2019.

**11 – Informar a lucratividade das concessionárias?**

Informamos que compilamos as demonstrações financeiras entre o período de 1998 e 2018, publicadas no Diário Oficial do Estado em CD

Quanto aos itens 1, 2 e 7, solicito subsídios.

Posteriormente proponho o envio direto para o Sr. Diretor para conhecer e se de acordo encaminhar para a Diretoria de Assuntos Institucionais – DAI, Diretoria de Operações – DOP, Diretoria de Investimento – DIN para fornecer subsídios aos demais itens, com envio direto a Assessoria Parlamentar para providências cabíveis

Atenciosamente.

  
Monalisa Ocanha Zanoelo

Assist. Regulação de Controle Econômico Financeiro

Moz/MOZ

FOLHA DE DESPACHO

NÚMERO	DATA	FOLHA
FD.DCE.16542/19	05/07/2019	

07

PROCOLO ARTESP	PROCESSO ARTESP	VOLUME	REFERÊNCIA	DATA DE ENTREGA
448848		0		05/07/2019
INTERESSADO: Assembleia Legislativa SP				
ASSUNTO: Requerimento informações nº 247/2019				
OBSERVAÇÃO:				
DE: DCE - ECONÔMICO E FINANCEIRO – Bruno Toni Paliolol				
PARA: DCE - ECONÔMICO E FINANCEIRO – Diretoria DCE				

Senhor Diretor de Controle Econômico e Financeiro,

Em atenção ao despacho FD.DCE.15928/19 (fl. 06) nos manifestamos a seguir.

Com relação aos itens 1 e 2, que tratam, respectivamente, do cálculo e fórmula utilizada para definição da tarifa de pedágio, preparamos o material anexo à fl. 08 para esclarecimentos.

No tocante aos valores praticados pelas concessionárias, encaminhamos às fls. 9-10 lista com as tarifas das praças de pedágio do estado de São Paulo, publicadas no Diário Oficial do dia 28/06/2019.

Sendo o que tínhamos para o momento, nos colocamos à disposição para esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Sugerimos encaminhamento à DIN conforme FD.DCE.15928/19.

Atenciosamente,

  
Bruno Toni Paliolol  
Diretoria de Controle Econômico e Financeiro

Despacho FD.DCE. 16777 / 19


Data: 11 / 07 / 19

À

Diretoria de Investimentos

Tendo em vista o despacho supra, que acolho, encaminho-lhes os autos para manifestação e continuidade do processo.

Atenciosamente

  
Rafael Antonio Cren Benini  
Diretor de Controle Econômico e Financeiro  
btp/RB



## DETERMINAÇÃO DAS TARIFAS DE PEDÁGIO NO ESTADO DE SÃO PAULO

Existem duas formas de cálculo das tarifas de pedágio em vigor nas concessões de rodovia no estado de São Paulo. A primeira é por tarifa quilométrica (ou TCP) e a segunda é por tarifa básica.

### - Tarifa quilométrica (ou TCP)

Utilizada nos contratos de todos os lotes da 1ª e 2ª fases de concessões rodoviárias do estado (com exceção do Rodoanel), consiste no cálculo da tarifa através da multiplicação de uma Tarifa Quilométrica (TKM - medida em R\$/km e definida em edital) por um Trecho de Cobertura de Pedágio (TCP - medido em km e também definido em edital), correspondente ao trecho de rodovia coberto por determinada praça de pedágio. Assim, o cálculo da tarifa de uma determinada praça de pedágio  $i$  no período  $t$  se dá da seguinte forma:

$$\text{Tarifa pedágio}_{it} = TKM_t \times TCP_i$$

Onde,

$TKM_t$  é a tarifa quilométrica calculada para a concessionária no período  $t$ ;

$TCP_i$  é o trecho de cobertura de pedágio da praça de pedágio  $i$ .

Note-se que o  $TCP$  é específico de cada praça onde deseja-se calcular a tarifa, enquanto que o  $TKM$  é único para toda a concessionária.

### - Tarifa Básica (ou Tarifa Teto)

Utilizada no Rodoanel Oeste, Sul e Leste, consiste na definição, em contrato, de uma tarifa básica (medida em R\$).

### - Regras de arredondamento

No caso do cálculo da tarifa gerar valores que não terminam em zero na segunda casa decimal, há a necessidade de arredondamento da mesma para efeitos de cobrança ao usuário.

Para todos os lotes da 1ª fase, a regra de arredondamento é a seguinte:

- quando o algarismo na casa dos centavos for menor que 5 (cinco), substitui-se por 0 (zero);
- quando o algarismo na casa dos centavos for igual ou superior a 5 (cinco), substitui-se por 0 (zero) e aumenta-se de 1 (um) o algarismo da casa das dezenas de centavos.

### Exemplos:

- Qualquer valor entre R\$ 2,050000 e R\$ 2,149999 é arredondado para R\$ 2,10
- Qualquer valor entre R\$ 2,150000 e R\$ 2,249999 é arredondado para R\$ 2,20

Para todos os lotes da 2ª fase em diante, a regra de arredondamento é:

- a) Quando o algarismo na casa dos centavos for menor ou igual a 5 (cinco), substituir-se a por 0 (zero);
- b) Quando o algarismo na casa dos centavos for superior a 5 (cinco), substituir-se a por 0 (zero) e aumentar-se a de 1 (um) o algarismo da casa das dezenas de centavos.

**Exemplos:**

- Qualquer valor entre R\$ 2,060000 e R\$ 2,15999 é arredondado para R\$ 2,10
- Qualquer valor entre R\$ 2,160000 e R\$ 2,25999 é arredondado para R\$ 2,20

Para os Lotes 28 - Entrevias e 29 - ViaPaulista há um desconto de 5% na tarifa arredondada para os usuários que utilizarem a pista automática (AVI) e nenhum outro arredondamento é efetuado após o desconto. Por exemplo, se a tarifa da pista manual é R\$ 11,00, o valor cobrado na pista automática será R\$ 10,45, ou seja, aplica-se um desconto de R\$ 0,55.

**- Cobrança por eixo**

A tarifa calculada é cobrada para cada eixo de veículo que passa pela praça de pedágio, seguindo as regras estabelecidas nos contratos. Por exemplo, um carro paga uma tarifa, enquanto que um caminhão de três eixos paga três tarifas e assim por diante.

Carros puxando semi-reboques pagam uma tarifa e meia, e carros puxando reboques pagam duas tarifas.

Motos são isentas de cobrança em todos os lotes da 1ª fase e pagam meia tarifa nos lotes da 2ª fase em diante.

A partir das 00h00 de 30/05/2018 passou a valer a Resolução SLT-4, que isenta a cobrança de eixos de veículos comerciais que estiverem suspensos no momento da passagem pela praça de pedágio. Ou seja, se um caminhão de 5 (cinco) eixos estiver vazio e passar com 2 (dois) desses eixos suspensos pelo ponto de cobrança, apenas 3 (três) eixos serão considerados para efeitos de tarifação.



1966176 (R. 16); FD DAI 0523416 (R. 17/19); FD DAI 0570516 (R. 20); FD DAI 0611018 (R. 23); FD DAI 0636318 (R. 30); cópia de DAI 0142118 (R. 12/15); FD DAI 0391118 (R. 36); FD DAI 0607018 (R. 37); FD DAI 0623418 (R. 40); FD DAI 0621218 (R. 49); FD DAI 1119619 (R. 49); FD DAI 0606119 (R. 55); FD DAI 0401019 (R. 56/57); Portaria C/Artep 248/2019 (R. 12/27); cópia do Parecer Referencial C/Artep 1120118 (R. 50/53).

Fica ratificada toda a instrução processual e determinada a adoção das medidas pertinentes pelas áreas técnicas da Artep. Houve aprovação dos presentes por unanimidade de votos. PROCESSO Artep 025 9572019 (Protocolo Artep 276 421714).

Visita, relatado e discutido o assunto tratado nos autos do Processo Artep 025 9572019 (Protocolo 376 421714), o Conselho Diretor da Artep, diante dos elementos de instrução do feito, que fundamentam a presente, Delibera nos seguintes termos: a) Conforme o recurso interposto pela Concessionária Viação Vianconi S.A., em conformidade com a Lei Estadual 10.177/98, contra a decisão do Diretor de Investimentos, identificada como DAI 0022719, que indeferiu a defesa prévia e as alegações finais relativas à notificação NOT DIN 120317.

b) NO MÉRITO, NEGA LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão administrativa condenatória proferida pelo Diretor de Investimentos. Todo conforme a instrução dos autos, especialmente os pronunciamentos das Diretorias de Investimentos, Assuntos Institucionais e Consultoria Jurídica, resultantes nas manifestações NOT DIN 120317 (R. 03/66); FD DAI 9515817 (R. 17); FD DAI 1131118 (R. 15/20); FD DAI 1596818 (R. 21); FD DAI 2151018 (R. 31); FD DAI 5045618 (R. 32); FD DAI 5184618 (R. 33); FD DAI 5100418 (R. 34/36); FD DAI 5215118 (R. 35); FD DAI 1033918 (R. 40); FD DAI 0107119 (R. 42); FD DAI 0020219 (R. 48/50); FD DAI 1096719 (R. 51); FD DAI 1491919 (R. 52); FD DAI 2340519 (R. 58); FD DAI 09802719 (R. 60); FD DAI 1027719 (R. 69); FD DAI 0608319 (R. 75); FD DAI 4320219 (R. 76/77); cópia do Parecer Referencial C/Artep 122018 (R. 37/44); cópia do Parecer Referencial C/Artep 112018 (R. 70/73), uma vez que o caso se enquadra nos parâmetros e pressupostos do aludido parecer jurídico-referencial.

Fica ratificada toda a instrução processual e determinada a adoção das medidas pertinentes pelas áreas técnicas da Artep. Houve aprovação dos presentes por unanimidade de votos. PROCESSO Artep 016 7232014 (Protocolo Artep 263 957174).

Visita, relatado e discutido o assunto tratado nos autos do Processo Artep 016 7232014 (Protocolo 263 957174), o Conselho Diretor da Artep, diante dos elementos de instrução do feito, que fundamentam a presente, Delibera nos seguintes termos: Não Conhece o Pedido de Reconsideração interposto pela Varioncon Concessionária de Rodovias S.A. em face da decisão do Conselho Diretor ocorrida na 83ª Reunião datada de 11.04.2019 às fls. 1421/52, que negou provimento ao Recurso apresentado em 07-06-2018 às fls. 85/106, por falta de amparo legal.

Tudo conforme a instrução dos autos, especialmente os pronunciamentos das Diretorias de Investimentos e Assuntos Institucionais, resultantes nas manifestações FD DIN 3819019 (R. 15/5); FD DAI 1199119 (R. 15/6); FD DAI 4295619 (R. 16/61/63). Pronunciamento Institucional 12019 (R. 16).

Fica ratificada toda a instrução processual e determinada a adoção das medidas pertinentes pelas áreas técnicas da Artep. Houve aprovação dos presentes por unanimidade de votos. PROCESSO Artep 016 8042014 (Protocolo Artep 364 033174).

Visita, relatado e discutido o assunto tratado nos autos do Processo Artep 016 8042014 (Protocolo 364 033174), o Conselho Diretor da Artep, diante dos elementos de instrução do feito, que fundamentam a presente, Delibera nos seguintes termos: Não Conhece o Pedido de Reconsideração interposto pela Varioncon Concessionária de Rodovias S.A. em face da decisão do Conselho Diretor ocorrida na 83ª Reunião datada de 21.03.2019 às fls. 1431/41, que negou provimento ao Recurso apresentado em 17-08-2018 às fls. 96/118, por falta de amparo legal.

Tudo conforme a instrução dos autos, especialmente os pronunciamentos das Diretorias de Investimentos e Assuntos Institucionais, resultantes nas manifestações FD DIN 3086619 (R. 16/4); FD DAI 1021119 (R. 16/8); FD DAI 1124919 (R. 16/8); FD DAI 4293319 (R. 17/17/22); Pronunciamento Institucional 12019 (R. 16).

Fica ratificada toda a instrução processual e determinada a adoção das medidas pertinentes pelas áreas técnicas da Artep. Houve aprovação dos presentes por unanimidade de votos. PROCESSO Artep 015 6992013 (Protocolo Artep 248 524173).

Visita, relatado e discutido o assunto tratado nos autos do Processo Artep 015 6992013 (Protocolo 248 524173), o Conselho Diretor da Artep, diante dos elementos de instrução do feito, que fundamentam a presente, Delibera nos seguintes termos: Não Conhece o Pedido de Reconsideração interposto pela Varioncon Concessionária de Rodovias S.A. em face da decisão do Conselho Diretor ocorrida na 83ª Reunião datada de 11-04-2019 às fls. 1541/54, que negou provimento ao Recurso apresentado em 17-08-2018 às fls. 108/77, por falta de amparo legal.

Tudo conforme a instrução dos autos, especialmente os pronunciamentos das Diretorias de Investimentos e Assuntos Institucionais, resultantes nas manifestações FD DIN 3818819 (R. 17/7); FD DAI 1140319 (R. 17/8); FD DAI 4296119 (R. 18/21/23); Pronunciamento Institucional 152019 (R. 17/8).

Fica ratificada toda a instrução processual e determinada a adoção das medidas pertinentes pelas áreas técnicas da Artep. Houve aprovação dos presentes por unanimidade de votos. PROCESSO Artep 016 8112014 (Protocolo Artep 364 026174).

Visita, relatado e discutido o assunto tratado nos autos do Processo Artep 016 8112014 (Protocolo 364 026174), o Conselho Diretor da Artep, diante dos elementos de instrução do feito, que fundamentam a presente, Delibera nos seguintes termos: Não Conhece o Pedido de Reconsideração interposto pela Varioncon Concessionária de Rodovias S.A. em face da decisão do Conselho Diretor ocorrida na 83ª Reunião datada de 28-03-2019 às fls. 1401/40, que negou provimento ao Recurso apresentado em 07-06-2018 às fls. 82/115, por falta de amparo legal.

Tudo conforme a instrução dos autos, especialmente os pronunciamentos das Diretorias de Investimentos e Assuntos Institucionais, resultantes nas manifestações FD DIN 3816119 (R. 16/1); FD DAI 10819 (R. 16/2); FD DAI 1106419 (R. 16/2); FD DAI 4293519 (R. 16/6/7/8); Pronunciamento Institucional 142019 (R. 16/2).

Fica ratificada toda a instrução processual e determinada a adoção das medidas pertinentes pelas áreas técnicas da Artep. Houve aprovação dos presentes por unanimidade de votos. PROCESSO Artep 016 812014 (Protocolo Artep 364 026174).

Visita, relatado e discutido o assunto tratado nos autos do Processo Artep 016 812014 (Protocolo 364 026174), o Conselho Diretor da Artep, diante dos elementos de instrução do feito, que fundamentam a presente, Delibera nos seguintes termos: Não Conhece o Pedido de Reconsideração interposto pela Varioncon Concessionária de Rodovias S.A. em face da decisão do Conselho Diretor ocorrida na 83ª Reunião datada de 11-04-2019 às fls. 1487/48, que negou provimento ao Recurso apresentado em 22-06-2018 às fls. 98/72, por falta de amparo legal.

Tudo conforme a instrução dos autos, especialmente os pronunciamentos das Diretorias de Investimentos e Assuntos Institucionais, resultantes nas manifestações FD DIN 3817119 (R. 17/2); FD DAI 1138719 (R. 17/3); FD DAI 4297119 (R. 17/7/17/18). Pronunciamento Institucional 173019 (R. 17/3).

Fica ratificada toda a instrução processual e determinada a adoção das medidas pertinentes pelas áreas técnicas da Artep.

Houve aprovação dos presentes por unanimidade de votos. PROCESSO Artep 014 6252013 (Protocolo Artep 275 664113).

Visita, relatado e discutido o assunto tratado nos autos do Processo Artep 014 6252013 (Protocolo 275 664113), o Conselho Diretor da Artep, diante dos elementos de instrução do feito, que fundamentam a presente, Delibera nos seguintes termos: Não Conhece o Pedido de Reconsideração interposto pela Concessionária Auto Raposo Tavares S.A. - CART, na face da decisão do Conselho Diretor ocorrida na 83ª Reunião datada de 14-03-2019 às fls. 1271/27, que negou provimento ao Recurso apresentado em 17-08-2018 às fls. 79/103, por falta de amparo legal.

Tudo conforme a instrução dos autos, especialmente os pronunciamentos das Diretorias de Investimentos e Assuntos Institucionais, resultantes nas manifestações FD DAI 2665119 (R. 16/5); FD DAI 1091219 (R. 16/6); FD DAI 1123719 (R. 16/7); FD DAI 4295919 (R. 17/17/21); Pronunciamento Institucional 167019 (R. 16/6).

Fica ratificada toda a instrução processual e determinada a adoção das medidas pertinentes pelas áreas técnicas da Artep. Houve aprovação dos presentes por unanimidade de votos. PROTOCOLO Artep 333 7952016 (Protocolo Artep 333 7952016).

Visita, relatado e discutido o assunto tratado nos autos do Protocolo Artep 333 7952016, o Conselho Diretor da Artep, diante dos elementos de instrução do feito, que fundamentam a presente, Delibera nos seguintes termos: a) DIFEREA o pleito de inclusão e de reconhecimento de desequilíbrio econômico-financeiro da obra item 02.07.11.02 - Implantação de Base da PMV no km 616+500 - Pista Leste - SP-270, do cronograma físico financeiro do Contrato de Concessão da Concessionária Auto Raposo Tavares S.A. - CART.

b) Não conhece o Pedido de Reconsideração interposto pelos pronunciamentos das Diretorias de Operações, Investimentos, Assuntos Institucionais e Consultoria Jurídica, resultantes nas manifestações FD DOP 1733016 (R. 49); FD DOP 1731816 (R. 50); FD DOP 1737519 (R. 51); FD DAI 4562119 (R. 53); FD DIN 8996317 (R. 88); cópia FD DOP 5767015 (R. 99); cópia FD DOP 5164215 (R. 100); cópia FD DOP 3492016 (R. 107); cópia FD DOP 0518816 (R. 108); cópia FD DOP 0525816 (R. 109); cópia FD DOP 0559016 (R. 110); RT DIN 0014818 (R. 119/121); FD DAI 04162718 (R. 123); FD DIN 2444718 (R. 128); FD DOP 2465518 (R. 131/132); FD DOP 2670318 (R. 133); FD DOP 2745218 (R. 134); FD DAI 1013119 (R. 143/145); FD DAI 0210719 (R. 145); FD DAI 1132119 (R. 152); FD DAI 1147819 (R. 153); FD DAI 4206319 (R. 154); FD DOP 2905419 (R. 155); FD DOP 2908419 (R. 157); FD DOP 2988419 (R. 158); FD DAI 4905019 (R. 160); Parecer C/Artep 1747019 (R. 147/150).

Fica ratificada toda a instrução processual e determinada a adoção das medidas pertinentes pelas áreas técnicas da Artep. Houve aprovação dos presentes por unanimidade de votos. PROTOCOLO Artep 158 1072010 (Protocolo Artep 158 1072010).

Visita, relatado e discutido o assunto tratado nos autos do Protocolo Artep 158 1072010, o Conselho Diretor da Artep, diante dos elementos de instrução do feito, que fundamentam a presente, Delibera nos seguintes termos: Não Conhece o Pedido de reconsideração formulado pela Varioncon Concessionária de Rodovias S.A. em face da decisão do Conselho Diretor ocorrida na 83ª Reunião datada de 30-04-2014 às fls. 163/164, que não reconheceu o desequilíbrio do Contrato de Concessão 005/Artep/2010 do Lote 19.

Tudo conforme a instrução dos autos, especialmente os pronunciamentos da Diretoria de Assuntos Institucionais, resultante nas manifestações FD DAI 0909419 (R. 22/4); FD DAI 1037119 (R. 22/5); FD DAI 1138119 (R. 22/6); FD DAI 1408119 (R. 23/9).

Fica ratificada toda a instrução processual e determinada a adoção das medidas pertinentes pelas áreas técnicas da Artep. Houve aprovação dos presentes por unanimidade de votos. PROCESSO Artep 030 3732018 (Protocolo Artep 030 3732018).

Visita, relatado e discutido o assunto tratado nos autos do Processo Artep 030 3732018 (Protocolo 265 124118), o Conselho Diretor da Artep, diante dos elementos de instrução do feito, que fundamentam a presente, Delibera nos seguintes termos: Revoga a autorização de celebração de "Instrumento Particular de Contrato de Administração de Contas" pela Concessionária ViaVulpiasta S.A., conforme a minuta acostada às fls. 44/54, concedida por ocasião da 83ª Reunião do Conselho Diretor da Artep, de 17-01-2019.

Autoriza a celebração de "Instrumento Particular de Contrato de Prestar de Agências e Outras Atividades" e de "Contrato de Cassão Fiduciária de Direitos, Administração de Contas e Outras Atividades" pela Concessionária ViaVulpiasta, conforme minutas acostadas, respectivamente, às fls. 5/17 e 71/94, concedida por ocasião da 82ª Reunião do Conselho Diretor da Artep, de 17-01-2019; Intima a Concessionária ViaVulpiasta S.A. a apresentar cópia dos instrumentos contratuais referidos acima até o término da respectiva celebração.

Tudo conforme a instrução dos autos, especialmente os pronunciamentos das Diretorias de Assuntos Institucionais, Controle Econômico e Financeiro e Consultoria Jurídica, resultantes nas manifestações FD DAI 0917119 (R. 11/5); FD DAI 1087319 (R. 13/41/51); FD DAI 1094819 (R. 13/6); FD DAI 1135519 (R. 13/7/18); FD DAI 1150919 (R. 13/8); FD DAI 1153819 (R. 14/3); FD DAI 1195119 (R. 14/11/12/13/14/15/16/17); FD DAI 1420919 (R. 16/6/16/7); FD DAI 1421919 (R. 16/7); Parecer C/Artep 92019 (R. 101/105); Cota C/Artep 4672019 (R. 16/4).

Fica ratificada toda a instrução processual e determinada a adoção das medidas pertinentes pelas áreas técnicas da Artep. Houve aprovação dos presentes por unanimidade de votos. PROTOCOLO Artep 435 6612019 (Protocolo Artep 435 6612019).

Visita, relatado e discutido o assunto tratado nos autos do Protocolo Artep 435 6612019, o Conselho Diretor da Artep, diante dos elementos de instrução do feito, que fundamentam a presente, Delibera nos seguintes termos: Confirma a Declaração de Admissão Contratual e Autoriza a sua emissão à Concessionária Controlyas Sistemas Rodovias S.A., conforme minuta às fls. 23/2.

Tudo conforme a instrução dos autos, especialmente os pronunciamentos das Diretorias de Controle Econômico e Financeiro, Investimentos, Operações e Assuntos Institucionais, resultantes nas manifestações FD DCE 9651419 (R. 07); FD DCE 0731419 (R. 02); FD DIN 2789319 (R. 06); FD DIN 3087719 (R. 07); FD DOP 2800219 (R. 09); FD DOP 2400119 (R. 07); FD DOP 2675119 (R. 11); FD DOP 2851919 (R. 12); FD DOP 2722219 (R. 13); FD DAI 1200819 (R. 14); FD DAI 1226219 (R. 14); FD DCE 1287519 (R. 15); FD DCE 1313119 (R. 15); FD DOP 3003519 (R. 17); FD DOP 3012319 (R. 18); FD DOP 3061619 (R. 19); FD DCE 1470119 (R. 20/22); FD DCE 1483919 (R. 22).

Fica ratificada toda a instrução processual e determinada a adoção das medidas pertinentes pelas áreas técnicas da Artep. Houve aprovação dos presentes por unanimidade de votos. PROCESSO Artep 032 5442019 (Protocolo Artep 032 5442019).

Visita, relatado e discutido o assunto tratado nos autos do Processo Artep 032 5442019 (Protocolo 432 919119), o Conselho Diretor da Artep, diante dos elementos de instrução do feito, que fundamentam a presente, Delibera nos seguintes termos: Ratifica o ato do Diretor Geral, que declarou dispensável a licitação na forma preconizada no art. 24, inciso II, da Lei 8.666, de 21-06-1993 e alterações posteriores e autorizou a despesa e a emissão da respectiva nota de empenho, com a finalidade da contratação direta da empresa ART E GRAFICA POTYGIARA LTDA, para confecção de capas de processo administrativo da Artep, no valor total de R\$ 17.380,00.

Tudo conforme a instrução dos autos, especialmente os pronunciamentos da Unidade de Gestão Administrativa e Consultoria Jurídica, resultantes nas manifestações RT UGA sh (R. 05); FD UGA 0831619 (R. 75); FD UGA 0833419 (R. 77); FD UGA 1298619 (R. 125/126); RA UGA 0048119 (R. 127/128); FD UGA 1581919 (R. 129/130). Cópia do Parecer Referencial C/Artep 62018 (R. 31/33).

Fica ratificada toda a instrução processual e determinada a adoção das medidas pertinentes pelas áreas técnicas da Artep. Houve aprovação dos presentes por unanimidade de votos. PROCESSO Artep 019 9512015 (Protocolo Artep 037 362115).

Visita, relatado e discutido o assunto tratado nos autos do Processo Artep 019 9512015 (Protocolo 307 362115), o Conselho Diretor da Artep, diante dos elementos de instrução do feito, que fundamentam a presente, Delibera nos seguintes termos: Ratifica o ato do Diretor Geral, que acolheu na íntegra as justificativas apresentadas, nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei Federal 8.666/93, bem como, Autorizou a celebração do 3º Termo de Aditamento ao Contrato 0340/Artep/2017 firmado com o CONSÓRCIO SP (R. formado pelas empresas SOMOTEC/NCA ENGENHARIA DE SOLOS S.A. e PLANETAR ENGENHARIA LTDA, que tem por objeto a Prestação de Serviços Complementares Especializados de Engenharia para Consultoria Técnica relacionada às atividades de Competência Legal da Diretoria de Investimentos da Artep, para os lotes de Concessão atuais do Programa Estadual de Desestatização e Parcerias com a Iniciativa Privada do Governo do Estado de São Paulo, integrante do GRUPO 01, com a finalidade de: i) O prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 15 meses, de 01-08-2019 a 31-10-2020.

ii) O valor total estimado do presente contrato passa a ser de R\$ 11.174.821,57, para o período de 15 meses, sendo o valor de R\$ 3.358.768,45 para o período de 2019, e o valor de R\$ 7.816.053,12 para o período de 2020, onerando o orçamento em sua classificação orçamentária 2613051194130000.

iii) Os valores mínimos da parcela do reajuste serão efetuados, pelo prazo de 15 meses, com uma redução de 1%, conforme desconto expressamente ofertado pela CONTRATADA para a prorrogação do contrato.

Tudo conforme a instrução dos autos, especialmente os pronunciamentos da Diretoria de Investimentos, Unidade de Gestão Administrativa e Consultoria Jurídica, resultantes nas manifestações CT DIN sh (R. 99/2); CI DIN 124719 (R. 100/102); FD UGA 1303619 (R. 101/8); FD UGA 1304619 (R. 101/52/0151); RA UGA 0043119 (R. 101/52/0151); FD UGA 1377919 (R. 101/56/0151); cópia do Parecer C/Artep 7252018 (R. 100/120/2021).

Fica ratificada toda a instrução processual e determinada a adoção das medidas pertinentes pelas áreas técnicas da Artep. Houve aprovação dos presentes por unanimidade de votos. PROTOCOLO Artep 034 9322019 (Protocolo Artep 444 332119).

Considerando os elementos de instrução dos autos, com fundamento no artigo 4º, inciso VII, da Lei Complementar 914, de 2002, c.c. o artigo 4º, inciso XIX, do Regulamento Interno aprovado pela Resolução Artep 001, de 2009, e do disposto nas cláusulas, denominadas Reajustamento da Tarifa do Pedágio, dos Contratos de Concessão.

Visita, relatado e discutido o assunto tratado nos autos do Processo Artep 014 9732019 (Protocolo 444 332119), o Conselho Diretor da Artep, diante dos elementos de instrução do feito, que fundamentam a presente, Delibera nos seguintes termos: Autoriza (i) o reajuste do valor da Base Tarifária Quilométrica, para os lotes integrantes da 1ª Fase (111 lotes) e da 2ª Fase (5 lotes) e Rodovias Moinhos - Freixo Oeste, Sul e central do Programa Estadual de Concessão de Rodovias, com percentual de 6,85429% baseado na evolução do ICMS, entre junho/2018 e maio/2019, para vigorar a partir dos 06/01/2019.

O desequilíbrio da receita econômica dos contratos de concessão rodoviária decorrente do (i) do não repasse

aos usuários do reajuste das tarifas de pedágio, no ano de 2019 e (ii) da aplicação das medidas mitigadoras (descontos) no valor dos ônus variáveis e implementação da redução de custos de veículos comerciais, em termos de Resolução SIT 04/2013, que continuam em vigor, após serem tratados em processos administrativos próprios.

Tudo conforme a instrução dos autos, especialmente os pronunciamentos das Diretorias de Controle Econômico e Financeiro e Assuntos Institucionais, resultantes nas manifestações FD DCE 1502019 (R. 05/9); FD DCE 1508119 (R. 05); FD DAI 1451519 (R. 102/103); FD DAI 1461219 (R. 103).

Fica ratificada toda a instrução processual e determinada a adoção das medidas pertinentes pelas áreas técnicas da Artep. Houve aprovação dos presentes por unanimidade de votos. PROCESSO Artep 034 9742019 (Protocolo Artep 444 332119).

Considerando os elementos de instrução dos autos, com fundamento no artigo 4º, inciso VII, da Lei Complementar 914, de 2002, c.c. o artigo 4º, inciso XIX, do Regulamento Interno aprovado pela Resolução Artep 001, de 2009, e do disposto nas cláusulas, denominadas Reajustamento da Tarifa do Pedágio, do Contrato de Concessão.

Visita, relatado e discutido o assunto tratado nos autos do Processo Artep 034 9742019 (Protocolo 444 332119), o Conselho Diretor da Artep, diante dos elementos de instrução do feito, que fundamentam a presente, Delibera nos seguintes termos: Autoriza (i) o reajuste do valor da Base Tarifária Quilométrica, para o Lote 27 do Programa Estadual de Concessão de Rodovias, com percentual de 4,99340% baseado na evolução do ICMS, entre junho/2018 e maio/2019, conforme Parecer C/Artep 1272018, para vigorar a partir de 01/07/2019.

Tudo conforme a instrução dos autos, especialmente os pronunciamentos das Diretorias de Controle Econômico e Financeiro e Assuntos Institucionais, resultantes nas manifestações FD DCE 1502019 (R. 05/9); FD DAI 1508419 (R. 05); FD DAI 1449319 (R. 10); FD DAI 1461119 (R. 11).

Fica ratificada toda a instrução processual e determinada a adoção das medidas pertinentes pelas áreas técnicas da Artep. Houve aprovação dos presentes por unanimidade de votos. PROCESSO Artep 029 3612018 (Protocolo Artep 406 961118).

Visita, relatado e discutido o assunto tratado nos autos do Processo Artep 029 3612018 (Protocolo 406 961118), o Conselho Diretor da Artep, diante dos elementos de instrução do feito, que fundamentam a presente, Delibera nos seguintes termos: Aprova o pedido de reclassificação tarifária formulado pela Concessionária Auto Raposo Tavares S.A. - CART, na forma de pedágio de Santa Cruz do Rio Pardo, localizada no km 100+930 da SP 225, em razão da duplicação do trecho rodoviário entre o Km 275+500 ao 317+400 e a Tarifa que atualmente é de R\$ 5,80 passar a ser de R\$ 7,10 com cobrança bidirecional a partir do 01/07/2019.

Tudo conforme a instrução dos autos, especialmente os pronunciamentos das Diretorias de Controle Econômico e Financeiro, Investimentos, Operações, Assuntos Institucionais e Consultoria Jurídica, resultantes nas manifestações FD DCE 2062718 (R. 05); FD DCE 2664818 (R. 06); FD DIN 0199919 (R. 06/7); FD DAI 0115819 (R. 18); RT DOP sh (R. 21/29); RT DOP sh (R. 53/55); FD DOP 0243019 (R. 60); RT DOP 0488119 (R. 67/83); RT DOP 010319 (R. 64/66); RT DOP 004319 (R. 67/69); RT DOP 0031819 (R. 72/71); FD DOP 0130819 (R. 72); FD DOP 0348119 (R. 73); FD DOP 0402719 (R. 74); FD DAI 1002919 (R. 80/81); FD DAI 1221819 (R. 82); FD DAI 3269419 (R. 84); FD DAI 3851919 (R. 85/86); FD DAI 3869019 (R. 87); FD DAI 2601219 (R. 89); FD DOP 3086019 (R. 90); FD DOP 2420419 (R. 91); FD DOP 2790319 (R. 92); FD DAI 1335119 (R. 93); FD DAI 1364619 (R. 93); FD DAI 1457819 (R. 97); FD DAI 1462319 (R. 97); FD DAI 1524319 (R. 98); FD DAI 1525219 (R. 99); cópia do Parecer C/Artep 5482018 (R. 57/76); Cota C/Artep 42719 (R. 97).

Fica ratificada toda a instrução processual e determinada a adoção das medidas pertinentes pelas áreas técnicas da Artep. Houve aprovação dos presentes por unanimidade de votos.

Table with columns: Unidade, Descrição, Valor, etc. It lists various financial and administrative items with their respective values and units.

Table with columns: Processo Administrativo, Descrição, Data, Valor, etc. under the heading 'PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COM TÍTULO DE LICITAÇÃO EM SEUS TERCEIROS'.

Table with columns: Processo Administrativo, Descrição, Data, Valor, etc. under the heading 'PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COM TÍTULO DE LICITAÇÃO EM SEUS TERCEIROS'.

Table with columns: Processo Administrativo, Descrição, Data, Valor, etc. under the heading 'PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COM TÍTULO DE LICITAÇÃO EM SEUS TERCEIROS'.

Table with columns: Processo Administrativo, Descrição, Data, Valor, etc. under the heading 'PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COM TÍTULO DE LICITAÇÃO EM SEUS TERCEIROS'.

Table with columns: Processo Administrativo, Descrição, Data, Valor, etc. under the heading 'PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COM TÍTULO DE LICITAÇÃO EM SEUS TERCEIROS'.

Table with columns: Processo Administrativo, Descrição, Data, Valor, etc. under the heading 'PROCESSOS ADMINISTRATIVOS COM TÍTULO DE LICITAÇÃO EM SEUS TERCEIROS'.

Deliberações de 27-06-2019
Protocolo Artep 380.431/17
Visto, relatado e discutido o assunto tratado nos autos do Protocolo Artep 380.431/2017, o Conselho Diretor da Artep...

Deliberações de 27-06-2019
Protocolo Artep 380.431/17
Visto, relatado e discutido o assunto tratado nos autos do Protocolo Artep 380.431/2017, o Conselho Diretor da Artep...

Deliberações de 27-06-2019
Protocolo Artep 380.431/17
Visto, relatado e discutido o assunto tratado nos autos do Protocolo Artep 380.431/2017, o Conselho Diretor da Artep...

Deliberações de 27-06-2019
Protocolo Artep 380.431/17
Visto, relatado e discutido o assunto tratado nos autos do Protocolo Artep 380.431/2017, o Conselho Diretor da Artep...

Deliberações de 27-06-2019
Protocolo Artep 380.431/17
Visto, relatado e discutido o assunto tratado nos autos do Protocolo Artep 380.431/2017, o Conselho Diretor da Artep...

Deliberações de 27-06-2019
Protocolo Artep 380.431/17
Visto, relatado e discutido o assunto tratado nos autos do Protocolo Artep 380.431/2017, o Conselho Diretor da Artep...


Deliberações de 27-06-2019
Protocolo Artep 380.431/17
Visto, relatado e discutido o assunto tratado nos autos do Protocolo Artep 380.431/2017, o Conselho Diretor da Artep...

Deliberações de 27-06-2019
Protocolo Artep 380.431/17
Visto, relatado e discutido o assunto tratado nos autos do Protocolo Artep 380.431/2017, o Conselho Diretor da Artep...

PROTOCOLADO

448848

Nome/Rubrica



NÚMERO	DATA	FOLHA
FD.DIN.57545/19	11/07/2019	0

PROTOCOLADO	
448848	
Folhas	Rubrica
11	casal

PROTOCOLO ARTESP	PROCESSO ARTESP	VOLUME	REFERÊNCIA	DATA DE ENTRADA
448848		0	RI Nº 247/2019	11/07/2019

INTERESSADO : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

ASSUNTO : REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 247, DE 2019, PARA QUE PRESTE ESCLARECIMENTOS SOBRE OS PEDÁGIOS NAS RODOVIA

OBSERVAÇÃO :

DE : DIN - INVESTIMENTOS - MARJORIE IACOPONI

PARA : DIN - INVESTIMENTOS - IRLANDINO MENEZES MARCONDES

À DIN / Planejamento

Trata-se do RI nº 247/2019 do Deputado Estadual Rafa Zimbaldi, que solicita esclarecimentos sobre os pedágios nas rodovias paulistas.

De ordem do Sr. Diretor, faço remessa do presente protocolo para ciência, análise e manifestação, com trâmite direto às demais áreas desta Diretoria, se necessário.

Marjorie Iacoponi  
DIN / Assessoria



ARTESP  
DIN / PLAN

rubrica

vls



AGÊNCIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

# Relatório de Obras Concluídas no Período de 2016 até junho/2019

## 22 Lotes - Posição em 02/07/2019

Lote	Rodovia	Classificação	Descrição da Obra	TOTAL DE INVESTIMENTOS		% Execução	Base Jul / 2019 Valor (x 1.000)
				Data de Execução	Yrmino		
01 - AUTOBAN	SP 330	FAIXAS ADICIONAIS	3ª Faixa - Implantação km 19+390 ao km 25+000 Pista Norte e km 19+450 ao km 25+000 Pista Sul - São Paulo/Osasco	01/05/2009	30/04/2016	100,00	22.505,87
01 - AUTOBAN	SP 330	FAIXAS ADICIONAIS	Sub-Trecho Restante - 3ª Faixa - Implantação km 128+000 ao km 147+000 - Americana/ Limeira (Desmembramento em análise na 13ª Ad.)	01/05/2015	30/04/2016	100,00	41.000,01
01 - AUTOBAN	SP 348	FAIXAS ADICIONAIS	4ª Faixa - Implantação km 50+800 ao km 53+800 - Pista Norte (OBRA POR NIVEL DE SERVIÇO)	02/05/2016	21/06/2017	100,00	
01 - AUTOBAN	SP 348	FAIXAS ADICIONAIS	4ª Faixa - Implantação km 55+700 ao km 60+100 Pista Sul (OBRA POR NIVEL DE SERVIÇO)	01/11/2016	13/04/2018	100,00	
01 - AUTOBAN	SP 348	FAIXAS ADICIONAIS	4ª Faixa - Implantação km 67+500 ao km 89+400 Pista Sul (OBRA POR NIVEL DE SERVIÇO)	23/05/2016	28/02/2017	100,00	
01 - AUTOBAN	SP 300	FAIXAS ADICIONAIS	3ª Faixa - Implantação km 62+000 ao km 64+600 - Pista Oeste (OBRA POR NIVEL DE SERVIÇO)	01/10/2015	30/09/2016	100,00	
01 - AUTOBAN	SP 330	PASSARELA	Ampliação/ Adequação da Passarela existente no km 60+056	01/02/2018	26/07/2018	100,00	
01 - AUTOBAN	SP 330	DISPOSITIVOS	Melhorias do Sistema Viário de Acesso ao Bairro Aparecidinha Junto ao Trevo do km 103+600	03/06/2016	10/10/2016	100,00	2.803,43
01 - AUTOBAN	SP 330	TREVO	Complexo Viário de Jundiaí - Fase 1A - Trevo 9 de Julho (Rodovária)	15/04/2016	31/01/2018	100,00	96.860,38
01 - AUTOBAN	SP 330	VIADUTO	Complexo Viário de Jundiaí - Fase 1B - Viaduto das Várzeas e melhorias das vias marginais (Viário)	01/08/2016	29/06/2018	100,00	113.132,65
01 - AUTOBAN	SP 330	ACESSOS	Reconstrução de Acesso no km 84+600 Pista Sul - EATON	15/04/2016	31/07/2016	100,00	1.222,67
01 - AUTOBAN	SP 330	ACESSOS	Acesso ao Bairro Jardim São Francisco - km 110+000 - Pista Sul	15/04/2016	31/07/2016	100,00	2.221,05
01 - AUTOBAN	SP 330	RECAPEAMENTO	Recapeamento 4ª intervenção km 11+360 ao km 111+000 - São Paulo/ Sumaré	01/05/2016	30/04/2017	100,00	70.399,83
01 - AUTOBAN	SP 330	RECAPEAMENTO	Recapeamento 4ª intervenção km 111+000 ao km 158+500 - Sumaré/ Condorópolis	01/05/2016	30/04/2017	100,00	6.140,70
01 - AUTOBAN	SP 348	RECAPEAMENTO	Recapeamento 4ª intervenção km 13+360 ao km 102+440 - São Paulo/ Campinas	01/05/2015	30/04/2016	100,00	11.873,27
03 - TEBE	SP 326	PASSARELA	Passarela - Implantação km 404+181 (âmbito local a definir)	01/09/2017	31/01/2018	100,00	1.409,03
03 - TEBE	SP 323	DISPOSITIVOS	Alça de Acesso e Retorno - km 15+000 - Bairro de Anhunas - Monte Alto	30/11/2015	13/05/2016	100,00	2.430,28
03 - TEBE	SP 323	RECAPEAMENTO	Recapeamento - km 0+000 ao km 44+100 - 3ª Intervenção - Taquaritinga/ Pirangi	02/03/2015	17/03/2017	100,00	4.395,68
03 - TEBE	SP 326	RECAPEAMENTO	Recapeamento - km 379+260 ao km 426+300 - 3ª Intervenção - Bebedouro/ Bertioga	02/03/2015	10/10/2017	100,00	9.247,94
03 - TEBE	SP 351	RECAPEAMENTO	Recapeamento - km 153+170 ao km 218+020 - 3ª Intervenção - Bebedouro/ Cabrinópolis	02/03/2015	10/10/2017	100,00	6.463,96
05 - VIANORTE	SP 322	RECAPEAMENTO	SP-322 - km 307+590 ao km 325+910 (3ª Intervenção)	06/03/2015	05/03/2016	100,00	6.664,57
05 - VIANORTE	SP 322	RECAPEAMENTO	SP-322 - km 325+910 ao km 343+500 (3ª Intervenção)	06/03/2014	13/02/2016	100,00	12.708,97
05 - VIANORTE	SP 322	RECAPEAMENTO	SP-322 - km 343+500 ao 365+000 (3ª Intervenção)	06/03/2014	05/03/2016	100,00	16.372,08
05 - VIANORTE	SP 322	RECAPEAMENTO	SP-322 - km 365+000 ao km 390+500 (3ª Intervenção)	06/03/2015	23/02/2017	100,00	17.830,14
05 - VIANORTE	SP 322	RECAPEAMENTO	SP-322 - km 333+160 ao km 343+480 - Marginais (3ª Intervenção)	06/03/2015	05/03/2016	100,00	6.169,36
05 - VIANORTE	SP 328	RECAPEAMENTO	SP-328 - km 323+130 ao km 337+010 (3ª Intervenção)	06/03/2015	20/01/2016	100,00	5.049,34
05 - VIANORTE	SP 330	RECAPEAMENTO	SP-330 - km 318+500 ao km 449+730 (5ª Intervenção)	06/03/2016	05/03/2018	100,00	54.260,74
06 - INTERVIAS	SP 147	DUPLICAÇÃO	Duplicação - km 64+800 ao km 85+700 - Mogi Mirim / Engenheiro Coelho	01/04/2014	07/11/2016	100,00	62.909,55
06 - INTERVIAS	SP 147	DUPLICAÇÃO	Duplicação - km 88+700 ao km 104+600 - Engenheiro Coelho/ Limeira (VDM)	08/11/2017	15/05/2019	100,00	42.828,90
06 - INTERVIAS	SP 054/147	PISTA NOVA	Contorno de Mogi Mirim - 2ª Fase (SP 340 x SP 147 - sentido Limeira) (VDM)	17/02/2014	12/02/2016	100,00	55.108,37
06 - INTERVIAS	SP 215	FAIXAS ADICIONAIS	3ª Faixa - Implantação km 61+100 ao km 63+450 - Pista Oeste	17/02/2016	16/02/2017	100,00	
06 - INTERVIAS	SP 215	FAIXAS ADICIONAIS	3ª Faixa - Implantação km 62+800 ao km 65+200 - Pista Leste	20/06/2018	26/12/2018	100,00	
06 - INTERVIAS	SP 330	FAIXAS ADICIONAIS	3ª Faixa - Implantação km 112+660 ao km 114+680 - Pista Leste	03/12/2012	06/01/2016	100,00	
06 - INTERVIAS	SP 352	FAIXAS ADICIONAIS	3ª Faixa - Implantação km 159+900 ao km 161+100 - Pista Sul	17/02/2015	06/01/2016	100,00	
06 - INTERVIAS	SP 352	FAIXAS ADICIONAIS	3ª Faixa - Implantação km 177+020 ao km 178+640 - Pista Norte	12/06/2017	30/04/2018	100,00	

PROTOCOLADO  
448848  
Folhas 12 Nome Aut

# Relatório de Obras Concluídas no Período de 2016 até junho/2019

## 22 Lotes - Posição em 02/07/2019

Lote	Rodovia	Classificação	Descrição da Obra	TOTAL DE INVESTIMENTOS		Base Jul / 2019 Valor (x 1000)
				Data de Execução	% Execução	
				Início	Término	
06 - INTERVIAS	SP 191	PASSARELA	Passarela - Implantação - km 51+200 (Anexo: Projção de Aterras, quando da duplicação do trecho Araras/Rio Claro)	12/06/2018	23/10/2018	2.218,20
06 - INTERVIAS	SP 147	OUTROS	Implantação de OAC - km 68+280 - Mogi Mirim (Anexo: Implantação Pte de Concreto - km 68+580 (VDM) - Mogi Mirim)	01/04/2015	03/10/2016	1.021,93
06 - INTERVIAS	SP 147	DISPOSITIVOS	Implantação Passagem Inferior - km 69+220 - Retorno (VDM) - Mogi Mirim (Anexo km 69+430)	04/04/2014	03/10/2016	5.083,11
06 - INTERVIAS	SP 147	DISPOSITIVOS	Implantação Passagem Inferior - km 76+480 - Retorno (VDM) - Mogi Mirim (Anexo km 73+030)	04/04/2014	03/10/2016	6.226,55
06 - INTERVIAS	SP 147	DISPOSITIVOS	Implantação Passagens Superiores - km 81+280 e km 83+420 - Retorno Faculdade Hospital Adventista (VDM) - Engenheiro Coelho (Anexo km 82+500)	04/04/2014	27/10/2016	5.083,11
06 - INTERVIAS	SP 147	DISPOSITIVOS	Implantação Passagem Inferior - km 90+300 ("anexo" - km 89+600) - Retorno (VDM) - Engenheiro Coelho	08/11/2017	16/02/2019	5.084,37
06 - INTERVIAS	SP 147	OUTROS MELHORAMENTOS	Alteração Grade e Implantação de Nova Pte de Concreto - km 93+300 - Rio Taboajera (VDM) - Limeira	25/07/2018	16/02/2019	124,11
06 - INTERVIAS	SP 147	PONTE	Implantação Pte de Concreto - km 93+300 (VDM) - Limeira	21/02/2018	24/07/2018	1.027,82
06 - INTERVIAS	SP 147	DISPOSITIVOS	Implantação Passagem Inferior - km 94+120 - Retorno (VDM) - Limeira	17/01/2018	28/02/2019	6.236,68
06 - INTERVIAS	SP 147	DISPOSITIVOS	Implantação de Passagem Superior no km 98+760 (Anexo Passagem Inferior no km 99+820)	18/01/2018	09/02/2019	5.312,80
06 - INTERVIAS	SP 147	PONTE	Implantação Pte de Concreto/ GAC - km 102+000 (VDM) - Limeira	07/03/2018	28/02/2019	882,86
06 - INTERVIAS	SP 147	DISPOSITIVOS	Implantação Passagem Inferior - km 102+469 (Anexo km 103+420) - Retorno (VDM) - Limeira	05/04/2017	28/02/2019	5.312,80
06 - INTERVIAS	SP 147	DISPOSITIVOS	Implantação Passagem Inferior - km 104+620 - Retorno (VDM) - Limeira	05/04/2017	28/11/2018	5.633,79
06 - INTERVIAS	SP 215	DISPOSITIVO AMPL - REF	Remodificação do Dispositivo - km 113+100	17/02/2015	06/01/2016	3.168,72
06 - INTERVIAS	SP 147	DISPOSITIVOS	Implantação de Marginais e Dispositivo de Retorno no Distrito Industrial de Itaipira - km 46+250 - Oeste/Oeste	01/08/2016	20/09/2017	27.904,85
06 - INTERVIAS	SP 147	OUTROS MELHORAMENTOS	Implantação de OAC - km 90+590 - Córrego (Anexos: 02060133 - Implant. Pte Concreto - km 91+240 - Córrego (VDM) - Limeira e 02060134 - Melhoram. Pte Concreto - km 91+240 - Córrego (VDM) - Limeira)	19/01/2018	28/08/2018	5.144,10
06 - INTERVIAS	SP 191	DISPOSITIVOS	Implantação Entroncamento - km 49+700 - Araras (VDM)	06/07/2018	14/06/2019	5.752,78
06 - INTERVIAS	SP 191	DISPOSITIVOS	Implantação Passagem Superior - km 52+100 (Anexo Passagem Inferior - km 51+600) - Acesso Distrito Industrial - Araras (VDM)	17/05/2018	16/02/2019	5.678,67
06 - INTERVIAS	SP 191	DISPOSITIVOS	Implantação - km 71+150 (Anexo km 70+900) - Retorno - Rio Claro (VDM)	17/05/2018	08/05/2019	1.426,11
06 - INTERVIAS	SP 159/330	RECAPEAMENTO	Implantação Pte de Concreto - km 71+800 - Rio Claro (Anexo km 72+100) - Rio Claro	14/08/2018	16/02/2019	4.171,06
06 - INTERVIAS	SP 147	PONTE	Contorno de Araras - 2ª Intervenção	17/02/2017	31/01/2018	12.486,29
06 - INTERVIAS	SP 147	RECAPEAMENTO	Recapamento km 41+360 ao km 60+700 - Itaipira/ Mogi Mirim	30/03/2017	16/02/2019	14.668,83
06 - INTERVIAS	SP 147	RECAPEAMENTO	Recapamento km 62+450 ao km 106+320 - 3ª Intervenção - Mogi Mirim/ Limeira	30/03/2017	26/04/2018	1.805,10
06 - INTERVIAS	SP 147	RECAPEAMENTO	Recapamento km 85+700 ao km 86+220 e km 88+220 ao km 88+700 incluindo 2 km de Marginais - Engenheiro Coelho	30/03/2017	26/04/2018	2.597,53
06 - INTERVIAS	SP 147	RECAPEAMENTO	Recapamento km 104+600 ao km 106+320 - Limeira	30/03/2017	06/02/2018	20.330,32
06 - INTERVIAS	SP 191	RECAPEAMENTO	Recapamento km 0+000 ao km 46+900 - 3ª Intervenção - Mogi Mirim/ Araras	29/03/2017	16/02/2019	10.851,19
06 - INTERVIAS	SP 191	RECAPEAMENTO	Recapamento km 49+700 ao km 74+720 - 3ª Intervenção - Araras/ Rio Claro	30/03/2017	21/03/2019	20.545,49
06 - INTERVIAS	SP 215	RECAPEAMENTO	Recapamento km 51+350 ao km 97+370 - 3ª Intervenção - Casa Branca/ Porto Ferreira	29/03/2017	16/02/2019	21.044,53
06 - INTERVIAS	SP 215	RECAPEAMENTO	Recapamento km 99+600 e km 146+700 - 3ª Intervenção - Porto Ferreira/ São Carlos	29/03/2017	20/03/2019	93.060,59
06 - INTERVIAS	SP 330	RECAPEAMENTO	Recapamento km 158+500 ao km 240+500 - 3ª Intervenção - Condiópolis/ Santa Rita do Passa Quatro	01/04/2015	16/02/2017	10.660,68
06 - INTERVIAS	SP 352	RECAPEAMENTO	Recapamento km 162+540 ao km 185+170 - 3ª Intervenção - Itaipira	30/03/2017	26/06/2018	10.392,30
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 063	DUPLICAÇÃO	SP-063 Duplicação do trecho - km 0,000 ao 2,300	22/09/2014	21/02/2019	11.774,96
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 065	DISPOSITIVOS	SP-065 Interseção - Atibaia - km 72,050	01/04/2015	28/02/2018	13.927,98
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 065	DISPOSITIVOS	SP-065 Interseção - Igaratá - km 23+900 (Anexo 25+000)	01/05/2014	25/02/2016	11.455,67
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 065	DISPOSITIVOS	SP-065 Interseção- B.J. dos Perdões - km 62+000	01/08/2015	31/03/2017	

**PROTOCOLADO**

4 4 8 8 4 8

Folhas: 13 Nome/Rubrica: X



# Relatório de Obras Concluídas no Período de 2016 até junho/2019

## 22 Lotes - Posição em 02/07/2019

Lote	Rodovia	Classificação	Descrição de Obra	TOTAL DE INVESTIMENTOS		Base Jul / 2019 Valor (x 1.000)
				Data de Execução	% Execução	
				Início	Término	
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 065	DISPOSITIVO AMPL - REF	SP-065 Marginais de Dom Pedro - Adequação de Acesso - WALL MART - km 132+000	01/04/2014	19/12/2018	3.117,50
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 332	DISPOSITIVOS	SP-332 Retornos em desnível - km 156+000	01/04/2015	31/08/2017	7.388,09
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 332	DISPOSITIVOS	SP-332 Retornos em desnível - km 176+000	01/04/2016	29/03/2019	7.388,09
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 063	DISPOSITIVO AMPL - REF	SP-063 Melhoria de interseção - trevo Louveira-Ferrovia km 1+800	02/10/2014	30/11/2018	3.296,21
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 332	DISPOSITIVO AMPL - REF	SP-332 Melhoria de interseção (trevo) km 147+000 - Cosmópolis	08/02/2018	12/06/2018	8.685,68
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 063	FAIXAS ADICIONAIS	SP-063 Faixas Adicionais e Acostamento (Residencial Paradiso) - km 8,100 ao 9,000	02/05/2018	31/01/2019	2.286,05
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 063	FAIXAS ADICIONAIS	SP-063 Faixas Adicionais e Acostamento (Residencial Paradiso) - km 9,400 ao 10,300	12/03/2018	27/02/2019	2.286,05
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 065	MARGINAL	SP-065 Marginal com 139,01 m - km 117,330	22/02/2019	25/04/2019	488,41
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 065	MARGINAL	SP-065 Marginal com 199,52 m - km 113,628	13/12/2018	25/03/2019	701,02
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 065	MARGINAL	SP-065 Marginal com 228,06 m - km 95,700	02/10/2018	31/01/2019	801,29
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 065	MARGINAL	SP-065 Marginal com 258 m - km 97,200	01/11/2018	31/01/2019	906,48
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 332	MARGINAL	SP-332 Ampliação de OAE's - alargamento (existente)	03/08/2017	29/03/2018	9.571,06
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 063	SAU	SP-063 Construção SAU - km 14+350 (antigo km 2+000)	01/11/2015	30/11/2017	1.055,43
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 063	PASSARELA	SP-063 Passarela sobre pista dupla - km 1+800	02/10/2014	31/10/2016	2.029,10
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 065	PASSARELA	SP-065 Implantação de passarela para travessia de pista dupla - km 134+300 (antigo km 133+000)	23/05/2018	30/11/2018	2.029,08
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 065	PASSARELA	SP-065 Implantação de passarela para travessia de pista dupla - km 144+000	25/09/2018	27/03/2019	2.029,08
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 065	PASSARELA	SP-065 Implantação de passarela para travessia de pista dupla - km 75,000	17/06/2013	25/09/2018	2.029,08
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 065	PASSARELA	SP-065 Implantação de passarela para travessia de pista dupla - km 81,000	11/07/2014	18/09/2018	2.029,08
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 065	PASSARELA	SP-065 Implantação de passarela para travessia de pista dupla - km 85,000	15/08/2014	25/09/2018	2.029,08
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 332	PASSARELA	SP-332 Implantação de passarela - km 130+300 (antigo km 115-500)	01/08/2014	22/10/2018	2.029,08
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 332	PASSARELA	SP-332 Implantação de passarela - km 123+500 (antigo km 124-500)	01/08/2014	30/01/2019	2.029,08
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 332	PASSARELA	SP-332 Implantação de passarela - km 130,000	17/07/2013	29/11/2018	2.029,08
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 332	PASSARELA	SP-332 Implantação de passarela - 131+850 (antigo km 132,000)	01/08/2018	22/11/2018	2.029,08
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 360	PASSARELA	SP-360 Implantação de passarela - km 162,300 (antigo km 143,500)	01/04/2016	30/08/2017	2.029,08
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 360	PASSARELA	SP-360 Passarela sobre pista dupla - km 62+480 (antigo km 62+200)	02/05/2014	12/12/2018	2.029,08
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 063	DISPOSITIVOS	SP-063 Trevos em desnível - Câmara Municipal - km 0+800	02/10/2014	30/09/2018	8.019,94
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 065	DISPOSITIVOS	SP-065 Implantação de retorno operacional - km 7,700	03/05/2017	31/10/2018	2.856,20
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 065	DISPOSITIVOS	SP-065 Residuação geométrica do dispositivo km15+100 (antigo km 15+900)	01/06/2014	30/06/2016	2.797,54
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 065	DISPOSITIVOS	SP-065 Residuação geométrica do dispositivo - km 54,600	03/04/2017	29/03/2018	3.075,13
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 065	DISPOSITIVOS	SP-065 Residuação geométrica do dispositivo - km 91,000	01/04/2015	30/12/2016	3.841,10
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 063	RECAPEAMENTO	SP-063 Recapeamento - km 0+000 ao 10+210 - 2ª Intervenção	03/04/2017	26/12/2018	7.066,85
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 063	RECAPEAMENTO	SP-063 Recapeamento - km 10+210 ao 15+700 - 2ª Intervenção	03/04/2017	26/03/2018	3.799,90
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 065	RECAPEAMENTO	SP-065 Recapeamento - km 0+000 ao 18+450 - 2ª Intervenção	01/09/2016	31/08/2017	8.721,66
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 065	RECAPEAMENTO	SP-065 Recapeamento - km 18+450 ao 35+850 - 2ª Intervenção	01/09/2016	31/08/2017	8.225,31
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 065	RECAPEAMENTO	SP-065 Recapeamento - km 35+850 ao 58+240 - 2ª Intervenção	01/05/2015	19/07/2017	10.594,17
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 065	RECAPEAMENTO	SP-065 Recapeamento - km 58+240 ao 65+050 - 2ª Intervenção	01/09/2016	18/07/2017	3.219,21

PROTOCOLADO

4 4 8, 8 4 8

Folhas Nome Rubrica

14 X



AGÊNCIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

# Relatório de Obras Concluídas no Período de 2016 até junho/2019 22 Lotes - Posição em 02/07/2019

Lote	Rodovia	Classificação	Descrição de Obra	TOTAL DE INVESTIMENTOS			Base Jul. / 2019 Valor (x 1000)
				Início	Término	% Execução	
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 065	RECAPEAMENTO	SP-065 Recapeamento - km 65+050 ao 88+150 - 2ª Intervenção	01/09/2015	12/06/2017	100,00	10.919,80
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 065	RECAPEAMENTO	SP-065 Recapeamento - km 88+150 ao 93+300 - 2ª Intervenção	01/09/2015	19/08/2016	100,00	2.434,51
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 065	RECAPEAMENTO	SP-065 Recapeamento - km 93+300 ao 113+000 - 2ª Intervenção	01/09/2015	30/12/2016	100,00	9.312,56
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 065	RECAPEAMENTO	SP-065 Recapeamento - km 113+000 ao 125+200 - 2ª Intervenção	01/07/2016	30/06/2017	100,00	5.767,17
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 065	RECAPEAMENTO	SP-065 Recapeamento - km 125+200 ao 145+500 - 2ª Intervenção	01/07/2016	30/06/2017	100,00	9.596,20
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 065	RECAPEAMENTO	SP-065 - Marginais Secundárias - km 0+000 ao km 125+200 - 2ª Intervenção	01/09/2016	31/08/2017	100,00	
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 083	RECAPEAMENTO	SP-083 Recapeamento - km 0+000 ao 6+300 - 2ª Intervenção	05/04/2018	30/01/2019	100,00	2.284,19
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 083	RECAPEAMENTO	SP-083 Recapeamento - km 6+300 ao 12+300 - 2ª Intervenção	09/04/2018	30/01/2019	100,00	2.175,43
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 332	RECAPEAMENTO	SP-332 Recapeamento - km 110+280 ao 121+120 - 2ª Intervenção	01/09/2015	31/05/2017	100,00	5.123,38
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 332	RECAPEAMENTO	SP-332 Recapeamento - km 121+120 ao 134+690 - 2ª Intervenção	01/09/2015	14/03/2017	100,00	6.413,68
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 332	RECAPEAMENTO	SP-332 Recapeamento - km 134+690 ao 148+135 - 2ª Intervenção	01/09/2016	31/08/2017	100,00	6.354,60
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 332	RECAPEAMENTO	SP-332 Recapeamento - km 148+135 ao 159+290 - 2ª Intervenção	01/09/2016	31/08/2017	100,00	5.272,26
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 332	RECAPEAMENTO	SP-332 Recapeamento - km 159+290 ao 168+388 - 2ª Intervenção	01/09/2016	31/08/2017	100,00	4.300,05
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 332	RECAPEAMENTO	SP-332 Recapeamento - km 168+388 ao 187+310 - 2ª Intervenção	03/04/2017	24/10/2017	100,00	207,96
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 360	RECAPEAMENTO	SP-360 Recapeamento - km 61+900 ao 74+410 - 2ª Intervenção	22/06/2017	31/07/2017	100,00	4.297,67
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SPA 114/332	RECAPEAMENTO	SPA 114/332 Recapeamento do km 0+000 ao km 0+600 - 2ª Intervenção	10/01/2018	01/02/2018	100,00	
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	CAM 155	RECAPEAMENTO	Recapeamento - Vial Cam-155 - Campinas	03/07/2017	31/07/2017	100,00	
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	CAM 053	RECAPEAMENTO	Recapeamento - Vial Cam-053 - Campinas	02/04/2018	02/01/2019	100,00	
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	CHS 030	RECAPEAMENTO	Recapeamento - Vial Chs-030 - Cosmópolis	08/09/2018	28/03/2019	100,00	
08 - CENTROVIAS	SP 225	DISPOSITIVOS	Implantação de Dispositivo de Acesso e Retorno e Marginais km 93+900	01/10/2015	31/10/2018	100,00	55.323,60
08 - CENTROVIAS	SP 310	DISPOSITIVOS	Implantação de Dispositivo de Acesso e Retorno e Marginais km 208+800	01/10/2015	13/03/2017	100,00	5.323,57
08 - CENTROVIAS	SP 225	RECAPEAMENTO	Recapeamento - km 91+490 ao km 177+400 - 3ª Intervenção - Itapirapá/ Jaiú	18/06/2014	17/06/2017	100,00	78.777,55
08 - CENTROVIAS	SP 225	RECAPEAMENTO	Recapeamento - km 183+850 ao km 235+040 - 3ª Intervenção - Jaiú/ Bauru	18/06/2014	17/06/2017	100,00	49.269,02
08 - CENTROVIAS	SP 225	RECAPEAMENTO	Contorno de Jaiú - km 177+400 ao km 183+850 - 4ª Intervenção	19/06/2016	17/06/2017	100,00	8.147,94
08 - CENTROVIAS	SP 310	RECAPEAMENTO	Recapeamento - km 153+250 ao km 227+800 - Pista Norte/ Pista Sul - 3ª Intervenção - Condorópolis/ São Carlos	13/06/2011	30/12/2016	100,00	66.077,01
09 - TRIANGULO DO SOL	SP 326	DUPlicação	Duplicação - km 313+250 ao km 319+500 - Dobrada/ Santa Ernestina (Data Programada Congelada conforme 11ª Adequação por não ter atingido VDM de 5.300 veículos)	18/12/2014	15/06/2016	100,00	13.199,01
09 - TRIANGULO DO SOL	SP 326	DUPlicação	Duplicação - km 319+500 ao km 325+000 - Santa Ernestina/ Guariba (Data Programada Congelada conforme 11ª Adequação por não ter atingido VDM de 5.300 veículos)	18/12/2014	15/06/2016	100,00	12.319,04
09 - TRIANGULO DO SOL	SP 326	DUPlicação	Duplicação - km 325+000 ao km 330+500 - Guariba/ Taquitinga (Data Programada Congelada conforme 11ª Adequação por não ter atingido VDM de 5.300 veículos)	12/09/2014	22/02/2016	100,00	12.555,44
09 - TRIANGULO DO SOL	SP 326	DISPOSITIVOS	Dispositivo de Entroncamento km 318+500 - Acesso Santa Ernestina (Data Programada Congelada conforme 11ª Adequação por não ter atingido VDM de 5.300 veículos)	06/01/2015	15/06/2016	100,00	6.692,20
09 - TRIANGULO DO SOL	SP 326	DISPOSITIVOS	Dispositivo de Entroncamento km 321+900 - Acesso Usina Borfim - Santa Ernestina (Data Programada Congelada conforme 11ª Adequação por não ter atingido VDM de 5.300 veículos)	18/12/2014	15/06/2016	100,00	6.692,20
09 - TRIANGULO DO SOL	SP 326	DISPOSITIVOS	Dispositivo de Entroncamento km 327+900 - Acesso Guariba (Data Programada Congelada conforme 11ª Adequação por não ter atingido VDM de 5.300 veículos)	25/11/2014	22/02/2016	100,00	6.533,15
09 - TRIANGULO DO SOL	SP 310	DRENOS DE PAVIMENTO	Drenos de Pavimento (Todas as rodovias) - 3ª Intervenção	29/04/2015	30/09/2017	100,00	34.669,14
10 - AUTOVIAS	SP 345	DUPlicação	Duplicação - km 10+500 ao km 20+000 - Retirodo Paulista (Quando VDM=5.000 veículos)	01/03/2016	18/10/2017	100,00	0,00
10 - AUTOVIAS	SP 318	DUPlicação	Duplicação do km 241+000 ao km 243+000 - 1ª Etapa	12/09/2014	20/03/2017	100,00	31.614,64
10 - AUTOVIAS	SP 255	ACESSOS	Acesso provisório no km 74+168 - Pista Norte (Fábrica da Hyundai Rotem)	22/02/2016	25/03/2016	100,00	1.336,02

PROTOCOLADO  
448848  
Folhas 15  
Nome/Rubrica

# Relatório de Obras Concluídas no Período de 2016 até junho/2019

## 22 Lotes - Posição em 02/07/2019

Lote	Rodovia	Classificação	Descrição da Obra	TOTAL DE INVESTIMENTOS			Base Jul / 2019 Valor (x 1000)
				Início	Término	% Execução	
10 - AUTOVIAS	SP 345	DISPOSITIVOS	Dispositivo em Desnível - km 11+100 - Acesso à Itirapuçã (Quando VDM=5.000 veículos)	01/03/2016	28/08/2017	100,00	0,00
10 - AUTOVIAS	SP 345	DISPOSITIVOS	Dispositivo de Retorno - km 13+950 - Itirapuçã (Quando VDM=5.000 veículos)	01/03/2016	05/09/2017	100,00	0,00
10 - AUTOVIAS	SP 345	DISPOSITIVOS	Dispositivo de Retorno - km 16+100 - Petrópolis Paulista (Quando VDM=5.000 veículos)	01/03/2016	18/09/2017	100,00	0,00
10 - AUTOVIAS	SP 345	PONTE	Implantação de Ponte Sobre o Rio Sapucaizinho - km 18+800 - Pista Leste (Quando VDM=5.000 veículos)	01/03/2016	24/08/2017	100,00	
10 - AUTOVIAS	SP 255	RECAPEAMENTO	Recapamento - km 2+800 ao km 69+200 - 3ª Intervenção - Ribeirão Preto/ Araraquara	01/09/2015	31/08/2018	100,00	61.022,85
10 - AUTOVIAS	SP 318	RECAPEAMENTO	Recapamento - km 235+400 ao km 280+000 - 3ª Intervenção - São Carlos/ Itirapuçã	01/09/2015	21/06/2018	100,00	20.626,12
10 - AUTOVIAS	SP 330	RECAPEAMENTO	Recapamento - km 240+500 ao km 318+500 - 3ª Intervenção - Santa Rita do Passa Quatro/ Ribeirão Preto	01/09/2015	31/08/2018	100,00	72.145,28
10 - AUTOVIAS	SP 334	RECAPEAMENTO	Recapamento - km 318+000 ao km 406+000 - 3ª Intervenção - Ribeirão Preto/ Franca	01/09/2015	21/08/2018	100,00	81.394,62
10 - AUTOVIAS	SP 345	RECAPEAMENTO	Recapamento - km 10+500 ao km 36+000 - 3ª Intervenção - Itirapuçã/ Franca	01/09/2015	19/06/2018	100,00	19.550,87
11 - RENOVIAS	SP 215	RECAPEAMENTO	Recapamento do km 29+755 ao km 49+940 - 3ª Intervenção - Vargem Grande do Sul/ Casa Branca	14/04/2015	04/11/2016	100,00	4.806,23
11 - RENOVIAS	SP 340	RECAPEAMENTO	Recapamento do km 223+000 ao km 256+000 - 3ª Intervenção - Casa Branca	05/04/2013	08/04/2016	100,00	14.084,86
11 - RENOVIAS	SP 340	RECAPEAMENTO	Recapamento do km 256+000 ao km 281+770 - 3ª Intervenção - Casa Branca/ Mococa	14/04/2015	05/08/2017	100,00	7.962,69
11 - RENOVIAS	SP 342	RECAPEAMENTO	Recapamento do km 224+000 ao km 235+100 - 3ª Intervenção - São João da Boa Vista	14/04/2014	26/02/2018	100,00	5.117,47
11 - RENOVIAS	SP 342	RECAPEAMENTO	Recapamento do km 235+100 ao km 251+150 - 3ª Intervenção - Águas da Prata	07/04/2014	08/04/2016	100,00	4.215,16
11 - RENOVIAS	SP 342	RECAPEAMENTO	Recapamento do km 200+450 ao km 226+000 - 3ª Intervenção - Espírito Santo do Pinhal/ São João da Boa Vista	05/04/2017	26/02/2018	100,00	14.551,09
11 - RENOVIAS	SP 342	RECAPEAMENTO	Recapamento do km 171+500 ao km 200+450 - 3ª Intervenção - Mogi Guaçu/ Espírito Santo do Pinhal	11/04/2017	13/12/2017	100,00	30.470,97
11 - RENOVIAS	SP 344	RECAPEAMENTO	Recapamento do km 206+500 ao km 224+000 - 3ª Intervenção - Aguiar/ São João da Boa Vista	14/04/2015	01/09/2017	100,00	6.369,62
11 - RENOVIAS	SP 350	RECAPEAMENTO	Recapamento do km 238+110 ao km 272+100 - 3ª Intervenção - Casa Branca/ São José do Rio Preto	14/04/2014	04/11/2016	100,00	9.682,81
11 - RENOVIAS	SP 340	OUTROS MELHORAMENTOS	OUTRAS RECUPERAÇÕES E COMPLEMENTAÇÕES PREVISTAS - 05.06.01.01 e 05.06.01.13	14/04/1998	11/01/2016	100,00	12.071,35
12 - VIAESTE	SP 270	DUPLICAÇÃO	Duplicação - km 63+000 ao km 67+000 - Sub-trecho 3 - São Roque/ Marinique	03/11/2015	23/05/2017	100,00	17.294,74
12 - VIAESTE	SP 270	PISTA NOVA	Prolongamento do Contorno Alternativo de São Roque	02/04/2015	15/04/2016	100,00	99.496,22
12 - VIAESTE	SP 280	FADAS ADICIONAIS	Faixa Adicional - Implantação km 44+220 ao 45+810 da Pista Leste	01/12/2017	10/07/2018	100,00	
12 - VIAESTE	SP 280	FADAS ADICIONAIS	Faixa Adicional - Implantação km 50+420 ao 52+430 da Pista Leste	01/12/2017	28/05/2018	100,00	
12 - VIAESTE	SP 280	RECAPEAMENTO	Recapamento - 3ª Intervenção do km 33+000 ao km 79+380 - Pista Leste e Pista Oeste - Itapetvi/ Itú	30/03/2016	30/08/2017	100,00	46.806,70
12 - VIAESTE	SP 280	RECAPEAMENTO	Recapamento - 4ª Intervenção do km 13+700 ao km 33+000 - Pista Leste e Pista Oeste - Ocauzil/ Itapetvi	30/03/2017	27/03/2018	100,00	14.709,51
12 - VIAESTE	SP 270	RECAPEAMENTO	Recapamento - 4ª Intervenção do km 34+000 ao km 45+200 Pista Leste e Pista Oeste - Coty/ Vargem Grande Paulista	01/01/2017	08/02/2018	100,00	16.752,45
12 - VIAESTE	SP 270	RECAPEAMENTO	Recapamento - 4ª Intervenção do km 45+200 ao km 87+200 Pista Leste e Pista Oeste - Vargem Grande Paulista/ Sorocaba	01/04/2017	26/03/2018	100,00	23.251,78
12 - VIAESTE	SP 270	RECAPEAMENTO	Recapamento - 4ª Intervenção do km 89+300 ao km 92+100 Pista Leste e Pista Oeste - Sorocaba	01/04/2016	30/06/2017	100,00	4.038,50
12 - VIAESTE	SP 270	RECAPEAMENTO	Recapamento - 4ª Intervenção do km 92+000 ao km 115+500 Pista Leste e Pista Oeste - Sorocaba/ Araposa de Serra	01/04/2017	19/03/2018	100,00	11.467,45
12 - VIAESTE	SP 270	RECAPEAMENTO	1ª Interv. Pavimentos a serem implantados durante a concessão - Contorno São Roque km 58+100 ao km 63+000 - São Roque	30/03/2017	29/09/2017	100,00	3.920,66
12 - VIAESTE	SP 270	RECAPEAMENTO	1ª Interv. Pavimentos a serem implantados durante a concessão - Contorno Engadouro Tobias km 87+200 ao km 89+300 - Engadouro Tobias	30/06/2017	29/12/2017	100,00	1.507,95
12 - VIAESTE	SP 075	RECAPEAMENTO	Recapamento - 4ª Intervenção do km 0+000 ao km 15+000 - Pista Norte/ Pista Sul - Sorocaba/ Itú	01/05/2016	30/06/2017	100,00	9.114,71
12 - VIAESTE	SP 091/270	RECAPEAMENTO	Recapamento da ligação SP-075 com a SP-270 2ª Intervenção	01/10/2017	07/03/2018	100,00	3.739,71
13 - RODOVIA DAS COLINAS	SP 300	DUPLICAÇÃO	Duplicação - km 140+825 ao km 144+120 - 2ª FASE - Porto Feliz/Itiú	03/03/2013	02/03/2016	100,00	6.491,36
13 - RODOVIA DAS COLINAS	SP 300	DUPLICAÇÃO	Duplicação - km 149+960 ao km 152+300 - 2ª FASE - Porto Feliz/Itiú	03/03/2015	02/03/2017	100,00	5.753,31
13 - RODOVIA DAS COLINAS	SP 300	DUPLICAÇÃO	Duplicação - km 135+000 ao km 136+600 - 2ª FASE - Porto Feliz/Itiú	03/11/2011	02/03/2016	100,00	4.451,37

PROTOCOLADO  
4488448  
Folhas Nome/Rubrica  
10





AGÊNCIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

# Relatório de Obras Concluídas no Período de 2016 até junho/2019 22 Lotes - Posição em 02/07/2019

Lote	Rodovia	Classificação	Descrição da Obra	TOTAL DE INVESTIMENTOS		Base Jul / 2019 Valor (x 1000)
				Data de Execução Início	% Execução	
13 - RODOVIA DAS COLINAS	SP 300	DUPLICAÇÃO	Duplicação - km 155+345 ao km 157+400 - 3ª FASE - Porto Feliz/Tietê	03/07/2017	100,00	3.912,51
13 - RODOVIA DAS COLINAS	SP 127	DUPLICAÇÃO	Duplicação - km 62+300 ao km 63+640 - 2ª FASE - Salimho/Tietê	03/03/2015	100,00	2.575,82
13 - RODOVIA DAS COLINAS	SP 127	DUPLICAÇÃO	Duplicação - km 55+300 ao km 58+480 - 3ª FASE - Salimho/Tietê	03/03/2017	100,00	6.112,76
13 - RODOVIA DAS COLINAS	SP 127	FAIXAS ADICIONAIS	Faixas Adicionais - Implantação km 51+000 ao km 83+000 Pista Sul e Pista Norte - 2ª Fase - Salimho/ Tietê	03/07/2016	100,00	1.164,28
13 - RODOVIA DAS COLINAS	SP 127	DUPLICAÇÃO	Duplicação - km 91+500 ao km 93+300 - 2ª FASE - Carquilha	03/03/2012	100,00	5.298,37
13 - RODOVIA DAS COLINAS	SP 127	DUPLICAÇÃO	Duplicação - km 94+770 ao km 95+710 - 2ª FASE - Carquilha	03/05/2014	100,00	2.766,95
13 - RODOVIA DAS COLINAS	SP 127	DUPLICAÇÃO	Duplicação - km 95+770 ao km 97+044 - 3ª FASE - Carquilha	01/08/2016	100,00	6.550,72
13 - RODOVIA DAS COLINAS	SP 127	DUPLICAÇÃO	Duplicação - km 93+300 ao km 94+770 - 4ª FASE - Carquilha	03/05/2014	100,00	2.717,01
13 - RODOVIA DAS COLINAS	SP 127	DUPLICAÇÃO	Duplicação - km 98+470 ao km 105+900 - 4ª FASE - Carquilha	03/03/2015	100,00	13.732,94
13 - RODOVIA DAS COLINAS	SP 127	FAIXAS ADICIONAIS	Faixas Adicionais - km 110+000 ao km 122+700 Pista Leste - Botuva	03/05/2013	100,00	15.237,03
13 - RODOVIA DAS COLINAS	SP 280	FAIXAS ADICIONAIS	Faixas Adicionais - km 104+100 ao km 122+700 Pista Oeste - Porto Feliz/ Botuva	03/05/2013	100,00	22.315,65
13 - RODOVIA DAS COLINAS	SP 127	MARGINAL	Vias Marginais - Implantação km 49+400 ao km 51+550 Pista Sul e km 49+150 ao km 51+550 Pista Norte - Salimho (ângulo km 49+400 ao km 51+550 Pista Sul)	02/09/2010	100,00	14.724,95
13 - RODOVIA DAS COLINAS	SP 300	DISPOSITIVOS	Implantação Retorno Viaduto km 135+000 - Porto Feliz	03/03/2012	100,00	7.998,30
13 - RODOVIA DAS COLINAS	SP 300	DISPOSITIVOS	Implantação Retorno Viaduto km 140+700 (Quando VDM = 5500) - Porto Feliz	03/06/2013	100,00	8.639,74
13 - RODOVIA DAS COLINAS	SP 300	DISPOSITIVOS	Implantação Retorno Viaduto km 150+400 (Quando VDM = 5500) - Tietê	03/06/2015	100,00	8.753,62
13 - RODOVIA DAS COLINAS	SP 300	DISPOSITIVOS	Implantação Retorno Viaduto km 157+000 (Quando VDM = 5500) - Tietê	03/09/2017	100,00	9.913,03
13 - RODOVIA DAS COLINAS	SP 127	DISPOSITIVOS	Implantação de Retorno Viaduto - km 57+600 (ângulo km 58+500) - Rio das Pedras	03/06/2017	100,00	7.780,72
13 - RODOVIA DAS COLINAS	SP 127	DISPOSITIVOS	Implantação de Retorno Viaduto Olegário - km 63+850 - Tietê	03/06/2015	100,00	8.221,67
13 - RODOVIA DAS COLINAS	SP 127	DISPOSITIVOS	Implantação de Retorno Viaduto Estrada Municipal - km 95+050 - Carquilha	03/06/2013	100,00	257,87
13 - RODOVIA DAS COLINAS	SP 127	DISPOSITIVOS	Implantação de Retorno Viaduto Rod. Castelo Branco - km 105+130 - Tabuí	03/06/2015	100,00	0,00
13 - RODOVIA DAS COLINAS	SP 127	RECAPEAMENTO	Recapamento - km 39+900 ao km 105+900 Pista Norte e Pista Sul - 3ª Intervenção - Piracicaba/ Tabuí	03/03/2011	100,00	18.030,86
13 - RODOVIA DAS COLINAS	SP 300	RECAPEAMENTO	Recapamento - km 64+600 ao km 103+000/ km 108+900 ao km 158+650 Pista Leste e Pista Oeste - 3ª Intervenção - Jundiaí/ Itujubá	03/03/2017	100,00	27.087,81
13 - RODOVIA DAS COLINAS	SP 075	RECAPEAMENTO	Recapamento - km 15+000 ao km 77+600 Pista Norte e Pista Sul - 4ª Intervenção - Itujubá/ Campinas	03/03/2017	100,00	78.721,29
13 - RODOVIA DAS COLINAS	SP 280	RECAPEAMENTO	Recapamento - km 79+380 ao km 129+600 Pista Leste e Pista Oeste - 4ª Intervenção - Itujubá/ Tabuí	03/03/2017	100,00	61.588,50
13 - RODOVIA DAS COLINAS	SP 280	RECAPEAMENTO	Recapamento das Vias Marginais - km 90+500 ao km 94+200 - Pista Leste (Tortosa)	13/02/2019	100,00	955,29
16 - CART	SP 225	DUPLICAÇÃO	Duplicação do km 242+670 ao km 262+820	17/07/2013	100,00	106.005,58
16 - CART	SP 225	DUPLICAÇÃO	Duplicação do km 262+820 ao km 266+520	17/03/2015	100,00	19.465,05
16 - CART	SP 225	DUPLICAÇÃO	Duplicação do km 266+520 ao km 271+430	17/03/2015	100,00	25.830,62
16 - CART	SP 225	DUPLICAÇÃO	Duplicação do km 271+430 ao km 274+530	17/03/2015	100,00	16.308,57
16 - CART	SP 225	DUPLICAÇÃO	Duplicação do km 274+530 ao km 284+150	17/03/2015	100,00	50.609,10
16 - CART	SP 225	DUPLICAÇÃO	Duplicação do km 284+150 ao km 297+750	17/03/2015	100,00	71.547,19
16 - CART	SP 225	DUPLICAÇÃO	Duplicação do km 297+750 ao km 298+900	17/03/2015	100,00	6.049,94
16 - CART	SP 270	DUPLICAÇÃO	Duplicação do km 581+300 ao km 592+680	03/02/2014	100,00	20.236,28
16 - CART	SP 270	DUPLICAÇÃO	Duplicação do km 614+300 ao km 631+000	05/05/2014	100,00	29.696,43
16 - CART	SP 225	MARGINAL	Marginal do km 241+200 ao km 241+700 - Pista Oeste	03/09/2015	100,00	814,23
16 - CART	SP 270	MARGINAL	Marginal do km 619+300 ao km 622+900 - Pista Oeste	17/03/2015	100,00	6.592,68

PROTOCOLADO  
448,848  
Folhas 17 Nome/Rubrica

# Relatório de Obras Concluídas no Período de 2016 até junho/2019

## 22 Lotes - Posição em 02/07/2019

Lote	Rodovia	Classificação	Descrição da Obra	TOTAL DE INVESTIMENTOS			Base Jul / 2019 Valor (R 1000)
				Início	Término	% Execução	
16 - CART	SP 225	PASSARELA	Implantação de Passarela - km 239+900 (Antigo local a definir)	26/07/2018	26/12/2018	100,00	3.064,82
16 - CART	SP 270	PASSARELA	Implantação de Passarela - km 571+600 (Antigo km 558+100)	17/03/2017	15/08/2017	100,00	4.814,34
16 - CART	SP 225	DISPOSITIVOS	Implantação de Dispositivo km 256+600 (Tipo 7)	17/03/2015	03/08/2017	100,00	4.727,44
16 - CART	SP 225	DISPOSITIVOS	Implantação de Dispositivo km 259+800 (Tipo 4)	17/03/2015	26/06/2017	100,00	1.787,83
16 - CART	SP 225	DISPOSITIVOS	Implantação de Dispositivo km 263+000 (Tipo 4)	17/03/2015	09/08/2017	100,00	1.787,83
16 - CART	SP 225	DISPOSITIVOS	Implantação de Dispositivo km 267+400 (Tipo 3)	17/03/2015	15/08/2017	100,00	3.364,67
16 - CART	SP 225	DISPOSITIVOS	Implantação de Dispositivo km 273+400 (Tipo 7)	17/03/2015	29/06/2017	100,00	4.727,44
16 - CART	SP 225	DISPOSITIVOS	Implantação de Dispositivo km 277+700 (Tipo 4)	17/03/2015	26/09/2017	100,00	1.787,83
16 - CART	SP 225	DISPOSITIVOS	Implantação de Dispositivo km 280+030 - Tipo 4 (antigo km 279+870)	17/03/2015	28/09/2017	100,00	1.787,83
16 - CART	SP 225	DISPOSITIVOS	Implantação de Dispositivo km 284+150 (Tipo 5)	02/04/2018	03/08/2017	100,00	1.962,18
16 - CART	SP 225	DISPOSITIVOS	Implantação de Dispositivo - km 291+900 (Tipo 5) (Antigo km 290+200 (Tipo 7))	02/04/2018	13/11/2018	100,00	4.727,44
16 - CART	SP 225	DISPOSITIVOS	Implantação de Dispositivo - km 295+500 (Tipo 5) (Antigo km 293+500 (Tipo 5))	17/03/2015	13/11/2018	100,00	1.962,18
16 - CART	SP 225	DISPOSITIVO AMPL - REF	Melhora no Dispositivo do km 298+800 (Tipo 1)	17/03/2015	24/08/2017	100,00	1.856,05
16 - CART	SP 270	DISPOSITIVO AMPL - REF	Melhora no Dispositivo do km 435+400 (Tipo 4)	17/03/2015	16/03/2016	100,00	1.611,20
16 - CART	SP 270	DISPOSITIVO AMPL - REF	Melhora no Dispositivo do km 441+800 (Tipo 5)	17/03/2015	16/03/2016	100,00	1.747,98
16 - CART	SP 270	DISPOSITIVO AMPL - REF	Melhora no Dispositivo do km 443+300 (Tipo 4)	17/03/2015	16/03/2016	100,00	1.611,20
16 - CART	SP 270	DISPOSITIVO AMPL - REF	Melhora no Dispositivo do km 446+200 (Tipo 4)	29/05/2012	16/03/2016	100,00	1.655,15
16 - CART	SP 270	DISPOSITIVOS	Implantação de Dispositivo km 516+300 (Tipo 5)	14/10/2013	06/01/2017	100,00	1.816,58
16 - CART	SP 270	DISPOSITIVOS	Implantação de Dispositivo km 634+400 (Tipo 5)	17/06/2014	08/08/2016	100,00	2.460,68
16 - CART	SP 270	DISPOSITIVO AMPL - REF	Melhoramento de Dispositivo km 637+700 (Tipo 4)	17/06/2014	21/08/2017	100,00	4.722,46
16 - CART	SP 270	DISPOSITIVO AMPL - REF	Melhoramento de Dispositivo km 618+800 (Tipo 1)	13/07/2011	26/12/2018	100,00	2.803,57
16 - CART	SP 225	DIVERSOS	Defensas Rodovia - SP 225	17/03/2009	16/03/2017	100,00	2.083,44
16 - CART	SP 270	DIVERSOS	Defensas Rodovia - SP 270	17/03/2009	16/03/2017	100,00	6.462,52
16 - CART	SP 327	DIVERSOS	Defensas Rodovia - SP 327	17/03/2016	22/10/2018	100,00	449,00
16 - CART	SP 225	BARREIRA DE CONCRETO	Barreiras Rodovia - SP 225	17/03/2009	16/03/2017	100,00	3.043,16
16 - CART	SP 270	BARREIRA DE CONCRETO	Barreiras Rodovia - SP 270	17/03/2009	16/03/2017	100,00	8.952,22
16 - CART	SP 327	BARREIRA DE CONCRETO	Barreiras Rodovia - SP 327	17/03/2016	24/10/2018	100,00	423,34
16 - CART	SP 225	BALANÇA MÓVEL	Base para Pesagem Móvel 04 - km 243+500 - Leste	17/03/2015	16/03/2016	100,00	326,94
16 - CART	SP 270	BALANÇA MÓVEL	Base para Pesagem Móvel 05 - km 271+000 - Oeste	17/03/2015	16/03/2016	100,00	326,94
16 - CART	SP 225	BALANÇA MÓVEL	Base para Pesagem Móvel 06 - km 588+050 - Oeste	17/03/2015	16/03/2016	100,00	326,94
16 - CART	SP 225	RECAPEAMENTO	SP-225 Recapeamento do km 235+040 ao km 284+150 - Leste e Oeste - 1ª Intervenção	17/03/2015	16/03/2016	100,00	328,94
16 - CART	SP 225	RECAPEAMENTO	SP-225 Recapeamento do km 284+150 ao km 317+600 - Leste e Oeste - 1ª Intervenção	04/05/2010	24/10/2017	100,00	
16 - CART	SP 327	RECAPEAMENTO	SP-327 Recapeamento do km 0+000 ao km 31+800 - Leste e Oeste - 1ª Intervenção	04/05/2010	31/10/2017	100,00	
19 - VIARONDON	SP 300	DISPOSITIVO AMPL - REF	Melhora do Dispositivo do km 336+800 (Tipo 1) (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2)	14/06/2010	31/10/2017	100,00	3.614,26
19 - VIARONDON	SP 300	DISPOSITIVO AMPL - REF	Melhora do Dispositivo do km 376+400 (Tipo 4) (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2)	25/06/2016	09/10/2018	100,00	1.925,26
19 - VIARONDON	SP 300	DISPOSITIVO AMPL - REF	Melhora do Dispositivo do km 396+200 (Tipo 4) (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2)	24/08/2015	22/04/2016	100,00	1.905,32
19 - VIARONDON	SP 300	DISPOSITIVO AMPL - REF	Melhora do Dispositivo do km 396+200 (Tipo 4) (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2)	01/06/2015	15/11/2016	100,00	1.905,32

PROTOCOLADO  
448848  
Folhas 18  
Nomal/Replica




AGÊNCIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

# Relatório de Obras Concluídas no Período de 2016 até junho/2019

## 22 Lotes - Posição em 02/07/2019

Lote	Rodovia	Classificação	Descrição da Obra	TOTAL DE INVESTIMENTOS		% Execução	Base Jul / 2019 Valor (x 1000)
				Data de Execução Início	Término		
19 - VIARONDON	SP 300	DISPOSITIVO AMPL - REF	Melhoria do Dispositivo do km 398+600 (Tipo 1) (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2) - Prajul	17/08/2015	31/03/2016	100,00	893,86
19 - VIARONDON	SP 300	DISPOSITIVO AMPL - REF	Melhoria do Dispositivo do km 413+100 (Tipo 4) (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2) - Guarantã	07/09/2015	06/05/2016	100,00	1.905,65
19 - VIARONDON	SP 300	DISPOSITIVO AMPL - REF	Melhoria do Dispositivo do km 417+000 (Tipo 5) (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2) - Guarantã	07/09/2015	06/05/2016	100,00	1.149,12
19 - VIARONDON	SP 300	DISPOSITIVO AMPL - REF	Melhoria do Dispositivo do km 422+600 (Tipo 5) (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2) - Cafelândia	07/08/2015	25/04/2016	100,00	1.159,82
19 - VIARONDON	SP 300	DISPOSITIVO AMPL - REF	Melhoria do Dispositivo do km 423+600 (Tipo 5) (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2) - Cafelândia	07/08/2015	06/05/2016	100,00	1.151,26
19 - VIARONDON	SP 300	DISPOSITIVO AMPL - REF	Melhoria do Dispositivo do km 424+900 (Tipo 4) (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2) - Cafelândia	30/09/2015	06/05/2016	100,00	1.914,21
19 - VIARONDON	SP 300	DISPOSITIVO AMPL - REF	Melhoria do Dispositivo do km 481+100 (Tipo 5) (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2) - Penápolis	10/08/2015	06/05/2016	100,00	1.148,19
19 - VIARONDON	SP 300	DISPOSITIVO AMPL - REF	Melhoria do Dispositivo do km 519+600 (Tipo 1) (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2) - Birigui	03/10/2016	31/12/2016	100,00	2.506,92
19 - VIARONDON	SP 300	DISPOSITIVO AMPL - REF	Melhoria do Dispositivo do km 561+200 (Tipo 2) (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2) - Guararapes	09/05/2016	17/08/2016	100,00	770,80
19 - VIARONDON	SP 300	DISPOSITIVO AMPL - REF	Melhoria do Dispositivo do km 577+900 (Tipo 7) (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2) - Valparaíso	08/09/2015	06/05/2016	100,00	888,19
19 - VIARONDON	SP 300	DISPOSITIVO AMPL - REF	Melhoria do Dispositivo do km 591+900 (Tipo 5) (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2) - Lavínia	07/11/2016	03/10/2018	100,00	1.153,19
19 - VIARONDON	SP 300	DISPOSITIVO AMPL - REF	Melhoria do Dispositivo do km 601+200 (Tipo 2) (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2) - Mirandópolis	01/08/2016	24/10/2016	100,00	764,85
19 - VIARONDON	SP 300	DISPOSITIVO AMPL - REF	Melhoria do Dispositivo do km 605+600 (Tipo 7) (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2) - Mirandópolis	07/11/2016	12/09/2017	100,00	893,47
19 - VIARONDON	SP 300	DISPOSITIVO AMPL - REF	Melhoria do Dispositivo do km 607+800 (Tipo 2) (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2) - Mirandópolis	06/06/2016	04/09/2016	100,00	760,86
19 - VIARONDON	SP 300	DISPOSITIVO AMPL - REF	Melhoria do Dispositivo do km 615+700 (Tipo 1) (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2) - Guaratá	09/05/2016	17/08/2016	100,00	2.489,71
19 - VIARONDON	SP 300	DISPOSITIVO AMPL - REF	Melhoria do Dispositivo do km 624+800 (Tipo 2) (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2) - Murutinga do Sul	06/06/2016	04/09/2016	100,00	767,03
19 - VIARONDON	SP 300	DISPOSITIVO AMPL - REF	Melhoria do Dispositivo do km 492+200 (Tipo 1) (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2) - Penápolis	09/05/2016	17/08/2016	100,00	2.503,86
19 - VIARONDON	SP 300	DISPOSITIVOS	Implantação de Dispositivo no km 499+500 (Tipo 7) - Glaciário	10/08/2015	30/09/2016	100,00	6.806,99
19 - VIARONDON	SP 300	DEFENSAS	Defensa Metálica	07/05/2013	06/05/2016	100,00	34.322,73
20 - SPVIAS	SP 255	DUPLICAÇÃO	Duplicação - km 254+280 ao km 261+420, trecho urbano do município de Avaré (OBRA + RUSCO)	23/05/2016	18/12/2017	100,00	169.255,18
20 - SPVIAS	SP 127	ACESSOS	Acesso no km 116+700, às indústrias de Têxtil, marginal, passarela e mudança do SAU (OBRA + RUSCO) - (NOMA)	22/07/2016	19/04/2017	100,00	15.154,27
20 - SPVIAS	SP 127	RECAPEAMENTO	Pavimento (Recapamento) - km 158+300 ao km 213+150 - Itapetininga/ Capão Bunto (3ª Intervenção)	09/02/2018	07/02/2019	100,00	28.781,29
20 - SPVIAS	SP 127	RECAPEAMENTO	Pista Duplicada - km 158+500 ao km 168+210 - Itapetininga	09/02/2018	07/02/2019	100,00	5.838,48
20 - SPVIAS	SP 127	DRENOS DE PAVIMENTO	Dreno de Pavimento (Em todas as Rodovias - 19º ano)	08/02/2018	07/02/2019	100,00	6.043,66
20 - SPVIAS	SP 255	RECAPEAMENTO	Recapamento de Trevos da SP-255 - 3ª Intervenção	05/02/2016	30/01/2017	100,00	1.696,96
20 - SPVIAS	SP 270	RECAPEAMENTO	Recapamento de Trevos da SP-270 - 2ª Intervenção	05/02/2016	24/06/2016	100,00	868,34
20 - SPVIAS	SP 270	RECAPEAMENTO	Recapamento de Trevos da SP-270 - Novos trechos implantados na Duplicação do km 115+500 ao km 159+400	10/02/2017	07/02/2019	100,00	3.541,00
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	SP 101	DUPLICAÇÃO	SP 101 - Duplicação km 58+000 ao km 59+000 - Refarid	21/06/2013	10/03/2019	100,00	2.949,72
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	SP 113	DUPLICAÇÃO	SP-113 Duplicação km 13+900 ao km 14+400 - Refarid	21/06/2013	10/03/2019	100,00	1.474,85
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	SP 162/308	CONTORNOS	Contorno de Piracicaba	05/04/2011	15/07/2016	100,00	59.418,10
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	SP 300	PASSARELA	Implantação de Passarela - km 271+000 - São Manuel	08/10/2018	22/02/2019	100,00	742,90
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	SP 162/308	PONTE	Implantação de Ponte km 2+900 - Contorno de Piracicaba	10/09/2012	15/07/2016	100,00	48.697,24
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	SP 162/308	DISPOSITIVOS	Implantação de Dispositivos em Desnível - Contorno de Piracicaba (Acesso da SP-147 km 3+250, Ligeira com eixo da SP-147 km 4+300 e Entroncamento com SP-308 km 0+000)	20/04/2011	23/05/2016	100,00	4.152,42
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	SP 113	DISPOSITIVOS	Implantação de Dispositivo km 14+400 - Refarid	21/06/2013	10/03/2019	100,00	3.301,11
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	SP 300	DISPOSITIVOS	Dispositivo de Retorno e Acesso km 171+700 (tipo 5)	01/12/2011	29/12/2017	100,00	1.382,64
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	SP 300	DISPOSITIVO AMPL - REF	Melhoria de Disp. Fx. Achefer/Descaster km 175+500 (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2) - Laranjal Paulista	20/07/2016	19/01/2018	100,00	691,32



# Relatório de Obras Concluídas no Período de 2016 até junho/2019

## 22 Lotes - Posição em 02/07/2019

Lote	Rodovia	Classificação	Descrição da Obra	TOTAL DE INVESTIMENTOS			Base Jul / 2019 Valor (x 1000)
				Data de Execução		% Execução	
				Início	Término		
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	SP 300	DISPOSITIVO AMPL - REF	Melhoria de Dispositivo em nível km 227+000 (tipo 2) (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2) - Anuêntia	20/07/2016	10/02/2017	100,00	177,26
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	SP 300	DISPOSITIVO AMPL - REF	Melhoria do Dispositivo do km 253+700 (tipo 1) (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2) - Botucatu	20/07/2016	22/05/2017	100,00	177,26
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	SP 300	DISPOSITIVO AMPL - REF	Melhoria do Dispositivo do km 268+500 (tipo 3) (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2) - São Manuel	20/07/2016	04/04/2017	100,00	177,26
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	SP 300	DISPOSITIVO AMPL - REF	Melhoria do Dispositivo do km 274+200 (tipo 1) (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2) - São Manuel	20/07/2016	19/01/2018	100,00	177,26
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	SP 300	DISPOSITIVO AMPL - REF	Melhoria do Dispositivo do km 276+600 (tipo 7) (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2) - São Manuel	20/07/2016	12/03/2018	100,00	177,26
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	SP 300	DISPOSITIVO AMPL - REF	Melhoria do Dispositivo do km 281+200 (tipo 5) (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2) - São Manuel	20/07/2016	31/01/2017	100,00	177,26
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	SP 300	DISPOSITIVO AMPL - REF	Melhoria do Dispositivo do km 282+900 (tipo 2) (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2) - São Manuel	20/07/2016	27/02/2018	100,00	886,31
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	SP 300	DISPOSITIVO AMPL - REF	Melhoria do Dispositivo do km 287+700 (tipo 7) (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2) - Lençóis Paulista	20/07/2016	01/12/2017	100,00	177,26
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	SP 300	DISPOSITIVO AMPL - REF	Melhoria do Dispositivo do km 291+800 (tipo 2) (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2) - Lençóis Paulista	20/07/2016	07/04/2017	100,00	177,26
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	SP 300	DISPOSITIVO AMPL - REF	Melhoria do Dispositivo do km 296+000 (tipo 4) (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2) - Lençóis Paulista	20/07/2016	10/02/2017	100,00	177,26
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	SP 300	DISPOSITIVO AMPL - REF	Melhoria do Dispositivo do km 299+200 (tipo 2) (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2) - Lençóis Paulista	20/07/2016	30/11/2017	100,00	177,26
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	SP 300	DISPOSITIVO AMPL - REF	Melhoria do Dispositivo do km 301+200 (tipo 1) (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2) - Lençóis Paulista	20/07/2016	12/01/2017	100,00	177,26
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	SP 300	DISPOSITIVO AMPL - REF	Melhoria do Dispositivo do km 304+100 (tipo 4) (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2) - Lençóis Paulista	20/07/2016	10/02/2017	100,00	177,26
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	SP 300	DISPOSITIVO AMPL - REF	Melhoria do Dispositivo do km 311+700 (tipo 4) (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2) - Lençóis Paulista	20/07/2016	10/02/2017	100,00	177,26
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	SP 300	DISPOSITIVO AMPL - REF	Melhoria do Dispositivo do km 320+500 (tipo 5) (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2) - Lençóis Paulista	20/07/2016	07/04/2017	100,00	177,26
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	SP 300	DISPOSITIVO AMPL - REF	Melhoria do Dispositivo do km 326+200 (tipo 3) (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2) - Lençóis Paulista	20/07/2016	31/05/2017	100,00	177,26
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	SP 300	DISPOSITIVO AMPL - REF	Melhoria do Dispositivo do km 330+000 (tipo 5) (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2) - Lençóis Paulista	20/07/2016	19/01/2018	100,00	1.418,09
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	SP 308	DISPOSITIVO AMPL - REF	Melhoria de Dispositivo km 133+000 tipo 4 (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2) - Agudos	20/07/2016	05/01/2018	100,00	177,26
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	SP 101	PONTO DE ÔNIBUS	Implantação de Ponto de Ônibus - km 17+700 Leste e Oeste - Monte Mor	19/02/2013	31/05/2017	100,00	673,59
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	MOR 040	RECAPEAMENTO	Recapamento - Vicinal MOR 40 - Monte Mor (Extensão 0,775 km)	01/02/2013	27/12/2016	100,00	141,81
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	MOR 137	RECAPEAMENTO	Recapamento - Vicinal MOR 137 - Monte Mor (Extensão 6,796 km)	20/11/2018	29/02/2019	100,00	
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	ESF 020	RECAPEAMENTO	Recapamento - Vicinal ESF 20 - Elias Fausto (Extensão 2,683 km)	04/08/2017	17/05/2018	100,00	
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	MOR 293	RECAPEAMENTO	Recapamento - Vicinal MOR 293 - Monte Mor (Extensão 2,011 km)	28/11/2018	28/02/2019	100,00	
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	CCR 152	RECAPEAMENTO	Recapamento - Vicinal CCR 152 - Capivari (Extensão 0,74 km)	08/07/2015	09/11/2017	100,00	
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	LEP 374	RECAPEAMENTO	Recapamento - Vicinal LEP 374 - Lençóis Paulista (Extensão 3,734 km)	19/02/2019	18/03/2019	100,00	
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	MTB 195	RECAPEAMENTO	Recapamento - Vicinal MTB 195 - Macatuba (Extensão 1,987 km)	15/05/2019	28/05/2019	100,00	
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	PRD 010	RECAPEAMENTO	Recapamento - Vicinal PRD 10 - Pardinho (Extensão 9,027 km)	22/01/2019	27/02/2019	100,00	
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	BTC 353	RECAPEAMENTO	Recapamento - Vicinal BTC 353 - Botucatu (Extensão 7,406 km)	01/09/2017	01/12/2017	100,00	
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	LRP 321	RECAPEAMENTO	Recapamento - Vicinal LRP 321 - Laranjal Paulista (Extensão 2,576 km)	17/10/2017	14/12/2017	100,00	
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	RPD 015	RECAPEAMENTO	Recapamento - Vicinal RPD 15 - Rio das Pedras (Extensão 0,52 km)	13/12/2018	05/02/2019	100,00	
22 - ECOMIAS	SP 150	MARGINAL	Implantação km 18+000 ao km 23+000 - Marginal Norte - São Bernardo do Campo (Anexo km 18+000 ao km 29+000)	08/07/2015	07/01/2016	100,00	88.484,29
22 - ECOMIAS	SP 055	FAIXAS ADICIONAIS	Implantação de 3ª Faixa - km 274+000 ao km 280+000 Pista Leste e Pista Oeste	02/01/2016	26/12/2018	100,00	58.285,19
22 - ECOMIAS	SP 055	FAIXAS ADICIONAIS	Implantação de 3ª Faixa - km 280+000 ao km 280+500 Pista Oeste	01/06/2014	30/11/2017	100,00	2.428,59
22 - ECOMIAS	SP 055	FAIXAS ADICIONAIS	Implantação de 3ª Faixa - km 281+500 ao km 284+500 Pista Oeste	26/06/2017	30/11/2017	100,00	14.571,31
22 - ECOMIAS	SP 055	FAIXAS ADICIONAIS	Implantação de 3ª Faixa - km 285+500 ao km 286+500 Pista Oeste	26/06/2017	30/11/2017	100,00	4.857,09
22 - ECOMIAS	SP 055	FAIXAS ADICIONAIS	Implantação de 3ª Faixa - km 286+500 ao km 292+000 Pista Leste e Pista Oeste	29/05/2017	30/11/2017	100,00	53.428,15

PROTOCOLADO  
44 8,8 4 8  
Folhas Nome/ rubrica  
20

# Relatório de Obras Concluídas no Período de 2016 até junho/2019

## 22 Lotes - Posição em 02/07/2019

Lote	Rodovia	Classificação	Descrição da Obra	TOTAL DE INVESTIMENTOS		% Execução	Base Jul / 2019 Valor (x 1.000)
				Data de Execução	Valor		
				Início	Termino		
22 - ECOVIAS	SP 055	CONTENÇÃO DE TALUDE	Contenções - km 276+300	18/03/2016	20/05/2016	100,00	1.543,08
22 - ECOVIAS	SP 055	CONTENÇÃO DE TALUDE	Contenções - km 278+500 ao km 278+850	18/03/2016	20/05/2016	100,00	11.699,16
22 - ECOVIAS	SP 055	DISPOSITIVOS	Dispositivo de Entrocamento km 277+200 - Passagem Superior - Pedreira	02/01/2016	22/12/2016	100,00	7.513,34
22 - ECOVIAS	SP 055	PASSARELA	Reforma de Passarela - km 280+600	01/12/2016	17/05/2017	100,00	1.009,63
22 - ECOVIAS	SP 055	PASSARELA	Reforma de Passarela - km 283+800	01/12/2016	17/05/2017	100,00	1.018,84
22 - ECOVIAS	SP 055	PASSARELA	Implantação de Passarela - km 286+200	01/12/2016	17/05/2017	100,00	2.369,34
22 - ECOVIAS	SP 055	OBRAS COMPLEMENTARES	Sinalização, Dispositivos de Segurança, Iluminação e Obras Complementares - km 274+000 ao km 292+000	02/04/2008	30/11/2017	100,00	13.500,11
22 - ECOVIAS	SP 055	FAIXAS ADICIONAIS	Implantação de 3ª Faixa - km 262+000 ao km 270+000 - Pistas Leste e Oeste	02/01/2013	19/01/2016	100,00	224.112,25
22 - ECOVIAS	SP 160	OUTROS	Melhorias de Segurança Rodoviária entre o km 58+500 e o km 59+500 - Cubatão e entre o km 68+000 e o km 68+800 - São Vicente - Pistas Norte e Sul	27/11/2015	30/04/2016	100,00	15.646,82
22 - ECOVIAS	SP 150	MELHORAMENTOS	Recapamento - km 60+000 ao km 65+000 Marginal Sul - Baseado - 3ª Intervenção - Cubatão/ Santos	27/05/2017	10/10/2017	100,00	171,25
22 - ECOVIAS	SP 150	RECAPEAMENTO	Recapamento - km 10+500 ao km 18+000 Marginal Norte - Planalto - 3ª Intervenção - São Paulo/ São Bernardo do Campo	24/06/2016	25/05/2017	100,00	847,64
22 - ECOVIAS	SP 150	RECAPEAMENTO	Recapamento - km 10+000 ao km 40+000 - 3ª Intervenção - São Paulo/ Cubatão	02/02/2015	25/05/2016	100,00	33.438,03
22 - ECOVIAS	SP 150	RECAPEAMENTO	Recapamento - km 40+000 ao km 54+000 - 4ª Intervenção - São Bernardo do Campo/ Cubatão	03/03/2015	10/05/2016	100,00	9.808,42
22 - ECOVIAS	SP 150	RECAPEAMENTO	Recapamento - km 54+000 ao km 65+000 - 4ª Intervenção - Cubatão/ Santos	27/05/2016	25/05/2017	100,00	1.630,08
22 - ECOVIAS	SP 160	RECAPEAMENTO	Recapamento - km 11+500 ao km 30+000 - 2ª Intervenção - São Paulo/ São Bernardo do Campo	27/05/2017	13/11/2017	100,00	16.558,47
22 - ECOVIAS	SP 160	RECAPEAMENTO	Recapamento - km 30+000 ao km 40+000 - São Bernardo do Campo/ São Vicente, e Trevo km 40+000 - 3ª Intervenção	27/05/2017	13/11/2017	100,00	1.451,44
22 - ECOVIAS	SP 160	RECAPEAMENTO	Recapamento/Restauração Pista Descendentes/Ascendentes - km 40+000 ao km 60+000 - São Bernardo do Campo/ São Vicente - 3ª Intervenção	27/05/2016	26/05/2018	100,00	3.426,35
22 - ECOVIAS	SP 160	RECAPEAMENTO	Recapamento - km 60+000 a km 70+000 - Cubatão/ Praia Grande - 3ª Intervenção	05/04/2016	03/04/2017	100,00	1.881,58
22 - ECOVIAS	SP 055	RECAPEAMENTO	Recapamento - km 270+000 ao km 240+000 (ênclito km 54+450 ao km 85+500) - Cubatão/ Santos - 3ª Intervenção	27/05/2016	26/05/2018	100,00	869,45
22 - ECOVIAS	SP 055	RECAPEAMENTO	Recapamento - km 270+000 ao km 292+200 (Anchieta/ Curvo do S (PHE)) - Cubatão/ Praia Grande - 3ª Intervenção	27/05/2016	26/05/2018	100,00	12.143,30
22 - ECOVIAS	SPI DMU/150	RECAPEAMENTO	Recapamento das Faixas Adicionais - Interseções Planalto	27/05/2017	10/10/2017	100,00	821,43
23 - ECOPISTAS	SP 070	PISTA NOVA	Pralongamento da Rod. Carvalho Pinto - Trecho: Taubaté / SP 125 - km 126+000 ao km 134+700	13/01/2014	01/03/2018	100,00	106.969,38
23 - ECOPISTAS	SP 070	RECAPEAMENTO	SP-070 Restauração de Pavimento - km 11+150 a 19+300 Pista Leste - 2ª Intervenção	02/08/2015	21/06/2016	100,00	0,00
23 - ECOPISTAS	SP 070	RECAPEAMENTO	SP-070 Restauração de Pavimento - km 19+300 a 44+000 Pista Leste - 2ª Intervenção	27/08/2015	17/06/2017	100,00	0,00
23 - ECOPISTAS	SP 070	RECAPEAMENTO	SP-070 Restauração de Pavimento - km 44+000 ao km 61+300 Pista Leste - 2ª Intervenção	25/08/2015	17/06/2017	100,00	0,00
23 - ECOPISTAS	SP 070	RECAPEAMENTO	SP-070 Restauração de Pavimento - km 61+300 ao km 74+000 Pista Leste - 2ª Intervenção	20/06/2016	25/04/2017	100,00	0,00
23 - ECOPISTAS	SP 070	RECAPEAMENTO	SP-070 Restauração de Pavimento - km 11+150 a 25+000 Pista Oeste - 2ª Intervenção	06/06/2016	16/06/2017	100,00	0,00
23 - ECOPISTAS	SP 070	RECAPEAMENTO	SP-070 Restauração de Pavimento - km 25+000 a 44+500 Pista Oeste - 2ª Intervenção	27/08/2015	17/05/2017	100,00	0,00
23 - ECOPISTAS	SP 070	RECAPEAMENTO	SP-070 Restauração de Pavimento - km 44+500 a 55+000 Pista Oeste - 2ª Intervenção	01/02/2016	25/04/2017	100,00	0,00
23 - ECOPISTAS	SP 070	RECAPEAMENTO	SP-070 Restauração de Pavimento - km 55+000 a 61+300 Pista Oeste - 2ª Intervenção	05/08/2015	21/06/2016	100,00	0,00
23 - ECOPISTAS	SP 070	RECAPEAMENTO	SP-070 Restauração de Pavimento - km 61+300 a 74+000 Pista Oeste - 2ª Intervenção	20/06/2016	25/04/2017	100,00	0,00
23 - ECOPISTAS	SP 019	RECAPEAMENTO	SP-019 Restauração de Pavimento - km 0+000 ao km 2+400 Pista Norte e Sul - 2ª Intervenção	05/08/2015	21/06/2016	100,00	0,00
23 - ECOPISTAS	SP 099	RECAPEAMENTO	SP-099 Restauração de Pavimento - km 9+000 ao km 11+500 Pista Norte e Sul - 2ª Intervenção	07/02/2018	30/05/2019	100,00	0,00
23 - ECOPISTAS	SP 099	RECAPEAMENTO	SP-099 Restauração de Pavimento - km 4+500 ao km 9+500 Pista Norte e Sul - 1ª Intervenção	20/06/2016	25/04/2017	100,00	0,00
23 - ECOPISTAS	SPI 179/060	RECAPEAMENTO	SP-179/060 Restauração de Pavimento - km 0+000 ao km 5+400 Pista Norte - 2ª Intervenção	02/08/2018	18/06/2019	100,00	0,00
23 - ECOPISTAS	SPI 179/060	RECAPEAMENTO	SP-179/060 Restauração de Pavimento - km 0+000 ao km 5+400 Pista Sul - 2ª Intervenção	29/08/2016	17/06/2017	100,00	0,00



# Relatório de Obras Concluídas no Período de 2016 até junho/2019

## 22 Lotes - Posição em 02/07/2019

Lote	Rodovia	Classificação	Descrição da Obra	TOTAL DE INVESTIMENTOS			Base Jul / 2019 Valor (x 1.000)
				Data de Execução Início	Término	% Execução	
23 - ECOPISTAS	SP 035/056	RECAPEAMENTO	SP-035/056 Restauração de Pavimento - km 0+000 ao km 0+800 Pista Norte e Sul - 2ª Intervenção	20/09/2018	19/06/2019	100,00	0,00
24 - RODOVANEL	SP 021	RECAPEAMENTO	Pavimento Rígido - Intervenções ao longo da concessão - Ano 08	01/06/2015	31/05/2016	100,00	1.114,57
24 - RODOVANEL	SP 021	RECAPEAMENTO	Pavimento Rígido - Intervenções ao longo da concessão - Ano 09	01/06/2016	05/07/2017	100,00	1.114,57
24 - RODOVANEL	SP 021	RECAPEAMENTO	Pavimento Rígido - Intervenções ao longo da concessão - Ano 10	01/06/2017	05/03/2018	100,00	1.114,57
24 - RODOVANEL	SP 021	RECAPEAMENTO	Pavimento Rígido - Intervenções ao longo da concessão - Ano 11	01/06/2018	27/03/2019	100,00	1.114,57
24 - RODOVANEL	SP 021	RECAPEAMENTO	Pavimento Flexível - 2ª Intervenção	01/12/2015	26/10/2016	100,00	7.720,12
24 - RODOVANEL	SP 021	RECAPEAMENTO	2ª Intervenção - Interação Rod. dos Bandeirantes (SP 348)	01/12/2015	31/05/2016	100,00	965,02
24 - RODOVANEL	SP 021	RECAPEAMENTO	2ª Intervenção - Interação Rod. Anhanguera (SP 330)	01/06/2016	03/08/2016	100,00	965,02
24 - RODOVANEL	SP 021	RECAPEAMENTO	2ª Intervenção - Interação Rod. Castelo Branco (SP 280)	01/06/2016	26/10/2016	100,00	1.930,02
24 - RODOVANEL	SP 021	RECAPEAMENTO	2ª Intervenção - Interação Padroeira	01/06/2016	03/08/2016	100,00	965,02
24 - RODOVANEL	SP 021	RECAPEAMENTO	2ª Intervenção - Interação Rod. Raposo Tavares (SP 270)	01/12/2015	31/05/2016	100,00	965,02
24 - RODOVANEL	SP 021	RECAPEAMENTO	2ª Intervenção - Interação Rod. Regis Bittencourt (BR 116)	01/12/2015	28/06/2016	100,00	965,02
24 - RODOVANEL	SP 021	RECAPEAMENTO	Recuperação Especial do Pavimento Rígido com utilização de Pavimento Flexível - km 0+000 ao km 2+300 - Pistas Externa e Interna (exceto Dispositivos, Túneis, OMS e Praças de Pedágio)	02/01/2017	21/05/2018	100,00	2.947,55
24 - RODOVANEL	SP 021	DRENOS DE PAVIMENTO	Dreno de Pavimento	20/05/2011	22/08/2016	100,00	6.258,72
25 - SPNAR	SP 021	PEDÁGIO	Praça de Pedágio de Bloqueio Leste - km 88+000 (Av. Papa João XXIII) (Edital: Leste 1) (DESMEMBRAMENTO EM ANÁLISE)	03/11/2015	04/04/2016	100,00	6.258,72
25 - SPNAR	SPA 086/021	PEDÁGIO	Praça de Pedágio de Bloqueio Sul - km 0+300 - Av. Papa João XXIII (antigo SP 021 - km 88+000 - Av. Papa João XXIII) (Edital: Sul 7) (DESMEMBRAMENTO EM ANÁLISE)	27/04/2015	29/01/2016	100,00	313,95
27 - TAMOIOS	SP 099	SAU	Implantação de Posto SAU - km 19+650 - Sul (antigo km 23 - Sul)	08/08/2016	20/12/2016	100,00	541,63
27 - TAMOIOS	SP 099	SAU	Implantação de Posto SAU - km 48+400 - Norte (antigo km 57 - Norte)	18/11/2015	15/04/2016	100,00	7.391,73
27 - TAMOIOS	SP 099	PEDÁGIO	P1 - Implantação de Praça de Pedágio - Jambiero - km 15+100 - 1ª Fase (antigo: P1 - Implantação de Praça de Pedágio - Jambiero - km 15+700 - 1ª Fase)	18/11/2015	12/04/2016	100,00	6.378,29
27 - TAMOIOS	SP 099	PEDÁGIO	P2 - Implantação de Praça de Pedágio - Paraiibuna - km 59+300 - 1ª Fase (antigo: P2 - Implantação de Praça de Pedágio - Paraiibuna - km 56+500 - 1ª Fase)	18/11/2015	17/04/2016	100,00	173,31
27 - TAMOIOS	SP 099	MELHORAMENTOS	Adequação geométrica km 72+600	08/08/2016	16/01/2017	100,00	173,31
27 - TAMOIOS	SP 099	MELHORAMENTOS	Adequação geométrica km 72+900	27/03/2017	02/06/2017	100,00	173,31
27 - TAMOIOS	SP 099	MELHORAMENTOS	Adequação geométrica km 73+450	01/03/2017	02/06/2017	100,00	173,31
27 - TAMOIOS	SP 099	MELHORAMENTOS	Adequação geométrica km 74+100	21/06/2017	26/11/2017	100,00	173,31
27 - TAMOIOS	SP 099	MELHORAMENTOS	Adequação geométrica km 76+800	30/06/2017	30/11/2017	100,00	173,31
27 - TAMOIOS	SP 099	MELHORAMENTOS	Adequação geométrica km 79+100	17/05/2018	21/11/2018	100,00	173,31
27 - TAMOIOS	SP 099	MELHORAMENTOS	Adequação geométrica km 79+500	15/05/2018	23/10/2018	100,00	173,31
27 - TAMOIOS	SP 099	MELHORAMENTOS	SP 099 - Implantação de Base de Emergência do km 64+000 ao km 83+400	18/02/2016	15/04/2016	100,00	116,80
27 - TAMOIOS	SP 099	MELHORAMENTOS	Iluminação do Trecho Serra do km 64+250 ao km 80+400 (Pista Existente), em conformidade com as normas e padrões do DER	23/11/2015	13/02/2017	100,00	224,12
27 - TAMOIOS	SPA 032/099	RECAPEAMENTO	Recapamento - Rodovias de Acesso - 1ª INTERVENÇÃO	01/12/2016	13/04/2017	100,00	100,00
27 - TAMOIOS	SPA 033/099	RECAPEAMENTO	Recapamento - Rodovias de Acesso - 1ª INTERVENÇÃO	01/12/2016	12/04/2017	100,00	100,00
27 - TAMOIOS	SPA 035/099	RECAPEAMENTO	Recapamento - Rodovias de Acesso - 1ª INTERVENÇÃO	01/12/2016	13/04/2017	100,00	100,00
27 - TAMOIOS	SPA 037/099	RECAPEAMENTO	Recapamento - Rodovias de Acesso - 1ª INTERVENÇÃO	01/12/2016	13/04/2017	100,00	100,00
28 - ENTREVIAS	SP 333	SAU	SAU 01 - SP 333 km 441+000 Norte (deverá ser realizado para as proximidades do km 442 Norte)	26/10/2017	20/08/2018	100,00	100,00

PROTOCOLADO  
448.848  
Folhas Nome/Assinatura  
22 X



AGÊNCIA DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

# Relatório de Obras Concluídas no Período de 2016 até junho/2019

## 22 Lotes - Posição em 02/07/2019

Lote	Rodovia	Classificação	Descrição da Obra	TOTAL DE INVESTIMENTOS		4.204.862,48	
				Data de Execução			% Execução
				Início	Término		
28 - ENTREVIAS	SP 333	SAU	SAU 02 - SP 333 km 418+500 Sul	28/01/2017	28/01/2019	100,00	Base Jul / 2019
28 - ENTREVIAS	SP 333	SAU	SAU 04 - SP 333 km 351+700 Sul	26/10/2017	20/08/2018	100,00	Valor (x 1000)
28 - ENTREVIAS	SP 333	SAU	SAU 05 - SP 333 km 321+000 Norte	26/10/2017	20/08/2018	100,00	
28 - ENTREVIAS	SP 333	SAU	SAU 06 - SP 333 km 287+000 Sul	26/10/2017	20/08/2018	100,00	
28 - ENTREVIAS	SP 333	SAU	SAU 07 - SP 333 km 254+500 Norte	26/10/2017	21/08/2018	100,00	
28 - ENTREVIAS	SP 333	SAU	SAU 08 - SP 333 km 227+000 Sul	26/10/2017	23/08/2018	100,00	
28 - ENTREVIAS	SP 333	PEDÁGIO	PP5 - SP-333 - KM 234+276 (antigo 234+555)	26/09/2017	25/05/2018	100,00	7.612,82
28 - ENTREVIAS	SP 333	PEDÁGIO	PP6 - SP-333 - KM 315+130 (antigo km 315+150)	26/09/2017	26/06/2018	100,00	8.551,45
28 - ENTREVIAS	SP 333	PEDÁGIO	PP7 - SP-333 - KM 354+374 (antigo km 354+727)	26/09/2017	17/07/2018	100,00	7.612,82
28 - ENTREVIAS	SP 333	PEDÁGIO	PP8 - SP-333 - KM 495+760 (antigo km 497+458)	26/09/2017	25/06/2018	100,00	7.612,82
29 - VIAPALLISTA	SP 255	SAU	SP 255 - SAU Definitivo - km 99+320 - Sentido Sul (antigo km 120+300)	21/05/2018	21/11/2018	100,00	380,78
29 - VIAPALLISTA	SP 255	SAU	SP 255 - SAU Definitivo - km 134+480 - Sentido Norte (antigo km 147+300)	21/05/2018	21/11/2018	100,00	380,78
29 - VIAPALLISTA	SP 255	SAU	SP 255 - SAU Definitivo - km 166+530 - Sentido Sul (antigo km 172+600)	21/05/2018	05/11/2018	100,00	380,78
29 - VIAPALLISTA	SP 255	SAU	SP 255 - SAU Definitivo - km 200+790 - Sentido Norte (antigo km 199+000)	21/05/2018	05/11/2018	100,00	380,78
29 - VIAPALLISTA	SP 255	SAU	SP 255 - SAU Definitivo - km 218+850 - Sentido Sul (antigo km 224+300)	04/07/2018	21/11/2018	100,00	380,78
29 - VIAPALLISTA	SP 255	PEDÁGIO	SP 255 - Pedágio km 117+220 (antigo km 117+180) - PP05 - Bas Esperança do Sul	18/07/2018	21/11/2018	100,00	380,78
29 - VIAPALLISTA	SP 255	PEDÁGIO	SP 255 - Pedágio km 165+600 - PP04 - Itaú	24/02/2018	03/11/2018	100,00	7.777,00
29 - VIAPALLISTA	SP 255	PEDÁGIO	SP 255 - Pedágio km 229+040 (antigo km 228+000) - PP03 - Bobocatu	24/02/2018	05/11/2018	100,00	7.777,00
29 - VIAPALLISTA	SP 255	PEDÁGIO	SP 255 - Pedágio km 306+000 (antigo km 305+000) - PP02 - Itai	24/07/2018	20/12/2018	100,00	7.777,00
29 - VIAPALLISTA	SP 255	PEDÁGIO		20/07/2018	20/12/2018	100,00	7.777,00

PROTOCOLADO  
448848  
Folhas 23 Nome/Rubrica X

**Relatório de Obras Em Andamento**  
**22 Lotes - Posição em 02/07/2019**

Lote	Rodovia	Classificação	Descrição da Obra	Data Vigente				Data de Execução		INVESTIMENTOS REALIZADOS	
				Início	Fim	Início	Fim	% Execução	Base Jul / 2019 Valor (x 1000)	Base Jul / 2019 Valor (x 1000)	
											Início
01 - AUTOBANH	SP 348	FAIXAS ADICIONAIS	5ª Faixa - Sub trecho restante entre o km 16+000 e km 47+000 - São Paulo/Jundiaí	01/05/2013	30/04/2014	01/05/2013	30/06/2020	01/05/2013	96,70	122.083,83	118.055,06
01 - AUTOBANH	SP 330	PONTO DE ÔNIBUS	Implantação e remanejamento de pontos de ônibus (24 unidades)	01/05/2008	31/12/2010	01/05/2008	31/12/2019	01/05/2008	95,83	3.722,24	3.567,02
03 - TEBE	SP 351	DUPLICAÇÃO	Duplicação - km 157+700 ao km 158+800 - Baboastro	03/06/2014	02/03/2015	02/06/2014	31/12/2019	02/06/2014	62,44	2.557,48	1.596,89
03 - TEBE	SP 351	FAIXAS ADICIONAIS	Faixa Adicional Acidentária - Derrais Trechos - Zs,19 km - Babodouro/ Cabrobuva	03/03/2012	02/03/2015	02/03/2012	03/03/2022	03/03/2012	81,44	18.448,74	15.024,65
06 - INTERVIAS	SP 191	DUPLICAÇÃO	Duplicação - km 49+700 ao km 74+721 - Avariz/ Rio Claro (VOM)	17/02/2017	16/02/2019	29/03/2018	16/02/2020	08/05/2018	29,96	87.194,21	26.123,39
06 - INTERVIAS	SP 191	DISPOSITIVOS	Complementação, Melhoramento do Dispositivo de Entrocamento - km 74+721 - (SP 191 + SP 310 no km 180+105) - Rio Claro (VOM)	07/04/2017	16/02/2019	01/03/2018	16/02/2020	16/07/2018	91,43	1.723,74	1.576,02
06 - INTERVIAS	SP 147	RECAPAMENTO	Recapamento km 111+750 ao km 142+900 - 3ª Intervenção - Umeira/ Piracicaba	01/04/2019	16/08/2019	01/04/2019	16/08/2019	10/05/2019	1,00	122.721,27	1.227,21
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 332	DUPLICAÇÃO	SP-332 Duplicação do km 164,140 até o km 168,388	01/10/2012	31/03/2014	01/04/2016	28/09/2020	01/04/2016	0,05	19.996,85	10,00
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 332	DUPLICAÇÃO	SP-332 Duplicação do km 168,388 até o km 180,160	01/09/2012	31/03/2014	01/04/2016	29/02/2020	01/04/2016	42,98	55.415,00	23.817,37
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SPA 067/360	DUPLICAÇÃO	SPA 067/360 Duplicação - km 0+000 ao km 2+400	01/03/2011	31/03/2013	01/03/2019	31/03/2021	29/11/2018	16,49	6.597,89	1.087,99
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP1 081/360	CONTORNOS	Implantação de via perimetral de acesso (início da interseção da SP360 com SP063 até a interseção com SP065)	20/09/2010	31/03/2013	02/04/2018	31/07/2020	27/03/2018	4,21	114.904,30	4.837,47
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 063	VIADUTO	Construção de novo viaduto - km 2,000	01/04/2014	31/03/2015	02/11/2015	29/09/2019	02/11/2015	91,93	16.988,70	15.637,71
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 065	DISPOSITIVOS	SP-065 Marginais da Dom Pedro - Implantação Trevo do Carmelão - km 133+400	01/03/2011	31/03/2012	03/10/2013	31/03/2020	03/10/2013	72,90	8.460,49	6.187,69
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 065	DISPOSITIVOS	SP-065 Marginais da Dom Pedro - Implantação Trevo Galeria - km 131+150 (antigo km 137+150)	01/04/2014	31/03/2016	01/04/2014	31/03/2020	01/04/2014	71,63	55.425,64	39.701,38
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 065	DISPOSITIVOS	SP-065 Interseção - Duva - km 4+780 (EM ANÁLISE CANCELAMENTO DA OBRA)	01/03/2011	31/03/2012	01/03/2011	02/04/2020	01/03/2011	0,15	2.517,93	3,78
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 065	DISPOSITIVOS	SP-065 Marginais da Dom Pedro - Implantação Trevo de Amaras - km 142+400	01/03/2011	31/03/2012	01/02/2015	31/03/2020	01/02/2015	30,34	35.540,05	10.722,17
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 083	CONTORNOS	SP-083 Implantação do trecho Bandeirantes - Rod. Miguel Hethel Campos (SP-324) - Contorno Sul de Campinas	01/04/2013	31/03/2015	01/11/2017	29/01/2020	29/11/2017	45,72	72.869,53	33.315,95
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 332	DISPOSITIVO EM NÍVEL	SP-332 Retornos em nível - km 165+500	01/03/2011	31/03/2012	01/04/2016	28/09/2020	01/04/2016	0,05	2.831,56	1,42
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 332	DISPOSITIVO EM NÍVEL	SP-332 Retornos em nível - km 168+000	01/03/2011	31/03/2012	01/04/2016	29/02/2020	01/04/2016	0,05	2.831,58	1,42
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 332	DISPOSITIVO EM NÍVEL	SP-332 Retornos em nível - km 173+500	01/03/2011	31/03/2012	01/04/2016	29/02/2020	01/04/2016	0,05	2.831,58	1,42
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 083	PALSAPEISMO	SP-083 Palsapeisno do trevo com a rodovia Anhanguera , trevo de Trevo de Souza	01/09/2010	31/03/2011	01/09/2010	31/03/2020	01/09/2010	80,00	7,98	6,38
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 332	DISPOSITIVO AMPL - REF	SP-332 Melhorar de interseção (trevo) km 125+950 - Paulínia	01/04/2011	31/03/2013	03/04/2013	31/03/2021	03/04/2013	28,86	8.685,68	2.506,69
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 332	DISPOSITIVO AMPL - REF	SP-332 Melhorar de interseção (trevo) km 129+000 - Paulínia	01/04/2011	31/03/2013	03/04/2014	31/03/2020	12/05/2014	98,01	8.685,68	8.512,84
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 065	DISPOSITIVO AMPL - REF	SP-065 Marginais da Dom Pedro - Alargamento de OAE existente (estimativa) - km 131+268	01/04/2024	31/03/2032	01/04/2024	31/03/2032	02/05/2019	26,90	3.483,69	1.006,79
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 065	DISPOSITIVO AMPL - REF	SP-065 Marginais da Dom Pedro - Alargamento de OAE existente (estimativa) - km 132+040	01/04/2024	31/03/2032	01/04/2024	31/03/2032	03/06/2019	27,10	3.483,69	944,08
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 065	DISPOSITIVO AMPL - REF	SP-065 Marginais da Dom Pedro - Alargamento de OAE existente (estimativa) - km 133+465	01/04/2024	31/03/2032	01/04/2024	31/03/2032	02/05/2019	10,15	3.483,69	353,99
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 065	DISPOSITIVO AMPL - REF	SP-065 Marginais da Dom Pedro - Alargamento de OAE existe (estimativa) - km 133+698	01/04/2024	31/03/2032	01/04/2024	31/03/2032	03/06/2019	10,90	3.483,69	379,72
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 065	DISPOSITIVO AMPL - REF	SP-065 Marginais da Dom Pedro - Alargamento de OAE existente (estimativa) - km 133+703	01/04/2024	31/03/2032	01/04/2024	31/03/2032	02/05/2019	11,80	3.483,69	411,08
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 065	DISPOSITIVO AMPL - REF	SP-065 Marginais da Dom Pedro - Alargamento de OAE existente (estimativa) - km 129+200 ao km 145+500 (então km 145)	01/03/2011	31/03/2012	29/08/2012	31/03/2020	29/08/2012	88,46	60.025,54	53.098,99
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 065	MARGINAL	SP-065 Marginais da Dom Pedro - (enquie Marginais no Avel Vêlo) - km 129+200 ao km 145+500 (então km 145)	01/04/2014	31/03/2020	01/10/2015	31/03/2020	01/10/2015	13,00	3.042,77	395,56
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 065	ACOSTAMENTOS	SP-065 Ampliação da faixa de acostamento para 3m de largura, entre os km 74 e 88,15, das pistas Norte e Sul (adição de 0,5m de cada lado)	01/04/2014	31/03/2020	01/10/2015	31/03/2020	01/10/2015	13,99	1.107,99	150,49
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 065	ACOSTAMENTOS	SP-065 Ampliação da faixa de acostamento para 3m de largura, entre os km 88,15 e 93,7, das pistas Norte e Sul (adição de 0,5m de cada lado)	01/04/2014	31/03/2020	01/10/2015	31/03/2020	01/10/2015	35,26	4.236,20	1.493,68
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 065	ACOSTAMENTOS	SP-065 Ampliação da faixa de acostamento para 3m de largura, entre os km 93,300 e 113, das pistas Norte e Sul (adição de 0,5m de cada lado)	01/04/2014	31/03/2020	01/10/2015	31/03/2020	01/10/2015	21,50	2.623,40	564,03
07 - ROTA DAS BANDEIRAS	SP 065	ACOSTAMENTOS	SP-065 Ampliação da faixa de acostamento para 3m de largura, entre os km 113 e 125,2, das pistas Norte e Sul (adição de 0,5m de cada lado)	01/04/2014	31/03/2020	01/07/2016	31/03/2020	01/07/2016			

PROTOCOLADO  
448848  
24  
Nome: [ ]  
Rubrica: [ ]



## Relatório de Obras Em Andamento 22 Lotes - Posição em 02/07/2019

Lote	Rodovia	Classificação	Descrição da Obra	TOTAL DE INVESTIMENTOS REALIZADOS				INVESTIMENTOS REALIZADOS			
				Data Vigente		Data Análise		Base Jul / 2019 Valor (x 1000)	Base Jul / 2019 Valor (x 1000)		
				Início	Término	Início	Término				
07 - ROTA DAS BANDEIRAS SP 065		ACOSTAMENTOS	SP-065 Ampliação de faixa de acostamento para 3m de largura, entre os km 125,2 e 129, das pistas Norte e Sul (lotação de 0,5m de cada lado)	01/04/2014	31/03/2020	01/07/2016	31/03/2020	01/07/2016	0,01	817,14	0,08
07 - ROTA DAS BANDEIRAS SP 065		PASSARELA	SP-065 Implantação de passarela para travessia de pista dupla - km 143,000	01/04/2014	30/11/2014	01/02/2015	30/06/2020	01/02/2015	0,15	2.029,08	3,04
07 - ROTA DAS BANDEIRAS SP 063		DEPOSITIVOS	SP-063 Trevos em desnível - Bairro Aratuba - Monte Rei - km 7,400	01/04/2013	31/03/2014	01/05/2019	30/04/2020	30/04/2019	10,93	8.078,27	882,96
07 - ROTA DAS BANDEIRAS SP 065		DEPOSITIVOS	SP-065 Implantação de Dispositivo - km 131+200 (EM ANÁLISE CANCELAMENTO)	01/04/2014	31/03/2015	01/04/2014	31/03/2020	01/04/2014	71,62	3.391,97	2.429,33
07 - ROTA DAS BANDEIRAS SP 065		DEPOSITIVOS	SP-065 Implantação de Dispositivo - km:131,430	01/04/2015	31/03/2016	03/10/2013	31/03/2020	03/10/2013	72,90	9.445,24	6.885,58
07 - ROTA DAS BANDEIRAS SP 332		DEPOSITIVOS	SP-332 Passagem Inferior - km - 171+235 ( antigo 171+000)	01/11/2011	31/03/2013	01/04/2016	29/02/2020	01/04/2016	0,05	13.576,86	6,79
07 - ROTA DAS BANDEIRAS SP 083		OUTROS MELHORAMENTOS	SP-083 Canalização do Córrego Invernada - Vauinhos (Ação Civi Pública - Processo 5189/05-Abcjbnt)	01/08/2011	31/03/2013	28/09/2016	30/11/2019	28/09/2016	50,54		0,00
07 - ROTA DAS BANDEIRAS SP 332		RECAPEAMENTO	SP-332 Recapeamento - km 168+388 ao 186+870 - 2ª Intervenção	03/04/2017	31/03/2018	03/04/2019	17/09/2019	29/11/2018	29,00	8.735,27	2.533,23
07 - ROTA DAS BANDEIRAS SP 360		RECAPEAMENTO	SP-360 Recapeamento - km 74+410 ao 81+220 - 2ª Intervenção	03/04/2016	31/03/2017	01/06/2017	31/05/2020	01/06/2017	0,44	2.339,50	10,29
09 - TRIANGULO DO SOL SP 333		RECAPEAMENTO	Recapeamento - km 83+020 ao km 212+450 - Serdubinho/ Borborema - 3ª Intervenção	18/06/2015	17/06/2018	18/06/2015	17/06/2020	18/06/2015	97,41	55.272,58	53.841,02
09 - TRIANGULO DO SOL SP 328		RECAPEAMENTO	Recapeamento - km 293+000 ao km 379+266 - Matão/ Babadouro - 3ª Intervenção	18/06/2015	17/06/2018	18/06/2015	17/06/2020	29/04/2015	97,16	53.456,87	51.938,69
09 - TRIANGULO DO SOL SP 310		RECAPEAMENTO	Recapeamento - km 227+800 ao km 454+300 - São Carlos/ Mirassol - 3ª Intervenção	18/06/2015	17/06/2018	18/06/2015	17/06/2020	18/06/2015	97,55	89.500,43	87.307,67
12 - VIAOESTE SP 270		DEPOSITIVOS	Complementação de Dispositivo existente - km 66+300 - Piratunque	01/09/2013	31/08/2014	01/05/2016	30/06/2020	01/05/2016	90,57	7.181,59	6.504,37
12 - VIAOESTE SP 280		DEPOSITIVOS	Melhorias altas do dispositivo de retardo km 50+660 - Arapanguana	15/02/2022	30/12/2022	15/02/2022	30/12/2022	01/07/2009	0,50	5.600,20	28,00
13 - RODOVIA DAS COLINAS SP 127		DUPLICAÇÃO	Duplicação - km 51+000 ao km 52+200 - 4ª FASE - Sabinho/Tietê	03/06/2019	02/03/2020	03/06/2019	02/03/2020	03/06/2019	1,94	2.306,70	44,75
13 - RODOVIA DAS COLINAS SP 127		DEPOSITIVOS	Implantação de Retardo Visível - km 92+040 - Carquinho (antigo km 96+900)	03/06/2012	02/03/2014	03/06/2012	02/03/2020	03/06/2012	0,09	590,87	0,53
13 - RODOVIA DAS COLINAS SP 127		RECAPEAMENTO	Recapeamento - km 0+000 ao km 32+026 Pista Norte e Pista Sul - 4ª Intervenção - Rio Claro/ Piracicaba	03/03/2019	02/03/2020	03/03/2019	02/03/2020	03/03/2019	0,99	37.509,58	371,34
13 - RODOVIA DAS COLINAS SP 127		RECAPEAMENTO	Recapeamento - km 39+900 ao km 105+900 Pista Norte e Pista Sul - 4ª Intervenção - Piracicaba/ Taubaté	03/01/2017	02/03/2020	03/01/2017	02/03/2020	19/02/2016	24,33	51.994,13	12.650,17
13 - RODOVIA DAS COLINAS SP 300		RECAPEAMENTO	Recapeamento - km 64+600 ao km 103+000/ km 108+900 ao km 158+650 Pista Leste e Pista Oeste - 4ª Intervenção - Jundiaí/ Taubaté	03/03/2017	02/03/2020	03/03/2017	02/03/2020	03/03/2017	5,91	59.333,24	3.506,00
16 - CART SP 270		DUPLICAÇÃO	Duplicação do km 631+000 ao km 643+030	17/03/2012	16/03/2014	17/06/2014	30/09/2019	17/06/2014	99,44	21.392,11	21.272,32
16 - CART SP 270		DUPLICAÇÃO	Duplicação do km 643+030 ao km 652+000	17/03/2012	16/03/2014	07/04/2014	30/09/2019	07/04/2014	98,72	15.950,71	15.746,54
16 - CART SP 225		MARGINAL	Marginal do km 235+400 ao km 241+700 - Pista Leste	17/03/2018	16/03/2020	17/03/2018	16/03/2020	26/07/2018	3,47	10.259,41	356,00
16 - CART SP 225		MARGINAL	Marginal do km 235+400 ao km 241+200 - Pista Oeste		17/03/2018	16/03/2020	10/08/2018		3,23	9.445,17	305,08
16 - CART SP 270		DEPOSITIVOS	Implantação de Dispositivo km 643+800 (Tipo 5)	17/03/2011	16/03/2014	17/04/2014	30/09/2019	17/04/2014	67,43	2.460,68	1.659,23
16 - CART SP 270		DEPOSITIVOS	Implantação de Dispositivo km 650+000 (Tipo 4)	17/03/2011	16/03/2014	17/04/2014	30/09/2019	17/04/2014	38,99	1.549,67	604,22
16 - CART SP 270		BARREIRA DE CONCRETO	Barreira Dupla Rodovia - SP 270 km 569+000 ao km 654+700	17/03/2012	16/03/2014	22/05/2012	30/09/2019	22/05/2012	98,64	48.719,97	48.057,38
16 - CART SP 270		PONTO DE ÔNIBUS	Implantação de Pto de Ônibus km 643+800 - Leste e Oeste (antigo km 558+100 Leste e Oeste - Negente Feijó)	17/03/2009	17/03/2011	17/06/2013	30/09/2020	17/06/2013	16,20	147,85	23,95
16 - CART SP 225		PGF	PGF 04 - km 276+400 - Leste (antigo "a definir")		17/03/2015	16/03/2020	17/03/2015		0,06	1.192,18	0,72
16 - CART SP 270		RECAPEAMENTO	SP-270 Recapeamento do km 381+700 ao km 434+800 - Leste e Oeste - 1ª Intervenção	01/04/2010	15/07/2011	01/04/2010	30/11/2019	01/04/2010	94,91		0,00
16 - CART SP 270		RECAPEAMENTO	SP-270 Recapeamento do km 434+800 ao km 481+500 - Leste e Oeste - 1ª Intervenção	01/11/2010	01/11/2011	05/07/2010	30/11/2019	05/07/2010	94,04		0,00
16 - CART SP 270		RECAPEAMENTO	SP-270 Recapeamento do km 481+500 ao km 523+840 - Leste e Oeste - 1ª Intervenção	01/07/2010	15/07/2011	10/05/2010	30/11/2019	10/05/2010	98,00		0,00
16 - CART SP 270		RECAPEAMENTO	SP-270 Recapeamento do km 523+840 ao km 559+270 - Leste e Oeste - 1ª Intervenção	01/05/2010	15/07/2011	01/05/2010	30/11/2019	01/05/2010	91,30		0,00
16 - CART SP 270		RECAPEAMENTO	SP-270 Recapeamento do km 559+270 ao km 592+680 - Leste e Oeste - 1ª Intervenção	01/05/2010	15/07/2011	01/05/2010	30/11/2019	01/05/2010	94,92		0,00
16 - CART SP 270		RECAPEAMENTO	SP-270 Recapeamento do km 592+680 ao km 631+000 - Leste e Oeste - 1ª Intervenção	17/07/2010	17/07/2011	10/05/2010	30/11/2019	10/05/2010	95,00		0,00

PROTOCOLADO  
448848  
Folhas 25 Nome Rubrica

# Relatório de Obras Em Andamento

## 22 Lotes - Posição em 02/07/2019

Lote	Rodovia	Classificação	Descrição da Obra	TOTAL DE INVESTIMENTOS REALIZADOS				INVESTIMENTOS REALIZADOS			
				Data Vigente		Data de Execução		Base Jul / 2019		Base Jul / 2019	
				Início	Término	Início	Término	Valor (€ 1000)	% Execução	Valor (€ 1000)	Valor (€ 1000)
16 - CART	SP 270	RECAPEAMENTO	SP-270 Recapeamento do km 631+000 ao km 654+600 - Leste e Oeste - 1ª Intervenção	17/07/2010	17/07/2011	14/05/2010	30/11/2019	14/06/2010	95,00	29.646,25	4.005,21
19 - VIARONDON	SP 300	MARGINAL	Marginal do km 336+500 ao km 348+000 Leste - Baixo	05/02/2018	06/05/2019	25/06/2016	19/05/2020	25/06/2016	13,51	28.723,37	1.755,00
19 - VIARONDON	SP 300	MARGINAL	Marginal do km 336+500 ao km 348+000 Oeste - Baixo	05/02/2018	06/05/2019	25/06/2016	19/05/2020	25/06/2016	6,11	759,80	379,90
19 - VIARONDON	SP 300	PASSARELA	Remoção de Passarela km 338+000 - Baixo	05/02/2022	06/05/2022	10/07/2017	20/08/2019	20/05/2019	50,00	828,33	0,41
19 - VIARONDON	SP 300	DISPOSITIVO AMPL - REF	Reforma do Dispositivo do km 457+500 (Tipo 9) (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2) - Promissão	05/02/2014	06/05/2014	23/03/2019	29/09/2019	10/07/2017	0,05	1.979,76	1.946,50
19 - VIARONDON	SP 300	DISPOSITIVO AMPL - REF	Reforma do Dispositivo do km 337+500 (Tipo 4) (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2) - Baixo	05/02/2015	06/05/2015	30/09/2016	06/05/2020	30/09/2016	98,32	3.006,60	1.364,74
19 - VIARONDON	SP 300	DISPOSITIVO AMPL - REF	Reforma do Dispositivo do km 339+400 (Tipo 1) (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2) - Baixo	05/02/2015	06/05/2015	12/02/2019	06/05/2020	12/02/2019	37,84	1.158,90	10,55
19 - VIARONDON	SP 300	DISPOSITIVO AMPL - REF	Reforma do Dispositivo do km 573+600 (Tipo 5) (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2) - Veprano	05/02/2015	06/05/2015	08/05/2017	29/09/2019	08/05/2017	0,91	1.151,88	0,35
19 - VIARONDON	SP 300	DISPOSITIVO AMPL - REF	Reforma do Dispositivo do km 587+900 (Tipo 7) (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2) - Vaparião	05/02/2014	06/05/2014	28/11/2016	25/08/2019	28/11/2016	0,03	893,47	0,09
19 - VIARONDON	SP 300	DISPOSITIVO AMPL - REF	Reforma do Dispositivo do km 610+900 (Tipo 7) (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2) - Lavínia	05/02/2015	06/05/2015	08/05/2017	25/08/2019	08/05/2017	0,01	894,13	613,73
19 - VIARONDON	SP 300	DISPOSITIVO AMPL - REF	Reforma do Dispositivo do km 630+000 (Tipo 7) (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2) - Guarapí	05/02/2015	06/05/2015	07/11/2016	06/10/2019	07/11/2016	68,64	891,77	417,61
19 - VIARONDON	SP 300	DISPOSITIVO AMPL - REF	Reforma do Dispositivo do km 634+600 (Tipo 5) (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2) - Andradina	05/02/2015	06/05/2015	30/10/2016	06/08/2019	30/10/2016	46,83	1.152,91	19,02
19 - VIARONDON	SP 300	DISPOSITIVO AMPL - REF	Reforma do Dispositivo do km 471+900 (Tipo 5) - Andradina	05/02/2014	06/05/2014	10/04/2017	03/03/2020	10/04/2017	1,85	11.791,51	10,61
19 - VIARONDON	SP 300	DISPOSITIVOS	Implantação de Dispositivo no km 507+500 (Tipo 5) - Ananhandava	05/02/2015	06/05/2015	28/11/2016	06/10/2019	28/11/2016	0,09	12.491,52	7.073,95
19 - VIARONDON	SPA 476/300	RECUPERAÇÃO DE ACESSO	SPA 476/300 Recuperação de Acessos (Incluindo Pavimentação dos Acostamentos) - Avanhandava (DESEMPENHAMENTO EM ANÁLISE)	07/05/2010	06/05/2013	28/02/2013	26/09/2019	28/02/2013	94,66	13.422,25	12.705,50
19 - VIARONDON	SPA 516/300	RECUPERAÇÃO DE ACESSO	SPA 516/300 Recuperação de Acessos (Incluindo Construção de Valetão) - Birigui (DESEMPENHAMENTO EM ANÁLISE)	07/05/2010	06/05/2013	01/05/2013	29/09/2019	01/05/2013	99,07	2.033,19	2.014,28
19 - VIARONDON	SPA 553/300	RECUPERAÇÃO DE ACESSO	SPA 553/300 Recuperação de Acessos (Incluindo Pavimentação dos Acostamentos, Implantação de Drenagem e Alargamento de Pista) - Guarapés (DESEMPENHAMENTO EM ANÁLISE)	07/05/2010	06/05/2013	08/05/2012	22/10/2019	08/05/2012	17,03	5.005,87	852,50
19 - VIARONDON	SPA 561/300	RECUPERAÇÃO DE ACESSO	SPA 561/300 Recuperação de Acessos (Incluindo Pavimentação dos Acostamentos, Implantação de Drenagem e Rubricas) - Rubricas (DESEMPENHAMENTO EM ANÁLISE)	07/05/2010	06/05/2013	28/02/2013	07/11/2019	28/02/2013	44,78	14.721,58	6.592,32
19 - VIARONDON	SPA 601/300	RECUPERAÇÃO DE ACESSO	SPA 601/300 Recuperação de Acessos (Incluindo Duplicação de Acesso à Faculdade e Implantação de Rubricas) - Mirandópolis (DESEMPENHAMENTO EM ANÁLISE)	07/05/2010	06/05/2013	23/02/2016	06/05/2020	23/02/2016	74,50	8.871,00	6.608,89
19 - VIARONDON	SPA 615/300	RECUPERAÇÃO DE ACESSO	SPA 615/300 Recuperação de Acessos (Incluindo Construção de Rubricas) - Guarapí (DESEMPENHAMENTO EM ANÁLISE)	07/05/2010	06/05/2013	11/12/2019	06/05/2013	06/05/2013	85,01	4.082,34	3.470,39
19 - VIARONDON	SPA 483/300	RECAPEAMENTO	SPA 483/300 Recapeamento 1ª INTERVENÇÃO (DESEMPENHAMENTO EM ANÁLISE)	19/06/2013	16/11/2013	06/05/2013	16/11/2019	06/05/2013	0,05	966,08	0,48
19 - VIARONDON	SP 300	RECAPEAMENTO	SP 300 Recapeamento 2ª Intervenção - km 352+000 ao km 365+000 Pista Oeste (DESEMPENHAMENTO EM ANÁLISE)	22/06/2017	06/05/2020	22/06/2017	06/05/2020	22/06/2017	15,69	3.107,24	487,53
19 - VIARONDON	SP 300	RECAPEAMENTO	SP 300 Recapeamento 2ª Intervenção - km 365+000 ao km 401+000 Pista Oeste (DESEMPENHAMENTO EM ANÁLISE)	20/06/2017	06/05/2020	20/06/2017	06/05/2020	20/06/2017	0,08	8.604,67	6,88
19 - VIARONDON	SP 300	RECAPEAMENTO	SP 300 Recapeamento 2ª Intervenção - km 401+000 ao km 425+000 Pista Oeste (DESEMPENHAMENTO EM ANÁLISE)	07/05/2018	06/05/2020	09/09/2018	06/05/2020	09/09/2018	1,50	5.736,45	86,05
19 - VIARONDON	SP 300	RECAPEAMENTO	SP 300 Recapeamento 2ª Intervenção - km 425+000 ao km 459+000 Pista Oeste (DESEMPENHAMENTO EM ANÁLISE)	03/08/2017	06/05/2020	03/08/2017	06/05/2020	03/08/2017	27,18	7.887,61	2.143,85
19 - VIARONDON	SP 300	RECAPEAMENTO	SP 300 Recapeamento 2ª Intervenção - km 540+000 ao km 572+000 Pista Oeste (DESEMPENHAMENTO EM ANÁLISE)	26/06/2018	06/05/2020	28/06/2017	06/05/2020	28/06/2017	22,91	7.648,59	1.752,29
19 - VIARONDON	SP 300	RECAPEAMENTO	SP 300 Recapeamento 2ª Intervenção - km 572+000 ao km 620+000 Pista Oeste (DESEMPENHAMENTO EM ANÁLISE)	28/06/2017	06/05/2020	28/06/2017	06/05/2020	28/06/2017	7,83	11.472,89	898,33
19 - VIARONDON	SP 300	RECAPEAMENTO	SP 300 Recapeamento 2ª Intervenção - km 350+000 ao km 360+000 Pista Leste (DESEMPENHAMENTO EM ANÁLISE)	16/06/2017	06/05/2020	16/06/2017	06/05/2020	16/06/2017	20,40	2.390,18	487,60
19 - VIARONDON	SP 300	RECAPEAMENTO	SP 300 Recapeamento 2ª Intervenção - km 369+000 ao km 401+100 Pista Leste (DESEMPENHAMENTO EM ANÁLISE)	28/06/2017	06/05/2020	28/06/2017	06/05/2020	28/06/2017	0,19	7.672,49	14,58
19 - VIARONDON	SP 300	RECAPEAMENTO	SP 300 Recapeamento 2ª Intervenção - km 401+100 ao km 440+000 Pista Leste (DESEMPENHAMENTO EM ANÁLISE)	17/07/2017	06/05/2020	17/07/2017	06/05/2020	17/07/2017	11,86	9.297,82	1.102,72
19 - VIARONDON	SP 300	RECAPEAMENTO	SP 300 Recapeamento 2ª Intervenção - km 440+000 ao km 467+000 Pista Leste (DESEMPENHAMENTO EM ANÁLISE)	29/06/2017	06/05/2020	29/06/2017	06/05/2020	29/06/2017	54,37	6.453,49	3.547,49
19 - VIARONDON	SP 300	RECAPEAMENTO	SP 300 Recapeamento 2ª Intervenção - km 625+000 ao km 657+630 Pista Leste (DESEMPENHAMENTO EM ANÁLISE)	30/06/2017	06/05/2020	30/06/2017	06/05/2020	30/06/2017	19,47	10.189,35	1.983,87
20 - SP/US	SP 255	FAIXAS ADICIONAIS	10/04/2011 09/02/2012 10/04/2011 09/02/2020 09/02/2010 09/02/2010 CANCELAMENTO NO CONTRATO DE CONCESSÃO						0,35	5.549,54	19,42

PROTOCOLADO  
44 8.8 4 8  
Folhas Nome Rubrica  
26

# Relatório de Obras Em Andamento

## 22 Lotes - Posição em 02/07/2019

Lote	Rodovia	Classificação	Descrição da Obra	TOTAL DE INVESTIMENTOS REALIZADOS				INVESTIMENTOS REALIZADOS		
				Data Vigente		Data Análise		% Execução	Base Jul / 2019 Valor (x 1000)	Base Jul / 2019 Valor (x 1000)
				Início	Término	Início	Término			
20 - SPVIAS	SP 127	RECAPEAMENTO	Pavimento (Recapamento) - km 105+500 ao km 146+350 (Pista Nova) - Tatuí/ Dupetringa (3ª Intervenção)	10/02/2019	09/02/2020	09/02/2020	08/02/2019	10,75	26.394,31	2.636,31
20 - SPVIAS	SP 127	RECAPEAMENTO	Pavimento (Recapamento) - km 158+300 ao km 213+150 - Itapetininga/ Capão Bonito (2ª Intervenção)	10/02/2019	09/02/2020	09/02/2020	22/08/2013	26,37	35.551,04	9.374,81
20 - SPVIAS	SP 255	RECAPEAMENTO	Pavimento (Recapamento) - km 237+770 ao km 288+190 - Avaré/Itai - 4ª Intervenção	10/02/2019	09/02/2020	10/02/2020	08/02/2019	25,02	16.773,30	4.196,68
20 - SPVIAS	SP 258	RECAPEAMENTO	Pavimento (Recapamento) - km 222+800 ao km 342+670 - 4ª Intervenção	10/02/2018	09/02/2020	09/02/2020	08/02/2018	91,77	32.579,68	29.898,37
20 - SPVIAS	SP 270	RECAPEAMENTO	Pavimento (Recapamento) - km 115+500 ao km 158+400 - 3ª Intervenção - Pista Duplidade	10/02/2015	09/02/2017	09/02/2018	09/08/2019	93,68	26.035,72	24.390,26
20 - SPVIAS	SP 280	RECAPEAMENTO	Recapamento (4ª Intervenção) - km 129+600 ao km 315+000 - Tatuí/ Santa Cruz do Rio Preto	10/02/2018	09/02/2020	10/02/2020	07/02/2018	76,80	94.333,73	72.448,31
20 - SPVIAS	SP 280	RECAPEAMENTO	Restauração de Pavimento de Concreto das Pistas de Pedágio - 3ª Intervenção	10/02/2019	09/02/2020	10/02/2020	08/02/2019	3,60	1.829,80	65,87
20 - SPVIAS	SP 127	RECAPEAMENTO	Recapamento de Trevos da SP-127 - 2ª Intervenção	10/02/2016	09/02/2020	10/02/2020	04/02/2016	78,92	8.757,68	6.911,56
20 - SPVIAS	SP 258	RECAPEAMENTO	Recapamento de Trevos da SP-258 - 3ª Intervenção	10/02/2018	09/02/2020	10/02/2020	07/02/2018	80,95	2.761,26	2.235,24
20 - SPVIAS	SP 280	RECAPEAMENTO	Recapamento de Trevos da SP-280 - 3ª Intervenção	10/02/2016	09/02/2020	10/02/2020	05/02/2016	85,19	6.069,72	5.170,79
20 - SPVIAS	SP 258	DISPOSITIVO AMPL - REF	Melhoria de Traçado de Apos de Acesso - SP-258 - 2ª Intervenção (OBRA EM ANÁLISE PARA CANCELAMENTO (PARTE) NO CONTRATO DE CONCESSÃO)	08/05/2009	09/11/2011	08/05/2009	09/02/2020	30,00	1.414,29	424,29
20 - SPVIAS	SP 258	DISPOSITIVO AMPL - REF	Melhoria de Traçado de Apos de Acesso - SP-258 - 3ª Intervenção (OBRA EM ANÁLISE PARA CANCELAMENTO NO CONTRATO DE CONCESSÃO)	10/03/2011	09/02/2012	10/03/2011	09/02/2020	0,07	606,32	0,42
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	SP 101	DUPLICAÇÃO	SP 101 - Duplicação km 25+700 ao km 33+040 - Monte Mor	03/04/2017	22/04/2019	04/04/2018	22/04/2020	4,75	21.650,93	1.028,42
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	SP 101	DUPLICAÇÃO	SP 101 - Duplicação km 33+040 ao km 43+500 - Capivari	03/04/2017	22/04/2019	19/06/2018	07/07/2020	19,12	30.854,04	5.896,21
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	SP 308	DUPLICAÇÃO	SP-308 Duplicação km 102+200 ao km 108+660 - São	08/04/2019	22/04/2022	08/04/2019	22/04/2022	6,53	19.291,38	1.259,73
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	SP 308	DUPLICAÇÃO	SP-308 Duplicação km 108+660 ao km 124+880 - Elias Fausão	08/04/2019	22/04/2022	05/06/2019	22/04/2022	1,56	48.437,45	755,62
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	SP 181/300	CONTORNOS	Contorno de Marechal - Pista Simples km 189+900 ao km 184+100	05/04/2011	22/04/2013	01/08/2019	18/09/2021	0,10	9.643,03	9,64
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	SP 300	ACOSTAMENTOS	SP-300 Acostamento km 236+1000 ao km 239+800 Leste e Oeste - Botucatu	05/01/2010	22/04/2010	01/06/2010	22/04/2020	69,10	1.207,08	834,09
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	SP 300	PASSARELA	Implantação de Passarela - km 250+200 - Botucatu	09/10/2017	22/04/2018	10/12/2018	23/06/2020	97,00	742,90	720,62
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	SP 101	DISPOSITIVOS	Implantação de Dispositivo de Proteção km 5+000 (tipo 5) - Campinas	04/03/2013	22/04/2014	23/07/2018	15/10/2019	17,50	4.792,13	838,62
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	SP 101	DISPOSITIVOS	Implantação de Dispositivo km 25+800 (tipo 4) - Monte Mor	03/04/2017	22/04/2019	19/06/2018	22/04/2020	38,80	2.020,78	784,06
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	SP 101	DISPOSITIVOS	Implantação de Dispositivo km 32+000 (tipo 5) - Monte Mor / Elias Fausão	03/04/2017	22/04/2019	19/06/2018	22/04/2020	0,70	3.832,91	26,83
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	SP 101	DISPOSITIVOS	Implantação de Dispositivo km 58+500 (tipo 2) - Raíonal	01/12/2010	22/04/2011	01/12/2017	22/12/2019	0,10	1.701,71	1,70
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	SP 101	DISPOSITIVOS	Passagem Inferior - Alargamento de OME km 43+700 - (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2) Capivari	03/09/2017	22/04/2019	03/09/2017	22/04/2020	89,26	2.651,51	2.340,23
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	SP 101	DISPOSITIVOS	Passagem Inferior - Alargamento de OME km 44+400 (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2) - Capivari	03/09/2017	22/04/2019	03/09/2017	22/04/2020	88,30	2.651,51	2.341,29
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	SP 300	DISPOSITIVO AMPL - REF	Melhoria do Dispositivo do km 201+300 (tipo 10) (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2) - Corchias	23/02/2015	22/04/2015	24/07/2016	22/04/2020	97,00	1.489,00	1.444,33
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	SP 300	DISPOSITIVO AMPL - REF	Melhoria do Dispositivo do km 323+600 (tipo 4) (Intervenções mínimas necessárias, conforme descritas no anexo 07 - Item 2.4.2) - Agudos	23/02/2015	22/04/2015	24/07/2016	22/04/2020	97,01	177,26	171,96
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	SP 101	PONTO DE ÔNIBUS	Implantação de Ponto de Ônibus - km 15+700 Leste e Oeste - Monte Mor	02/03/2021	22/04/2021	02/03/2021	22/04/2021	0,14	141,81	0,14
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	SP 101	PONTO DE ÔNIBUS	Implantação de Ponto de Ônibus - km 20+200 Leste e Oeste - Monte Mor	02/03/2020	22/04/2020	02/03/2020	22/04/2020	0,10	141,81	0,14
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	SP 101	PONTO DE ÔNIBUS	Implantação de Ponto de Ônibus - km 21+500 Leste e Oeste - Monte Mor	02/03/2020	22/04/2020	02/03/2020	22/04/2020	0,10	141,81	0,14
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	SP 101	PONTO DE ÔNIBUS	Implantação de Ponto de Ônibus - km 24+900 Leste e Oeste - Monte Mor	02/03/2020	22/04/2020	02/03/2020	22/04/2020	0,10	141,81	0,14
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	SPA 198/300	RECUPERAÇÃO DE ACESSO	SP-300 - Recuperação de Acessos (SPA) - 198/300 - Conchas (Incluindo Pavimentação dos Acostamentos e Drenagem)	25/04/2011	22/04/2012	01/02/2013	22/09/2019	95,00	70,00	66,50
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	SP 308	BALANÇA MÓVEL	SP-308 Implantação de balanças móveis 2 - km 137+540 Pista Norte	01/09/2010	22/04/2011	01/09/2018	22/04/2020	0,10	1.109,64	1,11
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	SPA GERAL	RECAPEAMENTO	Recapamento 1º INTERVENÇÃO - Acesso	07/04/2014	22/04/2014	07/04/2014	22/04/2020	94,17	713,85	672,23

PROTOCOLADO  
448848  
Folhas Nome Sobrecarga

## Relatório de Obras Em Andamento 22 Lotes - Posição em 02/07/2019

Lote	Rodovia	Classificação	Descrição de Obra	TOTAL DE INVESTIMENTOS REALIZADOS				INVESTIMENTOS REALIZADOS			
				Data Vigente		Data Análise		% Execução	Base Jul / 2019 Valor (x 1000)	Base Jul / 2019 Valor (x 1000)	
				Início	Término	Início	Término				
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	SP 101	RECAPEAMENTO	Recapamento 2º INTERVENÇÃO - SP-101	02/04/2018	22/04/2020	02/04/2018	22/04/2020	11/03/2019	2.21	29.995,22	662,89
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	SP 113	RECAPEAMENTO	Recapamento 2º INTERVENÇÃO - SP-113	02/04/2018	22/04/2019	02/04/2018	22/04/2020	21/01/2019	96,05	5.164,48	4.960,49
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	SP 300	RECAPEAMENTO	Recapamento 2º INTERVENÇÃO - SP-300	02/04/2018	22/04/2019	02/04/2018	22/04/2020	15/01/2019	5,65	92.361,87	5.218,45
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	IDT 085	RECAPEAMENTO	Recapamento - Vicinal IDT 85 - Inveniente (Estensão 8,676 km)	04/09/2015	05/03/2016	19/09/2017	19/07/2020	19/09/2017	90,00		0,00
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	PFZ 080	RECAPEAMENTO	Recapamento - Vicinal PFZ 80 - Porto Felix (Estensão 14,593 km)	15/11/2015	16/05/2016	20/01/2019	12/07/2020	19/02/2019	49,45		0,00
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	BTC 260	RECAPEAMENTO	Recapamento - Vicinal BTC 260 - Itapicuru (Estensão 3,12 km)	13/09/2015	14/03/2016	30/01/2020	13/03/2020	15/05/2019	77,25		0,00
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	LEP 321	RECAPEAMENTO	Recapamento - Vicinal LEP 321 - Leópolis Paulista (Estensão 7,718 km)	04/06/2015	04/12/2015	10/01/2019	10/04/2020	07/03/2019	10,80		0,00
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	LEP 357	RECAPEAMENTO	Recapamento - Vicinal LEP 357 - Leópolis Paulista (Estensão 3,539 km)	04/06/2015	04/12/2015	13/05/2019	27/06/2020	09/01/2019	97,00		0,00
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	MTB 148	RECAPEAMENTO	Recapamento - Vicinal MTB 148 - Macauba (Estensão 11,257 km)	04/06/2015	04/12/2015	10/01/2019	30/06/2020	05/03/2019	4,05		0,00
21 - RODOVIAS DO TIETÊ	RPD 020	RECAPEAMENTO	Recapamento - Vicinal RPD 20 - Rio das Pedras (Estensão 3,082 km)	08/07/2015	07/01/2016	08/07/2015	07/01/2020	08/07/2015	80,00		0,00
22 - ECOVIAS	SP 085	DISPOSITIVO AMPL - REF	Remodelação do Trevo km 270+600, incluindo faixa operacional do km 271+400 ao km 273+700 - Pista Oeste (antigo trevo do km 35+000 da SP 150) - Riscos - Compensação Ambiental	02/01/2013	31/12/2019	25/09/2018			98,67	3.633,94	3.585,61
22 - ECOVIAS	SP 065	DISPOSITIVO AMPL - REF	Remodelação do Trevo km 270+600, incluindo faixa operacional do km 271+400 ao km 273+700 - Pista Oeste (antigo trevo do km 35+000 da SP 150) - Riscos - Ocupação Onensa Petrópolis	02/01/2013	31/12/2020	02/01/2013			49,44	4.754,55	2.350,65
22 - ECOVIAS	SP 150	OUTROS MELHORAMENTOS	Melhorias entre o km 59 e o km 65 - Conexão Porto / Cidade - Santos - Sistema Binário - Obras	30/04/2018	29/04/2021	30/04/2018			27,64	227.138,37	62.781,04
22 - ECOVIAS	SP 150	OUTROS MELHORAMENTOS	Melhorias entre o km 59 e o km 65 - Conexão Porto / Cidade - Santos - Sistema Binário - Riscos - Componente Ambiental	30/04/2018	29/04/2021	16/07/2018			54,83	9.064,58	4.970,11
22 - ECOVIAS	SP 150	OUTROS MELHORAMENTOS	Melhorias entre o km 59 e o km 65 - Conexão Porto / Cidade - Santos - Sistema Binário - Riscos - Interferências	30/04/2018	29/04/2021	01/10/2018			69,18	26.901,87	18.610,71
22 - ECOVIAS	SP 160	RECAPEAMENTO	Melhorias entre o km 59 e o km 65 - Conexão Porto / Cidade - Santos - Sistema Binário - Riscos - Passarelas	30/04/2018	29/04/2021	01/10/2018			43,04	20.242,70	8.712,46
24 - RODOVIAIS	SP 021	MARGINAL	Recapamento das Faixas Adicionais - km 25+854 ao km 40+739 - São Bernardo do Campo 1ª Intervenção	27/05/2014	26/05/2015	24/05/2019	24/05/2020	24/05/2019	0,95	5.502,63	52,28
24 - RODOVIAIS	SP 021	Faixas Adicionais	Implantação de Marginal - km 19+700 ao 24+400 - Interna	01/06/2010	31/05/2014	01/06/2010	31/05/2021	01/06/2010	30,07	54.794,00	16.461,52
24 - RODOVIAIS	SP 021	Faixas Adicionais	Faixa Adicional do km 15+500 ao 19+700 - Interna	01/06/2020	31/05/2021	25/10/2011	31/05/2022	17/09/2012	83,34	19.595,62	16.330,99
24 - RODOVIAIS	SP 021	Faixas Adicionais	Faixa Adicional do km 19+700 ao 24+400 - Externa	01/06/2020	31/05/2021	25/10/2011	31/05/2023	25/10/2011	32,12	19.595,62	6.294,11
24 - RODOVIAIS	SP 021	Pedágio	Ampliação de Pistas / Transformação de Cabines - km 3+050 ao km 25+350	19/08/2009	31/05/2024	19/08/2009	31/05/2024	19/08/2009	16,00	39.064,81	6.250,37
24 - RODOVIAIS	SP 021	Balança	Bases de Balança Móvel (km 1+500, km 13+200, km 27+500 Pista Externa) / km 27+600 Pista Interna - DESMEMBRADA	01/06/2012	31/12/2012	01/06/2012	31/12/2019	01/06/2012	50,00	1.699,28	849,64
24 - RODOVIAIS	SP 021	Obras Complementares	Plano de Estacionamento de Veículos de Carga e de Transporte de Produtos Perigosos - Pista Externa	01/08/2013	30/03/2014	01/08/2013	31/05/2020	01/08/2013	0,10	374,29	0,37
24 - RODOVIAIS	SP 021	Outros Melhoramentos	Barreiras Acústicas - do km 12+000 ao 14+000 - 4000m - Anos de sentidos	29/09/2010	31/05/2011	29/09/2010	29/05/2020	29/09/2010	40,54	9.918,73	4.021,05
24 - RODOVIAIS	SP 021	Outros Melhoramentos	Barreiras Acústicas - do km 21+500 ao 22+500 - Pista Interna	01/08/2011	30/03/2012	01/12/2011	31/05/2020	01/12/2011	94,09	2.479,68	2.333,13
24 - RODOVIAIS	SP 021	Outros Melhoramentos	Barreiras Acústicas - do km 23+000 ao 24+000 - Pista Externa	01/08/2011	30/03/2012	01/12/2011	31/05/2020	01/12/2011	56,76	2.479,68	1.407,47
24 - RODOVIAIS	SP 021	Recapamento	Pavimento Ágido - Intervenções no litro de concessão - Ano 12	01/06/2019	31/05/2020	01/06/2019	31/05/2020	01/06/2019	0,79	5.187,16	40,98
25 - SPHAR	SP 021	Pista Nova	Construção do Trecho Leste Rodoviário - km 86+370 ao km 128+870 - Principal (então km SP 021 - (P1) Praça de Pedágio km 50+000 - Pista Interna - Ampliação - 2ª Fase (OBRA POK NIVEL DE SERVIÇO)	25/09/2011	09/03/2014	17/08/2011	11/10/2019	17/08/2011	99,83	3.123.133,05	3.117.823,73
25 - SPHAR	SP 021	Pedágio	Nível de Serviço			01/11/2015	09/03/2020	18/11/2015	33,01		0,00
25 - SPHAR	SP 021	Recapamento	SP 021 Pavimento Adáptico - 1ª Intervenção Pista Externa e Interna km 51+000 ao km 63+200 - Trecho Sul	10/03/2017	09/03/2018	10/03/2017	09/03/2020	11/06/2019	0,51	16.057,38	81,89
27 - TAMOIOS	SP 099	Pista Nova	Implantação de Nova Pista no Trecho em Serra da SP 099 - km 60+480 ao km 82+000 (Agora - Lm 12.766/2012)	18/04/2015	17/04/2020	18/04/2015	17/12/2020	18/04/2015	60,83	2.937.353,64	1.786.792,22
28 - ENTREVIAS	SP 333	Duplicação	Duplicação - km 314+400 ao km 323+000 - TRECHO 5	04/10/2017	05/07/2018	04/10/2017	05/07/2020	01/10/2017	98,00	28.090,69	27.538,88

PROTOCOLADO  
448848  
Folhas Nome Rubrica  
28

## Relatório de Obras Em Andamento 22 Lotes - Posição em 02/07/2019

Lote	Rodovia	Classificação	Descrição da Obra	TOTAL DE INVESTIMENTOS REALIZADOS						INVESTIMENTOS REALIZADOS	
				Data Vigente		Data Análise		Data de Execução	% Execução	Base jul / 2019 Valor (x 1000)	Base jul / 2019 Valor (x 1000)
				Início	Término	Início	Término				
28 - ENTREVIAS	SP 333	DUPLICAÇÃO	Complementação de Duplicação - km 323+000 ao km 337+050 - TRECHO 6	02/01/2018	05/07/2018	02/01/2018	05/07/2020	02/01/2018	02/01/2018	459,20	199,84
28 - ENTREVIAS	SP 333	SAU	SAU 03 - SP 333 km 382+000 Norte	26/10/2017	03/06/2018	26/10/2017	03/06/2020	26/10/2017	03/06/2018	0,00	0,00
28 - ENTREVIAS	SP 332	SAU	SAU Remanescente km 389+250 - SAU 09	22/09/2018	30/08/2019	20/12/2018		22/09/2018	30/08/2019	69,38	0,00
28 - ENTREVIAS	SP 332	SAU	SAU Remanescente km 330+500 - SAU 11	22/09/2018	30/08/2019	12/12/2018		22/09/2018	30/08/2019	72,36	0,00
28 - ENTREVIAS	SP 332	SAU	SAU Remanescente km 312+850 - SAU 12	22/09/2018	30/08/2019	26/11/2018		22/09/2018	30/08/2019	67,48	0,00
28 - ENTREVIAS	SP 330	SAU	SAU Remanescente km 347+150 - SAU 14	22/09/2018	30/08/2019	10/12/2018		22/09/2018	30/08/2019	83,97	0,00
28 - ENTREVIAS	SP 330	SAU	SAU Remanescente km 403+750 - SAU 16	22/09/2018	30/08/2019	04/12/2018		22/09/2018	30/08/2019	76,99	0,00
28 - ENTREVIAS	SP 330	SAU	SAU Remanescente km 442+670 - SAU 17	22/09/2018	30/08/2019	26/11/2018		22/09/2018	30/08/2019	76,42	0,00
29 - VIAPAULISTA	SP 255	SAU	SP 255 - SAU Definitivo - km 301+550 - Semtudo Sul (antigo km 297+500)	21/05/2018	21/11/2018	21/05/2018	21/11/2019	21/05/2018	21/11/2019	98,75	376,02
29 - VIAPAULISTA	SP 255	SAU	SP 255 - SAU Definitivo - km 353+130 - Semtudo Norte (antigo km 313+600)	21/05/2018	21/11/2018	21/05/2018	21/11/2019	21/05/2018	21/11/2019	98,88	376,52
29 - VIAPAULISTA	SP 255	SAU	SP 255 - SAU Definitivo - km 323+280 - Semtudo Norte (antigo SP 249 - km 144+350)	21/05/2018	21/11/2018	22/05/2019	21/11/2020	21/05/2018	21/11/2020	98,88	376,52
29 - VIAPAULISTA	SP 255	PRELÍCIO	SP 255 - Pedágio km 331+500 (antigo SP 249 - km 144+750) - PPO1 - Cel. Mucado	06/01/2018	21/11/2018	06/01/2018	21/11/2019	24/02/2018	21/11/2019	7.777,00	7.647,91
29 - VIAPAULISTA	SP 255	CERCA	Cercas - Implantação (Gestão Fiscalização)	22/05/2018	21/11/2027	22/05/2018	21/11/2027	22/05/2018	21/11/2027	51.037,56	1.010,54
29 - VIAPAULISTA	SP 255	CERCA	Cercas - Reforma (Gestão Fiscalização)	22/05/2018	21/11/2027	22/05/2018	21/11/2027	22/05/2018	21/11/2027	23.883,31	370,19
29 - VIAPAULISTA	SP 255	RECAPEAMENTO	Recap. Trecho Existente - SP 249, SP 255, SP 281, SP 304, SPA 085/255, SPA 106/255, SPA 112/255, SPA 114/255, SPA 115/255, SPA 133/255, SPA 138/255, SPA 179/255, SPA 196/255, SPA 198/255, SPA 214/255, SPA 338/255, SPA 043/281, SP 274/310 - 1ª Intervenção	22/11/2018	21/11/2047	22/11/2018	21/11/2047	22/03/2019	21/11/2047	647.798,63	3.951,58
29 - VIAPAULISTA	SPA 115/255	RECAPEAMENTO	Recapamento SPA 115/255	22/11/2018	21/11/2047	22/03/2019	21/11/2047	05/04/2019	21/11/2047	9.267,19	40,78
29 - VIAPAULISTA	SPA 138/255	RECAPEAMENTO	Recapamento SPA 138/255	22/11/2018	21/11/2047	22/03/2019	21/11/2047	04/04/2019	21/11/2047	15.575,00	52,96

PROTOCOLADO

448.848

Folhas Nome/Rubrica  
29 /

NÚMERO	DATA	FOLHA
FD.DIN.60312/19	23/07/2019	0

PROTOCOLO ARTESP	PROCESSO ARTESP	VOLUME	REFERÊNCIA	DATA DE ENTRADA
448848		0		23/07/2019

INTERESSADO : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

ASSUNTO : REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 247, DE 2019, PARA QUE PRESTE ESCLARECIMENTOS SOBRE OS PEDÁGIOS NAS RODOVIA

OBSERVAÇÃO :

DE : DIN - INVESTIMENTOS - DIN-PLAN-VI

PARA : DIN - INVESTIMENTOS - MARJORIE IACOPONI

A  
DIN/Assessoria  
Marjorie Iacoponi

Em atendimento ao Requerimento de Informação nº0247/2019 (fls.02/03) e visando subsidiar resposta da ARTESP ao Expediente Protocolo nº448.848 da Secretaria de Governo, temos a informar:

Item: "9) Informar o detalhamento dos investimentos realizados por cada concessionária nos últimos três anos".

1. Obras Concluídas das 22 Concessionárias – Período de 2016 até junho de 2019  
Conforme planilha "Relação de Obras Concluídas" em anexo (fls.12/23), existem 410 obras concluídas, totalizando um investimento realizado de R\$ 4.264.562,68 (x1.000) - Jul/19;

2. Obras Em Andamento das 22 Concessionárias  
Conforme planilha " Relação de Obras Em Andamento" em anexo (fls.24/29), existem 185 obras em andamento, totalizando um investimento das obras em andamento de R\$ 6.041.292,03 (x1.000) - Jul/19;

Obs. para as obras sem valor de investimento temos as seguintes situações:

- Obra por nível de serviço - ônus e custos da concessionária;
- Obras desmembradas para efeito de projetos/fiscalização, cujo investimento foi mantido no item principal (original);
- Obras desmembradas, cujo investimento será mantido no item principal (original), até a próxima adequação

Após ciência do assunto, sugerimos encaminhamento à DOP.

Irlandino Menezes Marcondes  
DIN/ Planejamento

tg/IMM

NÚMERO	DATA	FOLHA
FD.DIN.60815/19	24/07/2019	0

PROTOCOLADO	
448848	
Folhas	Rubrica
31	00880

PROTOCOLO ARTESP	PROCESSO ARTESP	VOLUME	REFERÊNCIA	DATA DE ENTRADA
448848		0	RI Nº 247/2019	24/07/2019

INTERESSADO : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

ASSUNTO : REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 247, DE 2019, PARA QUE PRESTE ESCLARECIMENTOS SOBRE OS PEDÁGIOS NAS RODOVIA

OBSERVAÇÃO :

DE : DIN - INVESTIMENTOS - MARJORIE IACOPONI

PARA : DIN - INVESTIMENTOS - DIN-DIRETORIA

À DIN  
Dr. Pedro

Trata-se do RI nº 247/2019 do Deputado Estadual Rafa Zimbaldi, protocolado na ARTESP em 25/jun/2019 sob o nº 448.848/19, que solicita esclarecimentos sobre os pedágios nas rodovias paulistas.

A respeito cumpre-nos informar que o expediente foi analisado pela DIN/Planejamento, conforme despacho FD.DIN.60312/19.

Se de acordo encaminhar à DOP para prosseguimento.

Marjorie Iacoponi  
DIN / Assessoria

À DOP

De acordo com a manifestação acima.  
Segue para prosseguimento.

Pedro da Silva Brito Junior  
Diretor de Investimentos

mcrp/MI

NÚMERO	DATA	FOLHA
FD.DOP.38316/19	24/07/2019	0

PROTOCOLADO 448.348	
Folhas 32	Rubrica L

PROTOCOLO ARTESP	PROCESSO ARTESP	VOLUME	REFERÊNCIA	DATA DE ENTRADA
448848		0	RI Nº 247/2019	24/07/2019

INTERESSADO : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

ASSUNTO : REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 247, DE 2019, PARA QUE PRESTE ESCLARECIMENTOS SOBRE OS PEDÁGIOS NAS RODOVIA

OBSERVAÇÃO :

DE : DOP - OPERAÇÕES - DIRETORIA DE OPERAÇÕES

PARA : DOP - OPERAÇÕES - AILTON ARAÚJO BRANDÃO

À

Gerência de Operações e Equipamentos

Trata-se do Requerimento de Informação nº 247/2019, de autoria do Deputado Estadual Rafa Zimbaldi, que solicita esclarecimentos acerca das praças de pedágio nas rodovias paulistas.

Tendo em vista a FD DGR.39770/19 (fl. 04) e que o prazo estipulado para retorno à Assessoria Parlamentar expirou, de ordem do Sr. Diretor de Operações, remeto o presente para ciência, análise, manifestação e solicito o seu retorno até **25/07/2019**, para envio à Diretoria de Assuntos Institucionais.



**Michella Cristina Valério de Campos Lopes**

Assessora da Diretoria de Operações

SP, 24/07/2019


js/MCVCL



PROTOCOLADO	
448848	
Folhas	Rubrica
33	H

# Anexo 01

## PRAÇAS DE PEDÁGIO



Concessionária		Praça de Pedágio				
Lote	Nome		Nome	Rodovia	Km	Cobrança
1	Autoban	1	Perus Norte	330	026+495	Norte
			Perus Sul	330	026+495	Sul
		1	Valinhos Norte	330	082+000	Norte
		1	Valinhos Sul	330	081+000	Sul
		1	Nova Odessa - Norte	330	118+000	Norte
			Nova Odessa - Sul	330	118+000	Sul
		1	Limeira A - Norte	330	152+000	Norte
			Limeira A - Sul	330	152+000	Sul
		1	Campo Limpo	348	039+047	Norte
		1	Caieiras	348	036+200	Sul
		1	Itupeva Norte	348	077+430	Norte
			Itupeva Sul	348	077+430	Sul
		1	Sumaré - Norte	348	115+520	Norte
			Sumaré - Sul	348	115+520	Sul
1	Limeira - B Norte	348	159+550	Norte		
	Limeira - B Sul	348	159+550	Sul		
3	Tebe	1	Monte Alto	323	019+081	Norte / Sul
		1	Colina	326	407+479	Norte / Sul
		1	Pirangi	351	184+281	Leste/Oeste
6	Intervias	1	Descalvado	215	104+400	Leste/Oeste
		1	Sta Cruz das Palmeiras	215	065+550	Leste/Oeste
		1	Leme	330	181+760	Norte / Sul
		1	Pirassununga	330	215+000	Norte / Sul
		1	Rio Claro	191	059+000	Leste/Oeste
		1	Araras	191	027+500	Leste/Oeste
		1	Iracemópolis	147	127+200	Leste/Oeste
		1	Limeira ( Eng ° Coelho)	147	091+300	Leste/Oeste
		1	Mogi Mirim	147	052+000	Leste/Oeste

PRAÇAS DE PEDÁGIO

Concessionária		Praça de Pedágio				
Lote	Nome		Nome	Rodovia	Km	Cobrança
7	Rota das Bandeiras	1	Itatiba	65	110+100	Norte/Sul
		1	Igaratá	65	026+500	Norte/Sul
		1	Atibaia	65	079+900	Norte/Sul
		1	Paulinia A	332	135+500	Norte/Sul
		1	Paulinia B	332	132+550	Norte
		1	Eng. Coelho	332	159+700	Norte/Sul
		1	Jundiai	360	077+100	Norte/Sul
		1	Louveira	63	10+370	Leste/Oeste
8	Centrovias	1	Brotas	225	106+600	Leste/Oeste
		1	Dois Córregos	225	144+150	Leste/Oeste
		1	Jaú	225	199+300	Leste/Oeste
		1	Rio Claro Sul	310	181+350	Sul
		1	Rio Claro Norte	310	181+600	Norte
		1	Itirapina	310	216+800	Norte / Sul
9	Triângulo do Sol	1	Araraquara	310	282+400	Norte / Sul
		1	Agulha	310	346+404	Norte / Sul
		1	Catiguá	310	398+500	Norte / Sul
		1	Dobrada	326	307+600	Norte / Sul
		1	Taiúva	326	357+000	Norte / Sul
		1	Jaboticabal	333	110+600	Leste/Oeste
		1	Itápolis	333	179+025	Leste/Oeste
10	Autovias	1	Guataporá	255	045+500	Norte / Sul
		1	Santa Rita do Passa Quatro	330	253+000	Norte / Sul
		1	São Simão	330	281+000	Norte / Sul
		1	Batatais	334	344+000	Norte / Sul
		1	Restinga	334	374+500	Norte / Sul

PRAÇAS DE PEDÁGIO

Praça de Pedágio

448846  
Folhas 35 Rubrica R

Concessionária		Praça de Pedágio				
Lote	Nome		Nome	Rodovia	Km	Cobrança
11	Renovias	1	Jaguariúna	340	123+500	Norte / Sul
		1	Estiva Gerbi	340	192+840	Norte / Sul
		1	Casa Branca	340	221+292	Norte / Sul
		1	Mococa	340	254+690	Norte / Sul
		1	Agua da Prata	342	240+000	Leste / Oeste
		1	Aguaí	344	219+000	Leste / Oeste
		1	S. João da Boa Vista	344	230+440	Leste
		1	Itobi	350	252+140	Norte
		1	Pinhal	342	191+890	Leste / Oeste
12	Viaoeste	1	Sorocaba	75	012+500	Sul
		1	São Roque	270	046+500	Oeste
		1	Alumínio	270	079+000	Leste
		1	Araçoiaba	270	111+500	Oeste / Leste
		1	Itapevi	280	033+000	Oeste
		1	Itú	280	074+000	Leste
		1	Osasco	280	018+000	Oeste
		1	Barueri	280	020+000	Leste
13	Rodovia das Colinas	1	Indaiatuba	75	060+800	Norte / Sul
		1	Boituva	280	111+300	Leste/Oeste
		1	Boituva (Bloqueio)	280	110+800	Leste/Oeste
		1	Porto Feliz	300	136+722	Leste/Oeste
		1	Indaiatuba (Bloqueio - Norte)	75	062+000	Norte / Sul
		1	Indaiatuba (Bloqueio - Sul)	75	062+000	Norte / Sul
		1	Rio Claro - SP 127	127	012+625	Norte / Sul
		1	Rio das Pedras	127	058+600	Norte / Sul
		1	Itupeva	300	076+680	Leste/Oeste

PRAÇAS DE PEDÁGIO

Concessionária		Praça de Pedágio				
Lote	Nome		Nome	Rodovia	Km	Cobrança
16	Conc. Auto Raposo Tavares - CART	1	Presidente Bernades	270	590+400	Leste/Oeste
		1	Caiuá	270	639+000	Leste/Oeste
		1	Piratinga	225	251+900	Leste/Oeste
		1	S. C Rio Pardo	225	300+930	Leste/Oeste
		1	Ourinhos	327	014+500	Leste/Oeste
		1	Palmital	270	413+490	Leste/Oeste
		1	Assis	270	453+590	Leste/Oeste
		1	Rancharia	270	512+300	Leste/Oeste
		1	Regente Feijó	270	541+540	Leste/Oeste
19	Via Rondon	1	Avaí	300	367+767	Leste/Oeste
		1	Promissão	300	455+715	Leste/Oeste
		1	Rubiacea	300	562+008	Leste/Oeste
		1	Castilho	300	655+485	Leste/Oeste
		1	Pirajui	300	400+833	Leste/Oeste
		1	Glicério	300	497+912	Leste/Oeste
		1	Lavinia	300	590+482	Leste/Oeste
		1	Guaraçai	300	621+270	Leste/Oeste
20	Spvias	1	Quadra	280	158+300	Leste/Oeste
		1	Itatinga	280	208+400	Leste/Oeste
		1	Iaras	280	278+000	Leste/Oeste
		1	Morro Alto - Sul	127	133+900	Sul
		1	Morro Alto - Norte	127	128+900	Norte
		1	Gramadão	127	196+725	Norte / Sul
		1	Buri	258	250+145	Leste/Oeste
		1	Itararé	258	326 + 637	Leste/Oeste
		1	Avaré	255	240+300	Norte / Sul
		1	Alambari	270	135+300	Leste/Oeste

## PRAÇAS DE PEDÁGIO

## Praça de Pedágio

PROTOCOLADO

448818

36 Rubrica

Concessionária		Praça de Pedágio				
Lote	Nome		Nome	Rodovia	Km	Cobrança
21	Rodovias do Tiête	1	Areiópolis	300	285+000	Leste/Oeste
		1	Monte Mor	101	029+720	Leste/Oeste
		1	Rafard	101	055+800	Leste/Oeste
		1	Conchas	300	192+100	Leste/Oeste
		1	Anhembi	300	228+200	Leste/Oeste
		1	Botucatu	300	259+300	Leste/Oeste
		1	Agudos	300	314+000	Leste/Oeste
		1	Salto	308	109+300	Norte / Sul
		1	Rio das Pedras	308	147+300	Norte / Sul
22	Ecovias	1	Santos	55	250+464	Oeste 9+4
		1	São Vicente	55	279+950	Leste 9+3
		1	Riacho Grande	150	031+106	Sul
		1	Diadema ( Bloqueio )	160	015+917	Sul 1+3
		1	Eldorado ( Bloqueio )	160	020+100	Sul
		1	Batistini ( Bloqueio )	160	024+255	Sul
		1	Piratininga	160	032+381	Sul 13+07
23	Ecopistas	1	Itaquaquecetuba	70	032+900	Leste/Oeste
		1	Guararema	70	057+800	Leste/Oeste
		1	São J. dos Campos	70	092+500	Leste/Oeste
		1	Caçapava	70	114+000	Leste/Oeste

PRAÇAS DE PEDÁGIO

Concessionária		Praça de Pedágio				
Lote	Nome		Nome	Rodovia	Km	Cobrança
24	Rodoanel Oeste	1	01 - Raimundo Magalhães	SP021	000+360	Interna
		1	02 - Bandeirantes Interna	SP021	003+630	Interna
		1	03 - Bandeirantes Externa	SP021	003+050	Externa
		1	04 - Anhanguera Interna Sul	SP021	007+000	Interna
		1	05 -Anhanguera Interna Norte	SP021	006+790	Interna
		1	06 - Anhanguera Externa	SP021	006+210	Externa
		1	07 - Castello Branco Interna	SP021	015+610	Interna
		1	08 - Castello Branco Externa	SP021	014+290	Externa
		1	09 - Padroeira Interna	SP021	020+870	Interna
		1	10 - Padroeira Externa	SP021	019+460	Externa
		1	11 - Raposo Tavares Interna	SP021	024+700	Interna
		1	12 - Raposo Tavares Externa	SP021	024+000	Externa
		1	13 - Regis Bittencourt	SP021	025+360	Externa
25	SPMar	1	P1 - Parelheiros	SP021	050+000	Interna
		1	P2 - Imigrantes Litoral	SP021	069+000	Externa
		1	P3 - Imigrantes Capital	SP021	070+000	Externa
		1	P4 - Imigrantes	SP021	072+000	Interna
		1	P5 - Anchieta	SP021	075+000	Interna/Externa
		1	P6E	SP021	086+950	Externa
		1	P6I	SP021	086+950	Interna
		1	P7 - Bloqueio Sul (R. Pires A)	SPA086/21	000+300	Externa
		1	P7 - Bloqueio Leste (R. Pires B)	SP021	088+000	Interna
		1	P9 - Ayrton Senna	SP021	124+740	Externa
1	P10 - Dutra	SP021	127+485	Externa		
27	Tamoios	1	Jambeiro	SP099	016+100	Norte/Sul
		1	Paraibuna	SP099	059+300	Norte/Sul

PRAÇAS DE PEDÁGIO

Praça de Pedágio

PROTOCOLAD  
448848  
Folhas 37 Rubrica 11

Concessionária						
Lote	Nome		Nome	Rodovia	Km	Cobrança
28	Entrevias	1	PP03 - Sertãozinho	322	327+500	Leste/Oeste
		1	PP04 - Pitangueiras	322	361+400	Leste/Oeste
		1	PP02 - Sales Oliveira	330	350+000	Norte / Sul
		1	PP01 - Ituverava	330	405+000	Norte / Sul
		1	PP05 - Pongai	333	234+276	Norte / Sul
		1	PP06 - Marília	333	315+130	Norte / Sul
		1	PP07 - Echaporã	333	354+374	Norte / Sul
		1	PP08 - Florínea	333	449+760	Norte / Sul
29	Viapaulista	0	Guataparã	255	045+500	Norte / Sul
		0	Santa Rita do Passa Quatro	330	253+000	Norte / Sul
		0	São Simão	330	281+000	Norte / Sul
		0	Batatais	334	344+000	Norte / Sul
		0	Restinga	334	374+500	Norte / Sul
		1	PP01 - Coronel Macedo	255	331+500	Norte / Sul
		1	PP02 - Itai	255	306+000	Norte / Sul
		1	PP03 - Botucatu	255	229+040	Norte / Sul
		1	PP04 - Jaú	255	165+600	Norte / Sul
		1	PP05 - Boa Esperança do Sul	255	117+220	Norte / Sul
<b>Total Praças</b>		<b>160</b>				





PROTOCOLADO	
440849	
Folhas	Rubrica
28	11

# Anexo 02



Lote	Nome		Nome	Rodovia	Km	Município
1	Autoban	1	Perus Norte	330	026+495	São Paulo
			Perus Sul	330	026+495	
		1	Valinhos Norte	330	082+000	Valinhos
		1	Valinhos Sul	330	081+000	
		1	Nova Odessa - Norte	330	118+000	Nova Odessa
			Nova Odessa - Sul	330	118+000	
		1	Limeira A - Norte	330	152+000	Limeira
			Limeira A - Sul	330	152+000	
		1	Campo Limpo	348	039+047	Cajamar
		1	Caieiras	348	036+200	Caieiras
		1	Itupeva Norte	348	077+430	Itupeva
	Itupeva Sul	348	077+430			
1	Sumaré - Norte	348	115+520	Sumaré		
	Sumaré - Sul	348	115+520			
1	Limeira - B Norte	348	159+550	Limeira		
	Limeira - B Sul	348	159+550			
3	Tebe	1	Monte Alto	323	019+081	Monte Alto
		1	Colina	326	407+479	Colina
		1	Pirangi	351	184+281	Pirangi
6	Intervias	1	Descalvado	215	104+400	Descalvado
		1	Sta Cruz das Palmeiras	215	065+550	Sta Cruz das Palmeiras
		1	Leme	330	181+760	Leme
		1	Pirassununga	330	215+000	Pirassununga
		1	Rio Claro	191	059+000	Rio Claro
		1	Araras	191	027+500	Araras
		1	Iracemópolis	147	127+200	Iracemópolis
		1	Limeira ( Eng ° Coelho)	147	091+300	Limeira
7	Rota das Bandeiras	1	Mogi Mirim	147	052+000	Mogi Mirim
		1	Itatiba	65	110+100	Itatiba
		1	Igaratá	65	026+500	Igaratá
		1	Atibaia	65	079+900	Atibaia
		1	Paulínia A	332	135+500	Cosmópolis
		1	Paulínia B	332	132+550	Paulínia
		1	Eng. Coelho	332	159+700	Eng. Coelho
		1	Jundiaí	360	077+100	Itatiba
8	Centrovias	1	Louveira	63	10+370	Itatiba
		1	Brotas	225	106+600	Itirapina
		1	Dois Córregos	225	144+150	Brotas
		1	Jaú	225	199+300	Jaú
		1	Rio Claro Sul	310	181+350	Rio Claro
		1	Rio Claro Norte	310	181+600	Rio Claro
		1	Itirapina	310	216+800	Itirapina
9	Triângulo do Sol	1	Araraquara	310	282+400	Araraquara
		1	Agulha	310	346+404	Fernando Prestes
		1	Catiguá	310	398+500	Catiguá
		1	Dobrada	326	307+600	Matão
		1	Taiúva	326	357+000	Taiúva
		1	Jaboticabal	333	110+600	Jaboticabal
		1	Itápolis	333	179+025	Itápolis
10	Autovias	1	Guataporá	255	045+500	Guataporá
		1	Santa Rita do Passa Quatro	330	253+000	Santa Rita do Passa Quatro
		1	São Simão	330	281+000	São Simão
		1	Batatais	334	344+000	Batatais
		1	Restinga	334	374+500	Restinga

Lote	Nome		Nome	Rodovia	Km	Município
11	Renovias	1	Jaguariúna	340	123+500	Campinas
		1	Estiva Gerbi	340	192+840	Mogi Guaçu
		1	Casa Branca	340	221+292	Casa Branca
		1	Mococa	340	254+690	Casa Branca
		1	Agua da Prata	342	240+000	Agua da Prata
		1	Aguaí	344	219+000	S. João da Boa Vista
		1	S. João da Boa Vista	344	230+440	S. João da Boa Vista
		1	Itobi	350	252+140	Itobi
		1	Pinhal	342	191+890	Espirito Santo do Pinhal
12	Viaoeste	1	Sorocaba	75	012+500	Itu
		1	São Roque	270	046+500	São Roque
		1	Alumínio	270	079+000	Alumínio
		1	Araçoiaba	270	111+500	Araçoiaba da Serra
		1	Itapevi	280	033+000	Itapevi
		1	Itú	280	074+000	Itú
		1	Osasco	280	018+000	Osasco
		1	Barueri	280	020+000	Barueri
		1	Indaiatuba	75	060+800	Indaiatuba
13	Rodovia das Colinas	1	Boituva	280	111+300	Boituva
		1	Boituva (Bloqueio)	280	110+800	Boituva
		1	Porto Feliz	300	136+722	Porto Feliz
		1	Indaiatuba (Bloqueio - Norte)	75	062+000	Campinas
		1	Indaiatuba (Bloqueio - Sul)	75	062+000	Campinas
		1	Rio Claro - SP 127	127	012+625	Piracicaba
		1	Rio das Pedras	127	058+600	Rio das Pedras
		1	Itupeva	300	076+680	Itupeva
		1	Presidente Bernardes	270	590+400	Presidente Bernardes
16	Conc. Auto Raposo Tavares - CART	1	Caiuá	270	639+000	Caiuá
		1	Piratininga	225	251+900	Piratininga
		1	S. C Rio Pardo	225	300+930	S. Cruz do Rio Pardo
		1	Ourinhos	327	014+500	S. Cruz do Rio Pardo
		1	Palmital	270	413+490	Palmital
		1	Assis	270	453+590	Assis
		1	Rancharia	270	512+300	Rancharia
		1	Regente Feijó	270	541+540	Regente Feijó
		1	Avai	300	367+767	Avai
19	Via Rondon	1	Promissão	300	455+715	Promissão
		1	Rubiaceia	300	562+008	Guararapes
		1	Castilho	300	655+485	Castilho
		1	Pirajui	300	400+833	Pirajui
		1	Glicério	300	497+912	Glicério
		1	Lavinia	300	590+482	Lavinia
		1	Guaraçai	300	621+270	Guaraçai
		1	Quadra	280	158+300	Quadra
		1	Itatinga	280	208+400	Itatinga
20	Spvias	1	Iaras	280	278+000	Iaras
		1	Morro Alto - Sul	127	133+900	Itapetininga
		1	Morro Alto - Norte	127	128+900	Tatui
		1	Gramadão	127	196+725	Capão Bonito
		1	Buri	258	250+145	Taquarivaí
		1	Itararé	258	326 + 637	Itararé
		1	Avaré	255	240+300	Avaré
		1	Alambari	270	135+300	Sarapuá

Lote	Nome	Nome	Rodovia	Km	Município	
21	Rodovias do Tiête	1	Areiópolis	300	285+000	Areiópolis
		1	Monte Mor	101	029+720	Monte Mor
		1	Rafard	101	055+800	Rafard
		1	Conchas	300	192+100	Conchas
		1	Anhembi	300	228+200	Anhembi
		1	Botucatu	300	259+300	Botucatu
		1	Agudos	300	314+000	Lençóis Paulista
		1	Salto	308	109+300	Elias Fausto
		1	Rio das Pedras	308	147+300	Rio das Pedras
22	Ecovias	1	Santos	55	250+464	Santos
		1	São Vicente	55	279+950	São Vicente
		1	Riacho Grande	150	031+106	São Bernardo do Campo
		1	Diadema (Bloqueio)	160	015+917	Diadema
		1	Eldorado (Bloqueio)	160	020+100	Diadema
		1	Batistini (Bloqueio)	160	024+255	São Bernardo do Campo
		1	Piratinga	160	032+381	São Bernardo do Campo
23	Ecopistas	1	Itaquaquecetuba	70	032+900	Itaquaquecetuba
		1	Guararema	70	057+800	Guararema
		1	São J. dos Campos	70	092+500	São José dos Campos
		1	Caçapava	70	114+000	Caçapava
24	Rodoanel Oeste	1	01 - Raimundo Magalhães	SP021	000+360	São Paulo
		1	02 - Bandeirantes Interna	SP021	003+630	São Paulo
		1	03 - Bandeirantes Externa	SP021	003+050	São Paulo
		1	04 - Anhanguera Interna Sul	SP021	007+000	São Paulo
		1	05 - Anhanguera Interna Norte	SP021	006+790	São Paulo
		1	06 - Anhanguera Externa	SP021	006+210	São Paulo
		1	07 - Castello Branco Interna	SP021	015+610	Carapicuíba
		1	08 - Castello Branco Externa	SP021	014+290	Barueri
		1	09 - Padroeira Interna	SP021	020+870	Carapicuíba
		1	10 - Padroeira Externa	SP021	019+460	Carapicuíba
		1	11 - Raposo Tavares Interna	SP021	024+700	Osasco
		1	12 - Raposo Tavares Externa	SP021	024+000	Osasco
		1	13 - Regis Bittencourt	SP021	025+360	Osasco
25	SPMar	1	P1 - Parelheiros	SP021	050+000	São Paulo
		1	P2 - Imigrantes Litoral	SP021	069+000	São Bernardo do Campo
		1	P3 - Imigrantes Capital	SP021	070+000	São Bernardo do Campo
		1	P4 - Imigrantes	SP021	072+000	São Bernardo do Campo
		1	P5 - Anchieta	SP021	075+000	São Bernardo do Campo
		1	P6E	SP021	086+950	Ribeirão Pires
		1	P6I	SP021	086+950	Ribeirão Pires
		1	P7 - Bloqueio Sul (R. Pires A)	SPA086/21	000+300	Ribeirão Pires
		1	P7 - Bloqueio Leste (R. Pires B)	SP021	088+000	Ribeirão Pires
		1	P9 - Ayrton Senna	SP021	124+740	Itaquaquecetuba
1	P10 - Dutra	SP021	127+485	Itaquaquecetuba		
27	Tamoios	1	Jambeiro	SP099	016+100	Jambeiro
		1	Paraibuna	SP099	059+300	Paraibuna
28	Entrevias	1	PP03 - Sertãozinho	322	327+500	Sertãozinho
		1	PP04 - Pitangueiras	322	361+400	Pitangueiras
		1	PP02 - Sales Oliveira	330	350+000	Sales de Oliveira
		1	PP01 - Ituverava	330	405+000	Ituverava
		1	PP05 - Pongai	333	234+276	Pongai
		1	PP06 - Marília	333	315+130	Marília
		1	PP07 - Echaporã	333	354+374	Marília
		1	PP08 - Florínea	333	449+760	Florínea
29	Viapaulista	1	PP01 - Coronel Macedo	255	331+500	Coronel Macedo
		1	PP02 - Itai	255	306+000	Itai
		1	PP03 - Botucatu	255	229+040	Botucatu
		1	PP04 - Jau	255	165+600	Jau
		1	PP05 - Boa Esperança do Sul	255	117+220	Boa Esperança do Sul



PROTOCOLADO  
443 843  
Folhas Rubrica  
21 17

# Anexo 03






LOTE	RAZÃO SOCIAL	LOTE	MUNICÍPIO	PROT. COL.
1	CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA - BANDEIRANTES S/A		JUNDIAÍ-SP	4488 Rubric M
3	CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS TEBE S/A		BEBEDOURO-SP	
6	CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A	<b>Intervias</b> 	ARARAS-SP	
8	CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIÁRIOS S/A	<b>Centrovias</b> 	SÃO CARLOS-SP	
9	CONCESSIONÁRIA TRIÂNGULO DO SOL AUTO-ESTRADAS S/A		MATÃO-SP	
11	RENOVIAS CONCESSIONÁRIA S/A		MOGI MIRIM-SP	
12	CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO -VIAOESTE S/A		BARUERI-SP	
13	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DAS COLINAS S/A		ITU-SP	
20	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A		TATUI-SP	
22	CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S/A		SÃO BERNADO DO CAMPO-SP	

LOTE	RAZÃO SOCIAL	LOTE	MUNICÍPIO
7	CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A	 Rota das Bandeiras	ITATIBA-SP
16	CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S/A	 <b>CART</b>	BAURU-SP
19	VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S/A	 <b>ViaRondon</b>	LINS-SP
21	CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIÊTE S/A	 <b>RODOVIAS DO TIÊTE</b>	SALTO-SP
23	CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A	 <b>ecoPISTAS</b>	ITAQUAQUECETU BA-SP
24	CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL OESTE S/A	 <b>CCR RodoAnel</b>	BARUERI-SP
25	CONCESSIONÁRIA SPMAR S/A	 <b>CONCESSIONÁRIA SPMAR RODOANEL SUL E LESTE</b>	ITAPECERICA DA SERRA-SP
27	CONCESSIONÁRIA RODOVIA DOS TAMOIOS S/A	 <b>TAMOIOS</b>	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP
28	ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A	 <b>entrevias</b>	Sertãozinho - SP
29	VIAPAULISTA S/A	 <b>arteris ViaPaulista</b>	BARRA BONITA- SP

NÚMERO	DATA	FOLHA
FD.DOP.38352/19	24/07/2019	0



PROTOCOLO ARTESP	PROCESSO ARTESP	VOLUME	REFERÊNCIA	DATA DE ENTRADA
448848		0	RI Nº 247/2019	24/07/2019

INTERESSADO : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

ASSUNTO : REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 247, DE 2019, PARA QUE PRESTE ESCLARECIMENTOS SOBRE OS PEDAGIOS NAS RODOVIA

OBSERVAÇÃO :

DE : DOP - OPERAÇÕES - ANDERSON HALEI RODRIGUES

PARA : DOP - OPERAÇÕES - AILTON ARAÚJO BRANDÃO

Sr. Gerente de Operações e Equipamentos,

Trata-se do Requerimento de Informação nº 247/2019, de autoria do Deputado Estadual Rafa Zimbaldi, que solicita esclarecimentos acerca das praças de pedágios nas rodovias paulistas.

No presente requerimento são realizados os questionamentos conforme abaixo:

1. Como é feito o cálculo da tarifa de pedágio?

Resposta: Já respondido pela DCE.

2. Qual a fórmula utilizada no cálculo da tarifa de pedágio?

Resposta: Já respondido pela DCE.

3. Quantas praças de pedágios existem e em quais locais se encontram instaladas?

Resposta: Atualmente existem 160 praças de pedágio em operação nas rodovias concedidas do Estado de São Paulo conforme detalhado no documento "Anexo 01" às fls 33/37.

4. Quantas concessionárias administram as rodovias paulista e quais são da administração estadual?

Resposta: Atualmente, existem 20 Concessionárias que possuem contratos de concessão junto à ARTESP, conforme detalhado no documento "Anexo 03" às fls 41/42.

5. Em quais os municípios estão instaladas as praças de pedágios?

Resposta: As praças estão instaladas conforme detalhado no "Anexo 02" às fls 38/40.

6. Quais os valores repassados por praça aos municípios referente ao ISS ou outro imposto? E para quais municípios?

Resposta: Já respondido pela DCE.

7. Como são calculados pelo Estado os valores de cada praça e quais os valores praticados pelas concessionárias?

Resposta: Entendemos que essa demanda não é de competência desta DOP - GOE.

8. Qual é o número total de funcionários das praças de pedágios?

Resposta: A ARTESP não controla a quantidade de funcionários em cada praça de pedágio. As Concessionárias não

NÚMERO	DATA	FOLHA
FD.DOP.38352/19	24/07/2019	0

PROTOCOLO ARTESP	PROCESSO ARTESP	VOLUME	REFERÊNCIA	DATA DE ENTRADA
448848		0	RI Nº 247/2019	24/07/2019

**INTERESSADO:** ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

**ASSUNTO:** REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 247, DE 2019, PARA QUE PRESTE ESCLARECIMENTOS SOBRE OS PEDÁGIOS NAS RODOVIA

**OBSERVAÇÃO:**

**DE:** DOP - OPERAÇÕES - ANDERSON HALEI RODRIGUES

**PARA:** DOP - OPERAÇÕES - AILTON ARAÚJO BRANDÃO

têm nenhuma obrigação quanto ao número de funcionários, e sim com relação aos níveis de serviço de tempo de atendimento e tempo de espera na fila definidos em edital.

9. Informar o detalhamento dos investimentos realizados por cada concessionária nos últimos três anos.

Resposta: Entendemos que essa demanda não é de competência desta DOP - GOE.

10. Informar o detalhamento dos gastos mensais de cada uma das praças de pedágios.

Resposta: A DOP-GOE não controla os gastos mensais de cada praça de pedágio.

11. Informar a lucratividade das concessionárias.

Resposta: Já respondido pela DCE.

12. Fornecer cópia, em processo digital, de todas as concessões das rodovias, bem como processos de concorrências, contratos, aditamentos e demais documentos relacionados a essas concessões.

Resposta: Todos os contratos e editais encontram-se disponíveis no site da ARTESP, porém entendemos que essa demanda deve ser atendida pela DAI.

13. Fornecer cópia do contrato do Sem Parar.

Resposta: Tendo em vista que os Processos das OSA's possuem questões confidenciais, sugerimos que essa demanda seja analisada e atendida pela DAI.

Feitas essas considerações, sugerimos o envio do presente à Assessoria Parlamentar para prosseguimento.

Anderson Halei Rodrigues  
DOP - GOE

NÚMERO	DATA	FOLHA
FD.DOP.38361/19	24/07/2019	0

PROTOCOLO ARTESP	PROCESSO ARTESP	VOLUME	REFERÊNCIA	DATA DE ENTRADA
448848		0	RI Nº 247/2019	24/07/2019

INTERESSADO : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

ASSUNTO : REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 247, DE 2019, PARA QUE PRESTE ESCLARECIMENTOS SOBRE OS PEDÁGIOS NAS RODOVIA

OBSERVAÇÃO :

DE : DOP - OPERAÇÕES - AILTON ARAÚJO BRANDÃO

PARA : DOP - OPERAÇÕES - DIRETORIA DE OPERAÇÕES

Ao

Diretor de Operações

Dr. Alberto Silveira Rodrigues

Trata-se do Requerimento de Informação nº 247/2019, de autoria do Deputado Estadual Rafa Zimbaldi, que solicita esclarecimentos acerca das praças de pedágios nas rodovias paulistas.

Face a manifestação técnica exposta por intermédio da FD.DOP.38352/19, (fl143) a qual acolho, restituo o presente Expediente para ciência e proponho remessa à DGR – Assessoria Parlamentar para prosseguimento .

  
Ailton Araújo Brandão

Gerente de Operações e Equipamentos

SP, 24/07/2019

zb/AAB

NÚMERO	DATA	FOLHA
FD.DOP.38546/19	25/07/2019	0

PROTOCOLADO 448.848	
Folhas 45	Rubrica A

PROTOCOLO ARTESP	PROCESSO ARTESP	VOLUME	REFERÊNCIA	DATA DE ENTRADA
448848		0	RI Nº 247/2019	25/07/2019

INTERESSADO : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

ASSUNTO : REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 247, DE 2019, PARA QUE PRESTE ESCLARECIMENTOS SOBRE OS PEDÁGIOS NAS RODOVIA

OBSERVAÇÃO :

DE : DOP - OPERAÇÕES - DIRETORIA DE OPERAÇÕES

PARA : DAI - ASSUNTOS INSTITUCIONAIS - DIRETORIA ASSUNTOS INSTITUCIONAIS

À

Diretora de Assuntos Institucionais

Dra. Renata Perez Dantas

Trata-se do Requerimento de Informação nº 247/2019, de autoria do Deputado Estadual Rafa Zimbaldi, que solicita esclarecimentos acerca das praças de pedágio nas rodovias paulistas.

A Gerência de Operações e Equipamentos manifestou-se por intermédio da FD.DOP.38352/19 (fl. 43/43v), apresentando resposta aos questionamentos do presente RI e anexos às fls. 33/42v), no âmbito da competência desta Diretoria de Operações.

Isto posto, acolho a manifestação acima e remeto o presente Expediente a essa Diretoria para ciência, análise, manifestação e após sugiro a sua restituição à Assessoria Parlamentar para prosseguimento.

  
**Alberto Silveira Rodrigues**  
Diretor de Operações  
SP, 25/07/2019

js/MCVCL





NÚMERO	DATA	FOLHA
FD.DOP.42043/19	14/08/2019	0

PROTOCOLO ARTESP	PROCESSO ARTESP	VOLUME	REFERÊNCIA	DATA DE ENTRADA
448848		0	RI Nº 247/2019	14/08/2019

INTERESSADO : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

ASSUNTO : REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 247, DE 2019, PARA QUE PRESTE ESCLARECIMENTOS SOBRE OS PEDÁGIOS NAS RODOVIA

OBSERVAÇÃO :

DE : DOP - OPERAÇÕES - LINCOLN SEIJI OTSUICHI

PARA : DOP - OPERAÇÕES - AILTON ARAÚJO BRANDÃO

Senhor Gerente de Operações e Equipamentos,



Trata-se do Requerimento de Informação nº 247/2019, de autoria do Deputado Estadual Rafa Zimbaldi, que solicita esclarecimentos acerca das praças de pedágios nas rodovias paulistas.

Com relação ao solicitação do item 13. "Fornecer cópia do contrato do Sem Parar", informo que a ARTESP não possui contrato firmado com o SemParar ou com a CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A.

Após tramitação de processo de credenciamento como Operadora de Serviço de Arrecadação (OSA) dentro da ARTESP, foi publicado um Termo de Autorização no Diário Oficial do Estado no dia 31/05/2012, conforme definido na Resolução SLT nº013/2011.

Em anexo à fl. 52 está uma cópia da publicação do DOE.

Atenciosamente,

  
Lincoln Otsuchi  
DOP - GOE  


NÚMERO	DATA	FOLHA
FD.DOP.42075/19	14/08/2019	0

PROTOCOLO ARTESP	PROCESSO ARTESP	VOLUME	REFERÊNCIA	DATA DE ENTRADA
448848		0	RI Nº 247/2019	14/08/2019

INTERESSADO : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

ASSUNTO : REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 247, DE 2019, PARA QUE PRESTE ESCLARECIMENTOS SOBRE OS PEDÁGIOS NAS RODOVIA

OBSERVAÇÃO :

DE : DOP - OPERAÇÕES - AILTON ARAÚJO BRANDÃO

PARA : DGR - GERAL - DGR/ASSESSORIA PARLAMENTAR

À

Assessoria Parlamentar

Trata-se do Requerimento de Informação nº 247/2019, de autoria do Deputado Estadual Rafa Zimbaldi, que solicita esclarecimentos acerca das praças de pedágios nas rodovias paulistas.

Face a manifestação técnica exposta por intermédio da FD.DOP.42043/19, a qual acolho e restituo o presente Expediente à DGR - Assessoria Parlamentar para demais providências.

**Ailton Araújo Brandão**

**Gerente de Operações e Equipamentos**

SP. 14/08/2019

zb/AAB

ARTESP Assessoria Parlamentar Entrada
15 AGO. 2019
Horário: 12h
Visto: <i>mjl</i>

NÚMERO	DATA	FOLHA
FD.DGR.47931/19	31/07/2019	0

PROTOCOLADO	
448848	
Folhas	Nome/Rubrica
55	MJP

PROTOCOLO ARTESP	PROCESSO ARTESP	VOLUME	REFERÊNCIA	DATA DE ENTRADA
450940		0	REQ. 410/2019	31/07/2019

INTERESSADO : ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

ASSUNTO : REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 410, DE 2019 - APRESENTA QUESTIONAMENTOS QUANTO ÀS TARIFAS DE PEDÁGIO COBRAI

OBSERVAÇÃO :

DE : DGR - GERAL - ELIZABETH DI GIORGIO RODRIGUES ALVES

PARA : DGR - GERAL - DGR/ASSESSORIA PARLAMENTAR

Prezado Fernando,

Informo que a ARTESP disponibiliza os arquivos da concessão, editais, contratos e aditivos em seu site:  
[www.artesp.gov.sp.br](http://www.artesp.gov.sp.br) > Menu > Contratos de concessão.

Atenciosamente,

  
Elizabeth Di Giorgio  
Assessoria de Comunicação

Prefeitura	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total
AGUAÍ	163.723,60	181.707,26	195.006,67	677.093,44	790.701,68	887.817,30	910.772,74	1.047.481,79	1.120.772,74	1.047.481,79	1.227.123,03	1.407.003,03	1.584.746,56	1.668.307,70	1.820.120,23	1.862.524,64	1.958.764,13	2.071.971,74	2.056.415,20	2.071.971,74	22.542.417,06
AGUAÍ DE MINAS GERAIS	107.153,17	110.825,36	120.955,13	120.000,19	150.844,56	163.407,13	169.799,98	204.844,60	200.968,13	204.844,60	245.666,29	233.848,80	245.666,29	233.848,80	245.666,29	233.848,80	245.666,29	233.848,80	245.666,29	233.848,80	2.488.232,68
ALFENAS	107.113,60	142.413,77	163.072,89	840.000,00	909.503,36	949.000,00	1.061.106,49	1.200.418,00	1.200.418,00	1.341.210,99	1.533.477,40	1.533.477,40	1.533.477,40	1.533.477,40	1.533.477,40	1.533.477,40	1.533.477,40	1.533.477,40	1.533.477,40	1.533.477,40	15.408.244,00
ALMADA	8.129,90	50.440,27	81.188,13	179.954,09	205.899,18	227.793,04	246.522,95	288.997,57	318.800,81	342.495,88	405.458,58	467.425,54	502.350,50	573.578,23	625.312,52	695.208,58	765.166,21	835.082,99	904.978,99	974.864,99	8.288.000,00
ALVARÉS	134.426,19	154.426,19	172.326,19	172.326,19	151.783,00	172.326,19	172.326,19	172.326,19	172.326,19	172.326,19	172.326,19	172.326,19	172.326,19	172.326,19	172.326,19	172.326,19	172.326,19	172.326,19	172.326,19	172.326,19	1.723.261,19
AMÉRICA BRASILEIRA	521.993,05	602.000,21	795.500,63	1.027.011,85	1.167.011,85	1.438.583,01	1.604.070,11	1.809.962,29	1.966.331,90	2.150.844,92	2.448.061,14	2.794.565,00	3.071.142,24	3.421.312,14	3.870.142,24	4.319.072,50	4.767.902,76	5.216.832,02	5.665.762,28	6.114.692,54	65.800.000,00
AMERICANA	39.555,05	44.409,17	51.229,74	103.277,01	131.853,25	142.998,54	153.837,80	168.172,02	183.172,02	198.172,02	213.172,02	228.172,02	243.172,02	258.172,02	273.172,02	288.172,02	303.172,02	318.172,02	333.172,02	348.172,02	3.500.000,00
ANAPIMAS	79.502,99	84.098,72	98.611,32	2.351.340,01	2.351.340,01	2.351.340,01	2.351.340,01	2.351.340,01	2.351.340,01	2.351.340,01	2.351.340,01	2.351.340,01	2.351.340,01	2.351.340,01	2.351.340,01	2.351.340,01	2.351.340,01	2.351.340,01	2.351.340,01	2.351.340,01	23.513.400,01
ANDARAÍ	115.994,53	148.795,74	207.821,77	291.203,18	216.555,70	233.513,51	283.542,40	300.509,44	350.538,15	367.505,19	417.534,00	467.562,81	517.591,62	567.620,43	617.649,24	667.678,05	717.706,86	767.735,67	817.764,48	867.793,29	8.677.934,48
ARACAPUIA DE SERRA	155.923,94	180.192,69	228.121,38	416.778,16	407.268,50	416.778,16	407.268,50	416.778,16	407.268,50	416.778,16	407.268,50	416.778,16	407.268,50	416.778,16	407.268,50	416.778,16	407.268,50	416.778,16	407.268,50	416.778,16	4.167.781,16
ARACATI	985.581,25	1.132.228,09	795.413,55	896.918,27	1.091.205,48	1.151.980,76	1.301.800,53	1.506.673,20	1.656.546,07	1.806.418,94	2.006.291,81	2.206.164,68	2.406.037,55	2.605.910,42	2.805.783,29	3.005.656,16	3.205.529,03	3.405.401,90	3.605.274,77	3.805.147,64	38.051.476,16
ARACATU	1.132.228,09	795.413,55	896.918,27	1.091.205,48	1.151.980,76	1.301.800,53	1.506.673,20	1.656.546,07	1.806.418,94	1.956.291,81	2.156.164,68	2.356.037,55	2.555.910,42	2.755.783,29	2.955.656,16	3.155.529,03	3.355.401,90	3.555.274,77	3.755.147,64	3.955.020,51	39.051.476,16
ARACATU DE S. JOSE	115.994,53	148.795,74	207.821,77	291.203,18	216.555,70	233.513,51	283.542,40	300.509,44	350.538,15	367.505,19	417.534,00	467.562,81	517.591,62	567.620,43	617.649,24	667.678,05	717.706,86	767.735,67	817.764,48	867.793,29	8.677.934,48
ARACATU DE S. JOSE DO RIO PRETO	115.994,53	148.795,74	207.821,77	291.203,18	216.555,70	233.513,51	283.542,40	300.509,44	350.538,15	367.505,19	417.534,00	467.562,81	517.591,62	567.620,43	617.649,24	667.678,05	717.706,86	767.735,67	817.764,48	867.793,29	8.677.934,48
ARACATU DE S. JOSE DO RIO PRETO	115.994,53	148.795,74	207.821,77	291.203,18	216.555,70	233.513,51	283.542,40	300.509,44	350.538,15	367.505,19	417.534,00	467.562,81	517.591,62	567.620,43	617.649,24	667.678,05	717.706,86	767.735,67	817.764,48	867.793,29	8.677.934,48
ARACATU DE S. JOSE DO RIO PRETO	115.994,53	148.795,74	207.821,77	291.203,18	216.555,70	233.513,51	283.542,40	300.509,44	350.538,15	367.505,19	417.534,00	467.562,81	517.591,62	567.620,43	617.649,24	667.678,05	717.706,86	767.735,67	817.764,48	867.793,29	8.677.934,48
ARACATU DE S. JOSE DO RIO PRETO	115.994,53	148.795,74	207.821,77	291.203,18	216.555,70	233.513,51	283.542,40	300.509,44	350.538,15	367.505,19	417.534,00	467.562,81	517.591,62	567.620,43	617.649,24	667.678,05	717.706,86	767.735,67	817.764,48	867.793,29	8.677.934,48
ARACATU DE S. JOSE DO RIO PRETO	115.994,53	148.795,74	207.821,77	291.203,18	216.555,70	233.513,51	283.542,40	300.509,44	350.538,15	367.505,19	417.534,00	467.562,81	517.591,62	567.620,43	617.649,24	667.678,05	717.706,86	767.735,67	817.764,48	867.793,29	8.677.934,48
ARACATU DE S. JOSE DO RIO PRETO	115.994,53	148.795,74	207.821,77	291.203,18	216.555,70	233.513,51	283.542,40	300.509,44	350.538,15	367.505,19	417.534,00	467.562,81	517.591,62	567.620,43	617.649,24	667.678,05	717.706,86	767.735,67	817.764,48	867.793,29	8.677.934,48
ARACATU DE S. JOSE DO RIO PRETO	115.994,53	148.795,74	207.821,77	291.203,18	216.555,70	233.513,51	283.542,40	300.509,44	350.538,15	367.505,19	417.534,00	467.562,81	517.591,62	567.620,43	617.649,24	667.678,05	717.706,86	767.735,67	817.764,48	867.793,29	8.677.934,48
ARACATU DE S. JOSE DO RIO PRETO	115.994,53	148.795,74	207.821,77	291.203,18	216.555,70	233.513,51	283.542,40	300.509,44	350.538,15	367.505,19	417.534,00	467.562,81	517.591,62	567.620,43	617.649,24	667.678,05	717.706,86	767.735,67	817.764,48	867.793,29	8.677.934,48
ARACATU DE S. JOSE DO RIO PRETO	115.994,53	148.795,74	207.821,77	291.203,18	216.555,70	233.513,51	283.542,40	300.509,44	350.538,15	367.505,19	417.534,00	467.562,81	517.591,62	567.620,43	617.649,24	667.678,05	717.706,86	767.735,67	817.764,48	867.793,29	8.677.934,48
ARACATU DE S. JOSE DO RIO PRETO	115.994,53	148.795,74	207.821,77	291.203,18	216.555,70	233.513,51	283.542,40	300.509,44	350.538,15	367.505,19	417.534,00	467.562,81	517.591,62	567.620,43	617.649,24	667.678,05	717.706,86	767.735,67	817.764,48	867.793,29	8.677.934,48
ARACATU DE S. JOSE DO RIO PRETO	115.994,53	148.795,74	207.821,77	291.203,18	216.555,70	233.513,51	283.542,40	300.509,44	350.538,15	367.505,19	417.534,00	467.562,81	517.591,62	567.620,43	617.649,24	667.678,05	717.706,86	767.735,67	817.764,48	867.793,29	8.677.934,48
ARACATU DE S. JOSE DO RIO PRETO	115.994,53	148.795,74	207.821,77	291.203,18	216.555,70	233.513,51	283.542,40	300.509,44	350.538,15	367.505,19	417.534,00	467.562,81	517.591,62	567.620,43	617.649,24	667.678,05	717.706,86	767.735,67	817.764,48	867.793,29	8.677.934,48
ARACATU DE S. JOSE DO RIO PRETO	115.994,53	148.795,74	207.821,77	291.203,18	216.555,70	233.513,51	283.542,40	300.509,44	350.538,15	367.505,19	417.534,00	467.562,81	517.591,62	567.620,43	617.649,24	667.678,05	717.706,86	767.735,67	817.764,48	867.793,29	8.677.934,48
ARACATU DE S. JOSE DO RIO PRETO	115.994,53	148.795,74	207.821,77	291.203,18	216.555,70	233.513,51	283.542,40	300.509,44	350.538,15	367.505,19	417.534,00	467.562,81	517.591,62	567.620,43	617.649,24	667.678,05	717.706,86	767.735,67	817.764,48	867.793,29	8.677.934,48
ARACATU DE S. JOSE DO RIO PRETO	115.994,53	148.795,74	207.821,77	291.203,18	216.555,70	233.513,51	283.542,40	300.509,44	350.538,15	367.505,19	417.534,00	467.562,81	517.591,62	567.620,43	617.649,24	667.678,05	717.706,86	767.735,67	817.764,48	867.793,29	8.677.934,48
ARACATU DE S. JOSE DO RIO PRETO	115.994,53	148.795,74	207.821,77	291.203,18	216.555,70	233.513,51	283.542,40	300.509,44	350.538,15	367.505,19	417.534,00	467.562,81	517.591,62	567.620,43	617.649,24	667.678,05	717.706,86	767.735,67	817.764,48	867.793,29	8.677.934,48
ARACATU DE S. JOSE DO RIO PRETO	115.994,53	148.795,74	207.821,77	291.203,18	216.555,70	233.513,51	283.542,40	300.509,44	350.538,15	367.505,19	417.534,00	467.562,81	517.591,62	567.620,43	617.649,24	667.678,05	717.706,86	767.735,67	817.764,48	867.793,29	8.677.934,48
ARACATU DE S. JOSE DO RIO PRETO	115.994,53	148.795,74	207.821,77	291.203,18	216.555,70	233.513,51	283.542,40	300.509,44	350.538,15	367.505,19	417.534,00	467.562,81	517.591,62	567.620,43	617.649,24	667.678,05	717.706,86	767.735,67	817.764,48	867.793,29	8.677.934,48
ARACATU DE S. JOSE DO RIO PRETO	115.994,53	148.795,74	207.821,77	291.203,18	216.555,70	233.513,51	283.542,40	300.509,44	350.538,15	367.505,19	417.534,00	467.562,81	517.591,62	567.620,43	617.649,24	667.678,05	717.706,86	767.735,67	817.764,48	867.793,29	8.677.934,48
ARACATU DE S. JOSE DO RIO PRETO	115.994,53	148.795,74	207.821,77	291.203,18	216.555,70	233.513,51	283.542,40	300.509,44	350.538,15	367.505,19	417.534,00	467.562,81	517.591,62	567.620,43	61						







Preferencia	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Jun a mar/2019	Total
ALTO PAULO	-	-	2.413.044,03	3.355.072,79	3.746.771,60	4.393.795,09	4.574.263,66	4.974.564,91	5.766.514,05	8.319.113,39	10.596.958,58	12.900.277,05	14.799.033,84	16.170.552,36	17.138.150,18	17.230.355,37	18.433.998,15	20.559.203,05	19.989.926,18	5.038.664,89	189.470.077,07
ALTO RIO DO	-	444.180,30	479.897,54	530.402,28	1.069.851,67	1.313.004,90	1.435.077,75	1.789.289,82	1.896.128,89	2.386.997,10	3.133.391,20	3.874.032,67	4.370.798,91	4.702.798,91	4.802.798,91	5.002.798,91	5.202.798,91	5.402.798,91	5.602.798,91	5.802.798,91	4.370.798,91
ALTO RIO DO	-	903.697,30	978.185,56	1.217.368,94	1.217.368,94	1.217.368,94	1.217.368,94	1.217.368,94	1.217.368,94	1.217.368,94	1.217.368,94	1.217.368,94	1.217.368,94	1.217.368,94	1.217.368,94	1.217.368,94	1.217.368,94	1.217.368,94	1.217.368,94	1.217.368,94	1.217.368,94
ALTO RIO DO	-	1.090.843,18	1.196.748,11	1.288.573,57	2.028.150,73	2.776.430,27	2.911.514,14	3.144.896,29	3.512.589,82	3.932.494,42	4.310.044,04	4.590.866,34	5.218.974,51	5.489.334,05	5.660.610,05	5.902.332,31	6.202.332,31	6.502.332,31	6.802.332,31	7.102.332,31	5.489.334,05
ARARUAMA	-	424.167,21	524.415,48	606.000,55	719.045,33	700.835,21	802.345,24	908.588,66	1.153.897,30	1.394.558,99	1.635.021,28	1.875.521,28	2.116.021,28	2.356.521,28	2.597.021,28	2.837.521,28	3.078.021,28	3.318.521,28	3.559.021,28	3.799.521,28	2.597.021,28
BARROCO	-	401.407,03	505.444,65	609.482,27	713.519,89	717.233,49	821.271,11	925.308,73	1.029.346,35	1.133.383,97	1.237.421,59	1.341.459,21	1.445.496,83	1.549.534,45	1.653.572,07	1.757.609,69	1.861.647,31	1.965.684,93	2.069.722,55	2.173.760,17	1.549.534,45
BOA VISTA	-	631.935,20	1.096.373,04	1.331.809,88	2.551.121,50	2.944.224,08	3.143.185,68	3.408.075,34	3.954.598,01	4.501.120,68	5.047.643,36	5.594.166,04	6.140.688,72	6.687.211,40	7.233.734,08	7.780.256,76	8.326.779,44	8.873.302,12	9.419.824,80	9.966.347,48	6.687.211,40
BUZINA	-	139.433,47	159.604,88	194.480,06	211.934,32	174.427,87	101.173,52	34.269,91	113.245,58	161.128,67	179.113,31	208.607,50	240.866,00	259.631,53	276.156,54	291.681,55	307.206,56	322.731,57	338.256,58	353.781,59	240.866,00
BUZINA	-	33.511,33	26.302,20	22.514,74	18.635,60	14.756,46	10.877,32	6.998,18	3.119,04	1.239,90	1.359,91	1.479,92	1.599,93	1.719,94	1.839,95	1.959,96	2.079,97	2.199,98	2.319,99	2.439,00	1.479,92
BUZINA	-	212.949,64	245.403,50	275.614,74	318.635,00	378.053,19	438.471,38	498.889,57	559.307,76	619.725,95	680.144,14	740.562,33	800.980,52	861.398,71	921.816,90	982.234,09	1.042.652,28	1.103.070,47	1.163.488,66	1.223.906,85	740.562,33
BUZINA	-	-	-	-	80.551,43	154.958,09	161.832,25	174.393,77	189.324,78	192.846,40	216.916,43	235.232,03	252.255,68	269.279,28	286.302,88	303.326,48	320.350,08	337.373,68	354.397,28	371.420,88	252.255,68
BUZINA	-	356.679,56	419.938,15	446.853,16	491.061,72	535.270,28	579.478,84	623.687,40	667.895,96	712.104,52	756.313,08	800.521,64	844.730,20	888.938,76	933.147,32	977.355,88	1.021.564,44	1.065.772,00	1.110.000,00	1.154.208,00	844.730,20
BUZINA	-	106.599,10	108.697,54	126.725,97	29.599,27	47.296,14	51.049,21	52.160,65	63.272,09	74.383,53	85.494,97	96.606,41	107.717,85	118.829,29	129.940,73	141.052,17	152.163,61	163.275,05	174.386,49	185.497,93	107.717,85
BUZINA	-	75.066,07	81.164,72	87.263,37	93.362,02	99.460,67	105.559,32	111.657,97	117.756,62	123.855,27	129.953,92	136.052,57	142.151,22	148.249,87	154.348,52	160.447,17	166.545,82	172.644,47	178.743,12	184.841,77	142.151,22
BUZINA	-	793.288,67	937.903,54	1.084.994,76	1.234.105,98	1.384.217,20	1.534.328,42	1.684.439,64	1.834.550,86	1.984.662,08	2.134.773,30	2.284.884,52	2.434.995,74	2.585.106,96	2.735.218,18	2.885.329,40	3.035.440,62	3.185.551,84	3.335.663,06	3.485.774,28	2.434.995,74
BUZINA	-	67.246,76	79.288,67	91.330,58	103.372,49	115.414,40	127.456,31	139.498,22	151.540,13	163.582,04	175.623,95	187.665,86	199.707,77	211.749,68	223.791,59	235.833,50	247.875,41	259.917,32	271.959,23	283.999,14	187.665,86
BUZINA	-	29.688,30	34.407,57	39.126,84	43.846,11	48.565,38	53.284,65	58.003,92	62.723,19	67.442,46	72.161,73	76.881,00	81.600,27	86.319,54	91.038,81	95.758,08	100.477,35	105.196,62	109.915,89	114.635,16	72.161,73
BUZINA	-	27.853,32	26.715,50	27.677,64	28.639,78	29.601,92	30.564,06	31.526,20	32.488,34	33.450,48	34.412,62	35.374,76	36.336,90	37.299,04	38.261,18	39.223,32	40.185,46	41.147,60	42.109,74	43.071,88	35.374,76
BUZINA	-	228.183,59	274.859,64	318.514,46	359.149,28	399.784,10	440.418,92	481.053,74	521.688,56	562.323,38	602.958,20	643.593,02	684.227,84	724.862,66	765.497,48	806.132,30	846.767,12	887.401,94	928.036,76	968.671,58	643.593,02
BUZINA	-	11.641,38	13.502,40	15.363,42	17.224,44	19.085,46	20.946,48	22.807,50	24.668,52	26.529,54	28.390,56	30.251,58	32.112,60	33.973,62	35.834,64	37.695,66	39.556,68	41.417,70	43.278,72	45.139,74	32.112,60
BUZINA	-	6.084,11	7.286,41	8.488,71	9.691,01	10.893,31	12.095,61	13.297,91	14.500,21	15.702,51	16.904,81	18.107,11	19.309,41	20.511,71	21.714,01	22.916,31	24.118,61	25.320,91	26.523,21	27.725,51	18.107,11
BUZINA	-	11.641,38	13.502,40	15.363,42	17.224,44	19.085,46	20.946,48	22.807,50	24.668,52	26.529,54	28.390,56	30.251,58	32.112,60	33.973,62	35.834,64	37.695,66	39.556,68	41.417,70	43.278,72	45.139,74	11.641,38
BUZINA	-	11.641,38	13.502,40	15.363,42	17.224,44	19.085,46	20.946,48	22.807,50	24.668,52	26.529,54	28.390,56	30.251,58	32.112,60	33.973,62	35.834,64	37.695,66	39.556,68	41.417,70	43.278,72	45.139,74	11.641,38
BUZINA	-	11.641,38	13.502,40	15.363,42	17.224,44	19.085,46	20.946,48	22.807,50	24.668,52	26.529,54	28.390,56	30.251,58	32.112,60	33.973,62	35.834,64	37.695,66	39.556,68	41.417,70	43.278,72	45.139,74	11.641,38
BUZINA	-	11.641,38	13.502,40	15.363,42	17.224,44	19.085,46	20.946,48	22.807,50	24.668,52	26.529,54	28.390,56	30.251,58	32.112,60	33.973,62	35.834,64	37.695,66	39.556,68	41.417,70	43.278,72	45.139,74	11.641,38
BUZINA	-	11.641,38	13.502,40	15.363,42	17.224,44	19.085,46	20.946,48	22.807,50	24.668,52	26.529,54	28.390,56	30.251,58	32.112,60	33.973,62	35.834,64	37.695,66	39.556,68	41.417,70	43.278,72	45.139,74	11.641,38
BUZINA	-	11.641,38	13.502,40	15.363,42	17.224,44	19.085,46	20.946,48	22.807,50	24.668,52	26.529,54	28.390,56	30.251,58	32.112,60	33.973,62	35.834,64	37.695,66	39.556,68	41.417,70	43.278,72	45.139,74	11.641,38
BUZINA	-	11.641,38	13.502,40	15.363,42	17.224,44	19.085,46	20.946,48	22.807,50	24.668,52	26.529,54	28.390,56	30.251,58	32.112,60	33.973,62	35.834,64	37.695,66	39.556,68	41.417,70	43.278,72	45.139,74	11.641,38
BUZINA	-	11.641,38	13.502,40	15.363,42	17.224,44	19.085,46	20.946,48	22.807,50	24.668,52	26.529,54	28.390,56	30.251,58	32.112,60	33.973,62	35.834,64	37.695,66	39.556,68	41.417,70	43.278,72	45.139,74	11.641,38
BUZINA	-	11.641,38	13.502,40	15.363,42	17.224,44	19.085,46	20.946,48	22.807,50	24.668,52	26.529,54	28.390,56	30.251,58	32.112,60	33.973,62	35.834,64	37.695,66	39.556,68	41.417,70	43.278,72	45.139,74	11.641,38
BUZINA	-	11.641,38	13.502,40	15.363,42	17.224,44	19.085,46	20.946,48	22.807,50	24.668,52	26.529,54	28.390,56	30.251,58	32.112,60	33.973,62	35.834,64	37.695,66	39.556,68	41.417,70	43.278,72	45.139,74	11.641,38
BUZINA	-	11.641,38	13.502,40	15.363,42	17.224,44	19.085,46	20.946,48	22.807,50	24.668,52	26.529,54	28.390,56	30.251,58	32.112,60	33.973,62	35.834,64	37.695,66	39.556,68	41.417,70	43.278,72	45.139,74	11.641,38
BUZINA	-	11.641,38	13.502,40	15.363,42	17.224,44	19.085,46	20.946,48	22.807,50	24.668,52	26.529,54	28.390,56	30.251,58	32.112,60	33.973,62	35.834,64	37.695,66	39.556,68	41.417,70	43.278,72	45.139,74	11.641,38
BUZINA	-	11.641,38	13.502,40	15.363,42	17.224,44	19.085,46	20.946,48	22.807,50	24.668,52	26.529,54	28.390,56	30.251,58	32.112,60	33.973,62	35.834,64	37.695,66	39.556,68	41.417,70	43.278,72	45.139,74	11.641,38
BUZINA	-	11.641,38	13.502,40	15.363,42	17.224,44	19.085,46	20.946,48	22.807,50	24.668,52	26.529,54	28.390,56	30.251,58	32.112,60	33.973,62	35.834,64	37.695,66	39.556,68	41.417,70	43.278,72	45.139,74	11.641,38
BUZINA	-	11.641,38	13.502,40	15.363,42	17.224,44	19.085,46	20.946,48	22.807,50	24.668,52	26.529,54	28.390,56	30.251,58	32.112,60	3							