



Governo do Estado de São Paulo
Casa Civil
Gabinete do Secretário da Casa Civil

OFÍCIO

Número de Referência: RI - 1181/2021

Interessado: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

Assunto: Requerimento de Informação 1181/2021 - Deputado Agente Federal Danilo Balas

Ofício nº 3954/2022/SGL/CC

Ao Exmo. Senhor Deputado LUIZ FERNANDO
1º Secretário
Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

Senhor Deputado,

Com fundamento no artigo 20, inciso XVI da Constituição do Estado de São Paulo, encaminho as informações prestadas pela Secretaria da Educação em atendimento ao Requerimento acima citado, de autoria do Deputado Agente Federal Danilo Balas.


Atenciosamente,

São Paulo, 24 de junho de 2022.

Cauê Macris
Secretário de Estado
Gabinete do Secretário da Casa Civil

Classif. documental

006.01.10.003



CCOFI202200410A



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Educação
Assessoria Parlamentar e de Relações Institucionais

OFÍCIO

Interessado: Deputado Agente Federal Danilo Balas

Assunto: RI 1181, 2021

Trata-se de Requerimento de Informação 1181, de 2021, sobre a paralisação ocorrida na obra de construção da nova creche na Rua Vereador João Braunilio Vieira, s/n, localizada no município de Guareí.

Solicita esclarecimentos acerca do evento como o fato gerador da paralisação, previsão para retomada da obra e deseja informes do quanto do orçamento previsto foi gasto até o presente momento e prazo para entrega.

Em atenção à solicitação informamos que a obra em questão teve seu início autorizado em 08 outubro de 2014 e teve andamento até setembro de 2017 quando ficou paralisada com 58,00% dos serviços executados. A Prefeitura rescindiu o contrato e fez novo processo licitatório para retomada e conclusão da obra. A obra foi retomada em 05 de setembro de 2018, porém em janeiro de 2019 a obra foi paralisada judicialmente, pois a empresa Copemak Construtora e Comércio LTDA, que teve seu contrato rescindido em 14 de fevereiro de 2018, promoveu ação judicial referente ao processo rescisório.

A Prefeitura fez nova licitação para conclusão dos serviços e em 31 de janeiro de 2022 assinou novo contrato. A obra foi retomada em 14 de fevereiro de 2022 e atualmente se encontra em andamento com ritmo normal de execução e com 70% dos serviços executados, conforme vistoria realizada em 26 de abril de 2022. A previsão de término é fevereiro de 2023.

O valor do convênio para a execução da obra é R\$1.545.587,60 e foram liberadas 4 parcelas que totalizam R\$1.081.911,32.

Esclarecemos, ainda, que a responsabilidade pela fiscalização, contratação e execução das obras é da Prefeitura.

São Paulo, 24 de maio de 2022.

Classif. documental

006.01.10.003



SEDUCOF1202266077A

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Educação
Assessoria Parlamentar e de Relações Institucionais

Renilda Peres de Lima
Secretário de Educação
Gabinete do Secretário

