

**Os Anexos
encontram-se
no processo**



SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS

GABINETE DO SECRETÁRIO

São Paulo, 17 de agosto de 2015.

Doutora ANADIL ABUJABRA AMORIM

Procuradora do Estado Assessora Chefe

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 0187/2015, DEPUTADO ESTADUAL ANDRÉ DO PRADO

Assunto: “Nos termos do artigo 20, inciso XVI da Constituição do Estado de São Paulo, combinado com o artigo 166 da XIV Consolidação do Regimento Interno, requiero seja oficiado ao Senhor Secretário Estadual de Saneamento e Recursos Hídricos para que preste as seguintes informações:

1. Qual a previsão de entrega das obras do Parque Várzea do Tietê?
2. Qual o cronograma da realização das obras da implantação do referido Parque?
3. Qual a situação atual do andamento das obras?
4. Há a previsão de que a ciclovia prevista para instalação neste Parque tenha sua extensão até o município de Salesópolis?
5. Solicitamos uma cópia de inteiro teor do projeto executivo de toda a obra”

Em atenção aos termos da solicitação de Vossa Senhoria, relativo à manifestação desta Secretaria sobre o Requerimento de Informação nº 0187 de 2015, de autoria do Deputado Estadual André do Prado, temos a informar que o presente Requerimento foi objeto de apreciação e análise do DAEE – Departamento de Águas e Energia Elétrica, Autarquia vinculada a esta Pasta, que enviou o OFÍCIO/SUP/1554/2015, de 12/08/2015, contendo as informações relativas às obras do Parque Várzea do Tietê, conforme anexo.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de elevada estima e distinta consideração.

BENEDITO BRAGA

Secretário de Saneamento e Recursos Hídricos

rcu/ATCG – Protocolado SSRH nº 2770/2015



OFÍCIO/SUP/1554/2015
(Autos nº 27.297/2015 – 99º Vol. – DAEE)

São Paulo, 12 de agosto de 2015

06.01.10.03

Senhor Chefe de Gabinete,

Em atenção ao Correio Eletrônico datado de 7/8/2015, por meio do qual encaminha-se o Requerimento de Informação nº 0187/2015, de autoria do deputado estadual André do Prado, prestamos abaixo os devidos esclarecimentos aos quesitos formulados:

1. Qual a previsão de entrega das obras do Parque Várzea do Tietê?

R: O Programa Parque Várzeas do Tietê – PVT, tem como principal objetivo o restabelecimento da função natural das várzeas para o amortecimento de cheias, reduzindo, assim, os impactos das enchentes no tecido urbano. Para alcançar este objetivo, serão realizadas ações voltadas à recuperação e à proteção do ambiente natural do rio e do entorno imediato, como por exemplo: implantação de equipamentos com usos sustentáveis e compatíveis; integração social; proteção e recuperação da flora e fauna.

Essas ações serão implantadas ao longo do Rio Tietê, numa extensão total de 75 quilômetros, entre o Parque Ecológico do Tietê, localizado na Zona Leste do Município de São Paulo, e o Parque Nascentes do Tietê, localizado no Município de Salesópolis. Devido à grande extensão e complexidade do Programa, o PVT será implantado em três etapas por meio de uma parceria do Governo do Estado de São Paulo com as Prefeituras dos Municípios beneficiados, a saber:

1ª Etapa: 25 quilômetros de extensão, compreendendo os Municípios de São Paulo e Guarulhos, da Barragem da Penha até a divisa com o Município de Itaquaquecetuba;

2ª Etapa: localizada no trecho de montante da 1ª Etapa, compreendendo os Municípios de Itaquaquecetuba, Poá e Suzano, numa extensão aproximada de 11,3 quilômetros; e

3ª Etapa: 38,7 quilômetros de extensão, situada entre o Município de Suzano até a nascente do Tietê, em Salesópolis, incluindo os Municípios de Mogi das Cruzes e Biritiba Mirim.

Atualmente encontra-se em implantação a 1ª Etapa do Programa, com previsão inicial para entrega das obras para julho de 2016. As 2ª e 3ª Etapas do Programa, tem prazo de execução estimado de 3 anos, cada. Dessa forma, considerando que as ações serão iniciadas em 2017, o Programa integral deverá ser finalizado em 2023.

Ilustríssimo Senhor
JOALDIR REYNALDO MACHADO
Chefe de Gabinete
Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos
CAPITAL- SP
UGP/dcr

7

2



2. Qual o cronograma da realização das obras da implantação do referido Parque?

R: cronograma de implantação das obras prioritárias da 1ª Etapa:

- Via Parque e Ciclovia São Paulo (15 km): Obras iniciadas e finalizadas em 2010.
- Núcleo de Lazer Vila Jacuí: Obras iniciadas e finalizadas em 2010.
- Pôlder Jardim Romano: Obras iniciadas e finalizadas em 2010.
- Via Parque e Ciclovia Guarulhos (23 km): Início das obras: 2º sem/2013; Término previsto: 1º sem/2016.
- Núcleo de Lazer Itaim Biacica: Início das obras previsto: 2º sem/2015; Término previsto: 2º sem/2016.
- Núcleo de Lazer Jardim Helena: Início das obras previsto: 1º sem/2016; Término previsto: 2º sem/2017.
- Núcleo de Lazer Any Jaci: Início das obras previsto: 1º sem/2016; Término previsto: 2º sem/2017.
- Reflorestamento (40 hectares): Início das obras previsto: 2º sem/2015; Término previsto: 2º sem/2016.
- Macro drenagem: Início das obras previsto: 1º sem/2016; Término previsto: 2º sem/2017.
- Remoção de aterros e entulhos: Início das obras previsto: 1º sem/2016; Término previsto: 1º sem/2017.
- Pôlder Itaim: Início das obras previsto: 1º sem/2016; Término previsto: 1º sem/2017.

Com relação às obras da 2ª e 3ª Etapas do Programa, é importante ressaltar que não há cronograma de obras detalhado, assim, o prazo previsto para execução das 2ª e 3ª Etapas é de 6 anos.

3. Qual a situação atual do andamento das obras?

R: Encontra-se em andamento as obras da Via Parque e Ciclovia Guarulhos, sendo que em 2014 foram entregues 8 km, que estão em operação e em plena utilização pela população. As obras do Núcleo de Lazer Itaim Biacica (em São Paulo), encontram-se em fase de licitação, com previsão de início ainda em 2015. Os Editais para licitação das obras dos Núcleos de Lazer Jardim Helena e Any Jaci (em São Paulo e Guarulhos, respectivamente), encontram-se em elaboração. Também estão em elaboração os Editais para contratação de obras de Macro drenagem. O Núcleo Vila Jacuí (Unidade de Lazer Engenheiro Antônio Arnaldo de Queiroz e Silva) foi entregue e está operacional desde 2010. No mesmo ano foi entregue, ainda, a Via Parque e Ciclovia São Paulo, totalizando 15 km. Além das obras entregues e em execução, diversas outras ações essenciais para a implantação da 1ª Etapa do PVT foram finalizadas ou estão em andamento, como: elaboração do Projeto Executivo do Pôlder Itaim; concepção e análise arquitetônica e urbanística visando a implantação do Parque; estudo hidrodinâmico do Rio Tietê; formulação de estratégia de comunicação para o Programa; serviços de topografia e geotecnia para levantamento planialtimétrico cadastral e geotécnico; serviços técnicos para cadastramento de propriedades, contemplando o levantamento da situação fundiária de imóveis englobados pela faixa de domínio; levantamento dos indivíduos arbóreos existentes na área de intervenção; elaboração de projetos executivos para implantação das vias parque e ciclovias; e, elaboração de projetos executivos dos Núcleos de lazer.



Também estão em andamento os processos licitatórios para contratação de Remoção de material de demolição dos imóveis e aterros subjacentes e de Recomposição de Matas Ciliares.

4. Há a previsão de que a ciclovia prevista para instalação neste Parque tenha sua extensão até o Município de Salesópolis?

R: Sim, a implantação integral do Programa prevê a ligação entre o Parque Ecológico do Tietê, localizado na Zona Leste do Município de São Paulo, e o Parque Nascentes do Tietê, localizado no Município de Salesópolis, numa extensão linear de 75 quilômetros (equivalente a 230 Km de Via Parque e Ciclovia). Destaca-se que essa meta apenas será atingida após implantação das 3 Etapas do Programa, dependendo de parcerias entre o Governo do Estado de São Paulo com as Prefeituras dos Municípios envolvidos.

5. Solicitamos uma cópia de inteiro teor do projeto executivo de toda a obra.

R: Em atendimento à solicitação, encaminhamos anexo, em mídia digital (3 DVDs), o "Projeto Básico do Parque Várzeas do Tietê", abrangendo as Etapas 1, 2 e 3. Cabe Salientar que se trata de um projeto básico, passível de alteração quando da elaboração dos projetos executivos.

Atenciosamente,


RICARDO DARUIZ BORSARI
Superintendente

NELSON MASSAKASU NASHIRO
Assessor Técnico Chefe
Pront.º nº 7956

Handwritten mark