

Obras com Contratos Assinados - Em Andamento

Posição de 10/5/2017

Classificação: Diretoria, Município, Fase/Etapa

Dados Base Para Consulta											A
#	Diretoria de Ensino	Município	Código de Identificação	cie	Escola	Nº de Identificação na FDE	Fase da Obra	Etapa da Obra	Percentual Executado	Descrição Resumida dos Serviços Solicitados	Nº do Contrato Recente
1	ADAMANTINA	LUCELIA	1048101	30788	JOSE FIRPO, EE	2015/00323	Obra	Contratada Não Iniciada	-	Sistema de Proteção e Combate a Incêndio.(Obtenção do AVCB)	69/00398/16/02-001
2	AMERICANA	AMERICANA	1200668	578575	LENY APPARECIDA PAGOTTO BOER, EE PROFA	2017/00054	Obra	Contratada Não Iniciada		Nova Instalação de Cabos.	69/00024/17/03-001
3	AMERICANA	SANTA BÁRBARA D'OESTE	535113	907546	MARIA JUDITA SAVIOLI DE OLIVEIRA, EE	2015/00443	Obra	Paralisada	40,00	Rede de esgoto.	69/00332/16/03-001
4	APIAI	BARRA DO CHAPÉU	435702	14412	PAULO FRANCISCO DE ASSIS, EE PROF	2016/00903	Obra	Contratada Não Iniciada	-	Manutenção	69/00442/16/02-001
5	APIAI	GUAPIARA	438101	14394	THEREZINHA SACCOMANO PASSARO, EE PROFA	2016/00918	Obra	Em Execução	50,00	Reforma	69/00402/16/02-001
6	APIAI	GUAPIARA	438403	913546	MONIOLADA, EE B.	2016/00549	Obra	Em Execução	54,00	Manutenção	69/00335/16/02-001
7	ASSIS	CRUZÁLIA	1120101	33078	JOAQUIM GONCALVES DE OLIVEIRA, EE	2016/00505	Obra	Em Execução	12,00	Reforço Estrutural.	69/00375/16/02-001
8	ASSIS	PARAGUAÇU PAULISTA	1126103	33327	DIVA FIGUEIREDO DA SILVEIRA, EE	2017/00085	Obra	Contratada Não Iniciada		Demolição total do prédio anexo e execução de nova alvenaria, rede elétrica e hidráulica, nova laje com cobertura de madeira e telhas, piso, portas de ferro e caixilhos.	69/00033/17/03-001
9	AVARÉ	ITAÍ	457104	924337	SANDRA APARECIDA DE ARAUJO, EE PROFA	2017/00098	Obra	Em Execução	35,10	Revisão de sistema de canaletas de captação de águas pluviais.	69/00037/17/03-001
10	BAURU	BAURU	705104	25495	MERCEDES PAZ BUENO, EE PROFA	2012/01421	Obra	Em Execução	38,00	Acessibilidade, Pára-raios e Combate a Incêndio (SPDA).	69/00514/15/01-001
11	BAURU	BAURU	705106	25410	HENRIQUE BERTOLUCCI, EE PROF	2012/01420	Obra	Em Execução	57,50	Acessibilidade, Pára-raios e Combate a Incêndio (SPDA).	69/00511/15/01-001
12	BAURU	BAURU	705108	25549	RAYMI OLIVEIRA BAPTISTA PEREIRA, EE PROFA	2012/01427	Obra	Em Execução	33,70	Acessibilidade, Pára-raios e Combate a Incêndio (SPDA).	69/00515/15/01-001
13	BAURU	BAURU	705110	25297	STELA MACHADO, EE PROFA	2016/00817	Obra	Em Execução	45,00	Reforma	69/00430/16/02-001
14	BAURU	BAURU	705128	25318	JOSE VIRANDA, EE PROF	2016/00855	Obra	Em Execução	35,00	Cobertura do bloco das salas de aula e muro de divisa.	69/00430/16/02-001
15	BAURU	BAURU	705129	43597	AZARIAS LEITE, EE	2016/00961	Obra	Em Execução	80,00	Recuperação da quadra esportiva e demolição/reconstrução do muro de divisa.	69/00416/16/02-001
16	BAURU	BAURU	705139	900217	WALTER BARRETTO MELCHERT, EE PROF	2012/01398	Obra	Em Execução	60,00	Acessibilidade, Pára-raios e Combate a Incêndio (SPDA).	69/00513/15/01-001
17	BAURU	BAURU	705143	913765	LUIZ CARLOS GOMES, EE	2012/01395	Obra	Em Execução	42,00	Acessibilidade, Pára-raios e Combate a Incêndio (SPDA).	69/00521/15/01-001
18	BAURU	BAURU	1200383	49645	TANGARAS, TERRENO B.	2011/00349	Obra	Em Execução	94,60	ON/ 12 salas.	69/00425/14/01-001
19	BAURU	CABRÁLIA PAULISTA	706101	25324	RODOLFO MIRANDA/ IVANI COTOBAS PIMENTEL MARANHÃO PROFA EMEF, EE/EMEF SEN	2007/03898	Obra	Em Execução	43,00	Acessibilidade + Combate a Incêndio + SPDA	69/00526/15/01-001
20	BAURU	REGINÓPOLIS	718101	25392	CARLOS CORREA VIANNA, EE PROF	2016/00741	Obra	Em Execução	38,00	Reforma do piso do pátio, rede de alimentação hidráulica e calçamento externo.	69/00416/16/02-001
21	BOTUCATU	BOFETE	466103	495311	NAERSON MIRANDA, EE PROF	2016/00299	Obra	Em Execução	83,56	Reforço do muro, manutenção do reservatório d'água e calçada.	69/00336/16/03-001
22	BOTUCATU	BOTUCATU	467702	14862	RAYMUNDO CINTRA, EE/EMEF PROF	2017/00224	Obra	Em Execução	10,00	Revisão da cobertura da quadra e do prédio da U.E.	69/00054/17/03-001
23	BOTUCATU	CONCHAS	468102	14692	ANIZIO FERRAZ GODINHO, EE PROF	2017/00080	Obra	Contratada Não Iniciada		Revisão da Cobertura	69/00032/17/03-001
24	BOTUCATU	PORANGABA	470102	16512	ALDO ANGELINI, EE	2009/07316	Obra	Em Execução	47,17	Acessibilidade + Pára-raios + Combate a Incêndio	69/00532/15/01-001
25	BRAGANCA PAULISTA	BRAGANCA PAULISTA	592107	17784	JOSE MAURICIO DA ROCHA, EE DOM	2016/00796	Obra	Em Execução	98,00	Manutenção dos Reservatórios.	69/00360/16/03-001
26	BRAGANCA PAULISTA	JOANÓPOLIS	593101	17814	JOAO ERNESTO FIGUEIREDO, EE CEL	2009/00211	Obra	Em Execução	93,22	Restauração, acessibilidade, cobertura de quadra, combate a incêndio e adequação.	69/05062/13/01-001
27	BRAGANCA PAULISTA	MORUNGABA	586102	19525	HONORIO HEINRICH BERNARDE NACHE, EE MNS	2013/01601	Obra	Em Execução	14,27	Manutenção	69/00211/15/02-001
28	BRAGANCA PAULISTA	SOCORRO	524101	17735	NARCISO PIERONI, EE/CEL	2009/07300	Obra	Em Execução	10,00	Acessibilidade + Pára-raios (SPDA) + Renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros e Combate a Incêndio.	69/00379/16/01-001
29	BRAGANCA PAULISTA	SOCORRO	524504	912906	MARIA ODETE DA SILVEIRA LEITE FRATTINI, EE PROFA	2016/00879	Obra	Em Execução	81,50	Execução de novo conjunto fossa/sumidouro.	69/00392/16/03-001

30	CAIEIRAS	CAIEIRAS	104101	5630	WALTER WEISZFLOG/DER - REDE DO SABER - NUCLEO PEDAGOGICO, EE/CEL/DER	2017/00040	Obra	Em Execução	20,00	Reforma do Muro de Divisa.	70/00029/17/03-001
31	CAIEIRAS	CAIEIRAS	104102	5629	OTTO WEISZFLOG, EE	2017/00018	Obra	Em Execução	15,00	Reconstrução do Piso do Pátio.	70/00037/17/03-001
32	CAIEIRAS	CAIEIRAS	104105	5599	OLINDO DARTORA, EE DR	2017/00029	Obra	Em Execução	10,00	Reforma	70/00028/17/03-001
33	CAIEIRAS	CAJAMAR	105701	5548	WALTER RIBAS DE ANDRADE/CAJAMAR II, EE/CEL PROF	2016/01027	Obra	Em Execução	95,00	Reforma	70/00034/17/04-001
34	CAIEIRAS	FRANCISCO MORATO	112121	923114	ROSAS, EE JD DAS	2017/00006	Obra	Contratada Não Iniciada		Reforma.	70/00018/17/03-001
35	CAIEIRAS	FRANCISCO MORATO	112208	48781	LYSSES SANCHES RAMIRES, EE PROF	2017/00406	Obra	Em Execução	15,00	Revisão elétrica e do depósito.	70/00136/17/04-001
36	CAIEIRAS	FRANCO DA ROCHA	113125	925482	ZILTON BICUDO, EE PROF	2017/00372	Obra	Contratada Não Iniciada		Recomposição da entrada de energia e iluminação externa.	70/00159/17/04-001
37	CAIEIRAS	FRANCO DA ROCHA	113126	50428	KATIA MARIA TARIFA LEME TONELLI, EE PROFA	2017/00037	Obra	Em Execução	85,00	Demolição e reconstrução do Elementos Vazados -Retirada e Instalação de novo portão de acesso dos alunos.	70/00028/17/03-001
38	CAIEIRAS	FRANCO DA ROCHA	113131	269396	IVONE DOS ANJOS DA SILVA CAMPOS, EE PROFA	2017/00284	Obra	Em Execução	99,00	Revisão do telhado e elétrica da quadra.	70/00116/17/04-001
39	CAMPINAS LESTE	CAMPINAS	505167	42651	HILTON FEDERICI, EE PROF	2016/00742	Obra	Em Execução	17,50	Reconstrução do muro de divisa paralelo a quadra de esportes.	69/00456/16/03-001
40	CAMPINAS OESTE	CAMPINAS	505066	127784	ELCIO ANTONIO SELMI, EE PROF	2017/00034	Obra	Em Execução	61,00	Reforma da Cobertura.	69/00013/17/03-001
41	CAMPINAS OESTE	CAMPINAS	505074	461635	CLARA, EE JD STA	2017/00011	Obra	Em Execução	11,50	Reparos no piso, na Rede Coletora de águas pluviais Demolição e Execução de Muro Manutenção em Fissuras e Trincas.	69/00003/17/03-001
42	CAMPINAS OESTE	CAMPINAS	505164	40873	JAMIL GADIA, EE DEP	2011/00809	Obra	Em Execução	15,88	Recontratação da complementação dos serviços de Acessibilidade e Cobertura de quadra + Combate e Incêndio e Para-raios (SPDA).	69/00357/16/02-001
43	CAMPINAS OESTE	CAMPINAS	505175	47156	EDUARDO BARNABE, EE DEP	2012/02001	Obra	Em Execução	86,91	Acessibilidade + combate a incêndio e para-raios (SPDA).	69/00530/15/01-001
44	CAMPINAS OESTE	CAMPINAS	505233	39895	BENEDICTA DE SALLES PIMENTEL WUTKE, EE PROFA	2009/00909	Obra	Em Execução	72,95	Construção de 12 salas, sendo 5 salas para ampliação da capacidade e 7 salas em substituição + adequação de 3 salas ambientes + ambientes complementares + combate a incêndio e acessibilidade.	69/00667/15/01-001
45	CARAGUATATUBA	ILHABELA	1200622	4118	AGUA BRANCA, TERRENO B.	2011/00931	Obra	Em Execução	98,06	ON/6 + acessibilidade + combate a incêndio	69/00248/14/01-001
46	CARAPICUIBA	CARAPICUIBA	106106	9763	AMOS MEUCCI, EE	2017/00458	Obra	Contratada Não Iniciada		Aberturas de valas para prospecção das fundações	70/00168/17/04-001
47	CARAPICUIBA	CARAPICUIBA	106116	38556	RICARDO ANTONIO PECCHIO, EE PROF	2016/00822	Obra	Em Execução	10,00	Reforma parcial do telhado, revestimento parede da cozinha, sala de ed. física (incêndio) e revisão elétrica.	70/00405/16/02-001
48	CARAPICUIBA	CARAPICUIBA	106122	40587	LUIZ PEREIRA SOBRINHO, EE PROF	2017/00077	Obra	Autorizado Início		Reforma da cobertura, nova fossa séptica, caixa de inspeção e reforma da sala de vídeo.	70/00046/17/02-001
49	CARAPICUIBA	CARAPICUIBA	106125	49049	ELISABETH SILVA DE ARAUJO, EE PROFA	2016/00860	Obra	Em Execução	11,00	Reforma das instalações elétricas, telhado e impermeabilização dos reservatórios.	70/00405/16/02-001
50	CARAPICUIBA	CARAPICUIBA	106132	40629	MARIA MARQUES DE NORONHA, EE PROFA	2007/03691	Obra	Em Execução	93,83	Adequação do prédio para viabilizar ON/12 salas na área remanescente e Combate a Incêndio.	73/00184/14/01-001
51	CARAPICUIBA	CARAPICUIBA	106153	923801	DIRCE II, EE VILA	2016/00542	Obra	Em Execução	30,00	Reparos na cobertura e na rede elétrica Execução de nova rede de esgoto Execução de canaletas junto ao muro	70/00359/16/02-001
52	CARAPICUIBA	CARAPICUIBA	106160	925470	MARIA HELENA MARDEGAN SCABELLO, EE PROFA	2016/00830	Obra	Em Execução	10,00	Reforma	70/00415/16/02-001
53	CARAPICUIBA	CARAPICUIBA	106164	9647	FLORA STELLA, EE PROFA	2015/00824	Obra	Em Execução	10,00	Verificação do muro de divisa.	70/00415/16/02-001

54	CARAPICUIBA	CARAPICUIBA	106165	4191	ARISTON ESTELA AZEVEDO VI, EE CID	2009/07563	Obra	Em Execução	93,80	ON/12 salas de aula.	73/00184/14/01-001
55	CARAPICUIBA	CARAPICUIBA	106205	9672	JOSUE MATTOS DE AGUIAR, EE	2015/00732	Obra	Em Execução	95,00	Substituição de reservatório superior de água.	70/00029/16/02-001
56	CARAPICUIBA	COTIA	107108	36675	ARY BOUZAN, EE PROF	2017/00009	Obra	Autorizado Início	-	Reforma.	70/00016/17/03-001
57	CARAPICUIBA	COTIA	107218	46590	EROTIDES APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA, EE PROFA	2016/00089	Obra	Em Execução	10,00	Substituição do reservatório metálico.	70/00384/16/02-001
58	CENTRO	SP-CONSOLACAO	39102	3712	MARINA CINTRA, EE PROFA	2014/01854	Obra	Em Execução	12,00	Renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.	70/00328/16/02-001
59	CENTRO	SP-LIMAO	4102	498	LUIZ GONZAGA RIGHINI, EE PROF	2009/06845	Obra	Em Execução	30,88	Acessibilidade+ Sistema de Combate a Incêndio+ Pára-raios.	73/00246/15/01-001
60	CENTRO	SP-LIMAO	4103	358	MATILDE MACEDO SOARES, EE	2014/01942	Obra	Em Execução	10,00	Sistema de Proteção e Combate a Incêndio.	70/00317/16/03-001
61	CENTRO	SP-LIMAO	4203	590	PAULO SETUBAL, EE	2016/00823	Obra	Em Execução	10,00	Revisão da cobertura.	70/00407/16/02-001
62	CENTRO	SP-SANTA CECILIA	34201	3426	CANUTO DO VAL, EE	2014/01945	Obra	Em Execução	30,00	Sistema de Proteção e Combate a Incêndio	70/00316/16/03-001
63	CENTRO	SP-SANTA CECILIA	47101	3487	ARTHUR GUIMARAES, EE	2014/01309	Obra	Em Execução	70,00	Renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.	70/00316/16/03-001
64	CENTRO	SP-SANTA CECILIA	47102	3451	JOAO KOPKE, EE	2016/00824	Obra	Em Execução	10,00	Revisão da cobertura	70/00407/16/02-001
65	CENTRO	SP-SANTA CECILIA	47103	3670	FIDELINO DE FIGUEIREDO, EE PROF	2014/01855	Obra	Em Execução	75,00	Renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.	70/00316/16/03-001
66	CENTRO	SP-SANTANA	8108	985	REPUBLICA DA BOLIVIA, EE	2014/01298	Obra	Em Execução	50,00	Renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.	70/00317/16/03-001
67	CENTRO	SP-VILA GUILHERME	10101	711	NARBAL FONTES, EE PROF	2014/00842	Obra	Em Execução	10,00	Sistema de Proteção e Combate a Incêndio	70/00436/16/02-001
68	CENTRO OESTE	SP-LAPA	43101	3585	MANUEL CIRIDIAO BUARQUE, EE PROF	2013/02181	Obra	Em Execução	86,00	Sistema de dreno vertical.	70/00257/16/03-001
69	CENTRO OESTE	SP-LAPA	43109	3347	REYNALDO PORCHAT, EE PROF	2014/01307	Obra	Em Execução	80,00	Renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.	70/00320/16/03-001
70	CENTRO OESTE	SP-LAPA	43114	sem informação	DEPARTAMENTO DE SERVICOS E CONTROLE PATRIMONIAL-DSP-FDE, P, ADM	2014/01194	Obra	Em Execução	10,00	Reforma do telhado e pintura geral.	70/00335/16/03-001
71	CENTRO OESTE	SP-LAPA	43114	sem informação	DEPARTAMENTO DE SERVICOS E CONTROLE PATRIMONIAL-DSP-FDE, P, ADM	2015/00635	Obra	Autorizado Início		Obtenção do AVCB.	70/00013/17/03-001
72	CENTRO OESTE	SP-LAPA	43202	3612	GUILHERME KUHLMANN, EE	2014/01308	Obra	Em Execução	85,00	Renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.	70/00320/16/03-001
73	CENTRO OESTE	SP-RAPOSO TAVARES	65154	925433	ODAIR MARTINIANO DA SILVA - MANDELA, EE	2017/00035	Obra	Em Execução	15,00	Reparos nas Instalações Elétricas.	70/00026/17/03-001
74	CENTRO OESTE	SP-RIO PEQUENO	65112	4121	EMYGDIO DE BARROS, EE PROF	2016/00826	Obra	Em Execução	14,00	Reforma	70/00418/16/02-001
75	CENTRO OESTE	SP-RIO PEQUENO	65128	44350	SAMUEL KLABIN, EE	2015/00886	Obra	Em Execução	70,00	Renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.	70/00320/16/03-001
76	CENTRO OESTE	SP-SAUDE	55104	4145	ALBERTO LEVY, EE PROF	2015/00873	Obra	Em Execução	95,00	Renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.	70/00318/16/03-001
77	CENTRO OESTE	SP-SAUDE	58102	4716	ERICO DE ABREU SODRE, EE	2014/01856	Obra	Em Execução	80,00	Renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.	70/00305/16/03-001
78	CENTRO OESTE	SP-SAUDE	58108	4571	PAULO ROSSI, EE PROF	2015/00876	Obra	Em Execução	90,00	Renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.	70/00320/16/03-001
79	CENTRO SUL	SP-CAMBUCI	33101	4467	GOMES CARDIM, EE PROF	2015/00871	Obra	Em Execução	95,00	Renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.	70/00321/16/03-001
80	CENTRO SUL	SP-CURSINO	58111	4789	ANTONIO CASTELAR DE FRANCESCHI, EE	2008/01654	Obra	Em Execução	80,00	Acessibilidade Combate a incêndio Pára-raios (SPDA).	73/00245/15/01-001
81	CENTRO SUL	SP-IPIRANGA	40108	4397	JOSE ESCOBAR, EE PROF	2015/00195	Obra	Em Execução	10,00	Manutenção	70/00383/16/02-001

82	CENTRO SUL	SP-IPIRANGA	40111	4418	NOSSA SENHORA APARECIDA, EE	2014/01946	Obra	Em Execução	80,00	Sistema de Proteção e Combate a Incêndio	70/00321/16/03-001
83	CENTRO SUL	SP-IPIRANGA	40202	4315	JULIO DE MESQUITA FILHO, EE	2016/00849	Obra	Em Execução	10,00	Reforma	70/00382/16/02-001
84	CENTRO SUL	SP-LIBERDADE	44102	4340	ROOSEVELT/CARLOS DE CAMPOS (CL DESCENTR), EE/CEL/ETEC PRES	2010/01970	Obra	Em Execução	70,00	Revisão do telhado da Unidade.	70/00027/16/02-001
85	CENTRO SUL	SP-SACOMA	40102	4492	GUALTER DA SILVA, EE PROF	2008/01659	Obra	Em Execução	45,40	Acessibilidade Combate a incêndio Pára-raios (SPDA).	73/00247/15/01-001
86	CENTRO SUL	SP-SACOMA	40103	4339	ATALIBA DE OLIVEIRA, EE PROF	2008/01971	Obra	Em Execução	88,38	Acessibilidade Combate a incêndio Pára-raios (SPDA) + construção de muro de divisa.	05/01460/11/02-001
87	CENTRO SUL	SP-SACOMA	40120	433615	CARLOS ESTEVAM ALDO MARTINS, EE PROF	2012/01759	Obra	Em Execução	60,00	Renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.	70/00322/16/03-001
88	CENTRO SUL	SP-SACOMA	58120	38167	JOSE MARIA WHITAKER, EE DR	2017/00016	Obra	Autorizado Início	-	Recuperação Estrutural do Reservatório.	70/00049/17/03-001
89	CENTRO SUL	SP-SACOMA	58126	911033	HENRIQUE DE SOUZA FILHO-HENFIL, EE	2014/01311	Obra	Em Execução	60,00	Renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.	70/00322/16/03-001
90	CENTRO SUL	SP-VILA MARIANA	58118	4856	PEDRO VOSS, EE PROF	2016/01037	Obra	Em Execução	10,00	Execução de nova rede de captação de esgoto e limpeza das canaletas.	70/00451/16/03-001
91	CENTRO SUL	SP-VILA PRUDENTE	30109	1909	CAROLINA AUGUSTA DA COSTA GALVAO, EE PROFA	2016/01028	Obra	Em Execução	20,00	Reforma da rede de esgoto e reparos na cobertura.	70/00449/16/03-001
92	CENTRO SUL	SP-VILA PRUDENTE	30114	1879	JOAO FIRMINO DE CAMPOS, EE PROF	2014/01093	Obra	Autorizado Início	-	Verificação de problemas estruturais.	70/00460/16/02-001
93	CENTRO SUL	SP-VILA PRUDENTE	30117	1685	MARIO CASASSANTA, EE/CEL PROF	2016/00876	Obra	Em Execução	50,00	Revisão da rede de esgoto	70/00394/16/03-001
94	CENTRO SUL	SP-VILA PRUDENTE	30121	1764	ANNITA ATALLA, EE PROFA	2015/00270	Obra	Em Execução	20,00	Verificação de fissuras em ambientes administrativos.	70/00396/16/03-001
95	DIADEMA	DIADEMA	108118	46462	MARIE NADER CALFAT, EE PROFA	2017/00050	Obra	Autorizado Início	50,00	Reparos na Cobertura e na Instalação Elétrica.	70/00035/17/03-001
96	DIADEMA	DIADEMA	108137	904697	DELICIO DE SOUZA CUNHA, EE PROF	2016/00808	Obra	Contratada Não Iniciada		Manutenção.	70/00389/16/02-001
97	DIADEMA	DIADEMA	108138	906633	ARCO IRIS, EE JD	2016/00786	Obra	Em Execução	25,00	Demolição/reconstrução de muro de divisa.	70/00390/16/03-001
98	DIADEMA	DIADEMA	108161	910223	RIOLANDO CANNO, EE PROF	2017/00005	Obra	Autorizado Início	-	Reparos na Cobertura da Quadra de Esportes.	70/00011/17/03-001
99	DIADEMA	DIADEMA	108203	7500	FABIO EDUARDO RAMOS ESQUIVEL, EE	2016/01082	Obra	Autorizado Início	-	Revisão da Cobertura.	70/00011/17/03-001
100	DIADEMA	DIADEMA	108212	7432	ALDEMIR DE SOUZA CASTRO, EE PROF	2016/00870	Obra	Autorizado Início	50,00	Execução de trecho de muro danificado.	70/00387/16/03-001
101	DIADEMA	DIADEMA	108213	7511	ARLINDO BETIO, EE	2016/01074	Obra	Contratada Não Iniciada		Revisão da Cobertura e Execução de trecho de muro.	70/00012/17/02-001
102	FERNANDOPOLIS	MIRA ESTRELA	872101	26943	PASCHOAL CASTREQUINI, EE PREF	2017/00115	Obra	Contratada Não Iniciada		Substituição de telhas danificadas, peças de madeiramento, forros, elétrica das salas de aula 11,10,9,8 e área da zeladoria desativadas.	69/00047/17/03-001
103	FRANCA	FRANCA	624103	22858	JOSE DOS REIS MIRANDA FILHO, EE PROF	2017/00022	Obra	Contratada Não Iniciada		Reforma dos sanitários dos alunos.	69/00008/17/03-001
104	FRANCA	FRANCA	624114	22792	JOAO MARCIANO DE ALMEIDA, EE DR	2016/00501	Obra	Em Execução	35,00	Reforma geral dos sanitários dos alunos.	69/00411/16/02-001
105	FRANCA	FRANCA	624132	905720	EVARISTO FABRICIO, EE PROF	2016/00543	Obra	Em Execução	85,00	Reconstrução de parte do muro Execução de pavimentação e canaletas Mudança do abrigo de gás.	69/00411/16/02-001
106	FRANCA	FRANCA	624140	911264	ISRAEL NICEUS MOREIRA, EE PROF	2017/00023	Obra	Contratada Não Iniciada		Reforma do Sanitário Maculino dos Alunos.	69/00011/17/03-001
107	GUARATINGUETA	APARECIDA	322104	12609	AMERICO ALVES, EE	2016/00801	Obra	Em Execução	12,00	Demolição e Reconstrução do muro de arrimo.	69/00368/16/03-001
108	GUARATINGUETA	CACHOEIRA PALUISTA	325109	13055	MARIA ISABEL FONTOURA, EE PROFA	2014/00351	Obra	Em Execução	90,01	Adequação de cozinha, despensa e refeitório	69/00537/15/02-001
109	GUARATINGUETA	CUNHA	327514	926073	BARRA/BELARMINO PEDRO DE ARAUJO, EE/EMEF B.DA	2016/00059	Obra	Contratada Não Iniciada		Execução de novo muro de arrimo e canaletas Reconposição do piso da quadra e da arquibancada.	69/00403/16/02-001
110	GUARATINGUETA	GUARATINGUETA	328111	12661	RODRIGUES ALVES, EE/CEL CONS	2015/00092	Obra	Em Execução	60,00	Adequação/reforma de cozinha e despensa de acordo com especificações - FDE.	69/00341/16/01-001
111	GUARATINGUETA	GUARATINGUETA	328404	12890	ANTONIO DA CRUZ PAYAO, EE/EMEF PROF	2013/01995	Obra	Em Execução	48,50	Recuperação estrutural do reservatório.	69/00444/16/03-001
112	GUARATINGUETA	LAVRINHAS	330101	12403	HORTA, EE CEL	2009/07186	Obra	Em Execução	78,87	Acessibilidade+ Pára-raios (SPDA) + Combate a Incêndio.	69/00524/15/01-001
113	GUARATINGUETA	LORENA	331108	907200	REGINA BARTELEGA DA CUNHA M.J.ORTIZ MONTEIRO, EE	2009/07302	Obra	Em Execução	62,35	Acessibilidade+ Pára-raios+ Sistema de Proteção e Combate a Incêndio.	69/00539/15/01-001
114	GUARATINGUETA	PIQUETE	332103	13006	LEONOR GUIMARAES, EE PROFA	2014/02216	Obra	Em Execução	10,00	Verificação de falhas estruturais no muro.	69/00445/16/02-001
115	GUARULHOS NORTE	GUARULHOS	115223	6002	AMARO JOSE DOS SANTOS, EE PA	2016/00982	Obra	Em Execução	81,00	Revisão elétrica, substituição de bomba, tubulação, registros e válvulas de retenção.	70/00427/16/03-001
116	GUARULHOS NORTE	GUARULHOS	115241	5812	MARIA ROSA BROTA, EE PROFA	2013/02072	Obra	Em Execução	41,50	Manutenção	70/00233/16/01-001

117	GUARULHOS SUL	GUARULHOS	115032	921476	SOIMCO II, EE CID	2017/00112	Obra	Contratada Não Iniciada	-	Execução de manejo arbóreo com poda.	70/00078/17/04-001
118	GUARULHOS SUL	GUARULHOS	115103	6063	FREDERICO DE BARROS BROTERO, EE PROF	2014/00817	Obra	Contratada Não Iniciada		Revisão do muro de divisa.	70/00372/16/02-001
119	ITAPECERICA DA SERRA	EMBU-GUAÇU	110212	918672	BOA VISTA, EE B.	2015/00733	Obra	Em Execução	18,00	Substituição de reservatório metálico.	73/00268/15/01-001
120	ITAPECERICA DA SERRA	ITAPECERICA DA SERRA	116119	918659	ASA BRANCA DA SERRA/ITAPECERICA DA SERRA - REDE DO SABER, EE/DER	2011/01899	Obra	Em Execução	90,16	Acessibilidade + Combate a Incêndio e Pára-raios (SPDA).	73/00053/15/02-001
121	ITAPECERICA DA SERRA	ITAPECERICA DA SERRA	116121	925603	LEDA FELICE FERREIRA, EE PROFA	2016/00847	Obra	Em Execução	10,00	Revisão do telhado e nova rede de esgoto.	70/00399/16/02-001
122	ITAPECERICA DA SERRA	ITAPECERICA DA SERRA	116402	9982	MATILDE MARIA CREMM, EE	2014/00002	Obra	Em Execução	85,00	Muro de fecho desestabilizado.	70/00039/16/02-001
123	ITAPETININGA	ITAPETININGA	431108	15088	ADHERBAL DE PAULA FERREIRA, EE	2016/00850	Obra	Contratada Não Iniciada		Reforma da cobertura e rede de esgoto.	69/00483/16/02-001
124	ITAPETININGA	SÃO MIGUEL ARCANJO	432104	921750	MARIA ELISA DE OLIVEIRA, EE PROFA	2016/00233	Obra	Em Execução	61,00	Substituição do Reservatório de água.	69/00424/16/02-001
125	ITAPEVA	BURI	444101	15568	FRANCELINA FRANCO, EE/EM PROFA	2007/03896	Obra	Em Execução	47,19	Acessibilidade + Combate a Incêndio + SPDA	69/00107/15/01-001
126	ITAPEVA	ITAPEVA	446105	15477	EMINIANO DAVID MUZEL, EE	2016/01040	Obra	Em Execução	10,00	Manutenção	69/00488/16/03-001
127	ITAPEVA	TAQUARIVAÍ	446702	39731	CELIA VASQUES FERRARI DUCH/ MARIA ESTELA GUIMARAES BARROS, EE/EM PROFA	2007/04066	Obra	Em Execução	61,27	Acessibilidade, Combate a Incêndio e SPDA.	69/00107/15/01-001
128	ITAPEVI	BARUERI	102109	9830	REPUBLICA DO EQUADOR, EE	2014/01770	Obra	Em Execução	12,00	Sistema de Proteção e Combate a Incêndio.	70/00337/16/02-001
129	ITAPEVI	BARUERI	102133	40548	NESTOR DE CAMARGO, EE PREF	2016/00775	Obra	Em Execução	30,00	Demolição e reconstrução de paredes danificadas e demolição e reconstrução de gradil para fechamento de divisa.	70/00386/16/03-001
130	ITAPEVI	BARUERI	102215	918805	LEONOR MENDES DE BARROS, EE/EMEF	2016/00821	Obra	Em Execução	10,00	Reforma do telhado, tela de nidificação de pássaros e revisão de luminárias.	70/00385/16/02-001
131	ITAPEVI	ITAPEVI	117102	10467	RAUL BRIQUET, EE DR	2017/00214	Obra	Em Execução	40,00	Demolição de muro e isolamento com tapume.	70/00117/17/04-001
132	ITAPEVI	ITAPEVI	117117	48161	IRACEMA RAJEN MACIEL, EE PROFA	2016/00301	Obra	Em Execução	90,00	Obteção do auto de vistoria do corpo de bombeiros(AVCS)	70/00331/16/03-001
133	ITAPEVI	ITAPEVI	117207	10479	CLARO CAMARGO RIBEIRO, EE	2016/00805	Obra	Em Execução	86,00	Reparos na cobertura do bloco 4 em parte elétrica Reforma da sala de direção Substituição da tubulação da caixa d'água.	70/00264/16/03-001
134	ITAQUAQUECETU BA	ITAQUAQUECETU BA	118104	7134	ODILA LEITE DOS SANTOS/ ITAQUAQUECETUBA - SEDE, EE/DER PROFA	2016/00827	Obra	Em Execução	25,00	Reforma da cobertura e revisão elétrica.	70/00374/16/02-001
135	ITAQUAQUECETU BA	ITAQUAQUECETU BA	118112	904430	ROQUE BARBOSA DE MIRANDA, EE	2017/00069	Obra	Em Execução	10,00	Manutenção na cobertura dos blocos 01, 02 e da quadra de esportes.	70/00044/17/03-001
136	ITAQUAQUECETU BA	ITAQUAQUECETU BA	118115	7079	ZILDA BRACONI AMADOR, EE/CEL PROFA	2016/01031	Obra	Em Execução	10,00	Revisão da cobertura	70/00446/16/03-001
137	ITAQUAQUECETU BA	ITAQUAQUECETU BA	118129	902408	DURVAL EVARISTO DOS SANTOS, EE VER	2016/01036	Obra	Em Execução	60,00	Revisão da rede de esgoto, regularização e impermeabilização da laje, manutenção em juntas de dilatação, demolição e reconstrução da calçada com arrimo nos fundos da U.E.	70/00453/16/03-001
138	ITAQUAQUECETU BA	ITAQUAQUECETU BA	118132	921497	DULCE MARIA SAMPAIO, EE PROFA	2016/01063	Obra	Em Execução	10,00	Substituição de rede de alimentação de água fria e revisão dos banheiros.	70/00005/17/03-001
139	ITAQUAQUECETU BA	ITAQUAQUECETU BA	118134	923321	CLOVIS DA SILVA ALVES, EE PROF	2016/01032	Obra	Em Execução	10,00	Revisão da cobertura, execução de muro no fundo da quadra e substituição de portão de entrada.	70/00447/16/03-001
140	ITAQUAQUECETU BA	ITAQUAQUECETU BA	1201438	446300	URSULINA, EE VILA	2016/01030	Obra	Em Execução	10,00	Revisão da cobertura e execução de muro.	70/00445/16/03-001
141	ITAQUAQUECETU BA	POÁ	126102	7006	BERTHA CORREA E CASTRO DA ROCHA, EE	2016/01041	Obra	Em Execução	20,00	Execução do sistema de escoamento das águas pluviais.	70/00455/16/03-001
142	ITAQUAQUECETU BA	POÁ	126106	41154	SILVIA GAMA BALABEN, EE PROFA	2017/00083	Obra	Em Execução	68,00	Revisão do abrigo de entrada de energia.	70/00060/17/04-001
143	ITAQUAQUECETU BA	POÁ	126110	901912	EUSEU JORGE, EE PROF	2016/01012	Obra	Em Execução	85,00	Recuperação do muro de divisa, impermeabilização do poço do elevador e substituição das telhas da quadra de esportes.	70/00437/16/03-001
144	ITAQUAQUECETU BA	POÁ	126115	910193	VERA LUCIA TORRES RODRIGUES AFFONSO, EE PROFA	2017/00012	Obra	Em Execução	10,00	Demolição e Reconstrução da Rede de Coleta de Esgoto e Eliminação de Vazamentos.	70/00038/17/03-001
145	ITARARE	ITABERÁ	445202	910089	DOROTY DAVID MUZEL, EE PROFA	2017/00096	Obra	Contratada Não Iniciada	-	Reforma da cobertura da quadra	69/00039/17/03-001
146	ITARARE	ITARARÉ	448420	49359	CHRISTIANO MARQUES BONILHA/ROSEMARI L.F.BIGLIA, EE/EM PROF	2016/00178	Obra	Em Execução	40,00	Reforma e adequação de cozinha.	69/00347/16/02-001
147	ITU	CABREÚVA	402101	15805	LUCIDIO MOTTA NAVARRO, EE	2016/00737	Obra	Em Execução	79,00	Reforma da cozinha e despensa.	69/00362/16/03-001

148	ITU	CABREÚVA	402102	924659	EUGENIA FERRAREZI NUNES, EE	2016/00736	Obra	Em Execução	85,00	Reforma da cozinha e despensa.	69/00370/16/03-001
149	ITU	CABREÚVA	402201	39743	HELADIO CORREA LAURINI, EE MNS	2016/00877	Obra	Contratada Não Iniciada		Reforma da cozinha e despensa.	69/00441/16/03-001
150	ITU	CABREÚVA	402401	15799	VITORIO TOGNI, EE CAP	2016/00734	Obra	Em Execução	59,00	Reforma da cozinha e despensa.	69/00370/16/03-001
151	ITU	CABREÚVA	402701	36171	ANA MESQUITA LAURINI, EE	2016/00735	Obra	Em Execução	50,00	Reforma da cozinha e despensa.	69/00364/16/03-001
152	ITU	CABREÚVA	402805	70233	ANTONIO ODILON FRANCESCHINI, EE PREF	2016/01014	Obra	Contratada Não Iniciada		Reforma da cozinha e despensa.	69/00022/17/03-001
153	ITU	ITU	406106	15748	REGENTE FEUO/MARTINO DI CIERO (CL DESCENTRI), EE/CEL/ETEC	2017/00292	Obra	Em Execução	20,00	Revisão da cobertura da quadra de esportes.	69/00080/17/04-001
154	ITU	SALTO	411203	39755	MIRINHA TONELLO, EE	2015/00531	Obra	Em Execução	80,00	Reforma da Cozinha.	69/00338/16/03-001
155	JABOTICABAL	JABOTICABAL	661113	922511	AURORA FERRAZ VIANNA DOS SANTOS, EE PROFA	2016/00574	Obra	Em Execução	16,00	Reforma e adequação de cozinha.	69/00482/16/03-001
156	JABOTICABAL	TAIAÇU	667101	22500	ANSELMO BISPO DOS SANTOS, EE	2012/00146	Obra	Em Execução	79,50	Reforma.	69/00426/16/02-001
157	JACAREI	ARUJÁ	101107	39457	GERALDO BARBOSA DE ALMEIDA, EE PROF	2016/00904	Obra	Em Execução	21,00	Muro de arrimo	69/00448/16/02-001
158	JACAREI	JACAREÍ	303110	13812	DOROTHOVEO GASPAR VIANNA, EE PROF	2017/00063	Obra	Autorizado Início	-	Reconstrução de muro.	69/00026/17/03-001
159	JACAREI	JACAREÍ	303131	926024	DARCI LOPES, EE PROF	2017/00435	Obra	Em Execução	89,00	Revisão geral da cobertura.	69/00082/17/04-001
160	JALES	APARECIDA D'OESTE	879101	28435	CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, EE	2016/00980	Obra	Em Execução	21,50	Muro de divisa.	69/00458/16/04-001
161	JALES	SANTA SALETE	893702	27133	FRANCISCO MOLINA MOLINA, EE	2016/00875	Obra	Em Execução	50,60	Revisão elétrica.	69/00446/16/03-001
162	JAU	BOREBI	710701	25914	IRACEMA LEITE E SILVA, EE/EMEF PROFA	2007/03894	Obra	Em Execução	40,91	Acessibilidade, Combate a Incêndio e SPDA.	69/00512/15/01-001
163	JOSE BONIFACIO	JOSÉ BONIFÁCIO	811101	27340	SEVERINO REINO, EE/CEL	2017/00105	Obra	Em Execução	10,00	Manutenção	69/00044/17/03-001
164	JOSE BONIFACIO	JOSÉ BONIFÁCIO	811103	27443	PEDRO BRANDAO DOS REIS, EE	2016/00181	Obra	Em Execução	40,00	Reforma e adequação de cozinha.	69/00348/16/02-001
165	JUNDIAI	ITATIBA	581104	19677	MANUEL EUCLIDES DE BRITO, EE	2016/00932	Obra	Contratada Não Iniciada	-	Revisão da cobertura	69/00410/16/02-001
166	JUNDIAI	ITATIBA	581109	901192	OSCARLINA DE ARAUJO OLIVEIRA, EE PROFA	2016/00815	Obra	Contratada Não Iniciada	-	Revisão elétrica.	69/00450/16/02-001
167	JUNDIAI	ITUPEVA	582101	19653	MANOEL JOSE DA FONSECA, EE	2016/00484	Obra	Em Execução	30,00	Reforma da rede elétrica de todo o prédio.	69/00452/16/03-001
168	JUNDIAI	JARINU	583101	19860	JERONIMO DE CAMARGO, EE	2013/01653	Obra	Em Execução	77,80	Manutenção.	69/00261/14/02-001
169	JUNDIAI	JARINU	583106	901222	ZULMIRO ALVES DE SIQUEIRA, EE	2016/00740	Obra	Em Execução	45,00	Manutenção no bebedouro do pátio para sanar infiltrações na alvenaria do pátio e sala de aula.	69/00451/16/03-001
170	JUNDIAI	JUNDIAÍ	584107	19537	ANTENOR SOARES GANDRA/VASCO ANTONIO VENCHIARUTTI (CL DESCENTRI), EE/ETEC DR	2016/00424	Obra	Em Execução	10,00	Reforma parcial da cobertura	69/00408/16/02-001
171	JUNDIAI	JUNDIAÍ	584126	42705	MARIA JOSE MAIA DE TOLEDO, EE/EMEF PROFA	2016/00526	Obra	Contratada Não Iniciada		Reconstrução do muro de divisa, reforma da cobertura da quadra de esportes e reforma da cobertura do prédio escolar.	69/00481/16/02-001
172	JUNDIAI	JUNDIAÍ	584501	19835	ALBERTINA FORTAREL, EE PROFA	2016/01039	Obra	Contratada Não Iniciada		Demolição e execução de novo muro de divisa.	69/00489/16/03-001
173	JUNDIAI	JUNDIAÍ	584517	913078	BENEDICTO LOSCHI, EE	2017/00296	Obra	Contratada Não Iniciada	-	Manutenção da cobertura da quadra de esportes.	69/00067/17/04-001
174	JUNDIAI	VÁRZEA PAULISTA	587115	919299	MARCOS ALEXANDRE SODRE, EE	2016/00525	Obra	Em Execução	10,00	Reconstituição de talude (deslizamento) e reforma do muro de divisa da unidade.	69/00417/16/03-001
175	LESTE 1	SP-CANGAIBA	15111	37011	GERALDO CAMPOS MOREIRA, EE PROF DR	2012/00409	Obra	Em Execução	28,00	Renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.	70/00329/16/02-001
176	LESTE 1	SP-ITAQUERA	17138	48689	RUTH CABRAL TRONCARELLI, EE PROFA	2016/00956	Obra	Em Execução	75,00	Manutenção da cobertura.	70/00379/16/03-001
177	LESTE 2	SP-ITAIM PAULISTA	19027	923597	WILSON RACHID, EE	2016/01062	Obra	Contratada Não Iniciada	-	Manutenção da cobertura.	70/00009/17/03-001
178	LESTE 2	SP-ITAIM PAULISTA	19033	916511	RUBEM BRAGA, EE CRONISTA	2016/01046	Obra	Em Execução	12,00	Demolição e execução de novo muro, limpeza das canalatas de captação de águas pluviais e reposição de cabeamento furtado.	70/00462/16/03-001
179	LESTE 2	SP-ITAIM PAULISTA	19115	2926	ARMANDO GOMES DE ARAUJO, EE PROF	2016/00779	Obra	Em Execução	67,00	Reconstrução de muro de fecho	70/00260/16/03-001
180	LESTE 2	SP-ITAIM PAULISTA	19175	914691	LIVIO XAVIER, EE	2016/01052	Obra	Em Execução	50,00	Demolição e execução de muro de arrimo.	70/00462/16/03-001
181	LESTE 2	SP-ITAIM PAULISTA	19189	917382	PAULINA, EE MADRE	2015/00888	Obra	Em Execução	15,00	Verificação da caixa do elevador.	70/00341/16/02-001
182	LESTE 2	SP-LAJEADO	16030	3281	BALBINA NETTO VELLOSO, EE PROFA	2015/00864	Obra	Em Execução	60,00	Renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.	70/00309/16/03-001
183	LESTE 2	SP-LAJEADO	16034	483643	YOLANDA IV, EE VILA	2014/01301	Obra	Em Execução	36,00	Renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.	70/00326/16/02-001
184	LESTE 2	SP-LAJEADO	16103	3050	ELIZA RACHEL MACEDO DE SOUZA, EE PROFA	2017/00211	Obra	Contratada Não Iniciada		Demolição de salas de aula de madeira danificadas.	70/00071/17/03-001
185	LESTE 2	SP-LAJEADO	16106	37096	COSME DE FARIA, EE MAJ	2016/00993	Obra	Em Execução	94,00	Reconstrução de trecho de muro.	70/00434/16/03-001

186	LESTE 2	SP-LAJEADO	16140	909101	AURELIO BUARQUE DE HOLANDA FERREIRA, EE PROF	2014/01171	Obra	Em Execução	30,00	Verificação da acústica da Unidade Escolar + Drenagem da caixa de elevador + colocação de novo elevador.	70/00339/16/02-001
187	LESTE 2	SP-SAO MIGUEL	19139	46224	PEDRO MOREIRA MATOS, EE PROF	2017/00244	Obra	Contratada Não Iniciada		Execução de nova entrada de energia.	70/00086/17/03-001
188	LESTE 2	SP-VILA CURUCA	16141	909178	ROSARITA TORKOMIAN, EE PROFA	2014/00097	Obra	Em Execução	20,00	Renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros	70/00326/16/02-001
189	LESTE 2	SP-VILA CURUCA	19031	923539	AMADOR DOS SANTOS FERNANDES, EE PROF	2016/01076	Obra	Em Execução	10,00	Execução e reparos em muro de divisa.	70/00008/17/03-001
190	LESTE 2	SP-VILA CURUCA	19045	925202	NOVA CURUCA II, EE VILA	2015/00866	Obra	Em Execução	85,00	Renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.	70/00308/16/03-001
191	LESTE 3	SP-CIDADE TIRADENTES	16119	902724	FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA, EE DEP	2016/00846	Obra	Autorizado Início	-	Reparos emergenciais - depredações e vandalismo.	70/00403/16/02-001
192	LESTE 3	SP-CIDADE TIRADENTES	16126	904582	MARIA ANTONIETA FERRAZ(BIBLIOTECARIA), EE	2013/00660	Obra	Em Execução	25,00	Combate a Incêndio e para-raios (SPDA)	70/00340/16/02-001
193	LESTE 3	SP-GUAIANAZES	16114	914712	SERGIO ESTANISLAU DE CAMARGO, EE	2016/00843	Obra	Em Execução	10,00	Reparos na cobertura e nas instalações elétricas.	70/00403/16/02-001
194	LESTE 3	SP-IGUATEMI	16022	284324	BELIZE, EE	2016/00506	Obra	Em Execução	72,00	Verificação da Erosão junto ao muro de divisa.	70/00422/16/03-001
195	LESTE 3	SP-IGUATEMI	16144	923266	IGUATEMI, EE JD	2016/01047	Obra	Autorizado Início	-	Reforma da rede de esgoto.	70/00459/16/03-001
196	LESTE 3	SP-SAO RAFAEL	17120	3128	DECIO FERRAZ ALVIM, EE PROF DR	2016/01081	Obra	Autorizado Início		Execução de nova rede de Água Fria Revisão dos Reservatórios Substituição da bomba de recalque.	70/00015/17/03-001
197	LESTE 3	SP-SAO RAFAEL	17196	923916	MARCOS ANTONIO COSTA, EE PROF	2014/01853	Obra	Em Execução	85,00	Renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.	70/00285/16/03-001
198	LESTE 4	SP-SAO MATEUS	17132	39263	CHIBATA MIYAKOSHI, EE	2015/00865	Obra	Em Execução	85,00	Renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.	70/00313/16/03-001
199	LESTE 4	SP-SAOPEMBA	30139	48628	EMIR MACEDO NOGUEIRA, EE JOR PROF	2017/00074	Obra	Autorizado Início	-	Adequação de novo sanitário acessível.	70/00045/17/03-001
200	LESTE 4	SP-SAOPEMBA	30144	902226	SHIRO KYONO, EE DEP	2016/01021	Obra	Autorizado Início		Reconstrução de trecho de muro.	70/00454/16/03-001
201	LESTE 5	SP-AGUA RASA	22203	1430	ANDRE OHL, EE	2016/01064	Obra	Autorizado Início	-	Execução de serviços para ligação da rede de esgoto.	70/00001/17/03-001
202	LESTE 5	SP-AGUA RASA	30101	1806	JOY ARRUDA, EE DR	2017/00410	Obra	Contratada Não Iniciada		Execução de novo abrigo de gás com substituição da rede de alimentação da cozinha.	70/00169/17/04-001
203	LESTE 5	SP-BELEM	22105	1508	ANTONIO DE QUEIROZ TELLES/LESTE 5 - ACERVO DA OFICINA PEDAGOGICA, EE/DER DR	2016/01035	Obra	Em Execução	10,00	Manutenção parcial da marquise e cobertura.	70/00452/16/03-001
204	LESTE 5	SP-CARRAO	27116	2057	AMELIA DE ARAUJO, EE DONA	2017/00460	Obra	Autorizado Início	-	Manutenção da cobertura	70/00167/17/04-001
205	LESTE 5	SP-CARRAO	27201	2159	PEDRO ARBUES, EE CEL	2017/00409	Obra	Autorizado Início	-	Revisão da cobertura	70/00161/17/04-001
206	LESTE 5	SP-SAO LUCAS	30113	1697	BEATRIZ DO ROZARIO BASSI ASTORINO, EE PROFA	2016/00895	Obra	Em Execução	99,00	Revisão elétrica.	70/00336/16/03-001
207	LESTE 5	SP-SAO LUCAS	30116	1776	SECUNDINO DOMINGUES FILHO, EE DR	2016/01061	Obra	Autorizado Início	-	Manutenção.	70/00001/17/03-001
208	LESTE 5	SP-SAO LUCAS	30133	1867	LUIZA MENDES CORREA DE SOUZA, EE PROFA	2015/00870	Obra	Em Execução	70,00	Renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.	70/00327/16/02-001
209	LESTE 5	SP-TATUAPE	27107	2112	CONGONHAS DO CAMPO, EE VISC DE	2017/00411	Obra	Autorizado Início	-	Execução de novo abrigo de gás com substituição da rede de alimentação da cozinha.	70/00155/17/04-001
210	LESTE 5	SP-TATUAPE	27111	2264	OSWALDO CATALANO, EE	2015/00868	Obra	Em Execução	90,00	Renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.	70/00312/16/03-001
211	LESTE 5	SP-TATUAPE	27112	2100	ERASMO BRAGA, EE	2016/00782	Obra	Em Execução	82,00	Manutenção das instalações hidráulicas.	70/00376/16/03-001
212	LESTE 5	SP-VILA FORMOSA	28107	2288	PAULO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, EE PROF	2015/01029	Obra	Em Execução	10,00	Verificação do destelhamento do galpão.	70/00378/16/02-001
213	LESTE 5	SP-VILA MARIA	11103	838	JOAO VIEIRA DE ALMEIDA, EE	2014/01437	Obra	Em Execução	93,00	Obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.	70/00327/16/02-001
214	LIMEIRA	COSMÓPOLIS	507107	917761	ALBERTO FIERZ, EE	2013/01927	Obra	Contratada Não Iniciada		Verificação estrutural do telhado do galpão.	69/00018/17/03-001
215	LIMEIRA	LIMEIRA	545103	20229	CASTELLO BRANCO, EE/CEL	2016/00551	Obra	Em Execução	40,85	Reforma elétrica e cobertura.	69/00400/16/02-001
216	LIMEIRA	LIMEIRA	545110	20114	LAZARO DUARTE DO PATÊO/TRAJANO CAMARGO(CL-DESC), EE/ETEC PROF	2015/00753	Obra	Autorizado Início		Verificação de problemas estruturais.	69/00491/16/02-001
217	LIMEIRA	LIMEIRA	1200628	581124	PAINEIRAS, EE JD	2017/00017	Obra	Contratada Não Iniciada		Reparos em trechos do muro Execução de canteletas Ateamento de gradis e portões Execução de alambrado.	69/00045/17/03-001
218	LIMEIRA	RIO CLARO	556102	21573	JOAQUIM SALLES, EE CEL	2016/00852	Obra	Em Execução	10,00	Revisão elétrica e cobertura.	69/00429/16/02-001
219	LIMEIRA	RIO CLARO	556117	41661	NELSON STROILI, EE PROF	2016/00794	Obra	Em Execução	10,00	Manutenção.	69/00429/16/02-001
220	LIMEIRA	SANTA GERTRUDES	1201613	4065	MARIA CARMEN CODO JACOMINI, EE PROFA	2012/02154	Obra	Em Execução	99,10	ON/08 salas de aula + Acessibilidade + Combate a Incêndio + Para-raios (SPDA)	69/04778/13/01-001
221	MARILIA	MARILIA	1107109	33741	ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA, EE PROF	2013/01862	Obra	Contratada Não Iniciada		Reforço estrutural.	69/00480/16/02-001

222	MARILIA	MARÍLIA	1107111	33704	LOURENCO DE ALMEIDA SENNE, EE DR	2016/00816	Obra	Em Execução	90,00	Reforma da cobertura	69/00439/16/02-001
223	MARILIA	MARÍLIA	1107135	917990	NASIB CURY, EE	2017/00259	Obra	Em Execução	43,00	Reforma	69/00064/17/04-001
224	MARILIA	POMPÉIA	1111101	33625	CULTURA E LIBERDADE, EE/CEL	2017/00082	Obra	Contratada Não Iniciada		Muro de arrimo	69/00034/17/02-001
225	MAUA	MAUÁ	122001	45068	MAHATMA SHANDI/CAROLINA MOREIRA DA SILVA-CAIC, EE/EM	2015/00822	Obra	Em Execução	10,00	Verificação de estrutura da passarela.	70/00426/16/03-001
226	MAUA	MAUÁ	122107	7742	MARIA ELENA COLONIA, EE PROFA	2017/00360	Obra	Contratada Não Iniciada		Escoramento de telha de concreto.	70/00162/17/04-001
227	MAUA	MAUÁ	122108	7560	THEREZINHA SARTORI, EE PROFA	2016/00729	Obra	Em Execução	10,00	Combate a Incêndio para Raios (SPDA)	70/00410/16/02-001
228	MAUA	MAUÁ	122120	37321	MARTA TEREZINHA ROSA, EE	2017/00014	Obra	Autorizado Início	-	Reparos na Cobertura do Bloco 2.	70/00036/17/03-001
229	MAUA	MAUÁ	122127	7584	ANTONIO MESSIAS SZYMANSKI, EE PROF	2017/00230	Obra	Em Execução	95,00	Manutenção da cobertura.	70/00089/17/04-001
230	MAUA	MAUÁ	122136	904727	FRANCISCA LOPES NEGRI, EE	2010/03449	Obra	Em Execução	20,00	Revisão no muro de arrimo.	70/00409/16/02-001
231	MAUA	MAUÁ	122145	912384	MERCEDES VALENTINA GIANNOCARIO, EE PROFA	2017/00446	Obra	Contratada Não Iniciada		Reforma da cobertura da quadra poliesportiva.	70/00166/17/04-001
232	MAUA	MAUÁ	122222	48483	ILUSSES VICTOR GERVASIO, EE PROF	2016/01075	Obra	Autorizado Início	-	Manutenção das tubulações de Águas Pluviais e Esgoto que passam em terreno vizinho.	70/00031/17/03-001
233	MAUA	RIO GRANDE DA SERRA	128101	7936	CASSIANO RICARDO, EE	2010/04652	Obra	Em Execução	93,00	Recuperação do talude, drenagem e muros de divisa + Desmontagem da Cob. Quadra (sem ônus)	72/00319/15/02-001
234	MAUA	RIO GRANDE DA SERRA	128105	41981	FRANCISCO LOURENCO DE MELO, EE PROF	2016/00818	Obra	Autorizado Início	15,00	Reforma do reservatório e rede de água fria	70/00410/16/02-001
235	MIRACATU	IGUAPE	221102	34800	VEIGA JUNIOR, EE PROF	2016/00048	Obra	Em Execução	93,00	Reforma	69/00281/16/01-001
236	MIRANTE DO PARANAPANEMA	TEODORO SAMPAIO	1029605	913662	ROMILDA LAZARO PILLON DOS SANTOS, EE PROF	2016/00784	Obra	Contratada Não Iniciada		Execução de fechamento de divisa.	69/00440/16/03-001
237	MOGI DAS CRUZES	MOGI DAS CRUZES	123127	921063	ALZIRA FERNANDES SCUNGISQUI, EE	2016/01029	Obra	Em Execução	26,00	Reforma no muro de arrimo.	70/00450/16/03-001
238	MOGI DAS CRUZES	MOGI DAS CRUZES	123141	924830	ADELAIDE MARIA DE BARROS, EE PROFA	2016/00523	Obra	Em Execução	99,99	Substituição de calhas e condutores. Manutenção de instalações elétricas e pintura das áreas afetadas.	70/00338/16/03-001
239	MOGI DAS CRUZES	MOGI DAS CRUZES	123148	191255	ALCIDES CELESTINO FILHO, EE VER	2017/00305	Obra	Autorizado Início	-	Reposição dos cabos de entrada de energia.	70/00156/17/04-001
240	MOGI DAS CRUZES	MOGI DAS CRUZES	123802	6841	BENEDITO DE SOUZA LIMA, EE	2016/00770	Obra	Em Execução	99,90	Reforma de cobertura, calhas e condutores de águas pluviais.	70/00393/16/03-001
241	MOGI MIRIM	AMPARO	503103	17528	NOEDIR MAZZINI, EE	2015/00719	Obra	Contratada Não Iniciada		Execução de novo reservatório.	69/00427/16/02-001
242	MOGI MIRIM	MOGI GUAÇU	513108	35920	LONGINO VASTBINDER, EE PE	2016/00844	Obra	Contratada Não Iniciada		Reparos em pisos externos.	69/00427/16/02-001
243	MOGI MIRIM	MOGI GUAÇU	513127	920757	THEREZINHA APPARECIDA VILLANI DE CAMARGO, EE PROFA	2016/00234	Obra	Contratada Não Iniciada		Substituição de Reservatório Metálico.	69/00427/16/02-001
244	MOGI MIRIM	MOGI-MIRIM	514108	20618	ERNANI CALBUCCI, EE PROF	2016/00180	Obra	Em Execução	35,00	Reforma e adequação de cozinha.	69/00350/16/02-001
245	MOGI MIRIM	MOGI-MIRIM	514230	924891	ALTAIR DE FATIMA FURIGO POLETTINI, EE PROFA DRA	2016/00179	Obra	Em Execução	19,00	Reforma e adequação de cozinha + Substituição de reservatório metálico.	69/00350/16/02-001
246	MOGI MIRIM	SERRA NEGRA	523103	17673	MARIA DO CARMO DE GODOY RAMOS, EE PROFA	2012/01368	Obra	Em Execução	99,00	Revisão do muro de arrimo.	69/00127/15/02-001
247	MOGI MIRIM	SERRA NEGRA	523203	43515	ROMEU DE CAMPOS VERGAL, EE DEP	2017/00053	Obra	Contratada Não Iniciada		Poda e remoção de árvores tombadas Substituição de Telhas e Madeiramento Remoção e Instalação de novos Alamedados Reconstrução de Mureta.	69/00083/17/04-001
248	NORTE 1	SP- ANHANGUERA	3122	924398	CANAA, EE JD	2008/00657	Obra	Em Execução	44,01	Acessibilidade Combate a incêndio Pára-raios (SPDA) + mini quadra coberta	70/00366/16/02-001
249	NORTE 1	SP- ANHANGUERA	6116	924386	SOL NASCENTE, EE	2015/00858	Obra	Em Execução	65,00	Renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.	70/00323/16/03-001
250	NORTE 1	SP-BRASILANDIA	1107	292	DALILA DE ANDRADE COSTA, EE PROFA	2016/00841	Obra	Em Execução	20,00	Reforma	70/00401/16/02-001
251	NORTE 1	SP-BRASILANDIA	1115	37655	UBALDO COSTA LEITE, EE DR	2016/00857	Obra	Em Execução	10,00	Reforma	70/00400/16/02-001

252	NORTE 1	SP-BRASILANDIA	1116	37679	EDGARD PIMENTEL REZENDE, EE PROF	2017/00025	Obra	Contratada Não Iniciada		Manejo de árvores Execução de novo trecho de muro Substituição de portão e Telhas do pátio.	70/00039/17/03-001
253	NORTE 1	SP-BRASILANDIA	1124	923606	LUIZ SERGIO CLAUDINO DOS SANTOS, EE DEP	2016/00292	Obra	Autorizado Início	30,00	Demolição de 6 salas Nakamura	70/00358/16/05-001
254	NORTE 1	SP-BRASILANDIA	1129	925861	PENTEADO II, EE VILA	2012/00643	Obra	Contratada Não Iniciada	-	Combate a Incêndio / Obtenção do AVCB.	70/00324/16/02-001
255	NORTE 1	SP-BRASILANDIA	3104	36444	GENESIO DE ALMEIDA MOURA, EE DR	2017/00145	Obra	Em Execução	12,00	Revisão da cobertura, forro, esquadrias e elétrica.	70/00062/17/03-001
256	NORTE 1	SP-FREGUESIA DO O	5106	361	PASQUALE PECCICACCO, EE	2017/00048	Obra	Contratada Não Iniciada		Reforma.	70/00039/17/03-001
257	NORTE 1	SP-FREGUESIA DO O	5112	553	JACOMO STAVALE, EE PROF	2016/00994	Obra	Em Execução	10,00	Reforma	70/00433/16/02-001
258	NORTE 1	SP-FREGUESIA DO O	5117	48598	PAULO TRAJANO DA SILVEIRA SANTOS, EE PROF	2017/00064	Obra	Em Execução	10,00	Revisão da Cobertura Reparos no sistema de comando das Bombas.	70/00041/17/03-001
259	NORTE 1	SP-JARAGUA	3105	38097	ITALO BETARELLO, EE	2017/00450	Obra	Em Execução	45,00	Revisão da tubulação de água fria e adequação da rede de esgoto.	70/00158/17/04-001
260	NORTE 1	SP-JARAGUA	3123	559210	DIEKUPE AMBA ARANDY, EEI	2016/00995	Obra	Em Execução	15,00	Verificação estrutural.	70/00469/16/03-001
261	NORTE 1	SP-JARAGUA	3134	463061	ILHA DA JUVENTUDE, EE	2015/00857	Obra	Em Execução	80,00	Renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.	70/00323/16/03-001
262	NORTE 1	SP-JARAGUA	3201	243	ISABEL VIEIRA DE SERPA E PAIVA, EE PROFA	2017/00402	Obra	Em Execução	40,00	Recomposição das salas de aulas provisórias decorrentes da ampliação.	70/00157/17/04-001
263	NORTE 1	SP-PIRITUBA	5101	413	JOAQUIM SILVADO, EE DR	2016/00954	Obra	Em Execução	85,00	Reconstrução de muro de divisa.	70/00395/16/03-001
264	NORTE 1	SP-PIRITUBA	7114	904260	FELICIA DE RINALDIS FRANCO, EE	2014/01296	Obra	Em Execução	42,00	Renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.	70/00310/16/02-001
265	NORTE 1	SP-PIRITUBA	7116	479500	CYNIRA STOCCO FAUSTO, EE PROFA	2014/01297	Obra	Em Execução	50,00	Renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.	70/00310/16/02-001
266	NORTE 2	SP-CACHEIRINHA	8120	814	RAQUEL ASSIS BARREIROS, EE PROFA	2014/01943	Obra	Em Execução	10,00	Sistema de Proteção e Combate a Incêndio	70/00330/16/02-001
267	NORTE 2	SP-CACHEIRINHA	12103	607	TITO PRATES DA FONSECA, EE	2015/00862	Obra	Em Execução	10,00	Renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.	70/00324/16/02-001
268	NORTE 2	SP-JACANA	9113	1041	JOHANN GUTEMBERG, EE	2016/00739	Obra	Em Execução	30,00	Reforma do refeitório, cozinha, depósito de merenda, piso parcial do pátio, reparos em trecho de muro de divisa e substituição da Cabine Primária	70/00248/16/02-001
269	NORTE 2	SP-JACANA	9142	46036	DIRCE PASTORE DÔNATO, EE PROFA	2016/00809	Obra	Em Execução	86,00	Substituição da entrada de energia.	70/00273/16/03-001
270	NORTE 2	SP-JACANA	9156	918748	FELICIO TONETTI, EE	2016/00831	Obra	Em Execução	10,00	Substituição de reservatório.	70/00401/16/02-001
271	NORTE 2	SP-TREMEMBE	9149	906153	TEREZINE ARANTES FERRAZ(BIBLIOTECARIA), EE	2014/01300	Obra	Em Execução	10,00	Renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.	70/00324/16/02-001
272	NORTE 2	SP-TREMEMBE	9152	915661	EUNICE TEREZINHA DE OLIVEIRA FRAGOAS, EE PROFA	2017/00104	Obra	Em Execução	10,00	Reconstrução de muro de divisa.	70/00059/17/03-001
273	NORTE 2	SP-VILA MEDEIROS	9123	1211	MIGUEL VIEIRA FERREIRA, EE DR	2014/01299	Obra	Em Execução	99,21	Renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.	70/00284/16/03-001
274	OSASCO	OSASCO	124102	10900	BENEDICTO CALDEIRA, EE PROF	2016/00193	Obra	Em Execução	10,00	Reforma / Reconstrução de muros.	70/00416/16/02-001
275	OSASCO	OSASCO	124116	11137	NEWTON ESPIRITO SANTO AVRES, EE PROF	2016/00776	Obra	Em Execução	17,00	Reforma das instalações elétricas.	70/00388/16/03-001
276	OSASCO	OSASCO	124191	923096	PAULO FREIRE, EE EDUC	2017/00403	Obra	Autorizado Início	-	Execução de muro	70/00160/17/04-001
277	PINDAMONHANGABA	PINDAMONHANGABA	315102	13365	RYOITI YASSUDA, EE	2016/00979	Obra	Em Execução	10,00	Reforma da cobertura.	69/00460/16/02-001
278	PIRACICABA	PIRACICABA	533112	20783	JOAO CONCEICAO, EE DR	2016/00780	Obra	Contratada Não Iniciada		Adequação do acesso de alunos.	69/00419/16/03-001
279	PIRACICABA	PIRACICABA	533115	20825	ELIAS DE MELLO AVRES, EE PROF	2017/00045	Obra	Em Execução	10,00	Revisão da Cobertura.	69/00049/17/04-001
280	PIRASSUNUNGA	ARARAS	541115	903985	MARIA ROSA NUCCI PACIFICO HOMEM, EE PROFA	2016/00820	Obra	Em Execução	85,00	Reforma dos sanitários.	69/00431/16/03-001
281	PIRASSUNUNGA	SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS	574101	21295	CARLOS GUIMARAES, EE DR	2014/01670	Obra	Em Execução	40,00	Verificação de anomalia estrutural em muro de divisa.	69/00434/16/02-001
282	REGISTRO	CAJATI	222707	35294	MARY DE AZEVEDO CARVALHO, EE PROFA	2016/00909	Obra	Em Execução	85,00	Reparos nos vedos de elemento vazado e na cobertura da quadra.	69/00393/16/03-001
283	REGISTRO	REGISTRO	226511	35099	JOAQUIM GOULART, EE PROF	2013/02165	Obra	Em Execução	10,00	Revisão do muro.	69/00421/16/02-001
284	REGISTRO	REGISTRO	1201506	579440	NOSSO TETO II, EE B.	2017/00424	Obra	Contratada Não Iniciada	-	Execução de reparos e adequações no sistema de combate a incêndio.	69/00092/17/04-001

285	RIBEIRAO PRETO	RIBEIRÃO PRETO	613104	24065	EUGENIA VILHENA DE MORAES, EE PROF	2016/00999	Obra	Em Execução	20,00	Reparos na cobertura e muro de divisa.	69/00470/16/03-001
286	SANTO ANASTACIO	PRESIDENTE VENCESLAU	1027101	32189	ANTONIO MARINHO DE CARVALHO FILHO, EE	2016/00751	Obra	Contratada Não Iniciada	-	Manutenção para correção de vazamento em salas de aula.	69/00354/16/03-001
287	SANTO ANASTACIO	PRESIDENTE VENCESLAU	1027202	32190	ISABEL CAMPOS, EE DRA	2017/00097	Obra	Em Execução	10,00	Reconstrução de muro de divisa.	69/00036/17/03-001
288	SANTO ANASTACIO	SANTO ANASTÁCIO	1028104	32924	OSWALDO RANAZZI, EE PROF	2016/00750	Obra	Contratada Não Iniciada	-	Manutenção da cobertura das salas de aula.	69/00354/16/03-001
289	SANTO ANDRE	SANTO ANDRÉ	132119	8266	AMERICO BRASILIENSE, EE DR	2016/00957	Obra	Em Execução	22,00	Reforma da fachada do prédio escolar.	70/00371/16/03-001
290	SANTO ANDRE	SANTO ANDRÉ	132128	8485	JOAO XXIII, EE PAPA	2016/01069	Obra	Autorizado Início	-	Reparos na Cobertura e nos Sanitários de alunos.	70/00007/17/03-001
291	SANTO ANDRE	SANTO ANDRÉ	132136	8459	WALDOMIRO GUIMARAES, EE PROF	2017/00030	Obra	Autorizado Início	-	Reparos no Muro de Divisa, na Cobertura da Quadra de Esportes e na Passagem Coberta de acesso a quadra.	70/00033/17/03-001
292	SANTO ANDRE	SANTO ANDRÉ	132147	8126	PAULO VI, EE PAPA	2016/00814	Obra	Autorizado Início	-	Drenagem externa junto a quadra, muro de divisa fundo, acesso alunos e entorno dos blocos 1, 2 e 3.	70/00409/16/02-001
293	SANTOS	BERTIOGA	209803	921749	PRAIA DE BORACEIA, EE	2015/01032	Obra	Em Execução	21,00	Recuperação da estrutura metálica da quadra de esportes.	69/00394/16/02-001
294	SANTOS	GUARUJÁ	202105	38775	DOMINGOS DE SOUZA, EE PREF	2015/01034	Obra	Em Execução	23,00	Recuperação da estrutura metálica da quadra de esportes.	69/00394/16/02-001
295	SANTOS	GUARUJÁ	202113	11514	DINIZ MARTINS, EE PROF	2017/00116	Obra	Contratada Não Iniciada	-	Manutenção	69/00065/17/03-001
296	SANTOS	GUARUJÁ	202117	42134	IDALINO PINEZ, EE PROF	2017/00095	Obra	Em Execução	20,00	Manutenção	69/00038/17/03-001
297	SANTOS	GUARUJÁ	202216	908885	ROBERTO AMAURY GALLIERA, EE DR	2017/00036	Obra	Em Execução	10,00	Reforma.	69/00016/17/03-001
298	SANTOS	SANTOS	209106	11915	BARTOLOMEU DE GUSMAO, EE PE	2008/03006	Obra	Em Execução	99,00	Acessibilidade, Combate a Incêndio e SPDA.	69/00095/15/01-001
299	SANTOS	SANTOS	209122	11940	FRANCISCO MEIRA, EE PROF	2016/00880	Obra	Autorizado Início	-	Reforma da cobertura	69/00428/16/02-001
300	SANTOS	SANTOS	209123	38805	JOAO OCTAVIO DOS SANTOS, EE	2008/03008	Obra	Em Execução	97,23	Acessibilidade, Combate a Incêndio e SPDA.	69/00095/15/01-001
301	SANTOS	SANTOS	209126	41415	CLEOBULO AMAZONAS QUARTE/ SANTOS - SEDE, EE/DER PROF	2016/00981	Obra	Em Execução	80,00	Reparos nas instalações elétricas e pintura da sala 9	69/00457/16/04-001
302	SANTOS	SANTOS	209201	11770	BENEVENUTO MADUREIRA, EE PROF	2015/00269	Obra	Autorizado Início	-	Adequação de cozinha, despensa e zeladoria.	69/00406/16/02-001
303	SANTOS	SANTOS	209383	980092	ARCHIMEDES JOSE BAVA, CEEJA PROF	2012/00054	Obra	Em Execução	99,81	Ampliação do prédio para atendimento da escola (CEEJA) e do programa Via Rápida da Secretaria do Desenvolvimento Econômico/Centro Paula Souza + Combate a Incêndio.	
304	SÃO BERNARDO DO CAMPO	SÃO BERNARDO DO CAMPO	133101	8886	FRANCISCO PRESTES MAIA, EE ENG	2012/01796	Obra	Em Execução	98,76	Acessibilidade + Combate a incêndio e para-raios (SPDA).	72/00141/15/01-001
305	SÃO BERNARDO DO CAMPO	SÃO BERNARDO DO CAMPO	133104	9155	LUIZA COLLACO QUEIROZ FONSECA, EE PROF	2012/01798	Obra	Em Execução	96,96	Acessibilidade.	72/00056/15/01-001
306	SÃO BERNARDO DO CAMPO	SÃO BERNARDO DO CAMPO	133112	9210	MARIA IRACEMA MUNHOZ, EE	2016/00777	Obra	Em Execução	33,00	Manutenção do reservatório elevado.	70/00392/16/03-001
307	SÃO BERNARDO DO CAMPO	SÃO BERNARDO DO CAMPO	133118	9131	MAURICIO ANTUNES FERRAZ, EE PROF	2016/00840	Obra	Autorizado Início	-	Reforço da estrutura de madeira da cobertura do ginásio poliesportivo.	70/00406/16/02-001
308	SÃO BERNARDO DO CAMPO	SÃO BERNARDO DO CAMPO	133119	9180	AMADEU OLIVEIRO, EE/CEL PROF	2016/00832	Obra	Autorizado Início	-	Reparos estruturais, recuperação de pisos e reconstrução de canaletas.	70/00406/16/02-001
309	SÃO BERNARDO DO CAMPO	SÃO BERNARDO DO CAMPO	133121	41294	JEAN PIAGET, EE	2012/01804	Obra	Em Execução	27,17	Acessibilidade, Combate a Incêndio e SPDA.	70/00254/16/04-001

310	SAO BERNARDO DO CAMPO	SAO BERNARDO DO CAMPO	133127	8941	OLIMPIA, EE STA	2012/01806	Obra	Em Execução	99,00	Acessibilidade.	72/00056/15/01-001
311	SAO BERNARDO DO CAMPO	SAO BERNARDO DO CAMPO	133138	904958	FRANCISCO CRISTIANO LIMA DE FREITAS, EE	2008/01844	Obra	Em Execução	99,06	Acessibilidade Combate a incêndio Pára-raios (SPDA).	72/00064/15/01-001
312	SAO BERNARDO DO CAMPO	SAO BERNARDO DO CAMPO	133219	9258	YOLANDA NORONHA DO NASCIMENTO, EE PROFA	2016/00986	Obra	Autorizado Início	-	Reforma e adequação do prédio.	70/00428/16/02-001
313	SAO BERNARDO DO CAMPO	SAO BERNARDO DO CAMPO	133236	9337	CYNIRA PIRES DOS SANTOS/LAURO GOMES (CL DESCENTR), EE/ETEC PROFA	2017/00227	Obra	Autorizado Início	-	Execução de nova entrada de energia.	70/00080/17/03-001
314	SAO BERNARDO DO CAMPO	SAO BERNARDO DO CAMPO	133237	8874	ROBERT KENNEDY/DIADEMA (CL DESCENTR), EE/ETEC SEN	2011/01936	Obra	Em Execução	85,00	ACESSIBILIDADE, COMBATE A INCÊNDIO E PÁRA-RAIOS (SPDA).	70/00254/16/04-001
315	SAO BERNARDO DO CAMPO	SAO BERNARDO DO CAMPO	133240	38519	MARIA CRISTINA SCHMIDT MIRANDA, EE PROFA	2017/00395	Obra	Autorizado Início	-	Reconstrução de muro.	70/00118/17/04-001
316	SAO CARLOS	ITIRAPINA	555102	21684	JOAQUIM DE TOLEDO CAMARGO, EE PROF	2016/00878	Obra	Em Execução	27,00	Reforma da cobertura do refeitório	69/00437/16/03-001
317	SAO CARLOS	SÃO CARLOS	694108	24466	GASTAO, EE BPO DOM	2016/00891	Obra	Em Execução	10,00	Reforma da cobertura, sistema de drenagem de águas pluviais, do forro de madeira, das instalações elétricas, do piso cimentado e pintura do bloco IV.	69/00436/16/02-001
318	SAO JOAO DA BOA VISTA	MOCOCA	573105	19197	OSCAR VILLARES/FRANCISCO GARCIA (CL DESCENTR), EE/CEL/ETEC	2016/00834	Obra	Autorizado Início	-	Satorização de trecho do pátio implantando refeitório, vedação lateral da cobertura da quadra e instalação de tela contr nidação de pássaros.	69/00435/16/02-001
319	SAO JOSE DOS CAMPOS	SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	310302	13547	FELICIO SAVASTANO, EE PROF	2015/00907	Obra	Autorizado Início	-	Verificação de trincas.	69/00420/16/02-001
320	SAO ROQUE	ARAÇARIGUAMA	413802	15921	HUMBERTO VICTORAZZO, EE PROF	2014/01137	Obra	Contratada Não Iniciada	-	Verificação da estabilidade de talude	69/00425/16/02-001
321	SAO ROQUE	SÃO ROQUE	413104	15891	GERMANO NEGRINI/SAO ROQUE - REDE DO SABER, EE/DER PROF	2012/02016	Obra	Em Execução	92,40	Revisão do muro de arrimo junto ao córrego.	69/00275/15/02-001
322	SAO ROQUE	SÃO ROQUE	413701	16007	EPAMINONDAS DE OLIVEIRA, EE PROF	2015/00901	Obra	Em Execução	92,90	Reforma.	69/00591/15/01-001
323	SAO VICENTE	MONGAGUÁ	205102	36110	AGENOR DE CAMPOS, EE	2016/01020	Obra	Autorizado Início	-	Reparos na Cobertura, na parte Elétrica e Recuperação do Reservatório.	69/00486/16/02-001
324	SAO VICENTE	SÃO VICENTE	210107	12300	MARGARIDA PINHO RODRIGUES, EE	2017/00007	Obra	Contratada Não Iniciada	-	Reforma.	69/00004/17/02-001
325	SAO VICENTE	SÃO VICENTE	210125	905012	PAULO DE ARRUDA PENTEADO, EE PROF	2016/00856	Obra	Em Execução	10,00	Revisão elétrica e da cobertura.	69/00428/16/02-001
326	SAO VICENTE	SÃO VICENTE	210132	37576	ANTONIO LUIZ BARREIROS, EE	2016/00828	Obra	Em Execução	10,00	Manutenção	69/00428/16/02-001
327	SOROCABA	SOROCABA	415103	16147	PORTO SEGURO, EE VISC	2016/00041	Obra	Contratada Não Iniciada	-	Problemas de recalque na edificação.	69/00005/17/02-001
328	SOROCABA	SOROCABA	415113	16100	JOSE ODIN DE ARRUDA, EE PROF	2017/00019	Obra	Em Execução	10,00	Reparos nas Instalações Elétricas.	69/00010/17/03-001
329	SOROCABA	SOROCABA	415119	16391	ANTONIO MIGUEL PEREIRA JUNIOR, EE	2016/01048	Obra	Em Execução	93,00	Demolição e execução do muro em alvenaria.	69/00002/17/04-001
330	SOROCABA	SOROCABA	415131	42420	RENATO SENECA DE SA FLEURY, EE PROF	2017/00114	Obra	Em Execução	10,00	Revisão hidráulica.	69/00046/17/03-001
331	SOROCABA	SOROCABA	415209	36651	DIOGÊNES ALMEIDA MARINS, EE PROF	2014/01620	Obra	Em Execução	79,00	Verificação de anomalia estrutural.	69/00359/16/03-001
332	SUL 1	SP-CAMPO LIMPO	59029	478416	CAMPO LIMPO O™, EE JD	2015/00878	Obra	Em Execução	95,00	Renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.	70/00282/16/03-001
333	SUL 1	SP-CAMPO LIMPO	59106	38258	FRANCISCO DE PAULA CONCEICAO JUNIOR, EE PROF	2015/00879	Obra	Em Execução	55,00	Renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.	70/00282/16/03-001
334	SUL 1	SP-CAMPO LIMPO	59115	5095	HUGO LACORTE VITALE, EE DEP	2016/00745	Obra	Em Execução	85,00	Construção de mureta de contenção.	70/00273/16/03-001
335	SUL 1	SP-CAMPO LIMPO	59142	41737	FLAVIO JOSE OSORIO NEGRINI, EE PROF	2017/00195	Obra	Contratada Não Iniciada	-	Demolição e reconstrução do muro.	70/00093/17/03-001
336	SUL 1	SP-CAMPO LIMPO	59149	40997	CLOVIS DE OLIVEIRA, EE PROF DR	2008/01015	Obra	Em Execução	70,00	Acessibilidade Combate a incêndio Pára-raios (SPDA) + Reforma dos sanitários, cozinha e despensa.	73/00240/15/01-001
337	SUL 1	SP-CAMPO LIMPO	59190	923813	NAIR HIROKO KONNO HASHIMOTO, EE PROFA	2015/00286	Obra	Paralisada	10,00	Verificação de fissuras em ambiente administrativo.	70/00381/16/03-001

338	SUL 1	SP-CIDADE ADEMAR	57114	41014	GUIOMAR NOVAES, EE	2015/00874	Obra	Em Execução	97,00	Renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.	70/00283/16/03-001
339	SUL 1	SP-JABAQUARA	56115	38209	MIGUEL ROQUE, EE PROF	2008/01036	Obra	Em Execução	82,90	Acessibilidade Combate a incêndio Pára-raios (SPDA) e cobertura de quadra.	73/00060/15/01-001
340	SUL 1	SP-PEDREIRA	57102	5150	MANUEL BORBA GATO, EE	2008/01035	Obra	Em Execução	74,41	Acessibilidade Combate a incêndio Pára-raios (SPDA).	73/00241/15/01-001
341	SUL 1	SP-PEDREIRA	57116	36286	LAURO PEREIRA TRAVASSOS, EE PROF DR	2008/01020	Obra	Em Execução	60,00	Acessibilidade Combate a incêndio Pára-raios (SPDA).	73/00242/15/01-001
342	SUL 1	SP-PEDREIRA	57119	5058	BENTO PEREIRA DA ROCHA, EE PROF	2016/01059	Obra	Autorizado Início	-	Demolição da estrutura metálica da quadra de esportes.	70/00097/17/04-001
343	SUL 1	SP-PEDREIRA	57124	4959	LUIZA MARCELINA BRANCA CHAIB, EE	2015/00875	Obra	Em Execução	80,00	Renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.	70/00283/16/03-001
344	SUL 1	SP-PEDREIRA	57145	914824	PASQUALE FILIPPELLI, EE PE	2015/00167	Obra	Em Execução	50,00	Reforma do muro de divisa + Revisão da rede hidráulica.	70/00398/16/03-001
345	SUL 1	SP-SANTO AMARO	57122	4984	MARIA PETRONILA LIMEIRA DOS MILAGRES MONTEIRO, EE PROFA	2014/01310	Obra	Em Execução	97,00	Renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.	70/00288/16/03-001
346	SUL 1	SP-VILA ANDRADE	59161	904338	MARY MORAES, EE	2008/01034	Obra	Em Execução	76,78	Acessibilidade Combate a incêndio Pára-raios (SPDA).	70/00164/16/02-001
347	SUL 2	SP-CAPAO REDONDO	59022	902780	MARIA JANNUZZI MASCARI, EE PROFA	2015/00436	Obra	Em Execução	60,00	Combate a incêndio Renovação do AVCB.	70/00301/16/03-001
348	SUL 2	SP-CAPAO REDONDO	59027	37624	CAFE FILHO, EE PRES	2015/00877	Obra	Em Execução	10,00	Renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.	70/00311/16/02-001
349	SUL 2	SP-CAPAO REDONDO	59122	37624	IPE, EE JD	2015/00880	Obra	Em Execução	10,00	Renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.	70/00311/16/02-001
350	SUL 2	SP-CAPAO REDONDO	59129	36298	JOAO SUSSUMU HIRATA, EE DEP	2017/00243	Obra	Contratada Não Iniciada	-	Reconstrução de trecho do muro de fecho	70/00087/17/03-001
351	SUL 2	SP-CAPAO REDONDO	59153	41002	RONALDO GARIBALDI PERETTI, EE PROF	2013/01246	Obra	Em Execução	38,90	Reposição da quadra de esportes coberta + construção de espaço multi esportivo + demolição da quadra coberta e acessibilidade 2 + Renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.	73/00302/14/01-001
352	SUL 2	SP-CAPAO REDONDO	59182	48720	ARISTON OLIVEIRA, EE PROF TTE	2015/00881	Obra	Em Execução	20,00	Renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.	70/00287/16/03-001
353	SUL 2	SP-JARDIM ANGELA	59023	461301	SANTA MARIA, EE CHAC	2014/01312	Obra	Em Execução	62,00	Renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.	70/00304/16/03-001
354	SUL 2	SP-JARDIM ANGELA	61056	904879	GIL VICENTE (PRQ DO LAGO II), EE	2017/00412	Obra	Autorizado Início	-	Revisão na rede de gás.	70/00165/17/04-001
355	SUL 2	SP-JARDIM ANGELA	61090	438042	NAIR OLEGARIO CAJUEIRO, EE	2014/01315	Obra	Em Execução	85,00	Renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.	70/00289/16/03-001
356	SUL 2	SP-JARDIM ANGELA	61114	5236	MARIA PECCIOLI GIANNASI, EE PROFA	2014/01316	Obra	Em Execução	58,00	Renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.	70/00314/16/03-001
357	SUL 2	SP-JARDIM ANGELA	61148	36705	HONORIO MONTEIRO, EE DR	2014/01317	Obra	Em Execução	90,00	Renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.	70/00286/16/03-001
358	SUL 2	SP-JARDIM SAO LUIS	61140	46061	ANTONIO AGGIO, EE	2016/00733	Obra	Autorizado Início	-	Demolição da estrutura metálica da Cobertura da Quadra de Esportes.	70/00099/17/04-001
359	SUL 3	SP-CIDADE DUTRA	61021	909212	ALEXANDRE ANSALDO MOZZILLI, EE PROF	2011/01069	Obra	Em Execução	30,00	Reforma da cozinha e despensa + Renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.	70/00325/16/02-001
360	SUL 3	SP-CIDADE DUTRA	61122	38271	CALLIA, EE MTO	2015/00882	Obra	Em Execução	85,00	Renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.	70/00291/16/03-001
361	SUL 3	SP-CIDADE DUTRA	61167	41609	SANTO DIAS DA SILVA, EE	2014/01599	Obra	Autorizado Início	-	Verificação no muro de divisa.	70/00408/16/02-001
362	SUL 3	SP-GRAJAU	61032	44416	SAVERIO FITTIPALDI, EE	2014/01313	Obra	Em Execução	85,00	Renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.	70/00302/16/03-001
363	SUL 3	SP-GRAJAU	61043	479081	NORONHA V, EE JD	2015/01014	Obra	Em Execução	85,00	Renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros(AVCB).	70/00293/16/03-001
364	SUL 3	SP-GRAJAU	61061	925172	BENEDITO CELIO DE SIQUEIRA, EE PROF	2017/00028	Obra	Autorizado Início	-	Reconstrução do muro de arrimo.	70/00021/17/03-001
365	SUL 3	SP-GRAJAU	61071	925366	PREDIO INCENDIADO SERA DEMOLIDO (HILDA FERRAZ KFOURI), P.VAGO	2017/00061	Obra	Em Execução	80,00	Desmontagem de Blocos Nakamura.	70/00074/17/05-001
366	SUL 3	SP-GRAJAU	61083	415443	GRAJAU, EE PRQ	2014/01314	Obra	Em Execução	80,00	Renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.	70/00290/16/03-001
367	SUL 3	SP-GRAJAU	61088	461143	SABIA II, EE JD	2014/01857	Obra	Autorizado Início	30,00	Renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.	70/00325/16/02-001

368	SUL 3	SP-GRAJAU	61108	41762	MARIA JUVENAL HOMEM DE MELLO, EE PROFA	2016/00868	Obra	Em Execução	10,00	Recuperação Estrutural do Reservatório Elevado.	70/00397/16/03-001
369	SUL 3	SP-GRAJAU	61129	36730	CARLOS AYRES, EE PROF	2016/00747	Obra	Autorizado Início	-	Revisão de telhado e drenagem.	70/00391/16/03-001
370	SUL 3	SP-GRAJAU	61149	43941	JACOB THOMAZ ITAPURA DE MIRANDA, EE PROF	2017/00457	Obra	Autorizado Início	-	Execução de trecho de muro	70/00170/17/04-001
371	SUL 3	SP-GRAJAU	61157	36729	CARLOS DE MORAES ANDRADE, EE PROF	2016/00869	Obra	Autorizado Início	-	Execução de nova entrada de energia.	70/00414/16/03-001
372	SUL 3	SP-GRAJAU	61159	38301	MARIA LUIZA DE ANDRADE MARTINS ROQUE, EE PROFA	2015/01011	Obra	Em Execução	95,00	Renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros(AVCB)	70/00296/16/03-001
373	SUL 3	SP-GRAJAU	61159	38301	MARIA LUIZA DE ANDRADE MARTINS ROQUE, EE PROFA	2016/00748	Obra	Em Execução	60,00	Demolição da Estrutura Metálica da Cobertura da Quadra de Esportes.	70/00090/17/04-001
374	SUL 3	SP-GRAJAU	61168	41804	SAMUEL WAINER, EE	2016/00039	Obra	Autorizado Início	50,00	Renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros / AVCB	70/00300/16/03-001
375	SUL 3	SP-GRAJAU	61181	44441	EURIPEDES SIMOES DE PAULA, EE PROF	2015/01013	Obra	Em Execução	78,00	Renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros(AVCB).	70/00297/16/03-001
376	SUL 3	SP-GRAJAU	61191	46059	ARGEO PINTO DIAS, EE ENG	2014/01319	Obra	Em Execução	99,00	Renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.	70/00295/16/03-001
377	SUL 3	SP-GRAJAU	61193	902913	CHRISTIANO ALTENFELDER SILVA, EE DR	2015/00883	Obra	Em Execução	85,00	Renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.	70/00299/16/03-001
378	SUL 3	SP-GRAJAU	61195	904594	WASHINGTON ALVES NATEL, EE	2015/00884	Obra	Em Execução	80,00	Renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.	70/00298/16/03-001
379	SUL 3	SP-GRAJAU	62112	38261	ADRIAO BERNARDES, EE PROF	2015/01015	Obra	Autorizado Início	-	Renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros(AVCB).	70/00294/16/03-001
380	SUL 3	SP-MARSILAC	62104	5344	HILTON REIS SANTOS, EE PROF	2014/01320	Obra	Em Execução	85,00	Renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.	70/00292/16/03-001
381	SUL 3	SP-PARELHEIROS	61081	41798	HERPLIN/REV ERDICE PONTES DE QUEIROZ, TERRENO JD	2002/07665	Obra	Contratada Não Iniciada	-	ON/15 salas de aula e 2 salas ambiente	72/02124/13/01-001
382	SUL 3	SP-PARELHEIROS	61106	5307	PAULINO NUNES ESPOSO, EE	2010/04805	Obra	Autorizado Início	-	Demolição e Execução de muro.	70/00408/16/02-001
383	SUL 3	SP-PARELHEIROS	62103	5319	ALEXANDRE MARCONDES FILHO, EE SEN	2015/01012	Obra	Em Execução	96,00	Renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros(AVCB)	70/00303/16/03-001
384	SUL 3	SP-PARELHEIROS	62127	925378	TAMARI, EE PRQ	2017/00524	Obra	Contratada Não Iniciada	-	Reforma na sala dos professores e sale de aula.	70/00208/17/04-001
385	SUMARE	HORTOLÂNDIA	525131	580824	ALINE, EE JD	2017/00033	Obra	Em Execução	98,00	Reposição de cabos de energia.	69/00015/17/03-001
386	SUZANO	SUZANO	135105	6932	MORATO DE OLIVEIRA, EE DR	2017/00251	Obra	Contratada Não Iniciada	-	Revisão da cobertura.	70/00091/17/03-001
387	TABOAO DA SERRA	EMBU DAS ARTES	109120	40678	RUBEM CARLOS LUDWIG, EE GAL	2016/00819	Obra	Em Execução	18,00	Reforma da cobertura da quadra.	70/00404/16/02-001
388	TABOAO DA SERRA	EMBU DAS ARTES	109140	191279	NELSON ANTONIO DO NASCIMENTO JUNIOR, EE PROF	2009/10502	Obra	Em Execução	10,00	Canalização da galeria de águas pluviais.	70/00404/16/02-001
389	TABOAO DA SERRA	TABOÃO DA SERRA	136113	10182	ANTONIO RUY CARDOSO, EE PROF	2016/00541	Obra	Autorizado Início	-	Queda de muro.	70/00444/16/02-001
390	TABOAO DA SERRA	TABOÃO DA SERRA	136140	sem informação	TABOAO - (EE TABOAO DA SERRA), TERRENO	2014/01226	Obra	Em Execução	92,00	Construção de Prédio para abrigar a EE de Taboão da Serra 1ª ETAPA: BLOCO II (INTEGRALMENTE) com 9 salas de aula, 2 salas de informática, leitura , ambientes vivencia e administrativos BLOCO 2 : fundações, super estrutura e cobertura .	73/00289/14/01-001
391	TAQUARITINGA	IBITINGA	681203	914368	ARIOVALDO DA FONSECA, EE PROF DR	2016/00149	Obra	Em Execução	52,50	Verificação da estrutura do reservatório.	69/00423/16/02-001
392	TAQUARITINGA	ITÁPOLIS	682102	24983	TEOFILA PINTO DE CAMARGO, EE PROFA	2016/00838	Obra	Em Execução	98,50	Revisão elétrica e da cobertura.	69/00373/16/03-001
393	TAQUARITINGA	TAQUARITINGA	669108	48379	CARMELA MORANO PREVIDELLI, EE PROFA	2016/00996	Obra	Contratada Não Iniciada	-	Reforma da cobertura.	69/00028/17/03-001
394	TAUBATE	PARAIBUNA	306102	13985	CERQUEIRA CESAR, EE DR	2016/00842	Obra	Em Execução	10,00	Reforma da cobertura	69/00438/16/02-001
395	TAUBATE	PARAIBUNA	306103	42298	GERALDO MARTINS DOS SANTOS, EE/EMEF	2016/01023	Obra	Contratada Não Iniciada	-	Reforma emergencial.	69/00030/17/02-001
396	TAUBATE	TAUBATE	318118	14126	JACQUES FELIX, EE	2017/00431	Obra	Autorizado Início	-	Execução de nova caixa de gosrdura e de inspeção de esgoto na cozinha.	69/00090/17/04-001
397	TAUBATE	TAUBATE	318124	43916	AMACIO MAZZAROPI, EE	2016/01013	Obra	Em Execução	13,00	Reconstrução da parede	69/00474/16/03-001
398	TUPA	TUPA	1153111	903711	IRENE RESINA MIGLIORUCCI, EE PROFA	2016/00829	Obra	Em Execução	12,00	Reforma do piso do pátio, da cozinha e revisão da cobertura.	69/00422/16/02-001
399	VOTORANTIM	PIEDADE	408101	16883	CARLOS AUGUSTO DE CAMARGO, EE PROF	2016/00297	Obra	Contratada Não Iniciada	-	Verificação/Avaliação de risco de encosta.	69/00453/16/02-001

B	C		D	E	F / H / I	G		J		K	L	
Objeto do Contrato	Valor do Contrato	Valor do Reajuste	Assinatura do Contrato	Prazo Contratual	Cronograma Físico-Financeiro Inicial	Valor do Aditivo	Aditivo de Prazo	Justificativas Apresentadas pela contratante e contratada para atrasos no cronograma	Justificativas Apresentadas pela contratante e contratada para atrasos no cronograma	Valor do Contrato	Valor Medido Pago	Valor Medido à Pagar
Reforma em Prédio Escolar (AVCB) na EE José Firpo - Lucélia/SP	117.975,87	-	02/03/2017	60	60 DIAS (DOS) - 40, 60	-	0			117.975,87	-	-
Reforma em Prédio Escolar na EE Profa. Leny Aparecida Pagotto Boer - Americana/SP	18.420,16	-	27/04/2017	30	30 DIAS (DOS)	-	0			18.420,16	-	-
Reforma em Prédio Escolar na EE Maria Judita Savio de Oliveira - Santa Bárbara D'Oeste/SP	116.116,72	-	31/08/2016	120	120 DIAS (DOS) - 5, 15, 40, 40	-	0	Aguarda chegada de bomba. Contratada ausente.	notificada por LO.	116.116,72	34.812,03	2.897,90
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE PROF. PAULO FRANCISCO DE ASSIS - BARRA DO CHAPÉU/SP	160.476,76	-	09/03/2017	90	90 DIAS (DOS) - 30, 40, 30	-	0			160.476,76	-	-
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE PROFA THEREZINHA SACCOMANO PASSARO - GUAPIARA/SP	166.771,06	-	20/01/2017	120	120 DIAS (DOS) - 15, 25, 35, 25	-	0			166.771,06	41.964,27	61.830,44
Reforma de prédio escolar na EE B. Monjolada - Guapiara/SP	311.185,89	-	21/10/2016	120	120 DIAS (DOS) - 20, 30, 30, 20	-	0			311.185,89	121.841,95	64.390,27
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE JOAQUIM GONÇALVES DE OLIVEIRA - CRUZÁLIA / SP	401.531,14	-	30/01/2017	180	180 DIAS (DOS) - 10, 20, 20, 20, 20, 10	-	0			401.531,14	7.443,84	20.684,29
Reforma em Prédio Escolar (Demolição) na EE Diva Figueiredo da Silveira - Paraguaçu Paulista/SP	84.310,14	-	10/04/2017	90	90 DIAS (DOS) - 25, 35, 40	-	0			84.310,14	-	-
Reforma de Prédio Escolar na EE Profa Sandra Aparecida de Araujo - Itai/SP	30.508,91	-	06/04/2017	60	60 DIAS (DOS) - 35, 65	-	0			30.508,91	-	-
CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES COMPLEMENTARES COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE ELEVADOR E REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE PROFA MERCEDES PAZ BUENO - BAURURU/SP	1.077.902,60	-	07/11/2016	210	210 DIAS (DOS) - 1, 10, 21, 28, 27, 10, 3	-	0			1.077.902,60	205.138,03	136.467,19
Reforma de Prédio Escolar na EE Prof. Henrique Bertolucci - Baurur/SP.	594.120,35	-	25/10/2016	180	180 DIAS (DOS) - 10, 20, 20, 20, 20, 10	-	0			594.120,35	149.997,26	161.341,58
Construção de Ambientes Complementares e Reforma em Prédio Escolar na EE Profa Raymi Oliveira Baptista Pereira - Baurur/SP.	622.340,52	-	25/10/2016	180	180 DIAS (DOS) - 2, 13, 23, 26, 29, 7	-	0			622.340,52	95.887,58	78.064,99
REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES NAS EES PROFAS STELA MACHADO - BAURURU/SP E EEF PROF. JOSE VIRANDA - BAURURU/SP	119.284,10	-	17/02/2017	90	90 DIAS (DOS) - 30, 40, 30	-	0			119.284,10	-	43.388,38
REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES NAS EES PROFAS STELA MACHADO - BAURURU/SP E EEF PROF. JOSE VIRANDA - BAURURU/SP	219.201,98	-	17/02/2017	120	120 DIAS (DOS) - 10, 40, 40, 10	-	0			219.201,98	-	46.446,04
REFORMA EM PRÉDIOS ESCOLARES NAS EES AZARIAS LEITE - BAURURU/SP E EEF PROF. CARLOS CORREA VIANNA - REGINÓPOLIS/SP	107.451,32	-	13/02/2017	90	90 DIAS (DOS) - 30, 40, 30	-	0			107.451,32	-	34.736,86
Construção de Ambientes Complementares e Reforma em Prédio Escolar na EE Prof. Walter Barretto Melchert - Baurur/SP.	677.703,40	-	13/10/2016	180	180 DIAS (DOS) - 2, 13, 23, 26, 29, 7	-	0			677.703,40	230.929,49	161.141,78
CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES COMPLEMENTARES E REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE LUIZ CARLOS GOMES - BAURURU/SP	631.986,73	-	19/12/2016	180	180 DIAS (DOS) - 2, 13, 23, 26, 29, 7	-	0			631.986,73	23.112,38	234.983,33
Construção de Prédio Escolar em Estrutura Pré-Moldada de Concreto no Terreno B. Tangaras - Baurur/SP	7.243.137,71	678.000,00	09/10/2014	300	300 DIAS (DOS)	805.335,19	210			7.243.137,71	7.940.402,38	186.060,69
CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES COMPLEMENTARES COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE ELEVADOR E REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE/EMEF SEN. RODOLFO MIRANDA / EMEF PROFA IVANI COTOBIAS PIMENTEL MARINHO	907.297,95	-	07/11/2016	210	210 DIAS (DOS) - 1, 10, 21, 28, 27, 10, 3	-	0			907.297,95	48.168,23	259.347,22
REFORMA EM PRÉDIOS ESCOLARES NAS EES AZARIAS LEITE - BAURURU/SP E EEF PROF. CARLOS CORREA VIANNA - REGINÓPOLIS/SP	36.785,49	-	13/02/2017	90	90 DIAS (DOS) - 30, 40, 30	-	0			36.785,49	-	15.299,49
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLA NA EE PROF. NAERSON MIRANDA - BOFETE/SP	81.008,87	-	29/11/2016	90	90 DIAS (DOS) - 20, 40, 40	-	0			81.008,87	48.895,42	18.784,63
Reforma em Prédio Escolar na EE/EMEF Prof. Raymundo Cintra - Botucatu/SP	58.559,92	-	06/04/2017	60	60 DIAS (DOS) - 25, 75	-	0			58.559,92	-	-
Reforma de Prédio Escolar na EE Prof. Anizio Ferraz Godinho - Conchas/SP	85.881,80	-	18/04/2017	90	90 DIAS (DOS) - 10, 25, 65	-	0			85.881,80	-	-
CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES COMPLEMENTARES COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE ELEVADOR E REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE ALDO ANGELINI - PORANGABA/SP	1.052.355,20	-	27/10/2016	210	210 DIAS (DOS) - 1, 10, 21, 28, 27, 10, 3	-	0			1.052.355,20	177.432,13	316.146,77
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE DOM JOSÉ MAURÍCIO DA ROCHA - BRAGANÇA PAULISTA/SP	73.910,89	-	09/01/2017	60	60 DIAS (DOS) - 50, 50	-	0			73.910,89	-	51.462,53
RESTAURO, CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES COMPLEMENTARES COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE ELEVADOR E REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR NA EE CEL JOÃO ERNESTO FIGUEIREDO - JOANÓPOLIS/SP	4.121.162,84	257.345,78	28/03/2014	210	30 DIAS (DOS)	82.071,06	270			4.121.162,84	3.967.833,29	170.019,90
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE MNS. HONÓRIO HEINRICH BERNARDE NACHE - MORUNGABA/SP	411.658,39	19.600,00	16/10/2015	180	180 DIAS (DOS) - 10, 20, 20, 20, 10	-	0			411.658,39	78.337,23	2.618,28
CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ESCOLAR (OBRA REMANESCENTE) COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE ELEVADOR NA EE/CEL NARCISO PIERONI - SOCORRO/SP	1.103.584,13	-	10/02/2017	210	210 DIAS (DOS) - 5, 10, 15, 20, 20, 15, 15	-	0			1.103.584,13	22.399,79	69.183,83
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE PROFA MARIA ODETE DA SILVEIRA LEITE FRATTINI - SOCORRO/SP	85.025,19	-	27/12/2016	90	90 DIAS (DOS) - 20, 40, 40	-	0			85.025,19	1.822,65	21.776,04

Reforma em Prédio Escolar na EE/CEL/DER Walther Weiszflög/DER - Rede do Saber - Núcleo Pedagógico - Caieiras/SP	34.354,82	-	31/03/2017	60	60 DIAS (DOS) - 40, 60	-	0			34.354,82	-	-
Reforma em Prédio Escolar na EE Otto Weiszflög - Caieiras/SP	32.598,62	-	10/04/2017	60	60 DIAS (DOS) - 40, 60	-	0			32.598,62	-	-
Reforma em Prédios Escolares nas EE Dr. Olindo Dartora - Caieiras/SP e EE Profa Katia Maria Tarifa Leme Tonelli - Franco da Rocha/SP	75.863,49	-	06/04/2017	90	90 DIAS (DOS) - 30, 40, 30	-	0			75.863,49	-	-
REFORMA, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, na EE/CEL PROF WALTER RIBAS DE ANDRADE/CAJAMAR II, situada à Avenida Vereador Joaquim Pereira Barbosa, 500, Jordânia - CAJAMAR/SP - DE: Caieiras, Código: 01.05.701, na forma de execução indireta, no regime empreitada por preço unitário, compreendendo a provisão de todos os materiais e execução de todos os serviços, que permitam a intervenção a ser realizada.	168.986,23	-	23/01/2017	120	120 DIAS (DOS) - 20, 30, 30, 20	-	0			168.986,23	156.404,33	6.892,23
Reforma em Prédio Escolar na EE Jd. das Rosas - Francisco Morato/SP	75.143,70	-	12/04/2017	90	90 DIAS (DOS) - 30, 40, 30	-	0			75.143,70	-	-
Execução de manutenção corretiva para reforma do prédio escolar EE PROF ULYSSES SANCHES RAMIRES, situada a Rua Sandalo, 27 - Jardim - Francisco Morato DE: Caieiras - CAIEIRAS/SP Código: 01.12.208.	14.959,30	-	28/03/2017	30	30 DIAS (DOS)	-	0			14.959,30	-	-
Execução de manutenção corretiva para reforma do prédio escolar EE PROF ZILTON BICUDO, situada a Rua Pery, 441 - Lago Azul Alto - FRANCO DA ROCHA/SP - DE: Caieiras - Código: 01.13.125	8.779,26	-	18/04/2017	30	30 DIAS (DOS)	-	0			8.779,26	-	-
Reforma em Prédios Escolares nas EE Dr. Olindo Dartora - Caieiras/SP e EE Profa Katia Maria Tarifa Leme Tonelli - Franco da Rocha/SP	20.406,30	-	06/04/2017	60	60 DIAS (DOS) - 40, 60	-	0			20.406,30	-	-
Execução de manutenção corretiva para reforma do prédio escolar, a ser realizada na EE PROFA IVONE DOS ANJOS DA SILVA CAMPOS, à Rua Benedito Fontana, S/N, Vila dos Comercários, Franco da Rocha/SP, DE: Caieiras, Código: 01.13.131.	14.932,19	-	21/03/2017	30	30 DIAS (DOS)	-	0			14.932,19	-	14.932,19
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE PROF. HILTON FEDERICI - CAMPINAS/SP	64.277,52	-	16/02/2017	60	60 DIAS (DOS) - 50, 50	-	0			64.277,52	-	24.275,77
Reforma em Prédio Escolar na EE Prof. Elcio Antonio Selmi - Campinas/SP	90.130,50	-	17/03/2017	90	90 DIAS (DOS) - 20, 40, 40	-	0			90.130,50	-	56.578,00
Reforma de Prédio Escolar na EE Jd. Sta. Clara - Campinas/SP	90.509,47	-	30/03/2017	90	90 DIAS (DOS) - 20, 40, 40	-	0			90.509,47	-	-
CONCLUSÃO DA OBRA REMANESCENTE NA EE DEP. JAMIL GADIA - CAMPINAS/SP	845.001,51	-	13/01/2017	210	210 DIAS (DOS) - 10, 15, 15, 20, 15, 15, 10	-	0			845.001,51	212.241,72	126.734,38
Construção de Ambientes Complementares com Fornecimento, Instalação, Licenciamento e Manutenção de Elevador e Reforma em Prédio Escolar na EE Dep. Eduardo Barnabé - Campinas/SP.	1.380.028,23	-	21/10/2016	210	210 DIAS (DOS) - 1, 10, 21, 28, 27, 10, 3	-	0			1.380.028,23	886.668,19	232.339,44
CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES COMPLEMENTARES (CONCLUSÃO DE OBRA REMANESCENTE) COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE ELEVADOR E REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE PROFª BENEDICTA DE SALLES PIMENTEL WUTKE - CAMPINAS/SP	4.449.683,00	221.798,00	20/06/2016	270	270 DIAS (DOS)	112.268,84	360			4.449.683,00	2.917.804,64	440.156,77
Construção de Prédio Escolar em Estrutura Pré-Moldada de Concreto no Terreno B. Água Branca - Ilhabela/SP	5.284.439,36	333.138,70	01/09/2014	270	270 DIAS (DOS)	372.876,01	90			5.284.439,36	5.527.574,47	323.109,72
Execução de Manutenção Corretiva para Reforma do Prédio Escolar, a ser realizada na EE AMOS MEUCCI, à Avenida Rui Barbosa, 1628, Vila Caldas, CARAPICUBA/SP, DE: Carapicuba, Código: 01.06.106.	14.810,38	-	27/04/2017	30	30 DIAS (DOS)	-	0			14.810,38	-	-
Reforma em Prédio Escolar na(s) EE. Profª. Ricardo Antonio Pecchio - Carapicuba/SP e EE. Profª. Elisabeth Silva de Araujo - Carapicuba/SP	124.080,91	-	20/03/2017	120	120 DIAS (DOS) - 10, 40, 40, 10	-	0			124.080,91	-	5.558,13
Reforma do Prédio Escolar na EE Prof. Luiz Pereira Sobrinho - Carapicuba/SP	330.712,33	-	20/04/2017	210	210 DIAS (DOS) - 5, 10, 15, 20, 20, 20, 10	-	0			330.712,33	-	-
Reforma em Prédio Escolar na(s) EE. Profª. Ricardo Antonio Pecchio - Carapicuba/SP e EE. Profª. Elisabeth Silva de Araujo - Carapicuba/SP	153.087,52	-	20/03/2017	90	90 DIAS (DOS) - 20, 60, 20	-	0			153.087,52	-	19.926,24
Construção de Prédio Escolar em Estrutura Pré-Moldada de Concreto e Construção de Ambientes Complementares com Fornecimento, Instalação, Licenciamento e Manutenção de Elevador e Reforma de Prédio Escolar - EE Profa Maria Marques de Noronha - Carapicuba/SP e Terreno Cid. Ariston Estela Azevedo VI/Maria Marques - Carapicuba/SP	1.531.857,24	90.379,56	05/09/2014	240	240 DIAS (DOS) - 5, 10, 15, 20, 20, 15, 10, 5	-	0			1.531.857,24	1.489.988,24	-
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE VILA DIRCE II - CARAPICUBA/SP	193.525,95	-	10/02/2017	150	150 DIAS (DOS) - 15, 20, 30, 20, 15	-	0			193.525,95	-	62.263,70
Reforma em Prédios Escolares nas EE Profa Maria Helena Mardegan Scabello - Carapicuba/SP e EE Profa Flora Stella - Carapicuba/SP	136.038,73	-	27/03/2017	120	120 DIAS (DOS) - 10, 40, 40, 10	-	0			136.038,73	-	-
Reforma em Prédios Escolares nas EE Profa Maria Helena Mardegan Scabello - Carapicuba/SP e EE Profa Flora Stella - Carapicuba/SP	109.856,81	-	27/03/2017	120	120 DIAS (DOS) - 10, 40, 40, 10	-	0			109.856,81	-	-

Construção de Prédio Escolar em Estrutura Pré-Moldada de Concreto e Construção de Ambientes Complementares com Fornecimento, Instalação, Licenciamento e Manutenção de Elevador e Reforma de Prédio Escolar - EE Profª Maria Marques de Noronha - Carapicuíba/SP e Terreno Cid. Ariston Estela Azevedo VI/Maria Marques - Carapicuíba/SP	5.343.932,39	324.792,01	05/09/2014	270	270 DIAS (DOS)	163.349,00	60			5.343.932,39	5.231.494,63	437.325,53
REFORMA DOS PRÉDIOS ESCOLARES NAS EES JOSUÉ MATTOS DE AGUIAR - CARAPICUIBA/SP E EE ANDREI SAKHAROV - CARAPICUIBA/SP	157.494,12	-	07/06/2016	90	90 DIAS (DOS) - 20, 60, 20	-	0			157.494,12	154.997,15	1.110,00
Reforma em Prédio Escolar na EE Prof. Any Bouzan - Cotia/SP	58.208,19	-	06/04/2017	60	60 DIAS (DOS) - 20, 80	-	0			58.208,19	-	-
Reforma em Prédio Escolar na EE Profª. Erotides Aparecida Oliveira da Silva - Cotia/SP	283.481,33	-	23/03/2017	120	120 DIAS (DOS) - 20, 30, 30, 20	-	0			283.481,33	-	-
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR (AVCB/SPDA) NA EE PROFª MARINA CINTRA - SÃO PAULO/SP	122.832,04	-	23/02/2017	90	90 DIAS (DOS) - 20, 60, 20	-	0			122.832,04	-	14.818,75
CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES COMPLEMENTARES COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE ELEVADOR E REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE PROF. LUIZ GONZAGA RIGHINI - SÃO PAULO/SP	1.146.391,12	-	26/10/2016	210	210 DIAS (DOS) - 1, 10, 21, 28, 27, 10, 3	-	0			1.146.391,12	180.985,03	147.747,79
REFORMA EM PRÉDIOS ESCOLARES (AVCB/SPDA) NAS EES MATILDE MACEDO SOARES - SÃO PAULO/SP E EE REPÚBLICA DA BOLÍVIA - SÃO PAULO/SP	61.247,94	-	02/02/2017	60	60 DIAS (DOS) - 20, 80	-	0			61.247,94	-	9.252,39
Reforma em Prédios Escolares na(s) EE. Paulo Setubal - São Paulo/SP e EE. João Kopke - São Paulo/SP	110.593,97	-	16/03/2017	120	120 DIAS (DOS) - 10, 40, 40, 10	-	0			110.593,97	-	78.771,46
REFORMA EM PRÉDIOS ESCOLARES (AVCB/SPDA) NAS EES PROFª FIDELINO DE FIGUEIREDO - SÃO PAULO/SP, EE ARTHUR GUIMARÃES - SÃO PAULO/SP E EE CANUTO DO VAL - SÃO PAULO/SP	33.866,10	-	08/02/2017	60	60 DIAS (DOS) - 20, 80	-	0			33.866,10	-	7.647,60
REFORMA EM PRÉDIOS ESCOLARES (AVCB/SPDA) NAS EES PROFª FIDELINO DE FIGUEIREDO - SÃO PAULO/SP, EE ARTHUR GUIMARÃES - SÃO PAULO/SP E EE CANUTO DO VAL - SÃO PAULO/SP	21.865,05	-	08/02/2017	60	60 DIAS (DOS) - 20, 80	-	0			21.865,05	-	4.033,44
Reforma em Prédios Escolares na(s) EE. Paulo Setubal - São Paulo/SP e EE. João Kopke - São Paulo/SP	151.404,83	-	16/03/2017	120	120 DIAS (DOS) - 10, 40, 40, 10	-	0			151.404,83	-	96.958,92
REFORMA EM PRÉDIOS ESCOLARES (AVCB/SPDA) NAS EES PROFª FIDELINO DE FIGUEIREDO - SÃO PAULO/SP, EE ARTHUR GUIMARÃES - SÃO PAULO/SP E EE CANUTO DO VAL - SÃO PAULO/SP	32.237,96	-	08/02/2017	60	60 DIAS (DOS) - 20, 80	-	0			32.237,96	-	3.590,23
REFORMA EM PRÉDIOS ESCOLARES (AVCB/SPDA) NAS EES MATILDE MACEDO SOARES - SÃO PAULO/SP E EE REPÚBLICA DA BOLÍVIA - SÃO PAULO/SP	26.363,43	-	02/02/2017	60	60 DIAS (DOS) - 20, 80	-	0			26.363,43	-	3.163,83
Reforma em Prédio Escolar (AVCB / SPDA) na EE. Profª. Narbal Fontes - São Paulo/SP	229.827,83	-	24/03/2017	120	120 DIAS (DOS) - 20, 30, 30, 20	-	0			229.827,83	-	-
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE PROFª MANUEL CIRIDIÃO BUARQUE - SÃO PAULO/SP	79.539,65	-	08/12/2016	90	90 DIAS (DOS) - 20, 60, 20	-	0			79.539,65	19.042,77	37.117,74
REFORMA EM PRÉDIOS ESCOLARES (AVCB/SPDA) NA EE PROF. PAULO ROSSI - SÃO PAULO/SP, EE PROF. REYNALDO PORCHAT - SÃO PAULO/SP, EE GUILHERME KUHLMANN - SÃO PAULO/SP E EE SAMUEL KLABIN - SÃO PAULO/SP	31.675,55	-	08/02/2017	60	60 DIAS (DOS) - 20, 80	-	0			31.675,55	1.635,44	17.860,50
REFORMA EM PRÉDIO ADMINISTRATIVO NO P. ADM. DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS E CONTROLE PATRIMONIAL-DSP-FDE - SÃO PAULO/SP	76.028,99	-	10/01/2017	90	90 DIAS (DOS) - 20, 60, 20	-	0			76.028,99	1.628,58	-
Reforma em Prédio Escolar (AVCB/SPDA) na P. Adm. Departamento de Serviços e Controle Patrimonial-DSP-FDE - São Paulo/SP	33.426,87	-	11/04/2017	60	60 DIAS (DOS) - 20, 80	-	0			33.426,87	-	-
REFORMA EM PRÉDIOS ESCOLARES (AVCB/SPDA) NA EE PROF. PAULO ROSSI - SÃO PAULO/SP, EE PROF. REYNALDO PORCHAT - SÃO PAULO/SP, EE GUILHERME KUHLMANN - SÃO PAULO/SP E EE SAMUEL KLABIN - SÃO PAULO/SP	20.265,33	-	08/02/2017	60	60 DIAS (DOS) - 20, 80	-	0			20.265,33	-	16.614,99
Reforma em Prédio Escolar na EE Odair Martiniano da Silva - Mandelã - São Paulo/SP	27.984,39	-	11/04/2017	60	60 DIAS (DOS) - 20, 80	-	0			27.984,39	-	-
Reforma em Prédios Escolares na EE. Profª. Emygdio de Barros - São Paulo/SP	162.092,52	-	16/03/2017	120	120 DIAS (DOS) - 10, 40, 40, 10	-	0			162.092,52	-	24.947,50
REFORMA EM PRÉDIOS ESCOLARES (AVCB/SPDA) NA EE PROF. PAULO ROSSI - SÃO PAULO/SP, EE PROF. REYNALDO PORCHAT - SÃO PAULO/SP, EE GUILHERME KUHLMANN - SÃO PAULO/SP E EE SAMUEL KLABIN - SÃO PAULO/SP	20.536,75	-	08/02/2017	60	60 DIAS (DOS) - 20, 80	-	0			20.536,75	-	13.115,68
REFORMA EM PRÉDIOS ESCOLARES (AVCB/SPDA) NAS EES ALFREDO PAULINO - SÃO PAULO/SP E EE PROF. ALBERTO LEVY - SÃO PAULO/SP	37.922,57	-	01/02/2017	60	60 DIAS (DOS) - 20, 80	-	0			37.922,57	14.391,12	22.418,87
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR (AVCB / SPDA) NA EE ERICO DE ABREU SODRE - SÃO PAULO/SP	92.149,39	-	31/01/2017	90	90 DIAS (DOS) - 20, 60, 20	-	0			92.149,39	12.643,86	56.465,53
REFORMA EM PRÉDIOS ESCOLARES (AVCB/SPDA) NA EE PROF. PAULO ROSSI - SÃO PAULO/SP, EE PROF. REYNALDO PORCHAT - SÃO PAULO/SP, EE GUILHERME KUHLMANN - SÃO PAULO/SP E EE SAMUEL KLABIN - SÃO PAULO/SP	22.091,49	-	08/02/2017	60	60 DIAS (DOS) - 20, 80	-	0			22.091,49	-	13.759,27
REFORMA EM PRÉDIOS ESCOLARES (AVCB/SPDA) NAS EES PROFª GOMES CARDIM - SÃO PAULO/SP E EE NOSSA SENHORA APARECIDA - SÃO PAULO/SP	20.316,76	-	24/02/2017	60	60 DIAS (DOS) - 20, 80	-	0			20.316,76	-	12.922,45
Construção de Ambientes Complementares com Fornecimento, Instalação, Licenciamento e Manutenção de Elevador e Reforma em Prédio Escolar na EE Antonio Castelar de Franceschi - São Paulo/SP.	938.966,05	-	25/10/2016	210	210 DIAS (DOS) - 5, 10, 15, 20, 20, 20, 10	-	0			938.966,05	527.204,75	298.748,40
Reforma em Prédio Escolar na EE. Profª. José Escobar - São Paulo/SP	348.650,22	-	09/03/2017	180	180 DIAS (DOS) - 10, 15, 25, 15, 10	-	0			348.650,22	-	25.899,09

REFORMA EM PRÉDIOS ESCOLARES (AVCB/SPDA) NAS EES PROF. GOMES CARDIM - SÃO PAULO/SP E E NOSSA SENHORA APARECIDA - SÃO PAULO/SP	54.611,99	-	24/02/2017	60	60 DIAS (DOS) - 20, 80	-	0			54.611,99	-	14.486,38
Reforma em Prédio Escolar na EE. Júlio de Mesquita Filho - São Paulo/SP	261.477,39	-	08/03/2017	120	120 DIAS (DOS) - 20, 30, 20	-	0			261.477,39	-	15.549,55
REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR NA EE/CEL/ETEC PRES. ROOSEVELT/CARLOS DE CAMPOS (CL DESCENTR) - SÃO PAULO/SP	237.204,96	-	08/06/2016	150	150 DIAS (DOS) - 15, 20, 30, 20, 15	-	0			237.204,96	124.363,84	30.835,11
Construção de Ambientes Complementares com Fornecimento, Instalação, Licenciamento e Manutenção de Elevador e Reforma em Prédio Escolar na EE Profª Gualter da Silva - São Paulo/SP.	1.134.844,46	-	07/11/2016	210	210 DIAS (DOS) - 1, 10, 21, 28, 27, 10, 3	-	0			1.134.844,46	258.000,09	280.983,34
REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR E CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES COMPLEMENTARES COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE ELEVADOR - EE PROF ATALIBA DE OLIVEIRA - SÃO PAULO/SP	1.122.044,51	77.416,59	29/09/2011	210	210 DIAS (DOS) - 10, 15, 15, 20, 15, 15, 10	-	0			1.122.044,51	1.028.765,69	-
REFORMA EM PRÉDIOS ESCOLARES (AVCB/SPDA) NAS EES PROF. CARLOS ESTEVAM ALDO MARTINS - SÃO PAULO/SP E E HENRIQUE DE SOUZA FILHO-HENFIL - SÃO PAULO/SP	31.452,20	-	08/02/2017	60	60 DIAS (DOS) - 20, 80	-	0			31.452,20	-	19.144,93
Reforma em Prédio Escolar na EE Dr. José Maria Whitaker - São Paulo/SP	97.729,04	-	12/04/2017	150	150 DIAS (DOS) - 15, 20, 30, 20, 15	-	0			97.729,04	-	-
REFORMA EM PRÉDIOS ESCOLARES (AVCB/SPDA) NAS EES PROF. CARLOS ESTEVAM ALDO MARTINS - SÃO PAULO/SP E E HENRIQUE DE SOUZA FILHO-HENFIL - SÃO PAULO/SP	42.323,36	-	08/02/2017	60	60 DIAS (DOS) - 20, 80	-	0			42.323,36	-	4.046,77
Reforma em Prédio Escolar na EE Prof. Pedro Voss - São Paulo/SP	18.649,14	-	24/03/2017	60	60 DIAS (DOS) - 20, 80	-	0			18.649,14	-	-
REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR EE PROFA CAROLINA AUGUSTA DA COSTA GALVAO - SÃO PAULO-SP	25.053,81	-	24/03/2017	45	45 DIAS (DOS) - 35, 65	-	0			25.053,81	-	-
Reforma em Prédio Escolar na EE Prof. João Firmino de Campos - São Paulo/SP	239.513,42	-	18/04/2017	150	150 DIAS (DOS) - 15, 20, 30, 20, 15	-	0			239.513,42	-	-
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE/CEL - PROFª MARIO CASASSANTA - SÃO PAULO/SP	42.332,68	-	22/02/2017	60	60 DIAS (DOS) - 20, 80	-	0			42.332,68	-	20.536,20
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE PROFª ANNITA ATALLA - SÃO PAULO/SP	75.393,03	-	22/02/2017	90	90 DIAS (DOS) - 20, 60, 20	-	0			75.393,03	-	21.045,63
Reforma em Prédio Escolar na EE Profa. Marie Nader Calfat - Diadema/SP	65.628,79	-	15/03/2017	90	90 DIAS (DOS) - 10, 25, 65	-	0			65.628,79	-	52.349,20
Reforma em Prédio Escolar na EE. Profª. Delcio de Souza Cunha - Diadema/SP	119.370,91	-	28/04/2017	90	90 DIAS (DOS) - 20, 50, 30	-	0			119.370,91	-	-
Reforma em Prédio Escolar na EE Jd. Arco Iris - Diadema/SP	54.586,11	-	03/03/2017	60	60 DIAS (DOS) - 40, 60	-	0			54.586,11	-	17.709,47
Reforma de Prédios Escolares nas EE Prof. Riolando Canno - Diadema/SP e EE Fabio Eduardo Ramos Esquivel - Diadema/SP	16.015,91	-	31/03/2017	30	30 DIAS (DOS)	-	0			16.015,91	-	-
Reforma de Prédios Escolares nas EE Prof. Riolando Canno - Diadema/SP e EE Fabio Eduardo Ramos Esquivel - Diadema/SP	65.689,98	-	31/03/2017	90	90 DIAS (DOS) - 35, 35, 30	-	0			65.689,98	-	-
Reforma em Prédio Escolar na EE Prof. Aldemir De Souza Castro - Diadema/SP	39.773,28	-	21/02/2017	60	60 DIAS (DOS) - 50, 50	-	0			39.773,28	-	34.593,02
Reforma em Prédio Escolar na EE Arlindo Betio - Diadema/SP	95.197,01	-	08/05/2017	90	90 DIAS (DOS) - 25, 50, 25	-	0			95.197,01	-	-
Reforma de Prédio Escolar na EE Prof. Paschoal Castreghini - Mira Estrela/SP.	37.347,37	-	10/04/2017	60	60 DIAS (DOS) - 50, 50	-	0			37.347,37	-	-
Reforma de Prédio Escolar na EE Prof. José dos Reis Miranda Filho - Franca/SP	26.092,42	-	10/04/2017	60	60 DIAS (DOS) - 50, 50	-	0			26.092,42	-	-
Reforma em Prédios Escolares na(s) EE. Dr. João Marciano de Almeida - Franca/SP e EE. Profª. Evaristo Fabricio - Franca/SP	83.370,21	-	23/03/2017	90	90 DIAS (DOS) - 30, 40, 30	-	0			83.370,21	-	23.267,08
Reforma em Prédios Escolares na(s) EE. Dr. João Marciano de Almeida - Franca/SP e EE. Profª. Evaristo Fabricio - Franca/SP	60.296,04	-	23/03/2017	120	120 DIAS (DOS) - 20, 30, 30, 20	-	0			60.296,04	-	34.240,64
Reforma de Prédio Escolar na EE Prof. Israel Niceus Moreira - Franca/SP	35.508,34	-	10/04/2017	60	60 DIAS (DOS) - 50, 50	-	0			35.508,34	-	-
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE AMÉRICO ALVES - APARECIDA / SP	77.617,70	-	07/02/2017	90	90 DIAS (DOS) - 20, 50, 30	-	0			77.617,70	-	15.782,79
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE PROFª MARIA ISABEL FONTOURA - CACHOEIRA PAULISTA/SP	451.414,87	27.499,00	12/04/2016	180	180 DIAS (DOS) - 10, 15, 25, 25, 15, 10	-	0			451.414,87	259.935,13	149.262,11
Reforma em Prédio Escolar (Muro de Arrimo) na EE/EMEF B. da Barra/Belarmino Pedro de Araujo - Cunha/SP	255.479,99	-	05/04/2017	120	120 DIAS (DOS) - 5, 20, 40, 35	-	0			255.479,99	-	-
REFORMA (RESTAURO) EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE/CEL CONS. RODRIGUES ALVES - GUARATINGUETÁ/SP	373.752,25	-	12/01/2017	150	150 DIAS (DOS) - 15, 20, 30, 20, 15	-	0			373.752,25	-	150.296,40
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE/EMEF PROF. ANTONIO DA CRUZ PAYAO - GUARATINGUETÁ/SP	23.947,99	-	21/02/2017	60	60 DIAS (DOS) - 25, 75	-	0			23.947,99	-	7.063,64
Construção de Ambientes Complementares e Reforma em Prédio Escolar na EE Cel Horta - Lavrinhas/SP.	686.391,30	-	21/10/2016	210	210 DIAS (DOS) - 1, 10, 21, 28, 27, 10, 3	-	0			686.391,30	317.777,32	215.671,48
CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES COMPLEMENTARES COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE ELEVADOR E REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE REGINA BARTELEGA DA CUNHA M. J. ORTIZ MONTEIRO - LORENA/SP	946.791,58	-	07/11/2016	210	210 DIAS (DOS) - 1, 10, 21, 28, 27, 10, 3	-	0			946.791,58	217.810,22	376.669,58
Reforma em Prédio Escolar na EE. Profª. Leonor Guimarães - Piquete/SP	107.613,20	-	29/03/2017	90	90 DIAS (DOS) - 30, 40, 30	-	0			107.613,20	-	-
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE PA. AMARO JOSÉ DOS SANTOS - GUARULHOS/SP	25.943,44	-	22/02/2017	60	60 DIAS (DOS) - 40, 60	-	0			25.943,44	-	20.737,17
Conclusão de Obra Remanescente na EE Profa Maria Rosa Bróta - Guarulhos/SP.	1.132.419,84	-	19/10/2016	210	210 DIAS (DOS) - 5, 10, 15, 20, 20, 15, 15	-	90			1.132.419,84	635.158,33	80.066,66

EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR EE. CID SOIMCO II, situada a Rua Sarg. Aeronautica Plínio Fernandes Gonçalves, 608 - Soimco - GUARULHOS/SP - DE. GUARULHOS SUL - Código 01.15.032.	8.851,28	-	21/02/2017	30	30 DIAS (DOS)	-	0	8.851,28	-	-
Reforma em Prédio Escolar na EE. Profª Frederico de Barros Brotero - Guarulhos/SP	232.903,07	-	24/03/2017	150	150 DIAS (DOS) - 15, 20, 30, 20, 15	-	0	232.903,07	-	-
Reforma em Prédio Escolar na EE B. Boa Vista - Embu-Guaçu/SP	176.475,74	-	23/03/2017	90	90 DIAS (DOS) - 20, 60, 20	-	0	176.475,74	-	14.688,49
Construção de Ambientes Complementares com Fornecimento, Instalação, Licenciamento e Manutenção de Elevador e Reforma em Prédio Escolar na EE/DER Asa Branca da Serra/Itapeperica da Serra - Rede do Saber - Itapeperica da Serra/SP	558.600,92	35.300,00	19/08/2015	210	210 DIAS (DOS) - 5, 10, 15, 20, 20, 20, 10	-	0	558.600,92	429.200,70	98.353,23
Reforma em Prédio Escolar na EE. Profª. Leda Felice Ferreira - Itapeperica da Serra/SP	139.082,63	-	16/03/2017	120	120 DIAS (DOS) - 10, 40, 40, 10	-	0	139.082,63	-	9.968,23
REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR NA EE MATILDA MARIA CREMIM - ITAPEPERICA DA SERRA/SP	539.469,20	20.200,00	19/07/2016	180	180 DIAS (DOS) - 10, 15, 25, 25, 15, 10	-	0	539.469,20	391.381,22	21.588,06
Reforma em Prédio Escolar na EE Adherbal de Paula Ferreira - Itapetinga/SP	266.599,83	-	13/04/2017	150	150 DIAS (DOS) - 10, 20, 40, 20, 10	-	0	266.599,83	-	-
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE PROFA. MARIA ELISA DE OLIVEIRA - SÃO MIGUEL ALCANTAR/SP	180.627,05	-	20/02/2017	90	90 DIAS (DOS) - 20, 40, 40	-	0	180.627,05	-	99.821,89
CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES COMPLEMENTARES COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE ELEVADOR E REFORMA EM PRÉDIOS ESCOLARES NAS EE/EM PROFA. FRANCINEIA FRANCO - BURI/SP E EE/EM PROFA. CÉLIA VASQUES FERRARI DUCH/MARIA ESTELA GUIMARÃES BARROS - TAQUARIVAI/SP	1.041.608,92	94.497,00	02/08/2016	210	210 DIAS (DOS) - 8, 14, 18, 20, 18, 14, 8	-	0	1.041.608,92	404.938,39	99.810,27
Reforma de Prédio Escolar na EE Jeminiano David Muzel - Itapeva/SP	55.783,70	-	06/04/2017	60	60 DIAS (DOS) - 60, 40	-	0	55.783,70	-	-
CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES COMPLEMENTARES COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE ELEVADOR E REFORMA EM PRÉDIOS ESCOLARES NAS EE/EM PROFA. FRANCINEIA FRANCO - BURI/SP E EE/EM PROFA. CÉLIA VASQUES FERRARI DUCH/MARIA ESTELA GUIMARÃES BARROS - TAQUARIVAI/SP	762.786,69	64.897,00	02/08/2016	210	210 DIAS (DOS) - 8, 14, 18, 20, 18, 14, 8	-	0	762.786,69	426.889,57	95.002,38
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR (COMBATE A INCÊNDIO E SPDA) NA EE REPÚBLICA DO EQUADOR - BARUERI/SP	188.439,81	-	21/02/2017	150	150 DIAS (DOS) - 15, 20, 30, 20, 15	-	0	188.439,81	-	24.978,93
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE PREF. NESTOR DE CAMARGO - BARUERI/SP	43.830,02	-	24/02/2017	60	60 DIAS (DOS) - 20, 80	-	0	43.830,02	-	3.359,19
Reforma em Prédio Escolar na EE/EMEF Leonor Mendes de Barros - Barueri/SP.	106.298,08	-	08/03/2017	90	90 DIAS (DOS) - 30, 40, 30	-	0	106.298,08	-	33.669,77
Execução de manutenção corretiva para Reforma do Prédio Escolar, a ser realizada na EE DR RAUL BRIQUET, à Rua Escolástica, 218, Centro, Itapevi/SP, DE: Itapevi, Código: 01.17.102.	12.109,25	-	29/03/2017	30	30 DIAS (DOS)	-	0	12.109,25	-	-
Reforma em Prédio Escolar com Serviços de Prevenção e Combate a Incêndio com Aprovação junto ao Corpo de Bombeiros e Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) na EE. Profª Iracema Rauen Maciel - Itapevi/SP	61.995,59	-	17/11/2016	60	60 DIAS (DOS) - 30, 40, 30	-	0	61.995,59	36.370,85	-
Reforma em Prédio Escolar na EE. Claro Camargo Ribeiro - Itapevi/SP.	91.660,56	-	16/12/2016	90	90 DIAS (DOS) - 20, 60, 20	-	0	91.660,56	36.408,65	27.305,52
Reforma em Prédio Escolar na EE/DER Profª. Odila Leite dos Santos/ Itaquaquecetuba - Sede - Itaquaquecetuba/SP	142.653,50	-	17/03/2017	120	120 DIAS (DOS) - 20, 30, 30, 20	-	0	142.653,50	-	-
Reforma em Prédio Escolar na EE Roque Barbosa de Miranda - Itaquaquecetuba/SP	21.888,96	-	07/04/2017	60	60 DIAS (DOS) - 50, 50	-	0	21.888,96	-	-
REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR NA EE/CEL PROFA ZILDA BRACONI AMADOR - ITAQUAQUECETUBA-SP.	51.705,61	-	27/03/2017	90	90 DIAS (DOS) - 30, 40, 30	-	0	51.705,61	-	-
Reforma em Prédio Escolar na EE Ver Durval Evaristo dos Santos - Itaquaquecetuba/SP.	83.214,11	-	24/03/2017	90	90 DIAS (DOS) - 30, 40, 30	-	0	83.214,11	-	-
REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR NA EE PROF.ª DULCE MARIA SAMPAIO - ITAQUAQUECETUBA/SP	69.046,98	-	27/03/2017	90	90 DIAS (DOS) - 30, 40, 30	-	0	69.046,98	-	-
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE PROF. CLOVIS DA SILVA ALVES - ITAQUAQUECETUBA/SP	65.383,00	-	24/02/2017	60	60 DIAS (DOS) - 50, 50	-	0	65.383,00	-	-
Reforma de Prédio Escolar na EE Vila Ursulina - Itaquaquecetuba/SP.	81.365,92	-	27/03/2017	90	90 DIAS (DOS) - 30, 40, 30	-	0	81.365,92	-	-
Reforma em Prédio Escolar na EE Bertha Correa e Castro da Rocha - Poá/SP.	83.414,20	-	24/03/2017	90	90 DIAS (DOS) - 30, 40, 30	-	0	83.414,20	-	-
MANUTENÇÃO CORRETIVA EE. PROF. SILVIA GAMA BALABEN, situada a Rua Jair de Godoy, 575, Vila Jaú - Poá/SP - DE Itaquaquecetuba - código 01.26.106	14.953,49	-	14/02/2017	30	30 DIAS (DOS)	-	0	14.953,49	-	-
Reforma em Prédio Escolar na EE. Profª. Eliseu Jorge - Poá/SP	62.196,43	-	21/02/2017	120	120 DIAS (DOS) - 20, 30, 30, 20	-	0	62.196,43	-	26.870,44
Reforma em Prédio Escolar na EE Profa Vera Lucia Torres Rodrigues Affonso - Poá/SP	33.944,55	-	06/04/2017	60	60 DIAS (DOS) - 60, 40	-	0	33.944,55	-	-
Reforma em Prédio Escolar na EE Profa. Doroty David Muzel - Itaberá/SP	29.819,42	-	06/04/2017	30	30 DIAS (DOS)	-	0	29.819,42	-	-
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE/EM PROFª CHRISTIANO MARQUES BONILHA/ROSEMARI L.F. BIGLIA - ITARARÉ/SP.	133.342,12	-	01/02/2017	90	90 DIAS (DOS) - 30, 40, 30	-	0	133.342,12	-	47.683,91
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE LUCÍDIO MOTTA NAVARRO - CABREÚVA/SP	73.422,48	-	15/12/2016	60	60 DIAS (DOS) - 25, 75	-	0	73.422,48	53.271,01	7.058,50

REFORMA EM PRÉDIOS ESCOLARES NAS EES EUGENIA FERRAREZI NUNES - CABREÚVA/SP E EE CAP. VITORIO TOGNI - CABREÚVA/SP	48.590,25	-	15/12/2016	60	60 DIAS (DOS) - 25, 75	-	0			48.590,25	37.206,39	11.137,29
Reforma em Prédio Escolar na EE Mns. Heladio Correa Laurini - Cabreúva/SP	69.403,28	-	06/04/2017	60	60 DIAS (DOS) - 50, 50	-	0			69.403,28	-	-
REFORMA EM PRÉDIOS ESCOLARES NAS EES EUGENIA FERRAREZI NUNES - CABREÚVA/SP E EE CAP. VITORIO TOGNI - CABREÚVA/SP	48.862,09	-	15/12/2016	60	60 DIAS (DOS) - 25, 75	-	0			48.862,09	23.262,35	7.358,65
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE ANA MESQUITA LAURINI - CABREÚVA/SP	73.655,47	-	31/01/2017	60	60 DIAS (DOS) - 25, 75	-	0			73.655,47	-	9.326,73
Reforma em Prédio Escolar (Cozinha/Dispensa) na EE Prof. Antonio Odilon Franceschini - Cabreúva/SP.	52.918,76	-	23/03/2017	60	60 DIAS (DOS) - 50, 50	-	0			52.918,76	-	-
Serviços de obra para manutenção da EE/CEL/ETEC REGENTE FEIJÓ/MARTINO DI CIERO (Cl. DESCENTR) situada na Rua dos Andradas, nº 412 - Centro - ITUJUBA/SP - DE: Itu - código: 04.06.106	14.883,74	-	24/03/2017	30	30 DIAS (DOS)	-	0			14.883,74	-	-
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE MIRINHA TONELLO - SALTO/SP	64.134,96	-	24/10/2016	60	60 DIAS (DOS) - 50, 50	-	0			64.134,96	52.533,07	11.601,24
Reforma de Prédio Escolar na EE Profa Aurora Ferraz Vianna dos Santos - Jaboticabal/SP.	92.473,28	-	24/03/2017	90	90 DIAS (DOS) - 30, 40, 30	-	0			92.473,28	-	-
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE ANSELMO BISPO DOS SANTOS - TAIACU/SP	125.949,11	-	09/02/2017	90	90 DIAS (DOS) - 30, 40, 30	-	0			125.949,11	28.870,14	53.891,56
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE PROF. GERALDO BARBOSA DE ALMEIDA - ARUJÁ/SP	118.449,22	-	24/02/2017	90	90 DIAS (DOS) - 25, 50, 25	-	0			118.449,22	-	14.413,92
Reforma de Prédio Escolar na EE Prof. Dorothevo Gaspar Vianna - Jacareí/SP	30.616,20	-	11/04/2017	30	30 DIAS (DOS)	-	0			30.616,20	-	-
Serviços de obra, em caráter EMERGENCIAL, da EE PROF. DARCI LOPES, situada na Rua Prof. Olinda de Almeida Mercadante, nº 3925 - Jd. Paraíso - JACAREÍ/SP - DE: Jacareí - código: 03.03.131	116.620,76	-	24/03/2017	60	60 DIAS (DOS) - 40, 60	-	0			116.620,76	-	86.414,73
Execução de Manutenção Corretiva para Reforma do Prédio Escolar na EE CORIPHEU DE AZEVEDO MARQUES, situada à Rua Manoel Assumpção Vieira, 815, Centro, Aparecida D'Oeste/SP. Código: 08.79.101	14.465,91	-	23/03/2017	60	60 DIAS (DOS) - 50, 50	-	0			14.465,91	-	2.498,77
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR DA EE FRANCISCO MOLINA MOLINA - SANTA SALETE/SP	96.855,61	-	01/02/2017	90	90 DIAS (DOS) - 30, 40, 30	-	0			96.855,61	17.376,47	21.638,46
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE/EMEF PROFA IRACEMA LEITE E SILVA - BOREBI/SP	676.825,14	-	23/12/2016	180	180 DIAS (DOS) - 2, 13, 23, 26, 29, 7	-	0			676.825,14	-	203.138,53
Reforma em Prédio Escolar na EE/CEL Severino Reino - José Bonifácio/SP	29.808,22	-	11/04/2017	60	60 DIAS (DOS) - 50, 50	-	0			29.808,22	-	-
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE PEDRO BRANDÃO DOS REIS - JOSÉ BONIFÁCIO/SP	174.700,31	-	10/02/2017	90	90 DIAS (DOS) - 30, 40, 30	-	0			174.700,31	20.194,44	38.280,19
Reforma em Prédio Escolar (Cobertura) na EE Manuel Euclides de Brito - Itatiba/SP	168.556,80	-	02/03/2017	120	120 DIAS (DOS) - 10, 40, 10	-	0			168.556,80	-	1.360,74
Reforma em Prédio Escolar na EE Profa Oscarlina de Araujo Oliveira - Itatiba/SP,	153.407,96	-	04/04/2017	90	90 DIAS (DOS) - 20, 40, 40	-	0			153.407,96	-	-
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE MANOEL JOSÉ DA FONSECA - ITUPEVA/SP	108.886,54	-	03/03/2017	90	90 DIAS (DOS) - 20, 40, 40	-	0			108.886,54	-	55.123,46
REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR NA EE JERÔNIMO DE CAMARGO - JARINÚ/SP	519.865,45	65.599,00	25/04/2016	240	240 DIAS (DOS) - 5, 10, 15, 20, 20, 15, 10, 5	-	0			519.865,45	435.742,47	58.855,00
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE ZULMIRO ALVES DE SIQUEIRA - JARINÚ/SP	13.309,82	-	30/01/2017	30	30 DIAS (DOS)	-	0			13.309,82	-	13.305,81
Reforma em Prédio Escolar na EE/ETEC Dr. Antenor Soares Gandra/Vasco Antonio Venciarutti (Cl. Descentr) - Jundiaí/SP	118.469,06	-	15/03/2017	90	90 DIAS (DOS) - 20, 40, 40	-	0			118.469,06	-	32.253,72
Reforma em Prédio Escolar na EE/EMEF Profa. Maria Jose Maia de Toledo - Jundiaí/SP	118.945,79	-	13/04/2017	90	90 DIAS (DOS) - 20, 40, 40	-	0			118.945,79	-	-
Reforma de Prédio Escolar na EE Profa Albertina Fortarel - Jundiaí/SP	40.356,96	-	07/04/2017	60	60 DIAS (DOS) - 50, 50	-	0			40.356,96	-	-
Serviços de obra para manutenção da EE BENEDETTO LOSCHI, situada na Av. Santo Ceolim, nº 5/N - Bairro dos Fernandes - JUNDIAÍ/SP - DE: Jundiaí - código: 05.84.517	13.888,47	-	23/03/2017	30	30 DIAS (DOS)	-	0			13.888,47	-	13.888,47
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE MARCOS ALEXANDRE SODRÉ - VÁRZEA PAULISTA/SP	93.775,67	-	30/01/2017	120	120 DIAS (DOS) - 10, 40, 40, 10	-	0			93.775,67	-	6.387,18
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR (AVCB/SPDA) NA EE PROF. DR. GERALDO CAMPOS MOREIRA - SÃO PAULO/SP	150.706,40	-	07/03/2017	120	120 DIAS (DOS) - 15, 35, 35, 15	-	0			150.706,40	-	-
REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR NA EE PROFA RUTH CABRAL TRONCARELLI - SÃO PAULO/SP	98.926,67	-	27/01/2017	90	90 DIAS (DOS) - 25, 50, 25	-	0			98.926,67	15.134,63	42.425,59
Reforma de Prédio Escolar na EE Wilson Rachid - São Paulo/SP	83.634,00	-	31/03/2017	90	90 DIAS (DOS) - 25, 50, 25	-	0			83.634,00	-	-
Reforma em Prédios Escolares nas EES Cronista Rubem Braga - São Paulo/SP e EE Livio Xavier - São Paulo/SP	37.274,55	-	30/03/2017	60	60 DIAS (DOS) - 40, 60	-	0			37.274,55	-	3.724,30
Reforma em Prédios Escolares nas EES Profª. Armando Gomes de Araujo - São Paulo/SP e EE/ETEC Profª. Teotônio Alves Pereira/Getúlio Vargas (Cl. Descentr) - São Paulo/SP.	76.563,97	-	19/12/2016	90	90 DIAS (DOS) - 25, 50, 25	-	0			76.563,97	20.271,04	7.307,56
Reforma em Prédios Escolares nas EES Cronista Rubem Braga - São Paulo/SP e EE Livio Xavier - São Paulo/SP	20.575,23	-	30/03/2017	30	30 DIAS (DOS)	-	0			20.575,23	-	20.453,24
Reforma em Prédio Escolar na EE Madre Paulina - São Paulo/SP	234.242,28	-	22/03/2017	150	150 DIAS (DOS) - 15, 20, 30, 20, 15	-	0			234.242,28	-	-
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR (AVCB/SPDA) NA EE PROFª BALBINA NETTO VELLOSO - SÃO PAULO/SP	58.824,00	-	10/02/2017	90	90 DIAS (DOS) - 20, 50, 30	-	0			58.824,00	29.485,22	22.697,30
Reforma em Prédios Escolares (AVCB / SPDA) nas EES Vivia Yolanda IV - São Paulo/SP e EE Profa Rosarita Torkomian - São Paulo/SP	108.444,45	-	22/02/2017	90	90 DIAS (DOS) - 25, 50, 25	-	0			108.444,45	7.798,70	45.198,65
Reforma em Prédio Escolar na EE Profa. Eliza Rachel Macedo de Souza - São Paulo/SP	17.206,90	-	19/04/2017	30	30 DIAS (DOS)	-	0			17.206,90	-	-
Reforma em Prédio Escolar na EE. Maj. Cosme de Faria - São Paulo/SP	32.388,72	-	23/02/2017	60	60 DIAS (DOS) - 60, 40	-	0			32.388,72	-	32.040,27

REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE ELEVADOR NA EE PROFª AURELIO BUARQUE DE HOLANDA FERREIRA - SÃO PAULO/SP	591.411,68	-	08/03/2017	210	210 DIAS (DOS) - 5, 10, 15, 20, 20, 20, 10	-	0			591.411,68	-	7.554,98
Reforma do Prédio Escolar na EE Prof. Pedro Moreira Matos - São Paulo/SP	33.820,20	-	02/05/2017	60	60 DIAS (DOS) - 40, 60	-	0			33.820,20	-	-
Reforma em Prédios Escolares (AVCB / SPDA) nas EE Vila Yolanda IV - São Paulo/SP e EE Profa Rosarita Torkomian - São Paulo/SP	255.864,11	-	22/02/2017	120	120 DIAS (DOS) - 15, 35, 35, 15	-	0			255.864,11	-	97.953,67
Reforma de Prédio Escolar na EE Prof. Amador dos Santos Fernandes - São Paulo/SP	56.816,60	-	31/03/2017	60	60 DIAS (DOS) - 40, 60	-	0			56.816,60	-	-
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR (AVCB/SPDA) NA EE VILA NOVA CURUÇA II - SÃO PAULO/SP	76.606,00	-	31/01/2017	90	90 DIAS (DOS) - 20, 50, 30	-	0			76.606,00	51.452,06	25.153,41
REFORMA EM PRÉDIOS ESCOLARES NA(S) EE SÉRGIO ESTANISLAU DE CAMARGO - SÃO PAULO/SP E EE DEP. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA - SÃO PAULO/SP	118.370,12	-	09/03/2017	90	90 DIAS (DOS) - 30, 40, 30	-	0			118.370,12	-	16.986,50
Reforma em Prédio Escolar (SPDA / AVCB) na EE Maria Antonieta Ferraz (Biblioteca) - São Paulo/SP	461.752,90	-	02/03/2017	180	180 DIAS (DOS) - 10, 20, 20, 20, 20, 10	-	0			461.752,90	-	5.167,86
REFORMA EM PRÉDIOS ESCOLARES NA(S) EE SÉRGIO ESTANISLAU DE CAMARGO - SÃO PAULO/SP E EE DEP. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA - SÃO PAULO/SP	124.299,56	-	09/03/2017	90	90 DIAS (DOS) - 20, 50, 30	-	0			124.299,56	-	6.483,79
Reforma em Prédio Escolar na EE Belize - São Paulo/SP	91.473,22	-	22/02/2017	90	90 DIAS (DOS) - 35, 35, 30	-	0			91.473,22	-	88.299,48
Reforma em Prédio Escolar na EE Jd. Iguatemi - São Paulo/SP	64.207,16	-	03/04/2017	90	90 DIAS (DOS) - 20, 50, 30	-	0			64.207,16	-	-
Reforma em Prédio Escolar na EE Prof. Dr. Décio Ferraz Alvim - São Paulo/SP	84.818,41	-	11/04/2017	90	90 DIAS (DOS) - 10, 25, 65	-	0			84.818,41	-	-
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR (AVCB/SPDA) NA EE PROF. MARCOS ANTONIO COSTA - SÃO PAULO/SP	71.312,27	-	30/01/2017	90	90 DIAS (DOS) - 20, 60, 20	-	0			71.312,27	40.738,30	25.204,85
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR (AVCB/SPDA) NA EE CHIBATA MIYAKOSHI - SÃO PAULO/SP	67.990,84	-	08/02/2017	90	90 DIAS (DOS) - 25, 50, 25	-	0			67.990,84	34.992,73	26.338,57
Reforma em Prédio Escolar na EE Jor Prof. Emir Macedo Nogueira - São Paulo/SP	24.854,28	-	07/04/2017	60	60 DIAS (DOS) - 30, 70	-	0			24.854,28	-	-
Reforma em Prédio Escolar na EE Dep. Shiro Kyono - São Paulo/SP	35.784,24	-	24/04/2017	60	60 DIAS (DOS) - 60, 40	-	0			35.784,24	-	-
Reforma de Prédios Escolares nas EE André Ohi - São Paulo/SP e EE Dr. Secundino Domingues Filho - São Paulo/SP	24.585,91	-	17/04/2017	60	60 DIAS (DOS) - 40, 60	-	0			24.585,91	-	-
Serviços de obra para manutenção da EE DR. JOY ARRUDA, situada na Rua Battins, nº 52 - Vila Santa Clara - Água Rasa - SÃO PAULO/SP - DE: Leste 5 - código: 00.30.101	14.771,92	-	26/04/2017	60	60 DIAS (DOS) - 25, 75	-	0			14.771,92	-	-
REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR NA EE/DER DR ANTONIO DE QUEIROZ TELLES/LESTE 5 - ACERVO DA OFICINA PEDAGOGICA - SÃO PAULO/SP	20.308,18	-	27/03/2017	60	60 DIAS (DOS) - 40, 60	-	0			20.308,18	-	7.298,42
Execução de manutenção corretiva para reforma do prédio escolar EE DONA AMELIA DE ARAUJO, situado a Rua Vacanga, 415 Vila Carrão - DE Leste 5 - SÃO PAULO/SP	14.950,87	-	17/04/2017	60	60 DIAS (DOS) - 40, 60	-	0			14.950,87	-	-
Execução de manutenção corretiva para reforma do prédio escolar EE CEL PEDRO ARBUES, situado à Rua Lucinda Gomes Barreto, 605 - Vila Nova Manchester - Carrão - DE: Leste 5 - SÃO PAULO/SP - código 00.27.201	14.750,31	-	12/04/2017	60	60 DIAS (DOS) - 60, 40	-	0			14.750,31	-	14.750,29
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE PROFA BEATRIZ DO ROZARIO BASSI ASTORINO - SÃO PAULO/SP	49.851,40	-	16/11/2016	60	60 DIAS (DOS) - 60, 40	-	0			49.851,40	47.878,77	-
Reforma de Prédios Escolares nas EE André Ohi - São Paulo/SP e EE Dr. Secundino Domingues Filho - São Paulo/SP	57.508,72	-	17/04/2017	90	90 DIAS (DOS) - 25, 50, 25	-	0			57.508,72	-	-
REFORMA EM PRÉDIOS ESCOLARES (AVCB/SPDA) NAS EE JOÃO VIEIRA DE ALMEIDA - SÃO PAULO/SP E EE PROFª LUIZA MENDES CORREA DE SOUZA - SÃO PAULO/SP	37.687,86	-	03/03/2017	90	90 DIAS (DOS) - 30, 40, 30	-	0			37.687,86	-	22.079,40
Serviços de obra para manutenção da EE VISC. DE CONGONHAS DO CAMPO, situada na Rua Tuiuti, nº 2.051 - Tatapé - SÃO PAULO/SP - DE: Leste 5 - código: 00.27.107	14.774,60	-	12/04/2017	60	60 DIAS (DOS) - 25, 75	-	0			14.774,60	-	-
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR (AVCB/SPDA) NA EE OSWALDO CATALANO - SÃO PAULO/SP	86.864,00	-	31/01/2017	90	90 DIAS (DOS) - 25, 50, 25	-	0			86.864,00	24.558,20	28.176,26
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE ERASMO BRAGA - SÃO PAULO/SP	53.003,65	-	21/02/2017	60	60 DIAS (DOS) - 40, 60	-	0			53.003,65	-	32.531,19
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE PROFª PAULO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - SÃO PAULO/SP	169.656,04	-	17/03/2017	120	120 DIAS (DOS) - 15, 35, 35, 15	-	0			169.656,04	-	-
REFORMA EM PRÉDIOS ESCOLARES (AVCB/SPDA) NAS EE JOÃO VIEIRA DE ALMEIDA - SÃO PAULO/SP E EE PROFª LUIZA MENDES CORREA DE SOUZA - SÃO PAULO/SP	123.977,12	-	03/03/2017	90	90 DIAS (DOS) - 25, 50, 25	-	0			123.977,12	-	91.716,51
Reforma de Prédio Escolar (Recuperação Estrutural) na EE Alberto Fierz - Cosmópolis/SP	102.438,46	-	10/04/2017	150	150 DIAS (DOS) - 5, 15, 30, 35, 15	-	0			102.438,46	-	-
Reforma em Prédio Escolar na EE/Cel Castello Branco - Limeira/SP	267.837,34	-	20/02/2017	150	150 DIAS (DOS) - 5, 15, 30, 35, 15	-	0			267.837,34	-	142.722,13
Reforma em Prédio Escolar na EE/ETEC Prof. Lázaro Duarte do Pato/Trajano Camargo (Cl. Desc) - Limeira/SP	113.768,16	-	19/04/2017	120	120 DIAS (DOS) - 5, 15, 40, 40	-	0			113.768,16	-	-
Reforma em Prédio Escolar na EE Jd. Paineiras - Limeira/SP	102.998,71	-	18/04/2017	60	60 DIAS (DOS) - 35, 65	-	0			102.998,71	-	-
Reforma em Prédios Escolares nas EE Cel. Joaquim Salles - Rio Claro/SP e EE Prof. Nelson Strolli - Rio Claro/SP	280.165,77	-	30/03/2017	150	150 DIAS (DOS) - 5, 15, 30, 35, 15	-	0			280.165,77	-	-
Reforma em Prédios Escolares nas EE Cel. Joaquim Salles - Rio Claro/SP e EE Prof. Nelson Strolli - Rio Claro/SP	120.798,12	-	30/03/2017	120	120 DIAS (DOS) - 5, 15, 40, 40	-	0			120.798,12	-	-
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO NO TERRENO PRQ. DOS JEQUITIBAS - SANTA GERTRUDES/SP	4.972.009,35	278.618,50	04/02/2014	270	270 DIAS (DOS)	68.329,26	60			4.972.009,35	5.193.580,15	-
Reforma em Prédio Escolar na EE Prof. Antonio Gomes de Oliveira - Marília/SP	443.563,06	-	19/04/2017	210	210 DIAS (DOS) - 5, 10, 15, 20, 20, 20, 10	-	0			443.563,06	-	-

REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE DR. LOURENÇO DE ALMEIDA SENNE - MARILIA/SP	122.943,64	-	07/03/2017	90	90 DIAS (DOS) - 30, 40, 30	-	0			122.943,64	-	41.358,73
Reforma em caráter EMERGENCIAL da EE NASSB CURY, situada na Rua João Correia de Carvalho, 280 - Teotônio Vilela - MARILIA/SP - DE: Marília - Código: 11.07.135	178.157,06	-	09/03/2017	120	120 DIAS (DOS) - 10, 40, 40, 10	-	0			178.157,06	-	17.819,31
Reforma em Prédio Escolar na EE/CEL Cultural e Liberdade - Pompéia/SP	171.066,56	-	13/04/2017	90	90 DIAS (DOS) - 20, 40, 40	-	0			171.066,56	-	-
Reforma em Prédio Escolar na EE/EM Mahatma Gandhi/Carolina Moreira da Silva/Calc - Mauá/SP	39.687,43	-	22/02/2017	60	60 DIAS (DOS) - 50, 50	-	0			39.687,43	-	32.302,39
Serviços de obra para manutenção da EE PROFª MARIA ELENA COLONIA, situada na Rua Guadalupe, nº 135 - Parque das Américas - MAUÁ/SP - DE: Mauá - código: 01.22.107	9.804,56	-	17/04/2017	30	30 DIAS (DOS)	-	0			9.804,56	-	9.804,56
Reforma em Prédios Escolares na(s) EE: Profª. Therezinha Sartori - Mauá/SP e EE. Profª. Francisco Lourenço de Melo - Rio Grande da Serra/SP	148.385,61	-	16/03/2017	120	120 DIAS (DOS) - 5, 20, 40, 35	-	0			148.385,61	-	1.578,85
Reforma em Prédio Escolar na EE Marta Terezinha Rosa - Mauá/SP	46.838,63	-	03/04/2017	90	90 DIAS (DOS) - 10, 25, 65	-	0			46.838,63	-	-
Execução de manutenção corretiva para reforma do prédio escolar EE PROF ANTONIO MESSIAS SZYMANSKI, situada na Av. José Ricardo Nalle, 900 - Vila Mercedes MAUÁ/SP - DE: Mauá - Código: 01.22.127	14.517,98	-	07/03/2017	30	30 DIAS (DOS)	-	0			14.517,98	-	14.516,08
Reforma em Prédios Escolares na(s) EE. Francisca Lopes Negri - Mauá/SP e EE. Papa Paulo VI - Santo André/SP	151.795,61	-	16/03/2017	120	120 DIAS (DOS) - 10, 40, 40, 10	-	0			151.795,61	-	29.604,14
Serviços de obra para manutenção da EE PROFª MERCEDES VALNTINA GIANNOCARIO, situada na Rua Estevam Gallo, nº 441 - Alto da Boa Vista - MAUÁ/SP - DE: Mauá - código: 01.22.145	14.916,90	-	12/04/2017	30	30 DIAS (DOS)	-	0			14.916,90	-	-
Reforma em Prédio Escolar na EE Prof. Ulisses Victor Gervasio - Mauá/SP	21.097,85	-	06/04/2017	60	60 DIAS (DOS) - 50, 50	-	0			21.097,85	-	-
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE CASSIANO RICARDO - RIO GRANDE DA SERRA/SP	294.926,46	15.000,00	31/05/2016	180	180 DIAS (DOS) - 5, 10, 25, 25, 25, 10	-	0			294.926,46	302.541,48	1.195,44
Reforma em Prédios Escolares na(s) EE. Profª. Therezinha Sartori - Mauá/SP e EE. Profª. Francisco Lourenço de Melo - Rio Grande da Serra/SP	105.429,10	-	16/03/2017	120	120 DIAS (DOS) - 15, 35, 35, 15	-	0			105.429,10	-	8.619,73
EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR.	309.977,08	-	15/06/2016	120	120 DIAS (DOS) - 20, 30, 30, 20	-	0			309.977,08	232.247,45	50.616,75
Reforma em Prédio Escolar na EE Prof. Romilda Lazaro Pillon dos Santos - Teodoro Sampaio/SP	51.198,54	-	11/04/2017	60	60 DIAS (DOS) - 40, 60	-	0			51.198,54	-	-
Reforma em Prédio Escolar na EE Alzira Fernandes Scungisqui - Mogi das Cruzes/SP	34.783,92	-	23/03/2017	60	60 DIAS (DOS) - 40, 60	-	0			34.783,92	-	9.713,21
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE PROFª ADELAIDE MARIA DE BARROS - MOGI DAS CRUZES/SP	34.773,04	-	10/01/2017	30	30 DIAS (DOS)	-	0			34.773,04	25.314,73	7.334,32
Execução de manutenção corretiva para reforma do prédio escolar EE VER ALCIDES CELESTINO FILHO, situado à Rua Benedito de Oliveira s/n - Jardim Bela Vista - MOGI DAS CRUZES/SP - DE: Mogi das Cruzes - código: 01.23.148	14.969,23	-	18/04/2017	15	15 DIAS (DOS)	-	0			14.969,23	-	14.952,13
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE BENEDITO DE SOUZA LIMA - MOGI DAS CRUZES/SP	56.394,28	-	22/02/2017	90	90 DIAS (DOS) - 30, 40, 30	-	0			56.394,28	-	56.306,33
Reforma em Prédios Escolares nas EE Noedir Mazzini - Amparo/SP, EE Pe. Longino Vastbinder - Mogi Guaçu/SP e EE Profª Therezinha Aparecida Villani de Camargo - Mogi Guaçu/SP	267.989,13	-	18/04/2017	120	120 DIAS (DOS) - 5, 15, 40, 40	-	0			267.989,13	-	-
Reforma em Prédios Escolares nas EE Noedir Mazzini - Amparo/SP, EE Pe. Longino Vastbinder - Mogi Guaçu/SP e EE Profª Therezinha Aparecida Villani de Camargo - Mogi Guaçu/SP	215.868,21	-	18/04/2017	120	120 DIAS (DOS) - 5, 15, 40, 40	-	0			215.868,21	-	-
Reforma em Prédios Escolares nas EE Noedir Mazzini - Amparo/SP, EE Pe. Longino Vastbinder - Mogi Guaçu/SP e EE Profª Therezinha Aparecida Villani de Camargo - Mogi Guaçu/SP	152.411,31	-	18/04/2017	120	120 DIAS (DOS) - 5, 15, 40, 40	-	0			152.411,31	-	-
REFORMA EM PRÉDIOS ESCOLARES NAS EE PROF. ERNANI CALBUCCI - MOGI MIRIM/SP E EE PROFª DRª ALTAIR DE FATIMA FURIGO POLETTINI - MOGI MIRIM/SP	81.841,00	-	31/01/2017	90	90 DIAS (DOS) - 35, 35, 30	-	0			81.841,00	-	24.229,04
REFORMA EM PRÉDIOS ESCOLARES NAS EE PROF. ERNANI CALBUCCI - MOGI MIRIM/SP E EE PROFª DRª ALTAIR DE FATIMA FURIGO POLETTINI - MOGI MIRIM/SP	343.713,04	-	31/01/2017	120	120 DIAS (DOS) - 15, 35, 30, 20	-	0			343.713,04	-	30.058,60
Reforma em Prédios Escolares (dimensionamento de reservatórios e execução de muro) nas EE Prof. Nelson Girard - Mogi Guaçu/SP, EE Prof. Valério Strang - Mogi-Mirim/SP e EE Profª Maria do Carmo de Godoy Ramos - Serra Negra/SP	309.148,15	-	20/07/2015	180	150 DIAS (DOS) - 5, 15, 30, 35, 15	-	0			309.148,15	286.912,75	19.762,80
Execução de manutenção corretiva para reforma do prédio escolar EE DEP. ROMEU DE CAMPOS VERGAL, situado a Rua Manuel Luis Saragiotto, 53 - Dos Francos - SERRA NEGRA/SP - DE: Mogi Mirim - Código: 05.23.203	14.958,55	-	11/04/2017	30	30 DIAS (DOS)	-	0			14.958,55	-	-
Conclusão de Obra com Fornecimento, Instalação, Licenciamento e Manutenção de Elevador na EE. Jd. Canaã - São Paulo/SP.	1.033.714,28	-	13/01/2017	210	210 DIAS (DOS) - 10, 15, 15, 20, 15, 15, 10	-	0			1.033.714,28	228.894,04	233.856,35
REFORMA EM PRÉDIOS ESCOLARES (AVCB/SPDA) NAS EELHA DA JUVENTUDE - SÃO PAULO/SP E EE SOL NASCENTE - SÃO PAULO/SP	53.882,87	-	16/02/2017	60	60 DIAS (DOS) - 40, 60	-	0			53.882,87	-	31.395,98
Reforma em Prédios Escolares na EE. Profª. Dalila de Andrade Costa - São Paulo/SP e EE. Felício Tonetti - São Paulo/SP	188.136,23	-	07/03/2017	150	150 DIAS (DOS) - 10, 25, 30, 25, 10	-	0			188.136,23	-	461,34
Reforma em Prédio Escolar na EE. Dr. Ubaldo Costa Leite - São Paulo/SP.	313.237,17	-	16/03/2017	150	150 DIAS (DOS) - 15, 20, 30, 20, 15	-	0			313.237,17	-	36.548,46

Reforma em Prédios Escolares nas EE Prof. Edgard Pimentel Rezende - São Paulo/SP e EE Pasquale Peccicco - São Paulo/SP	62.382,20	-	12/04/2017	60	60 DIAS (DOS) - 60, 40	-	0			62.382,20	-	-
DEMOLIÇÃO DE ESCOLA PADRÃO NAKAMURA DE DOS PAVIMENTO (6 SALAS NAKAMURAS).	-	-	09/02/2017		90 DIAS (DOS) - 30, 40, 30	-	0			-	-	-
REFORMA EM PRÉDIOS ESCOLARES (AVCB/SPDA) NAS EE VILA PENTEADO II - SÃO PAULO/SP, EE TERZINE ARANTES FERRAZ (BIBLIOTECÁRIA) - SÃO PAULO/SP E EE TITO PRATES FONSECA - SÃO PAULO/SP	204.959,29	-	06/03/2017	90	90 DIAS (DOS) - 25, 50, 25	-	0			204.959,29	-	-
Reforma em Prédio Escolar na EE Dr Genésio de Almeida Moura - São Paulo/SP	79.268,37	-	16/03/2017	90	90 DIAS (DOS) - 30, 40, 30	-	0			79.268,37	-	39.332,54
Reforma em Prédios Escolares nas EE Prof. Edgard Pimentel Rezende - São Paulo/SP e EE Pasquale Peccicco - São Paulo/SP	16.744,17	-	12/04/2017	60	60 DIAS (DOS) - 60, 40	-	0			16.744,17	-	-
Reforma em Prédio Escolar na EE Profª. Jacomo Stavale - São Paulo/SP	588.940,41	-	24/03/2017	180	180 DIAS (DOS) - 15, 15, 20, 20, 15, 15	-	0			588.940,41	-	56.373,62
Reforma em Prédio Escolar na EE Prof. Paulo Trajano da Silveira Santos - São Paulo/SP	34.092,43	-	10/04/2017	60	60 DIAS (DOS) - 40, 60	-	0			34.092,43	-	-
Execução de manutenção corretiva para reforma do prédio escolar EE IFALO BETARELLO, situada à Rua Andress, 120 - Parque Nações Unidas - Jaraguá - DE: Norte 1 - SÃO PAULO/SP - código 00.03.105	14.831,78	-	12/04/2017	30	30 DIAS (DOS)	-	0			14.831,78	-	-
Reforma em Prédio Escolar na EEI Djekupe Amba Arandy - São Paulo/SP.	46.290,11	-	24/03/2017	60	60 DIAS (DOS) - 40, 60	-	0			46.290,11	-	25.549,18
REFORMA EM PRÉDIOS ESCOLARES (AVCB/SPDA) NAS EE ILHA DA JUVENTUDE - SÃO PAULO/SP E EE SOL NASCENTE - SÃO PAULO/SP	44.660,64	-	16/02/2017	60	60 DIAS (DOS) - 40, 60	-	0			44.660,64	-	32.799,55
Serviços de obra para manutenção da EE PROFª ISABEL VIEIRA DE SERPA E PAIVA, situada na Av. Jerimanduba, nº 561 - Jaraguá - SÃO PAULO/SP - DE: Norte 1 - código: 00.03.201	14.969,96	-	13/04/2017	30	30 DIAS (DOS)	-	0			14.969,96	-	-
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE DR. JOAQUIM SILVADO - SÃO PAULO/SP	48.406,05	-	17/02/2017	60	60 DIAS (DOS) - 60, 40	-	0			48.406,05	-	26.838,36
REFORMA EM PRÉDIOS ESCOLARES (AVCB/SPDA) NAS EE FELICIA DE RINALDIS FRANCO - SÃO PAULO/SP E EE PROFª CYNIRA STOCCO FAUSTO - SÃO PAULO/SP	79.196,58	-	21/02/2017	90	90 DIAS (DOS) - 30, 40, 30	-	0			79.196,58	-	24.093,14
REFORMA EM PRÉDIOS ESCOLARES (AVCB/SPDA) NAS EE FELICIA DE RINALDIS FRANCO - SÃO PAULO/SP E EE PROFª CYNIRA STOCCO FAUSTO - SÃO PAULO/SP	93.929,69	-	21/02/2017	90	90 DIAS (DOS) - 30, 40, 30	-	0			93.929,69	-	7.006,48
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR (AVCB/SPDA) NA EE PROFª RAQUEL ASSIS BARREIROS - SÃO PAULO/SP	295.147,20	-	06/03/2017	180	180 DIAS (DOS) - 10, 15, 25, 25, 15, 10	-	0			295.147,20	-	7.037,25
REFORMA EM PRÉDIOS ESCOLARES (AVCB/SPDA) NAS EE VILA PENTEADO II - SÃO PAULO/SP, EE TERZINE ARANTES FERRAZ (BIBLIOTECÁRIA) - SÃO PAULO/SP E EE TITO PRATES FONSECA - SÃO PAULO/SP	118.902,05	-	06/03/2017	90	90 DIAS (DOS) - 30, 40, 30	-	0			118.902,05	-	-
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE JOHANN GUTEMBERG - SÃO PAULO/SP	204.282,79	-	19/12/2016	150	150 DIAS (DOS) - 10, 25, 30, 25, 10	-	0			204.282,79	8.555,88	9.656,65
Reforma em Prédios Escolares nas EE Profª. Dirce Pastore Donato - São Paulo/SP e EE. Dep. Hugo Lacorte Vitale - São Paulo/SP.	36.968,94	-	16/12/2016	60	60 DIAS (DOS) - 50, 50	-	0			36.968,94	7.896,20	1.270,34
Reforma em Prédios Escolares na EE. Profª. Dália de Andrade Costa - São Paulo/SP e EE. Felício Tonetti - São Paulo/SP	190.335,44	-	07/03/2017	150	150 DIAS (DOS) - 10, 25, 30, 25, 10	-	0			190.335,44	-	1.379,94
REFORMA EM PRÉDIOS ESCOLARES (AVCB/SPDA) NAS EE VILA PENTEADO II - SÃO PAULO/SP, EE TERZINE ARANTES FERRAZ (BIBLIOTECÁRIA) - SÃO PAULO/SP E EE TITO PRATES FONSECA - SÃO PAULO/SP	120.931,28	-	06/03/2017	120	120 DIAS (DOS) - 20, 30, 30, 20	-	0			120.931,28	-	8.151,07
Reforma em Prédio Escolar na EE Profª. Eunice Terezinha de Oliveira Fragoas - São Paulo/SP	44.846,55	-	10/04/2017	60	60 DIAS (DOS) - 40, 60	-	0			44.846,55	-	-
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR (AVCB/SPDA) NA EE DR MIGUEL VIEIRA FERREIRA - SÃO PAULO/SP	60.788,35	-	07/02/2017	90	90 DIAS (DOS) - 30, 40, 30	-	0			60.788,35	28.517,43	29.646,20
Reforma em Prédio Escolar na EE. Profª. Benedito Caldeira - Osasco/SP	252.228,03	-	14/03/2017	180	180 DIAS (DOS) - 10, 15, 25, 25, 15, 10	-	0			252.228,03	-	35.614,15
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE PROF. NEWTON ESPÍRITO SANTO AYRES - OSASCO/SP	38.641,30	-	03/03/2017	60	60 DIAS (DOS) - 20, 80	-	0			38.641,30	-	5.292,24
Execução de manutenção corretiva para reforma do prédio escolar, a ser realizada na EE EDUCADOR PAULO FREIRE, à Avenida Bandeirantes, S/N, Jd. Aliança, OSASCO/SP, DE: Osasco, Código: 01.24.191.	8.239,42	-	19/04/2017	30	30 DIAS (DOS)	-	0			8.239,42	-	-
Reforma em Prédio Escolar na EE. Ryoiti Yassuda - Pindamonhangaba/SP	218.832,36	-	29/03/2017	120	120 DIAS (DOS) - 15, 25, 35, 25	-	0			218.832,36	-	-
Reforma em Prédio Escolar na EE Dr. João Conceição - Piracicaba/SP	55.917,78	-	06/04/2017	60	60 DIAS (DOS) - 55, 45	-	0			55.917,78	-	-
Execução de manutenção corretiva para reforma do prédio escolar EE PROF ELIAS DE MELLO AYRES, situada à Rua Fernando Febelliano da Costa, 429 - São Dimas - PIRACICABA/SP - DE: Piracicaba - Código: 05.33.115.	14.935,00	-	19/04/2017	30	30 DIAS (DOS)	-	0			14.935,00	-	-
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE PROFª MARIA ROSA NUCCI PACIFICO HOMEM - ARARAS/SP	114.088,81	-	30/01/2017	90	90 DIAS (DOS) - 35, 35, 30	-	0			114.088,81	22.414,36	89.913,86
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE DR. CARLOS GUIMARÃES - SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS/SP	177.643,76	-	13/03/2017	90	90 DIAS (DOS) - 10, 25, 65	-	0			177.643,76	-	39.685,54
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE PROFª MARY DE AZEVEDO CARVALHO - CAIATI/SP	124.571,16	-	10/01/2017	120	120 DIAS (DOS) - 10, 40, 40, 10	-	0			124.571,16	71.987,17	22.234,64
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR (MURO DE DIVISA) NA EE PROF. JOAQUIM GOULART - REGISTRO/SP	180.040,18	-	20/02/2017	90	90 DIAS (DOS) - 30, 40, 30	-	0			180.040,18	-	56.585,13
Execução de Manutenção Corretiva para reforma do prédio escolar a ser realizada na EE B NOSSO TETO II, à Avenida Franco Montoro, S/N, Nosso Teto, REGISTRO/SP, DE: Registro, Código: 12.01.506.	14.977,05	-	17/04/2017	30	30 DIAS (DOS)	-	0			14.977,05	-	-

Reforma de Prédio Escolar na EE Profa Eugenia Vilhena de Moraes - Ribeirão Preto/SP.	46.394,37	-	27/03/2017	30	30 DIAS (DOS)	-	0			46.394,37	-	25.585,76
Reforma em Prédio Escolar na EE Antonio Marinho de Carvalho Filho - Presidente Venceslau/SP e EE Prof. Oswaldo Ranazzi - Santo Anastácio/SP.	12.689,04	-	24/03/2017	30	30 DIAS (DOS)	-	0			12.689,04	-	-
Reforma de Prédio Escolar na EE Dra. Isabel Campos - Presidente Venceslau/SP	117.572,36	-	11/04/2017	90	90 DIAS (DOS) - 30, 40, 30	-	0			117.572,36	-	-
Reforma em Prédio Escolar na EE Antonio Marinho de Carvalho Filho - Presidente Venceslau/SP e EE Prof. Oswaldo Ranazzi - Santo Anastácio/SP.	49.061,79	-	24/03/2017	30	30 DIAS (DOS)	-	0			49.061,79	-	-
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE DR. AMÉRICO BRASILIENSE - SANTO ANDRÉ/SP	84.982,45	-	22/02/2017	90	90 DIAS (DOS) - 20, 40, 40	-	0			84.982,45	-	30.123,35
Reforma de Prédio Escolar na EE Papa João XXIII - Santo André/SP	69.574,02	-	03/04/2017	90	90 DIAS (DOS) - 20, 40, 40	-	0			69.574,02	-	13.705,96
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE PROF WALDOMIRO GUMARAES SANTO ANDRÉ/SP.	89.491,92	-	24/03/2017	90	90 DIAS (DOS) - 30, 40, 30	-	0			89.491,92	-	-
Reforma em Prédios Escolares na(s) EE. Francisca Lopes Negri - Mauá/SP e EE. Papa Paulo VI - Santo André/SP	108.198,65	-	16/03/2017	120	120 DIAS (DOS) - 10, 40, 40, 10	-	0			108.198,65	-	26.672,14
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA(S) EE PREF. DOMINGOS DE SOUZA - GUARUJÁ/SP e EE PRAIA DE BORACEIA - BERTIÓGA/SP	217.989,24	-	09/02/2017	90	90 DIAS (DOS) - 20, 50, 30	-	0			217.989,24	-	4.126,96
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA(S) EE PREF. DOMINGOS DE SOUZA - GUARUJÁ/SP e EE PRAIA DE BORACEIA - BERTIÓGA/SP	206.196,86	-	09/02/2017	90	90 DIAS (DOS) - 30, 40, 30	-	0			206.196,86	-	9.008,08
Reforma do Prédio Escolar na EE Prof. Diniz Martins - Guarujá/SP	80.326,73	-	02/05/2017	60	60 DIAS (DOS) - 50, 50	-	0			80.326,73	-	-
Reforma em Prédio Escolar na EE Prof. Idalino Pinet - Guarujá/SP	39.089,24	-	10/04/2017	60	60 DIAS (DOS) - 70, 30	-	0			39.089,24	-	-
Reforma de Prédio Escolar na EE Dr. Roberto Amaury Galliera - Guarujá/SP	39.759,27	-	07/04/2017	60	60 DIAS (DOS) - 60, 40	-	0			39.759,27	-	-
Construção de Ambientes Complementares com Fornecimento, Instalação, Licenciamento e Manutenção de Elevador e Reforma em Prédios Escolares (manutenção/acessibilidade) nas EE Pe. Bartolomeu de Gusmão - Santos/SP e EE João Octavio dos Santos - Santos/SP	1.087.015,53	41.798,00	20/08/2015	180	180 DIAS (DOS) - 10, 15, 25, 15, 10	-	0			1.087.015,53	1.051.520,72	56.544,56
Reforma em Prédios Escolares nas EE Prof. Francisco Meira - Santos/SP, EE Prof. Paulo de Arruda Penteado - São Vicente/SP e EE Antonio Luiz Barreiros - São Vicente/SP	93.768,93	-	16/02/2017	90	90 DIAS (DOS) - 20, 50, 30	-	0			93.768,93	-	1.713,90
Construção de Ambientes Complementares com Fornecimento, Instalação, Licenciamento e Manutenção de Elevador e Reforma em Prédios Escolares (manutenção/acessibilidade) nas EE Pe. Bartolomeu de Gusmão - Santos/SP e EE João Octavio dos Santos - Santos/SP	1.069.021,63	47.996,00	20/08/2015	210	210 DIAS (DOS) - 5, 10, 15, 20, 20, 20, 10	-	180			1.069.021,63	854.460,55	259.831,19
Manutenção Corretiva para reforma do prédio administrativo na EE/DER PROF CLEOBULO AMAZONAS DUARTE/ SANTOS-SEDE, situada à Rua Guedes Coelho, 107, Bairro Encruzilhada, Santos/SP. Código: 02.09.126.	14.050,06	-	19/12/2016	30	30 DIAS (DOS)	-	0			14.050,06	-	14.048,96
Reforma em Prédio Escolar (Cozinha) na EE Prof. Benevenuto Madureira - Santos/SP	180.898,73	-	14/03/2017	120	120 DIAS (DOS) - 5, 15, 40, 40	-	0			180.898,73	-	-
	4.054.214,72	498.300,10		360		442.155,09	300			4.054.214,72	4.861.789,40	-
Construção de Ambientes Complementares com Fornecimento, Instalação, Licenciamento e Manutenção de Elevador e Reforma em Prédio Escolar na EE Eng. Francisco Prestes Maia - São Bernardo do Campo/SP.	1.115.057,13	13.000,00	19/10/2015	210	210 DIAS (DOS) - 10, 15, 15, 20, 15, 15, 10	-	0			1.115.057,13	1.110.014,61	-
Construção de Ambientes Complementares com Fornecimento, Instalação, Licenciamento e Manutenção de Elevador e Reforma em Prédios Escolares nas EE Profa Luiza Colliaco Queiroz Fonseca - São Bernardo do Campo/SP e EE Sta Olimpia - São Bernardo do Campo/SP	949.504,19	43.700,00	26/08/2015	210	210 DIAS (DOS) - 5, 10, 15, 20, 20, 20, 10	-	0			949.504,19	963.683,11	9.093,31
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE MARIA IRACEMA MUNHOZ - SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP	51.933,48	-	21/02/2017	90	90 DIAS (DOS) - 35, 30, 35	-	0			51.933,48	-	48.925,54
Reforma em Prédio Escolar na(s) EE. Profª. Mauricio Antunes Ferraz - São Bernardo do Campo/SP e EE/Cel. Profª. Amadeu Oliverio - São Bernardo do Campo/SP	182.234,17	-	09/03/2017	180	180 DIAS (DOS) - 10, 20, 20, 20, 20, 10	-	0			182.234,17	-	1.428,06
Reforma em Prédio Escolar na(s) EE. Profª. Mauricio Antunes Ferraz - São Bernardo do Campo/SP e EE/Cel. Profª. Amadeu Oliverio - São Bernardo do Campo/SP	162.864,54	-	09/03/2017	90	90 DIAS (DOS) - 20, 50, 30	-	0			162.864,54	-	-
Conclusão de obra para manutenção e adequação do prédio escolar, para atendimento a NBR 9050 (Acessibilidade), serviços de prevenção de combate a incêndio com aprovação junto ao Corpo de Bombeiros e proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) na EE/ETEC SEM ROBERT KENNEDY, situada na Rua Nilo Paganha, 200 - Vila Lucia - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP e na EE JEAN PIAGET, situada na Rua Maria Copetinsk, 191 - Jardim Detroit - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP	871.106,64	56.000,00	03/10/2016	180	180 DIAS (DOS) - 10, 15, 20, 25, 20, 10	-	0			871.106,64	412.499,32	216.093,13

Construção de Ambientes Complementares com Fornecimento, Instalação, Licenciamento e Manutenção de Elevador e Reforma em Prédios Escolares nas EE Profª Luiza Callico Queiroz-Fonseca - São Bernardo do Campo/SP e EE Sra Olimpia - São Bernardo do Campo/SP	1.020.758,36	51.500,00	26/08/2015	210	210 DIAS (DOS) - 5, 10, 15, 20, 20, 20, 10	-	0			1.020.758,36	1.016.620,66	37.524,62
Construção de Ambientes Complementares com Fornecimento, Instalação, Licenciamento e Manutenção de Elevador e Reforma em Prédio Escolar na EE Francisco Cristiano Lima de Freitas - São Bernardo do Campo/SP	1.025.154,94	29.300,00	18/08/2015	180	180 DIAS (DOS) - 10, 20, 20, 20, 20, 10	-	0			1.025.154,94	1.010.947,84	-
Reforma em Prédio Escolar na EE. Profª. Yolanda Noronha do Nascimento - São Bernardo do Campo/SP	573.834,03	-	14/03/2017	180	180 DIAS (DOS) - 5, 15, 25, 25, 20, 10	-	0			573.834,03	-	30.364,18
Reforma em Prédio Escolar na EE/ETEC Profª. Cynira Pires dos Santos/Lauro Gomes (I Descentr) - São Bernardo do Campo/SP	25.580,13	-	11/04/2017	90	90 DIAS (DOS) - 20, 40, 40	-	0			25.580,13	-	-
Conclusão de obra para manutenção e adequação do prédio escolar, para atendimento a NBR 9050 (Acessibilidade), serviços de prevenção de combate a incêndio com aprovação junto ao Corpo de Bombeiros e proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) na EE/ETEC SEM ROBERT KENNEDY, situada na Rua Nilo Paganha, 200 - Vila Lucia - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP e na EE JEAN PIAGET, situada na Rua Maria Copenski, 191 - Jardim Detroit - SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP	1.009.712,10	65.000,00	03/10/2016	180	180 DIAS (DOS) - 10, 15, 20, 25, 20, 10	-	0			1.009.712,10	722.239,21	236.651,38
Serviços de obra, em caráter EMERGENCIAL da EE PROFª MARIA CRISTINA SCHMIDT MIRANDA, situada na Rua Abramo Luchesi, nº 12 - Jd. Leblon - SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP - DE: São Bernardo do Campo - código: 01.33.240	137.979,58	-	21/03/2017	90	90 DIAS (DOS) - 20, 40, 40	-	0			137.979,58	-	137.979,12
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE PROFª JOAQUIM DE TOLEDO CAMARGO - ITIRAPINA/SP	98.201,66	-	02/02/2017	120	120 DIAS (DOS) - 20, 30, 30, 20	-	0			98.201,66	7.194,59	15.359,82
Reforma em Prédio Escolar na EE. Bpo Dom Gastão - São Carlos/SP	166.532,34	-	29/03/2017	150	150 DIAS (DOS) - 15, 20, 30, 20, 15	-	0			166.532,34	-	26.945,77
Reforma de Prédio Escolar na EE/Cel/ETEC Oscar Villares/Francisco Garcia (CI Descentr) - Mococa/SP.	212.419,19	-	23/03/2017	120	120 DIAS (DOS) - 20, 30, 30, 20	-	0			212.419,19	-	-
Reforma em Prédio Escolar (Trincas e Pintura) na EE. Profª. Felício Savastano - São José dos Campos/SP	122.290,66	-	24/03/2017	120	120 DIAS (DOS) - 5, 20, 40, 35	-	0			122.290,66	-	-
Reforma em Prédio Escolar na EE Prof. Humberto Victorazzo - Araçatuba/SP	132.063,84	-	24/03/2017	120	120 DIAS (DOS) - 20, 30, 30, 20	-	0			132.063,84	-	8.674,62
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR (MURO DE ARRIMO) NA EE/DER PROF. GERMANO NEGRINI/SÃO ROQUE - REDE DO SABER - SÃO PAULO/SP	478.553,82	21.999,00	07/10/2015	210	210 DIAS (DOS) - 8, 14, 18, 20, 18, 14, 8	-	0			478.553,82	388.367,18	54.154,26
EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR.	304.689,23	-	12/11/2015	150	150 DIAS (DOS) - 15, 20, 30, 20, 15	-	0			304.689,23	277.548,99	12.471,83
Reforma em Prédio Escolar na EE Agenor de Campos - Mongaguá/SP	184.363,62	-	19/04/2017	120	120 DIAS (DOS) - 20, 30, 30, 20	-	0			184.363,62	-	-
Reforma em Prédio Escolar na EE Margarida Pinho Rodrigues - São Vicente/SP	113.499,95	-	19/04/2017	90	90 DIAS (DOS) - 25, 50, 25	-	0			113.499,95	-	-
Reforma em Prédios Escolares nas EE Prof. Francisco Meira - Santos/SP, EE Prof. Paulo de Arruda Penteado - São Vicente/SP e EE Antonio Luiz Barreiros - São Vicente/SP	209.292,72	-	16/02/2017	90	90 DIAS (DOS) - 30, 40, 30	-	0			209.292,72	-	147.580,13
Reforma em Prédios Escolares nas EE Prof. Francisco Meira - Santos/SP, EE Prof. Paulo de Arruda Penteado - São Vicente/SP e EE Antonio Luiz Barreiros - São Vicente/SP	108.999,79	-	16/02/2017	90	90 DIAS (DOS) - 20, 50, 30	-	0			108.999,79	-	42.564,11
Reforma (Recuperação Estrutural) em Prédio Escolar na EE Visc. Porto Seguro - Sorocaba/SP	278.737,89	-	05/05/2017	180	180 DIAS (DOS) - 5, 15, 25, 25, 20, 10	-	0			278.737,89	-	-
REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR NA EE PROF. JOSÉ ODIN DE ARRUDA - SOROCABA/SP.	58.345,64	-	03/04/2017	90	90 DIAS (DOS) - 30, 40, 30	-	0			58.345,64	-	-
Reforma do Prédio Escolar na EE ANTÔNIO MIGUEL PEREIRA JÚNIOR, situado à Rua Érico Veríssimo, 1050, Central Parque, Sorocaba/SP, DE: Sorocaba, Código: 04.15.119.	14.947,87	-	10/02/2017	30	30 DIAS (DOS)	-	0			14.947,87	-	1.343,53
Reforma de Prédio Escolar na EE Prof. Renato Seneca de Sa Fleury - Sorocaba/SP	27.702,60	-	07/04/2017	60	60 DIAS (DOS) - 50, 50	-	0			27.702,60	-	-
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE PROF DIOGENES DE ALMEIDA MARTINS - SOROCABA/SP	79.290,33	-	11/01/2017	90	90 DIAS (DOS) - 10, 25, 65	-	0			79.290,33	17.651,72	18.683,36
REFORMA EM PRÉDIOS ESCOLARES (AVCB) NAS EE JD CAMPO LIMPO O" - SÃO PAULO/SP E EE PROFª FRANCISCO DE PAULA CONCEIÇÃO JUNIOR - SÃO PAULO/SP"	32.013,20	-	20/01/2017	60	60 DIAS (DOS) - 80, 20	-	0			32.013,20	21.692,31	6.336,86
REFORMA EM PRÉDIOS ESCOLARES (AVCB) NAS EE JD CAMPO LIMPO O" - SÃO PAULO/SP E EE PROFª FRANCISCO DE PAULA CONCEIÇÃO JUNIOR - SÃO PAULO/SP"	48.620,67	-	20/01/2017	60	60 DIAS (DOS) - 80, 20	-	0			48.620,67	15.963,79	20.933,22
Reforma em Prédios Escolares nas EE. Profª. Dirce Pastore Donato - São Paulo/SP e EE. Dep. Hugo Lacorte Vitale - São Paulo/SP.	35.865,33	-	16/12/2016	60	60 DIAS (DOS) - 30, 40, 30	-	0			35.865,33	11.729,36	20.668,04
Reforma do Prédio Escolar na EE Prof. Flavio Jose Osorio Negrini - São Paulo/SP	34.120,60	-	02/05/2017	60	60 DIAS (DOS) - 40, 60	-	0			34.120,60	-	-
CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES COMPLEMENTARES COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE ELEVADOR E REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE PROF. DR. CLOVIS DE OLIVEIRA - SÃO PAULO/SP	1.088.821,86	-	21/10/2016	210	210 DIAS (DOS) - 5, 10, 15, 20, 20, 15, 15	-	0			1.088.821,86	567.283,02	359.020,69
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE PROFª NAIR HIROKO KONNO HASHIMOTO - SÃO PAULO/SP	102.785,74	-	23/02/2017	90	90 DIAS (DOS) - 20, 60, 20	-	0	INFORMAMOS QUE A REFERIDA OBRA ENCONTRA-SE SUSPensa EM VIRTUDE DE SERVIÇO QUE AUMENTARAM	A CONTRATADA FOI INFORMADA ATRAVÉS DE LO	102.785,74	-	4.162,77

REFORMA EM PRÉDIOS ESCOLARES (AVCB) NAS EES GUIOMAR NOVAES - SÃO PAULO/SP E EEU LUIZA MARCELINA BRANCA CHAIB - SÃO PAULO/SP	45.611,30	-	01/02/2017	60	60 DIAS (DOS) - 80, 20	-	0			45.611,30	38.278,91	5.246,40
CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES COMPLEMENTARES E REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE PROF. MIGUEL ROQUE - SÃO PAULO/SP	1.497.975,58	91.000,00	07/10/2015	180	180 DIAS (DOS) - 10, 20, 20, 20, 20, 10	-	120			1.497.975,58	929.678,66	309.627,23
Construção de Ambientes Complementares e Reforma em Prédio Escolar na EE Manuel Borba Gato - São Paulo/SP.	1.054.914,06	-	01/11/2016	180	180 DIAS (DOS) - 2, 13, 23, 26, 29, 7	-	0			1.054.914,06	400.597,19	116.366,11
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE PROF DR LAURO PEREIRA TRAVASSOS - SÃO PAULO/SP -	875.011,29	-	24/10/2016	210	210 DIAS (DOS) - 5, 10, 15, 20, 20, 15, 15	-	0			875.011,29	476.791,20	162.639,98
Execução de manutenção corretiva para reforma de prédio escolar, EE PROF. BENTO PEREIRA DA ROCHA, situada a Rua George Benda, 80 Jardim Rubilene - DE: Sul 1 - Pedreira - SÃO PAULO/SP - código: 00.57.119	8.747,84	-	03/04/2017	30	30 DIAS (DOS)	-	0			8.747,84	-	-
REFORMA EM PRÉDIOS ESCOLARES (AVCB) NAS EES GUIOMAR NOVAES - SÃO PAULO/SP E EEU LUIZA MARCELINA BRANCA CHAIB - SÃO PAULO/SP	44.064,50	-	01/02/2017	60	60 DIAS (DOS) - 80, 20	-	0			44.064,50	33.364,51	6.969,00
REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR NA EE PE PASQUALE FILIPPELLI - SÃO PAULO/SP	91.945,16	-	30/01/2017	90	90 DIAS (DOS) - 10, 25, 65	-	0			91.945,16	22.102,06	29.956,84
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR (AVCB/SPDA) NA EE PROFª MARIA PETRONILA LIMEIRA DOS MILAGRES MONTEIRO - SÃO PAULO/SP	90.663,13	-	30/01/2017	90	90 DIAS (DOS) - 10, 25, 65	-	0			90.663,13	62.438,56	21.477,83
CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES COMPLEMENTARES COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE ELEVADOR E REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR NA EE MARY MORAES - SÃO PAULO/SP	864.494,99	-	06/09/2016	210	210 DIAS (DOS) - 1, 10, 21, 28, 27, 10, 3	-	0			864.494,99	378.137,73	298.243,84
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR (AVCB/SPDA) NA EE PROFª MARIA JANNUZZI MASCARI - SÃO PAULO/SP	75.285,42	-	02/02/2017	90	90 DIAS (DOS) - 20, 50, 30	-	0			75.285,42	-	30.964,02
REFORMA EM PRÉDIOS ESCOLARES (AVCB/SPDA) NAS EES PRES. CAFÉ FILHO - SÃO PAULO/SP E EE JD. IPÊ - SÃO PAULO/SP	48.754,90	-	06/03/2017	60	60 DIAS (DOS) - 80, 20	-	0			48.754,90	-	36.807,28
REFORMA EM PRÉDIOS ESCOLARES (AVCB/SPDA) NAS EES PRES. CAFÉ FILHO - SÃO PAULO/SP E EE JD. IPÊ - SÃO PAULO/SP	226.671,22	-	06/03/2017	150	150 DIAS (DOS) - 10, 20, 40, 20, 10	-	0			226.671,22	-	15.044,64
Reforma do Prédio Escolar na EE Dep. João Sussuma Hirata - São Paulo/SP	29.263,20	-	02/05/2017	60	60 DIAS (DOS) - 70, 30	-	0			29.263,20	-	-
Construção de Prédio Escolar em Estrutura Pré-Moldada de Concreto, Construção de Cobertura de Quadra em Estrutura Mista e Reforma com Fornecimento, Instalação, Licenciamento e Manutenção de Elevador, Atendimento a NBR 9050 (Acessibilidade), Serviços de Prevenção e Combate a Incêndio com Aprovação junto ao Corpo de Bombeiros e Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) na EE Prof. Ronaldo Garibaldi Peretti - São Paulo/SP e Terreno Jd. Irene IV - São Paulo/SP	1.262.952,51	54.000,00	26/09/2014	180	180 DIAS (DOS) - 5, 10, 25, 25, 25, 10	203.318,74	90			1.262.952,51	661.314,77	42.041,51
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR (AVCB / SPDA) NA EE PROF. TTE ARISTON OLIVEIRA - SÃO PAULO/SP	61.517,13	-	31/01/2017	60	60 DIAS (DOS) - 80, 20	-	0			61.517,13	-	46.404,36
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR (AVCB / SPDA) NA EE CHAC. SANTA MARIA - SÃO PAULO/SP	94.436,34	-	20/01/2017	90	90 DIAS (DOS) - 20, 60, 20	-	0			94.436,34	-	94.432,71
Serviços de obra para manutenção da EE GIL VICENTE (PRQ DO LAGO II), situada na Rua Antônio Elias Showeri, nº 240 - Parque do Lago - SÃO PAULO/SP - DE: Sul 2 - código: 00.61.056	4.576,01	-	24/04/2017	15	15 DIAS (DOS)	-	0			4.576,01	-	-
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR (AVCB/SPDA) NA EE NAIR OLEGARIO CAUJEIRO - SÃO PAULO/SP	84.126,60	-	01/02/2017	90	90 DIAS (DOS) - 20, 60, 20	-	0			84.126,60	-	66.537,87
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR (AVCB/SPDA) NA EE PROFª MARIA PECCOLI GIANNASI - SÃO PAULO/SP	80.564,82	-	02/02/2017	90	90 DIAS (DOS) - 20, 60, 20	-	0			80.564,82	-	24.443,10
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR (AVCB/SPDA) NA EE DR HONÓRIO MONTEIRO - SÃO PAULO/SP	90.386,27	-	01/02/2017	90	90 DIAS (DOS) - 20, 60, 20	-	0			90.386,27	-	87.969,80
Execução de manutenção corretiva para reforma de prédio escolar EE ANTONIO AGGIO, situado a Rua Herlita Gonçalves dos Santos, 16 - Jardim São Luis - DE: Sul 2 - SÃO PAULO/SP - código: 00.61.140	10.969,28	-	20/03/2017	30	30 DIAS (DOS)	-	0			10.969,28	-	-
REFORMA EM PRÉDIOS ESCOLARES (AVCB/SPDA) NAS EES PROFª ALEXANDRE ANSALDO MOZZILLI - SÃO PAULO/SP E EE JD. SABIÁ II - SÃO PAULO/SP	135.592,40	-	10/02/2017	90	90 DIAS (DOS) - 20, 50, 30	-	0			135.592,40	-	98.820,81
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR (AVCB/SPDA) NA EE MTO CALLIA - SÃO PAULO/SP	43.715,39	-	30/01/2017	60	60 DIAS (DOS) - 40, 60	-	0			43.715,39	39.102,13	-
Reforma em Prédios Escolares na(s) EE. Paulino Nunes Esposo - São Paulo/SP e EE. Santo Dias da Silva - São Paulo/SP	104.322,59	-	16/03/2017	90	90 DIAS (DOS) - 25, 50, 25	-	0			104.322,59	-	10.453,02
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR (AVCB/SPDA) NA EE SAVERIO FITTIPALDI - SÃO PAULO/SP	80.698,62	-	01/02/2017	90	90 DIAS (DOS) - 20, 60, 20	-	0			80.698,62	67.948,32	-
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR (AVCB/SPDA) NA EE JD. NORONHA V - SÃO PAULO/SP	56.044,60	-	01/02/2017	60	60 DIAS (DOS) - 40, 60	-	0			56.044,60	47.662,24	-
Reforma em Prédio Escolar na EE Prof. Benedito Celio de Siqueira - São Paulo/SP	89.888,52	-	11/04/2017	90	90 DIAS (DOS) - 20, 50, 30	-	0			89.888,52	-	-
DESMONTAGEM TOTAL DO BLOCO NAKAMURA DA EE HILDA FERRAZ KFOURI, COMPOSTO POR 1 BLOCO COM 2 PAVIMENTOS.	-	-	12/04/2017		60 DIAS (DOS) - 40, 60	-	0			-	-	-
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR (AVCB/SPDA) NA EE PRQ. GRAJÁU - SÃO PAULO/SP	75.923,12	-	01/02/2017	90	90 DIAS (DOS) - 20, 50, 30	-	0			75.923,12	57.411,17	-
REFORMA EM PRÉDIOS ESCOLARES (AVCB/SPDA) NAS EES PROFª ALEXANDRE ANSALDO MOZZILLI - SÃO PAULO/SP E EE JD. SABIÁ II - SÃO PAULO/SP	124.277,08	-	10/02/2017	90	90 DIAS (DOS) - 20, 60, 20	-	0			124.277,08	-	91.687,24

REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE PROFª MARIA JUVENAL HOMEM DE MELLO - SÃO PAULO/SP	68.912,84	-	22/02/2017	60	60 DIAS (DOS) - 60, 40	-	0			68.912,84	-	68.905,83
Reforma em Prédio Escolar na EE Prof. Carlos Ayres - São Paulo/SP	29.243,77	-	23/02/2017	60	60 DIAS (DOS) - 50, 50	-	0			29.243,77	-	17.514,61
Serviços de obra para manutenção da EE PROF. JACOB THOMAZ ITAPURA DE MIRANDA, situada na Rua Antônio Felipe Filho, nº 93 - Jardim Somara - Grajaú - SÃO PAULO/SP - DE: Sul 3 - código: 00.61.149	14.964,32	-	24/04/2017	30	30 DIAS (DOS)	-	0			14.964,32	-	-
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE PROF. CARLOS DE MORAES ANDRADE - SÃO PAULO/SP	34.187,43	-	23/02/2017	60	60 DIAS (DOS) - 20, 80	-	0			34.187,43	-	-
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR (AVCB/SPDA) NA EE PROFª MARIA LUIZA DE ANDRADE MARTINS ROQUE - SÃO PAULO/SP	59.724,21	-	30/01/2017	60	60 DIAS (DOS) - 40, 60	-	0			59.724,21	53.438,15	4.124,92
Execução de manutenção corretiva para reforma do prédio escolar na EE PROFª MARIA LUIZA DE ANDRADE MARTINS ROQUE, situada à Rua Marcellino Nogueira Junior, 117 - Jd. Etiane - São Paulo/SP - DE: Sul 3 - Código: 00.61.159	10.969,28	-	07/03/2017	30	30 DIAS (DOS)	-	0			10.969,28	-	-
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR (AVCB/SPDA) NA EE SAMUEL WAINER - SÃO PAULO/SP	59.471,16	-	31/01/2017	60	60 DIAS (DOS) - 40, 60	-	0			59.471,16	27.932,37	20.029,51
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR (AVCB/SPDA) NA EE PROFª EURIPEDES SIMÕES DE PAULA - SÃO PAULO/SP	59.804,08	-	01/02/2017	60	60 DIAS (DOS) - 40, 60	-	0			59.804,08	51.795,63	-
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR (AVCB/SPDA) NA EE ENG. ARGEO PINTO DIAS - SÃO PAULO/SP	89.587,28	-	01/02/2017	90	90 DIAS (DOS) - 25, 50, 25	-	0			89.587,28	76.856,26	-
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR (AVCB/SPDA) NA EE DR CHRISTIANO ALTENFELDER SILVA - SÃO PAULO/SP	50.214,74	-	30/01/2017	60	60 DIAS (DOS) - 40, 60	-	0			50.214,74	43.008,04	-
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR (AVCB/SPDA) NA EE WASHINGTON ALVES NATEL - SÃO PAULO/SP	75.751,47	-	10/02/2017	90	90 DIAS (DOS) - 30, 40, 30	-	0			75.751,47	17.629,34	52.055,37
Reforma em Prédio Escolar (AVCB/SPDA) na EE Prof. Adrião Bernardes São Paulo/SP.	55.220,09	-	23/03/2017	60	60 DIAS (DOS) - 70, 30	-	0			55.220,09	-	-
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR (AVCB/SPDA) NA EE PROFª HILTON REIS DOS SANTOS - SÃO PAULO/SP	83.764,20	-	01/02/2017	90	90 DIAS (DOS) - 20, 60, 20	-	0			83.764,20	73.354,29	8.967,06
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE ELEVADOR, CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES COMPLEMENTARES E REFORMA NO TERRENO JD. HERPIN/REV. ERDODICE PONTES DE QUEIROZ - SÃO PAULO/SP E EE REV. ERDODICE PONTES DE QUEIROZ - SÃO PAULO/SP	5.149.111,45	-	07/02/2014	270	270 DIAS (DOS)	-	0			5.149.111,45	-	-
Reforma em Prédios Escolares na(s) EE. Paulino Nunes Esposo - São Paulo/SP e EE. Santo Dias da Silva - São Paulo/SP	245.465,55	-	16/03/2017	150	150 DIAS (DOS) - 10, 25, 25, 25, 15	-	0			245.465,55	-	15.274,20
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR (RENOVAÇÃO DE AVCB) NA EE SEN. ALEXANDRE MARCONDES FILHO - SÃO PAULO/SP	59.568,94	-	10/01/2017	60	60 DIAS (DOS) - 40, 60	-	0			59.568,94	37.802,50	19.560,37
Serviços de obra EMERGENCIAL para EE PRQ TAMARÁ, situada na Rua Amaro Pontes, nº 854 - Parque Tamari - Parelheiros - SÃO PAULO/SP - DE: Sul 3 - código 00.62.127	67.398,66	-	08/05/2017	60	60 DIAS (DOS) - 50, 50	-	0			67.398,66	-	-
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE JD. ALINE - HORTOLÂNDIA/SP	32.538,21	-	22/02/2017	15	15 DIAS (DOS)	-	0			32.538,21	-	-
Reforma do Prédio Escolar na EE Dr. Morato de Oliveira - Suzano/SP	29.730,20	-	05/05/2017	60	60 DIAS (DOS) - 60, 40	-	0			29.730,20	-	-
Reforma em Prédios Escolares na(s) EE. Gal. Rubem Carlos Ludwig - Embu das Artes/SP e EE. Profª. Nelson Antonio do Nascimento Junior - Embu das Artes/SP	137.195,08	-	09/03/2017	90	90 DIAS (DOS) - 20, 60, 20	-	0			137.195,08	-	18.244,58
Reforma em Prédios Escolares na(s) EE. Gal. Rubem Carlos Ludwig - Embu das Artes/SP e EE. Profª. Nelson Antonio do Nascimento Junior - Embu das Artes/SP	188.663,13	-	09/03/2017	150	150 DIAS (DOS) - 15, 20, 30, 20, 15	-	0			188.663,13	-	10.367,20
Reforma em Prédio Escolar na EE Prof. Antonio Ruy Cardoso - Taboão da Serra/SP	349.665,62	-	18/04/2017	210	210 DIAS (DOS) - 5, 10, 15, 20, 20, 20, 10	-	0			349.665,62	-	-
Construção de Prédio Escolar em Estrutura Pré-Moldada de Concreto com Forneimento, Instalação, Licenciamento e Manutenção de Elevador no Terreno Taboão - (EE DE Taboão da Serra) - Taboão da Serra/SP	8.654.004,62	1.121.247,79	08/12/2014	270	270 DIAS (DOS)	2.039.003,60	426			8.654.004,62	9.599.092,96	1.536.030,19
Reforma em Prédio Escolar na EE Prof. Dr. Ariovaldo da Fonseca - Ititinga/SP	172.652,56	-	20/02/2017	120	180 DIAS (DOS) - 10, 20, 20, 20, 20, 10	-	0			172.652,56	-	43.836,99
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE PROFª TEOFILA PINTO DE CAMARGO - ITAPOLIS/SP	129.696,19	-	22/12/2016	120	120 DIAS (DOS) - 10, 40, 40, 10	-	0			129.696,19	98.764,61	14.089,85
Reforma de Prédio Escolar na EE Profa Carmela Morano Previdelli - Taquaritinga/SP	108.962,06	-	18/04/2017	90	90 DIAS (DOS) - 30, 40, 30	-	0			108.962,06	-	-
Reforma em Prédio Escolar na EE. Dr. Cerqueira Cesar - Parabuna/SP	158.965,59	-	29/03/2017	90	90 DIAS (DOS) - 20, 50, 30	-	0			158.965,59	-	-
Reforma de Prédio Escolar na EE/ FEMEF Geraldo Martins dos Santos - Parabuna/SP	228.011,76	-	18/04/2017	90	90 DIAS (DOS) - 20, 40, 40	-	0			228.011,76	-	-
Execução de manutenção corretiva para reforma do prédio escolar EE JACQUES FELIX, situada a Av. Domingues Ribas, 1072 - Vila Albina - TAUBATÉ/SP - DE: Taubaté - Código: 03.18.118.	14.817,77	-	24/04/2017	30	30 DIAS (DOS)	-	0			14.817,77	-	-
Reforma de Prédio Escolar na EE Amácio Mazzaropi Taubaté/SP.	24.975,76	-	21/03/2017	45	45 DIAS (DOS) - 35, 65	-	0			24.975,76	-	7.915,42
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE PROFª IRENE RESINA MIGLIORUCCI - TUPÁ/SP	223.826,32	-	08/03/2017	120	120 DIAS (DOS) - 15, 25, 25, 25	-	0			223.826,32	-	25.771,99
REFORMA EM PRÉDIO ESCOLAR NA EE PROFª CARLOS AUGUSTO DE CAMARGO - PIEDADE/SP	217.213,98	-	09/03/2017	150	150 DIAS (DOS) - 10, 25, 30, 25, 10	-	0			217.213,98	-	2.723,85

M	INFRAESTRUTURA												LINK	COMPUTADORES		
Saldo em relação ao valor do contrato	STATUS DE INFRA ESCOLA NOVA	DATA DE EXECUÇÃO INFRA ESCOLA NOVA	OBS ESCOLA NOVA	STATUS DE INFRA MANUTENÇÃO	DATA DE EXECUÇÃO INFRA MANUTENÇÃO	OBS MANUTENÇÃO	STATUS DE INFRA CURRÍCULO MAIS	DATA DE EXECUÇÃO INFRA CURRÍCULO MAIS	OBS CURRÍCULO MAIS	STATUS DE INFRA TEMPO INTEGRAL	ANO DE EXECUÇÃO INFRA TEMPO INTEGRAL	OBS TEMPO INTEGRAL	Link - Velocidade	ITAUTEC	PROEDUCAR	TOTAL
117.975,87													8 Mbps	2	18	20
18.420,16	EM ATENDIMENTO		AGUARDANDO INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO NA SALA DE INFORMÁTICA PARA CONCLUIR A EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA LÓGICA E ELÉTRICA										8 Mbps	0	0	0
78.406,79													8 Mbps	1	13	14
160.476,76													8 Mbps	2	20	22
62.976,35													8 Mbps	2	18	20
124.953,67													8 Mbps	0	32	32
373.403,01													8 Mbps	4	15	19
84.310,14													8 Mbps	2	18	20
30.508,91													8 Mbps	8	5	13
736.297,38													8 Mbps	0	18	18
282.781,51													8 Mbps	0	15	15
448.387,95													10 Mbps	0	12	12
75.895,72													8 Mbps	0	30	30
172.755,94													8 Mbps	0	30	30
72.714,46													8 Mbps	0	19	19
285.632,13													8 Mbps	0	21	21
373.891,02													8 Mbps	0	21	21
600.009,83				EM ORÇAMENTO		A ESCOLA ESTÁ MUDANDO DE PRÉDIO E O NOVO ENDEREÇO É Francisco Mandaiti, S/N - Bairro Tangarás - Quad							8 Mbps	0	30	30
599.782,50													8 Mbps	0	18	18
21.486,00													8 Mbps	0	21	21
13.328,82													8 Mbps	0	26	26
58.559,92													10 Mbps	2	12	14
85.881,80													8 Mbps	2	18	20
558.776,30													8 Mbps	0	12	12
22.448,36													8 Mbps	3	21	24
322.726,49													8 Mbps	6	16	22
350.302,88													8 Mbps	5	31	36
1.012.000,51													8 Mbps	5	23	28
61.426,50													10 Mbps	6	13	19

34.354,82																					8 Mbps	17	11	28					
32.598,62																						8 Mbps	0	28	28				
75.863,49																						8 Mbps	0	19	19				
5.689,67																						34 Mbps	2	35	37				
75.143,70																						Executada	30/04/2012			8 Mbps	2	16	18
14.959,30																							8 Mbps	0	16	16			
8.779,26																							8 Mbps	2	34	36			
20.406,30																							8 Mbps	2	33	35			
-																							8 Mbps	3	22	25			
40.001,75																							8 Mbps	4	23	27			
33.552,50																							8 Mbps	0	21	21			
90.509,47																							8 Mbps	27	6	33			
506.025,41																								8 Mbps	0	22	22		
261.020,60																								8 Mbps	0	25	25		
1.425.788,43																								8 Mbps	0	15	15		
139.769,88	EXECUTADO	07/03/2017																						8 Mbps	0	0	0		
14.810,38																								8 Mbps	0	29	29		
118.522,78																								8 Mbps	0	15	15		
330.712,33																								8 Mbps	0	25	25		
133.161,28																								8 Mbps	0	24	24		
133.038,56																								8 Mbps	0	26	26		
131.262,25																								8 Mbps	0	22	22		
136.038,73																								8 Mbps	0	25	25		
109.856,81																								8 Mbps	0	17	17		

163.253,24														0	6	6
	EM ORCAMENTO															
1.386,97													8 Mbps	0	15	15
58.208,19													10 Mbps	0	21	21
283.481,33													8 Mbps	0	23	23
108.013,29							Executado	24/02/2014					34 Mbps	18	4	22
817.658,30													8 Mbps	28	2	30
51.995,55													8 Mbps	5	13	18
31.822,51													8 Mbps	5	12	17
26.218,50							Executado	20/06/2014					34 Mbps	32	3	35
17.831,61													10 Mbps	2	15	17
54.445,91													10 Mbps	25	2	27
28.647,73													10 Mbps	35	3	38
23.199,60													8 Mbps	19	1	20
229.827,83													8 Mbps	31	2	33
23.379,14													8 Mbps	19	4	23
12.179,61							Executado	06/06/2014					34 Mbps	0	20	20
74.400,41													8 Mbps	0	0	0
33.426,87													8 Mbps	0	0	0
3.650,34													8 Mbps	0	19	19
27.984,39													8 Mbps	23	4	27
137.145,02													10 Mbps	20	7	27
7.421,07													8 Mbps	2	13	15
1.112,58													10 Mbps	15	6	21
23.040,00							Executado	07/02/2014					34 Mbps	0	21	21
8.332,22													10 Mbps	0	12	12
7.394,31							Executado	20/02/2014					34 Mbps	0	8	8
113.012,90													8 Mbps	0	8	8
322.751,13													8 Mbps	0	19	19

40.125,61														8 Mbps	13	6	19
245.927,84							Executado	27/05/2014						34 Mbps	0	17	17
82.006,01														10 Mbps	18	5	23
595.861,03														8 Mbps	17	6	23
170.695,41														8 Mbps	19	5	24
12.307,27														8 Mbps	0	26	26
97.729,04														8 Mbps	29	6	35
38.276,59														8 Mbps	0	19	19
18.649,14														10 Mbps	0	22	22
25.053,81														8 Mbps	0	18	18
239.513,42														8 Mbps	0	20	20
21.796,48														8 Mbps	13	3	16
54.347,40														8 Mbps	0	20	20
13.279,59														8 Mbps	2	18	20
119.370,91														8 Mbps	2	22	24
36.876,64														8 Mbps	1	29	30
16.015,91														8 Mbps	6	26	32
65.689,98														8 Mbps	0	25	25
5.180,26														8 Mbps	0	19	19
95.197,01							Executado	05/05/2014						34 Mbps	0	19	19
37.347,37														8 Mbps	0	25	25
26.092,42														8 Mbps	0	9	9
60.103,13														8 Mbps	2	12	14
26.055,40														8 Mbps	6	16	22
35.508,34														8 Mbps	5	17	22
61.834,91														8 Mbps	14	16	30
69.716,63														8 Mbps	0	15	15
255.479,99														2 Mbps	0	30	30
223.455,85														8 Mbps	0	25	25
16.884,35														8 Mbps	0	16	16
152.942,50														8 Mbps	0	16	16
352.311,78														8 Mbps	0	21	21
107.613,20														8 Mbps	2	28	30
5.206,27														8 Mbps	0	17	17
417.194,85														8 Mbps	0	9	9

8.851,28												8 Mbps	0	21	21
232.903,07												10 Mbps	0	24	24
161.787,25												8 Mbps	0	12	12
66.346,99												8 Mbps	0	23	23
129.114,40												8 Mbps	18	13	31
146.699,92												8 Mbps	2	23	25
266.599,83												8 Mbps	0	18	18
80.805,16												8 Mbps	11	8	19
631.357,26												8 Mbps	2	20	22
55.783,70												8 Mbps	2	26	28
305.791,74												8 Mbps	0	25	25
163.460,88												8 Mbps	2	18	20
40.470,83												34 Mbps	5	2	7
72.628,31								Executada	16/02/2012			34 Mbps	0	22	22
12.109,25								Executada	21/02/2014			8 Mbps	0	22	22
25.624,74												8 Mbps	0	23	23
27.946,39												8 Mbps	0	5	5
142.653,50												8 Mbps	3	19	22
21.888,96												8 Mbps	3	28	31
51.705,61												8 Mbps	5	29	34
83.214,11												8 Mbps	5	29	34
69.046,98												8 Mbps	4	15	19
65.383,00												8 Mbps	3	27	30
81.365,92												10 Mbps	32	2	34
83.414,20												8 Mbps	2	27	29
14.953,49												8 Mbps	4	9	13
35.325,99												8 Mbps	7	18	25
33.944,55												8 Mbps	11	13	24
29.819,42												8 Mbps	0	26	26
85.658,21												8 Mbps	0	37	37
13.092,97												8 Mbps	2	20	22

246,57													8 Mbps	3	20	23
69.403,28													8 Mbps	2	9	11
18.241,09													8 Mbps	4	21	25
64.328,74													8 Mbps	2	21	23
52.918,76													8 Mbps	2	29	31
14.883,74													8 Mbps	4	20	24
0,65													8 Mbps	14	14	28
92.473,28													8 Mbps	5	18	23
43.187,41													8 Mbps	3	18	21
104.035,30													10 Mbps	2	21	23
30.616,20													8 Mbps	0	12	12
30.206,03													8 Mbps	0	18	18
11.967,14													8 Mbps	0	22	22
57.840,68													8 Mbps	2	31	33
473.686,61													8 Mbps	0	5	5
29.808,22													8 Mbps	6	19	25
116.225,68													8 Mbps	6	24	30
167.196,06													8 Mbps	0	31	31
153.407,96													8 Mbps	0	28	28
53.763,08													8 Mbps	4	21	25
90.866,98													8 Mbps	1	16	17
4,01													8 Mbps	0	31	31
86.215,34													10 Mbps	0	32	32
118.945,79													34 Mbps	5	18	23
40.356,96									Executada	12/08/2013			8 Mbps	0	24	24
-													8 Mbps	0	23	23
87.388,49													8 Mbps	2	31	33
150.706,40													8 Mbps	18	5	23
41.366,45													8 Mbps	18	1	19
83.634,00													10 Mbps	17	5	22
33.550,25													8 Mbps	0	8	8
48.985,37													8 Mbps	17	3	20
121,99													8 Mbps	13	3	16
234.242,28													8 Mbps	20	2	22
6.641,48													8 Mbps	0	7	7
55.447,10													8 Mbps	25	1	26
17.206,90													8 Mbps	17	2	19
348,45													8 Mbps	19	5	24

583.856,70												8 Mbps	14	3	17
33.820,20												8 Mbps	15	4	19
157.910,44												8 Mbps	0	23	23
56.816,60												8 Mbps	0	17	17
0,53												8 Mbps	0	18	18
101.383,62												8 Mbps	27	5	32
456.585,04							Executado	19/05/2014				34 Mbps	0	16	16
117.815,77							Executado	25/04/2014				34 Mbps	2	20	22
3.173,74												8 Mbps	29	1	30
64.207,16												8 Mbps	18	4	22
84.818,41												8 Mbps	25	4	29
5.369,12												8 Mbps	17	4	21
6.659,54												8 Mbps	20	2	22
24.854,28												8 Mbps	2	18	20
35.784,24												8 Mbps	21	1	22
24.585,91												8 Mbps	0	14	14
14.771,92												8 Mbps	0	20	20
13.009,76							Executado	27/03/2014				34 Mbps	0	20	20
14.950,87												8 Mbps	18	3	21
0,02												8 Mbps	25	5	30
1.972,63												8 Mbps	0	8	8
57.508,72												8 Mbps	13	5	18
15.608,46												8 Mbps	13	6	19
14.774,60							Executado	02/04/2014				34 Mbps	2	14	16
34.129,54												8 Mbps	19	7	26
20.472,46												8 Mbps	0	23	23
169.656,04												8 Mbps	0	20	20
32.260,61												8 Mbps	20	6	26
102.438,46												8 Mbps	0	21	21
125.115,21												8 Mbps	2	22	24
113.768,16												8 Mbps	21	12	33
102.998,71	EXECUTADO	16/08/2016										8 Mbps	0	1	1
280.165,77												10 Mbps	0	19	19
120.798,12												8 Mbps	0	19	19
125.376,96	EM ORCAMENTO												0	0	0
443.563,06												10 Mbps	0	17	17

81.584,91														8 Mbps	0	14	14
160.337,75														8 Mbps	17	19	36
171.066,56														8 Mbps	2	22	24
7.385,04														8 Mbps	0	22	22
-														8 Mbps	0	22	22
146.806,76														8 Mbps	0	22	22
46.838,63														8 Mbps	2	34	36
1,90														8 Mbps	0	17	17
122.191,47														8 Mbps	0	23	23
14.916,90														8 Mbps	0	6	6
21.097,85														8 Mbps	0	11	11
6.189,54														8 Mbps	3	18	21
96.809,37														8 Mbps	0	32	32
27.112,88														8 Mbps	8	12	20
51.198,54														8 Mbps	1	16	17
25.070,71														8 Mbps	22	7	29
2.123,99										Executada	01/04/2014			34 Mbps	0	32	32
17,10														8 Mbps	0	27	27
87,95														8 Mbps	0	21	21
267.989,13														8 Mbps	0	16	16
215.868,21										Executada	28/01/2014			34 Mbps	5	18	23
152.411,31														8 Mbps	8	16	24
57.611,96														8 Mbps	6	22	28
313.654,44														10 Mbps	9	15	24
2.472,60														8 Mbps	0	24	24
14.958,55														34 Mbps	0	19	19
								Executado	06/06/2014								
570.963,89														8 Mbps	9	2	11
22.486,89														8 Mbps	0	7	7
187.674,89														8 Mbps	0	20	20
276.688,71														8 Mbps	17	5	22

20.808,61														8 Mbps	0	15	15
12.689,04														8 Mbps	6	12	18
117.572,36														8 Mbps	4	13	17
49.061,79														8 Mbps	5	21	26
54.859,10														10 Mbps	6	27	33
55.868,06														8 Mbps	12	13	25
89.491,92														8 Mbps	5	10	15
81.526,51														8 Mbps	2	12	14
213.862,28														8 Mbps	0	20	20
197.188,78														8 Mbps	0	23	23
80.326,73														8 Mbps	0	34	34
39.089,24							Executado	09/05/2014						34 Mbps	0	17	17
39.759,27														8 Mbps	0	37	37
20.748,25														8 Mbps	2	23	25
92.055,03														10 Mbps	0	21	21
2.725,89														8 Mbps	0	23	23
1,10														10 Mbps	0	23	23
180.898,73														8 Mbps	0	23	23
132.880,51														8 Mbps	0	8	8
18.042,52														10 Mbps	0	24	24
20.427,77														8 Mbps	0	24	24
3.007,94														8 Mbps	2	22	24
180.806,11														10 Mbps	2	28	30
162.864,54														34 Mbps	2	29	31
298.514,19														34 Mbps	0	20	20

Aguardando liberação para execução da infraes

Executada 14/02/2014

Executada 13/01/2014

18.113,08													8 Mbps	2	33	35
43.507,10													8 Mbps	2	28	30
543.469,85													8 Mbps	0	12	12
25.580,13													10 Mbps	14	17	31
115.821,51													34 Mbps	0	33	33
0,46													8 Mbps	0	34	34
75.647,25													8 Mbps	6	27	33
139.586,57													34 Mbps	1	23	24
212.419,19													34 Mbps	2	20	22
122.290,66													8 Mbps	0	9	9
123.389,22													8 Mbps	15	18	33
58.031,38													8 Mbps	0	22	22
14.668,41													8 Mbps	0	22	22
184.363,62													10 Mbps	0	15	15
113.499,95													8 Mbps	0	13	13
61.712,59													8 Mbps	0	21	21
66.435,68													8 Mbps	0	24	24
278.737,89													8 Mbps	0	20	20
58.345,64													8 Mbps	2	25	27
13.604,34													8 Mbps	0	22	22
27.702,60													8 Mbps	0	23	23
42.955,25													8 Mbps	0	12	12
3.984,03													8 Mbps	0	3	3
11.723,66													8 Mbps	28	5	33
3.467,93													8 Mbps	15	4	19
34.120,60													8 Mbps	17	2	19
162.518,15													8 Mbps	20	2	22
98.622,97													8 Mbps	0	21	21

2.085,99												8 Mbps	0	25	25
349.669,69												8 Mbps	0	14	14
537.950,76												34 Mbps	0	16	16
						Executado	20/06/2014								
235.580,11												8 Mbps	13	6	19
8.747,84												8 Mbps	20	6	26
3.730,99												8 Mbps	0	12	12
39.886,26												34 Mbps	0	16	16
						Executado	26/05/2014								
6.746,74												8 Mbps	29	3	32
188.113,42												10 Mbps	0	15	15
44.321,40												8 Mbps	0	22	22
11.947,62												8 Mbps	17	5	22
211.626,58												8 Mbps	17	5	22
29.263,20												8 Mbps	24	3	27
816.914,97												8 Mbps	27	5	32
15.112,77												8 Mbps	18	5	23
3,63												8 Mbps	0	33	33
4.576,01												8 Mbps	0	32	32
17.588,73												10 Mbps	0	14	14
56.121,72												8 Mbps	16	5	21
2.416,47												8 Mbps	18	5	23
10.969,28												8 Mbps	18	4	22
36.771,59												8 Mbps	1	15	16
4.613,26												8 Mbps	26	2	28
93.869,57												8 Mbps	17	6	23
12.750,30												8 Mbps	0	9	9
8.382,36												34 Mbps	26	1	27
						Executado	26/06/2014								
89.888,52												8 Mbps	27	3	30
-												8 Mbps	0	15	15
18.511,95												8 Mbps	27	6	33
32.589,84												34 Mbps	23	1	24
						Executado	07/03/2014								

7,01																	8 Mbps	18	5	23				
11.729,16																		8 Mbps	24	2	26			
14.964,32																		8 Mbps	0	14	14			
34.187,43																		8 Mbps	16	5	21			
2.161,14																		8 Mbps	22	4	26			
10.969,28																		8 Mbps	22	4	26			
11.509,28																		8 Mbps	18	3	21			
8.008,45																		8 Mbps	20	7	27			
12.731,02																		8 Mbps	14	2	16			
7.206,70																		8 Mbps	21	3	24			
6.066,76																		8 Mbps	10	0	10			
55.220,09																		8 Mbps	13	1	14			
1.442,85																		8 Mbps	22	1	23			
5.149.111,45																		8 Mbps	19	6	25			
					EXECUTADO	14/05/2015	Foi construido um prédio novo no mesmo terreno e a escola vai mudar. O prédio antigo vai ser demolido. Pedido																	
230.191,35																		8 Mbps	20	7	27			
2.206,07																		8 Mbps	6	12	18			
67.398,66																		8 Mbps	0	16	16			
32.538,21	EXECUTADO	14/10/2016																8 Mbps	0	0	0			
29.730,20																		10 Mbps	0	13	13			
118.950,50																		8 Mbps	2	30	32			
178.295,93																		8 Mbps	0	31	31			
349.665,62																		8 Mbps	0	12	12			
679.132,86																			0	0	0			
128.815,57																		8 Mbps	2	30	32			
16.841,73																		8 Mbps	0	21	21			
108.962,06																		8 Mbps	0	21	21			
158.965,59																		8 Mbps	0	16	16			
228.011,76																		8 Mbps	0	9	9			
14.817,77																		8 Mbps	0	25	25			
17.060,34																		8 Mbps	0	16	16			
198.054,33																		8 Mbps	7	19	26			
214.490,13																		8 Mbps	2	17	19			

1	2
1	4
1	2
1	4
1	2
1	2
1	3
1	2
1	2
1	3
1	2
1	3
1	2
1	2
1	1
	0
1	2
1	2
1	2
1	2
1	2
1	3
1	3
1	3

	0
1	2
1	1
1	2
1	4
1	2
1	2
1	2
1	5
1	2
1	2
1	3
1	2
1	2
1	3
1	5
	0
	0
1	2
1	2
1	2
1	2
1	3
1	5
1	4
1	3
1	2
1	2

1	3
1	3
1	3
1	2
1	2
1	2
1	3
1	2
1	2
1	2
1	2
1	2
1	2
1	2
1	2
1	3
1	3
1	3
1	1
1	2
1	2
1	2
1	2
1	2
1	2
1	3
1	2
1	2
1	2
1	2
1	2
1	2
1	2
1	2
1	2
1	3
1	2
1	2
1	2

1	3
1	3
1	2
1	3
1	3
1	2
1	2
1	2
1	2
1	3
1	2
1	2
1	6
1	10
1	2
1	2
1	1
1	3
1	2
1	2
1	3
1	2
1	3
1	3
1	2
1	3
1	2
1	2
1	2
1	3
1	2
1	2
1	3
1	2

1	2
1	2
1	2
1	2
1	3
1	2
1	3
1	2
1	2
1	2
1	2
1	2
1	2
1	2
1	3
1	1
1	2
1	2
1	3
1	2
1	2
1	2
1	3
1	3
1	3
1	2
1	2
	0
1	2
1	2
1	2
1	1
1	2
1	2
1	2
1	2
1	2
1	4
1	2

1	2
1	2
1	3
1	2
1	2
1	3
1	2
1	2
1	2
1	3
1	2
1	2
1	2
1	2
1	2
1	2
1	3
1	3
1	4
1	2
1	3
1	3
1	5
1	3
1	3
1	2
1	2
1	2
1	3
1	3
1	2
1	2
1	2
1	2
	0
1	2

1	2
1	2
1	3
1	2
1	2
1	2
1	3
1	2
1	2
1	2
1	1
1	2
1	3
1	2
1	2
1	3
1	6
1	2
1	2
1	2
1	2
1	3
1	2
1	2
1	2
1	3
1	2
1	2
1	2
1	3
1	2

1	2
1	3
1	2
1	2
1	3
1	2
1	2
1	1
1	2
1	2
1	3
1	2
1	3
1	2
1	2
1	2
1	2
1	2
1	2
1	2
1	2
1	2
1	2
1	2
1	3
1	3
1	3
1	2
1	2

1	3
1	2
1	2
1	4
1	6
1	4
1	2
1	2
1	4
1	2
1	3
1	2
1	2
1	2
1	2
1	2
	0
1	2
1	3
1	2
1	2
1	2
1	2
1	2
1	2
1	2
1	2
1	3
1	2
1	2
1	3
1	2
1	2
1	3

1	2
1	2
1	2
1	2
1	2
1	1
1	2
1	3
1	3
1	3
1	2
1	2
1	2
1	3
1	2
1	2
1	3
1	3
1	2
1	3
1	4
1	2
1	2
1	3
1	3
1	1
1	2
1	2
1	2
1	4
1	2

1	3
1	3
1	2
1	3
1	3
1	3
1	4
1	2
1	2
1	2
1	2
1	3
1	2
1	3
1	3
1	2
1	2
1	2
1	2
1	3
1	3
1	2
	0
1	3
1	2
1	2
	0
	0
1	3
1	2
1	2
1	2