



Contrato nº 4.399/2013 - EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS CONTORNOS NORTE E SUL DE CARAGUATATUBA E SÃO SEBASTIÃO - EMPREENDIMENTO NOVA TAMOIOS CONTORNOS - COMPREENDENDO: LOTE 1: CONTORNO NORTE - DA ESTACA 1.046+0,00 A ESTACA 735+0,00

Contratada: SERVENG CIVILSAN S/A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA
Valor Atual do Contrato: R\$ 273.827.081,70

Data 1ª N.S.: 02/05/2013
Prazo atual: 52 meses
Data Final: 02/09/2017

Valores Ió
Data base: Setembro/2012

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO VIGENTE

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ANO 2013
					1.342.535,67	1.837.154,08	-	317.968,97	35.329,88	239.994,78	831.608,34	4.604.591,72
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ANO 2014
494.774,94	900.659,39	1.103.319,91	741.664,28	508.546,91	536.982,48	996.716,62	3.204.043,14	1.162.340,39	5.089.925,48	8.707.574,41	5.975.522,34	29.422.070,29
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ANO 2015
992.210,69	934.585,84	4.838.459,77	5.896.950,67	5.293.080,70	6.635.937,48	5.565.278,83	6.750.897,90	10.591.912,81	14.231.314,48	12.527.836,28	9.368.948,13	83.627.413,58
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ANO 2016
9.524.358,20	8.566.295,25	10.184.541,61	800.072,58	1.187.989,57	1.420.485,39	5.058.294,78	5.333.693,63	9.062.387,81	11.911.093,30	3.124.038,92	512.036,03	66.685.287,07
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ANO 2017
536.947,64	3.061.691,55	3.698.426,09	3.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	9.000.000,00	10.000.000,00	8.360.676,23	72.657.741,51
JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ANO 2018
5.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	829.977,53					16.829.977,53
TOTAL												R\$ 273.827.081,70

OBS.: Foi considerado no cronograma o aditamento de prazo ao contrato em fase de estudo.