

**REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 115, DE 2017**

Contrato	Ano	Empresa	Objeto	Prazo Início	Data de Assinatura	Data de Início (Nota de Serviço)	Valor Inicial	Data de Término Final	Valot Total	Saldo a preços iniciais	Pagamentos realizados (Medição + reajuste)
4348	2013	CONSÓRCIO MENDES JUNIOR - ISOLUX CORSAN	EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO TRECHO NORTE DO RODOANEL MARIO COVAS - LOTE I.	36 MESES	07/02/2013	25/02/2013	R\$ 647.611.591,06	25/03/2018	R\$ 680.862.025,23	R\$ 314.682.460,03	R\$ 421.092.775,63
4349	2013	CONSTRUTORA OAS S/A.	EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO TRECHO NORTE DO RODOANEL MARIO COVAS - LOTE II.	36 MESES	07/02/2013	25/02/2013	R\$ 604.170.644,64	25/10/2017	R\$ 627.497.241,49	R\$ 141.298.373,57	R\$ 552.436.994,56
4350	2013	CONSTRUTORA OAS S/A.	EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO TRECHO NORTE DO RODOANEL MARIO COVAS - LOTE III.	36 MESES	07/02/2013	25/02/2013	R\$ 601.140.442,61	25/03/2018	R\$ 649.100.723,67	R\$ 296.191.839,10	R\$ 405.671.813,81
4351	2013	ACCIONA INFRAESTRUTURAS S.A.	EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO TRECHO NORTE DO RODOANEL MARIO COVAS - LOTE IV.	36 MESES	07/02/2013	25/02/2013	R\$ 788.021.820,59	25/03/2018	R\$ 827.337.569,28	R\$ 398.706.176,08	R\$ 497.160.079,28
4352	2013	CONSÓRCIO CONSTRUCAP - COPASA (RODOANEL NORTE)	EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO TRECHO NORTE DO RODOANEL MARIO COVAS - LOTE V.	36 MESES	07/02/2013	25/02/2013	R\$ 646.340.371,22	25/03/2018	R\$ 678.725.652,76	R\$ 258.467.743,82	R\$ 478.780.229,29
4353	2013	ACCIONA INFRAESTRUTURAS S.A.	EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO TRECHO NORTE DO RODOANEL MARIO COVAS - LOTE VI.	36 MESES	07/02/2013	25/02/2013	R\$ 619.219.894,43	25/02/2016	R\$ 652.545.859,84	R\$ 439.802.342,11	R\$ 241.014.813,23
4399	2013	SERVENG CIVILSAN S/A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS CONTORNOS NORTE E SUL DE CARAGUATATUBA E SÃO SEBASTIÃO - EMPREENDIMENTO NOVA TAMOIOS CONTORNOS - COMPREENDENDO: LOTE 1: CONTORNO NORTE - DA ESTACA 1.046+0,00 A ESTACA 735+0,00.	20 MESES	22/04/2013	02/05/2013	R\$ 220.568.932,79	02/09/2017	R\$ 273.827.081,70	R\$ 82.190.653,76	R\$ 224.355.166,67
4400	2013	SERVENG CIVILSAN S/A EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS CONTORNOS NORTE E SUL DE CARAGUATATUBA E SÃO SEBASTIÃO - EMPREENDIMENTO NOVA TAMOIOS CONTORNOS - COMPREENDENDO: LOTE 2: CONTORNO SUL - DA ESTACA 735+0,00 A ESTACA 02+13,307 = ESTACA 00+0,00, DA ESTACA 00+0,00 A ESTACA 207+15,00.	20 MESES	22/04/2013	02/05/2013	R\$ 317.157.082,16	02/12/2017	R\$ 392.901.147,73	R\$ 171.590.964,70	R\$ 274.792.329,83
4401	2013	CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS CONTORNOS NORTE E SUL DE CARAGUATATUBA E SÃO SEBASTIÃO - EMPREENDIMENTO NOVA TAMOIOS CONTORNOS - COMPREENDENDO: LOTE 3: CONTORNO SUL - DA ESTACA 207+15,00 A ESTACA 478+0,00.	36 MESES	22/04/2013	02/05/2013	R\$ 398.228.012,61	02/07/2018	R\$ 437.751.448,98	R\$ 158.281.510,90	R\$ 329.661.036,33
4402	2013	CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A	EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DOS CONTORNOS NORTE E SUL DE CARAGUATATUBA E SÃO SEBASTIÃO - EMPREENDIMENTO NOVA TAMOIOS CONTORNOS - COMPREENDENDO: LOTE 4: CONTORNO SUL - DA ESTACA 478+0,00 A ESTACA 804+10,864.	36 MESES	22/04/2013	02/05/2013	R\$ 420.532.173,90	02/07/2018	R\$ 451.782.990,01	R\$ 328.737.984,32	R\$ 150.231.137,52
4456	2013	ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA.	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE IMPLANTAÇÃO DE ACESSOS NAS PROPRIEDADES LINDEIRAS ÀS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA DOS TAMOIOS - TRECHO PLANALTO.	06 MESES	25/11/2013	02/12/2013	R\$ 33.159.412,50	27/07/2017	R\$ 33.128.771,01	R\$ 3.616.880,02	R\$ 35.591.788,53

**REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 115, DE 2017**

Contrato	Ano	Empresa	Objeto	Prazo Início	Data de Assinatura	Data de Início (Nota de Serviço)	Valor Inicial	Data de Término Final	Valot Total	Saldo a preços iniciais	Pagamentos realizados (Medição + reajuste)
4511	2014	ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CSO LTDA.	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE IMPLANTAÇÃO DE 02 (DUAS) PASSARELAS, INCLUSIVE SUAS RESPECTIVAS BAIAS DE PARADAS DE ÔNIBUS NA RODOVIA DOS TAMOIOS - SP-099 - EMPREENDIMENTO NOVA TAMOIOS - TRECHO PLANALTO, COMPREENDENDO O LOTE 3, A SABER: LOTE 3 - IMPLANTAÇÃO DE PASSARELAS NO KM 29+000 E NO KM 32+100 DA RODOVIA DOS TAMOIOS SP-099, INCLUSIVE SUAS RESPECTIVAS BAIAS DE PARADAS DE ÔNIBUS NAS PISTAS NORTE E SUL E ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO.	10 MESES	13/10/2014	03/11/2014	R\$ 5.041.440,09	27/11/2016	R\$ 5.041.440,09	R\$ 1.369.992,87	R\$ 3.999.975,79
4512	2014	FIRPAVI CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA S/A	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE IMPLANTAÇÃO DE 02 (DUAS) PASSARELAS, INCLUSIVE SUAS RESPECTIVAS BAIAS DE PARADAS DE ÔNIBUS NA RODOVIA DOS TAMOIOS - SP-099 - EMPREENDIMENTO NOVA TAMOIOS - TRECHO PLANALTO, COMPREENDENDO O LOTE 4, A SABER: LOTE 4 - IMPLANTAÇÃO DE PASSARELAS NO KM 36+850 E NO KM 40+060 DA RODOVIA DOS TAMOIOS SP-099, INCLUSIVE SUAS RESPECTIVAS BAIAS DE PARADAS DE ÔNIBUS NAS PISTAS NORTE E SUL E ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO.	10 MESES	13/10/2014	03/11/2014	R\$ 7.119.296,91	27/11/2016	R\$ 7.093.646,91	R\$ 1.982.781,40	R\$ 5.527.301,30
4513	2014	FIRPAVI CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA S/A	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE IMPLANTAÇÃO DE 02 (DUAS) PASSARELAS, INCLUSIVE SUAS RESPECTIVAS BAIAS DE PARADAS DE ÔNIBUS NA RODOVIA DOS TAMOIOS - SP-099 - EMPREENDIMENTO NOVA TAMOIOS - TRECHO PLANALTO, COMPREENDENDO O LOTE 5, A SABER: LOTE 5 - IMPLANTAÇÃO DE PASSARELA NO KM 42+700 DA RODOVIA DOS TAMOIOS SP-099, INCLUSIVE SUAS RESPECTIVAS BAIAS DE PARADAS DE ÔNIBUS NAS PISTAS NORTE E SUL E ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DAS BAIAS, INCLUINDO TRAÇADO EM PLANTA, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E ETC. (PROJETO DE ESTRUTURAL DA PASSARELA JÁ ELABORADO) E; IMPLANTAÇÃO DE PASSARELA NO KM 50+140 DA RODOVIA DOS TAMOIOS SP-099, INCLUSIVE SUAS RESPECTIVAS BAIAS DE PARADAS DE ÔNIBUS NAS PISTAS NORTE E SUL E ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO.	10 MESES	13/10/2014	03/11/2014	R\$ 6.131.757,15	27/02/2018	R\$ 6.131.757,15	R\$ 2.624.030,61	R\$ 3.731.176,94

**REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 115, DE 2017**

Contrato	Ano	Empresa	Objeto	Prazo Início	Data de Assinatura	Data de Início (Nota de Serviço)	Valor Inicial	Data de Término Final	Valot Total	Saldo a preços iniciais	Pagamentos realizados (Medição + reajuste)
4514	2014	ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES CSO LTDA.	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE IMPLANTAÇÃO DE 02 (DUAS) PASSARELAS, INCLUSIVE SUAS RESPECTIVAS BAIAS DE PARADAS DE ÔNIBUS NA RODOVIA DOS TAMOIOS - SP-099 - EMPREENDIMENTO NOVA TAMOIOS - TRECHO PLANALTO, COMPREENDENDO O LOTE 6, A SABER: LOTE 6 - IMPLANTAÇÃO DE PASSARELAS NO KM 52+350 E NO KM 60+110 DA RODOVIA DOS TAMOIOS SP-099, INCLUSIVE SUAS RESPECTIVAS BAIAS DE PARADAS DE ÔNIBUS NAS PISTAS NORTE E SUL E ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO.	10 MESES	13/10/2014	03/11/2014	R\$ 6.511.944,24	03/06/2016	R\$ 6.511.944,24	R\$ 2.108.962,05	R\$ 4.773.231,30
4552	2015	CONSTRUTORA K2S LTDA.	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO TRECHO NORTE DO RODOANEL MARIO COVAS COMPREENDENDO O ALTEAMENTO DAS TORRES DAS LINHAS DE TRANSMISSÃO ELÉTRICA DE 138KV DA EDP BANDEIRANTE NO LOTE 5. ESCOPO: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS E DE MONTAGEM ELETROMECÂNICA PARA A SUBSTITUIÇÃO DE 2 (DUAS) ESTRUTURAS METÁLICAS POR TORRES MAIS ALTAS, NAS LINHAS DE TRANSMISSÃO RAC 138KV DA EDP-BANDEIRANTE, AEROPORTO DE GUARULHOS 1-2, VÃO ENTRE AS TORRES NOS 39 E 40, LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE GUARULHOS.	06 MESES	05/08/2015	05/09/2016	R\$ 4.478.481,32	05/10/2017	R\$ 4.478.481,32	R\$ 3.523.299,00	R\$ 1.047.239,47
4577	2015	GOIANIA MAUÁ CONSTRUTORA LTDA	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA DO TRECHO NORTE DO RODOANEL MARIO COVAS DE ADUTORAS DA SABESP DE DIÂMETRO DE 150MM/FºFº E DE DIÂMETRO DE 300MM/FºFº, AMBAS NA AVENIDA CORONEL SEZEFREDO FAGUNDES - LOTE 04.	06 MESES	22/12/2015	04/07/2016	R\$ 814.421,99	04/07/2017	R\$ 899.948,29	R\$ 783.959,55	R\$ 123.405,89
4642	2016	CONSTRUTORA K2S LTDA.	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA EM LINHAS AÉREAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS FAIXAS DE SERVIDÃO DA CONCESSIONÁRIA CTEEP, NOS CRUZAMENTOS COM A FAIXA DE DOMÍNIO DO EMPREENDIMENTO NOVA TAMOIOS CONTORNOS, NO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA.	06 MESES	20/12/2016	Não iniciada	R\$ 154.851,72	não iniciada	R\$ 154.851,72	R\$ 154.851,72	R\$ 0,00
4649	2017	CONSTRUCOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS PONTES MÓVEIS NOS ATRACADOUROS DE CANANÉIA E ILHA COMPRIDA, DE ACORDO COM OS PROJETOS ELABORADOS PELA DERSA, BEM COMO A DEMOLIÇÃO DAS PONTES MÓVEIS EXISTENTES.	60 DIAS	17/03/2017	02/05/2017	R\$ 775.238,98	01/07/2017	R\$ 775.238,98	R\$ 775.238,98	R\$ 0,00
4651	2017	CONSTRUCOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS NOS ATRACADOUROS DE SÃO SEBASTIÃO E ILHABELA, DE ACORDO COM OS PROJETOS ELABORADOS PELA DERSA, BEM COMO A DEMOLIÇÃO DAS PASSARELAS EXISTENTES.	60 DIAS	17/03/2017	02/05/2017	R\$ 594.365,49	01/07/2017	R\$ 594.365,49	R\$ 594.365,49	R\$ 0,00

**REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 115, DE 2017**

Contrato	Ano	Empresa	Objeto	Prazo Início	Data de Assinatura	Data de Início (Nota de Serviço)	Valor Inicial	Data de Término Final	Valot Total	Saldo a preços iniciais	Pagamentos realizados (Medição + reajuste)
4652	2017	ELMO ELETRO MONTAGENS LTDA.	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE REMANEJAMENTO DE 01 (UMA) ADUTORA DE FERRO FUNDIDO DO SAAE DE DIÂMETRO DE 400MM/Fº NA AVENIDA BENJAMIN HUNNICUTT - LOTE 04. ESCOPO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA O REMANEJAMENTO DE ADUTORA EM FERRO FUNDIDO COM DIÂMETRO DE 400 MILÍMETROS EXISTENTE NA AVENIDA BENJAMIN HUNNICUTT PARA POSSIBILITAR A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO RODOANEL TRECHO NORTE. O CRUZAMENTO DESTA AVENIDA COM O RODOANEL NORTE SERÁ RELOCADA ATRAVÉS DE VIADUTO (OAE 422) JUNTAMENTE COM A ADUTORA COM NICHOS PREVIAMENTE PROJETADO.	06 MESES	30/01/2017	13/03/2017	R\$ 940.018,60	13/09/2017	R\$ 940.018,60	R\$ 940.018,60	R\$ 0,00
4653	2017	SENA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DE ADUTORA DA SABESP NO BAIRRO TINGA, EM CARAGUATATUBA - ESTACA 2063+6,00 À ESTACA 2112+10,00 DO EMPREENDIMENTO NOVA TAMOIOS CONTORNOS	06 MESES	03/02/2017	08/05/2017	R\$ 1.212.546,96	08/11/2017	R\$ 1.212.546,96	R\$ 1.212.546,96	R\$ 0,00
4654	2017	CONSTRUCOM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DAS PONTES MÓVEIS NOS ATRACADOUROS DE SÃO SEBASTIÃO - ILHABELA, DE ACORDO COM OS PROJETOS ELABORADOS PELA DERSA, BEM COMO A DEMOLIÇÃO DAS PONTES MÓVEIS EXISTENTES.	60 DIAS	24/02/2017	24/02/2017	R\$ 816.594,87	25/04/2017	R\$ 816.594,87	R\$ 816.594,87	R\$ 0,00
4656	2017	IDEAL TERRAPLENAGEM LTDA.	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS, COMPLEMENTARES DE IMPLANTAÇÃO DE 01 (UMA) PASSARELA DE CONCRETO, NA ALTURA DA ESTACA 1017+9,668 - EMPREENDIMENTO NOVA TAMOIOS CONTORNOS. ESCOPO: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE IMPLANTAÇÃO DE 01 (UMA) PASSARELA DE CONCRETO NO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA, NA ALTURA DA ESTACA 1017+9,668 DO EMPREENDIMENTO NOVA TAMOIOS CONTORNOS, COMPREENDENDO A MOBILIZAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.	06 MESES	20/02/2017	02/03/2017	R\$ 2.073.301,21	02/09/2017	R\$ 2.073.301,21	R\$ 1.949.038,58	R\$ 124.262,63
4668	2017	ELMO ELETRO MONTAGENS LTDA.	CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO DA REDE ELÉTRICA E DE DADOS DA TRANSPETRO PARA TRANSPOSIÇÃO SUBTERRÂNEA SOB OAE-210 - INTERFERÊNCIA EMPREENDIMENTO NOVA TAMOIOS CONTORNOS, NO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA	04 MESES	23/05/2017	Não iniciada	R\$ 338.515,86	não iniciada	R\$ 338.515,86	R\$ 338.515,86	R\$ 0,00