

CONTRATOS DO

CONTRATO	CONTRATADA	DESCRIÇÃO	TIPO	DATA BASE	MODAL.	FASE	PRAZO INICIAL (execução)	MESES	PRAZO FINAL (execução)	VALOR DO CONTRATO	VALOR ACUMULADO	SALDO	% REALIZAÇÃO
5469327701	ALPR ELEVADORES LTDA	SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DOS ELEVADORES DE CARGA DO BLOCO A E MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS ELEVADORES DE CARGA DO BLOCO A, DOS MONTA CARGA DO BLOCO H E BALANÇIM DO CCO.	CONTÍNUO	01/07/14	SISTEMAS	VIGENTE	22/09/14	59	22/08/19	412.391,72	351.152,76	61.238,96	85,15%
5700427701	ALPR ELEVADORES LTDA EPP	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS ELEVADORES DA LINHA 15 - PRATA MONOTRILHO DO METRÔ	CONTÍNUO	01/11/14	SISTEMAS	VIGENTE	02/06/15	31	02/01/18	332.775,66	96.990,72	235.784,94	29,15%
4126721201	ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA.	STM 006/2008 - MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO E TELECOMUNICAÇÕES DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ	ESPECÍFICO	10/10/2007	SISTEMAS	VIGENTE	14/08/08	155 meses e 14 dias	28/07/21	780.072.436,49	545.312.529,93	234.759.906,56	69,9%
5735427701	ARGAL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	SERVIÇOS DE CONTROLE E TRATAMENTO QUÍMICO DE ÁGUAS REAPROVEITÁVEIS DE EFLUENTES, INFILTRAÇÃO SUBTERRÂNEA E COLETA PLUVIAL NAS ESTAÇÕES E PÁTIOS DO METRÔ.	CONTÍNUO	01/06/15	SISTEMAS	VIGENTE	16/08/15	30	16/02/18	438.951,38	245.430,94	193.520,44	55,91%
5365427701	BASIC ELEVADORES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS NOS ELEVADORES DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ.	CONTÍNUO	01/09/14	SISTEMAS	VIGENTE	24/10/14	60	24/10/19	8.790.671,40	4.258.231,99	4.532.439,41	48,44%
4127821201	CAF – CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES S.A.	STM 006/2011 - FORNECIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) TRENS, COM 6 (SEIS) CARROS CADA, PARA A LINHA 5 – LILÁS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO	ESPECÍFICO	01/08/2010	SISTEMAS	VIGENTE	12/07/11	3093 dias	30/12/19	497.625.942,20	412.315.758,57	85.310.183,63	82,9%
6997327701	CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇADOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO	CONTÍNUO	01/06/14	CIVIL	VIGENTE	02/09/14	42	02/03/18	0,00	-8.458.219,75	8.458.219,75	59,64%
5902421301	CONSTRUTORA CATALDO LTDA	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DOS MUROS E ESTRUTURAS AUXILIARES DO FECHAMENTO DE VIAS DA LINHA 3 - VERMELHA DO METRÔ.	ESPECÍFICO	01/08/15	CIVIL	VIGENTE	27/05/16	30	27/11/18	0,00	-5.582.154,39	5.582.154,39	19,09%
5512027701	CONSTRUTORA FERRAZ LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ESTRUTURAS DE CONCRETO DAS LINHAS 1 - AZUL, 2 - VERDE, 3 - VERMELHA E 5 - LILÁS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ	CONTÍNUO	01/02/13	CIVIL	VIGENTE	03/05/13	60	03/05/18	11.216.753,94	9.431.413,62	1.785.340,32	84,08%
5352327701	DEDETIZADORA, DESENTUPIDORA E COMÉRCIO LOREMI LTDA - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DESINFESTAÇÃO (DESINFECÇÃO E DESRATIZAÇÃO) E DESINFECÇÃO DAS SALAS DE BOMBA DE ESGOTO E INFILTRAÇÃO, EM ÁREAS DA COMPANHIA DO METRÔ	CONTÍNUO	01/06/13	VIA PERMANENTE	VIGENTE	19/07/13	54	19/01/18	7.149.956,36	4.511.013,48	2.638.942,88	63,09%
5874327701	DEDETIZADORA, DESENTUPIDORA E COMÉRCIO LOREMI LTDA - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA DO SISTEMA HÍDRICO ORNAMENTAL DA PRAÇA DA SÉ.	CONTÍNUO	01/01/14	SISTEMAS	VIGENTE	10/02/14	59	10/01/19	0,00	-287.107,20	287.107,20	31,30%

CONTRATOS DO

CONTRATO	CONTRATADA	DESCRIÇÃO	TIPO	DATA BASE	MODAL.	FASE	PRAZO INICIAL (execução)	MESES	PRAZO FINAL (execução)	VALOR DO CONTRATO	VALOR ACUMULADO	SALDO	% REALIZAÇÃO
5456527701	ENGEFEL ENGENHARIA CIVIL E FERROVIARIA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA TÉCNICA DA VIA PERMANENTE DAS LINHAS E PÁTIOS DO METRÔ	CONTÍNUO	01/09/2015	VIA PERMANENTE	VIGENTE	04/04/16	30	04/10/18	0,00	-4.860.342,12	4.860.342,12	45,14%
4015525301	FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA - FDTE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA COMPLEMENTAR A ANÁLISE DE SEGURANÇA DO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO E CONTROLE DAS LINHAS 1-AZUL, 2-VERDE E 3-VERMELHA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO	ESPECÍFICO	01/01/17	SISTEMAS	VIGENTE	12/05/17	60	12/05/22	1.889.795,20	18.500,24	1.871.294,96	0,98%
5135327701	GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE E TRATAMENTO DE ÁGUA DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL (CCO) E DO PÁTIO JABAQUARA (BLOCO B)	CONTÍNUO	01/05/13	SISTEMAS	VIGENTE *	01/06/13	54	01/12/17	118.803,98	94.727,97	24.076,01	79,73%
5326627701	HANATTEC - COMÉRCIO DE TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DESINFECÇÃO DE SALA DE BOMBAS E HIGIENIZAÇÃO DE POÇOS DE ESGOTO/INFILTRAÇÃO, DECANTO-DIGESTORES, ESGOTO INDUSTRIAL E FOSSAS DA COMPANHIA DO METRÔ.	CONTÍNUO	01/12/16	SISTEMAS	VIGENTE	19/02/17	30	19/08/19	0,00	-2.072.049,85	2.072.049,85	0,00%
5885227701	PRESERVA ENGENHARIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE SUPERFÍCIES E REPINTURA DE ESTRUTURAS, VEDAÇÕES E ELEMENTOS DE INSTALAÇÕES CIVIS DAS LINHAS 1 - AZUL, 2 - VERDE, 3 - VERMELHA E 5 - LILÁS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ	CONTÍNUO	01/12/2012	CIVIL	VIGENTE *	27/03/13	56	27/11/17	23.375.981,21	17.599.541,85	5.776.439,36	75,29%
5029421301	SGS INDUSTRIAL - INSTALAÇÕES, TESTES E COMISSIONAMENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO	HÍBRIDO	01/02/16	SISTEMAS	VIGENTE	30/08/16	18	28/02/18	0,00	-4.117.298,72	4.117.298,72	42,73%
6497327701	TECHNICAL CLEANER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DE EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO PARA MELHORIA DO AR INTERNO	CONTÍNUO	01/01/14	SISTEMAS	VIGENTE	06/06/14	59	06/05/19	1.216.992,71	577.722,80	639.269,91	47,47%
5049221301	BMC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FECHAMENTO METÁLICO SOBRE MURO DAS VIAS 1 E 2 ENTRE AS ESTAÇÕES CARRÃO E PENHA NA LINHA 3 - VERMELHA DO METRÔ.	ESPECÍFICO	01/10/15	CIVIL	ESCOPO	12/07/16	11	12/06/17	0,00	-600.709,65	600.709,65	78,53%
5965427701	BRASTRAFO DO BRASIL LTDA	SERVIÇOS DE RETIRADA DE AMOSTRAS, REALIZAÇÃO DE ANÁLISES E EMISSÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DE LÍQUIDOS ISOLANTES DE TRANSFORMADORES DO METRÔ.	CONTÍNUO	01/01/15	SISTEMAS	VIGENTE *	01/03/15	30	01/09/17	0,00	-77.544,48	77.544,48	53,43%
6404321301	CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES CIVIS PARA ATENDER NORMAS DE SEGURANÇA EM ÁREAS DA MANUTENÇÃO, DA OPERAÇÃO E DA LOGÍSTICA DE MATERIAIS DO METRÔ.	ESPECÍFICO	01/03/14	CIVIL	VIGENTE *	16/10/15	24	16/10/17	0,00	-3.415.893,34	3.415.893,34	7,98%
5564221301	CONSÓRCIO LOGÍSTICA - DELETROS MARTINS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS (BÁSICOS E EXECUTIVOS) NAS ÁREAS CIVIL, ELÉTRICA E ELETRÔNICA PARA ATENDIMENTO À LOGÍSTICA DE MATERIAIS E À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL	ESPECÍFICO	01/07/14	CIVIL	VIGENTE *	25/09/15	24	25/09/17	0,00	-2.460.448,00	2.460.448,00	42,40%

CONTRATOS DO

CONTRATO	CONTRATADA	DESCRIÇÃO	TIPO	DATA BASE	MODAL.	FASE	PRAZO INICIAL (execução)	MESES	PRAZO FINAL (execução)	VALOR DO CONTRATO	VALOR ACUMULADO	SALDO	% REALIZAÇÃO
6296121301	CONSÓRCIO TEKHNITES - SISTRAN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ESTUDOS E PROJETOS TÉCNICOS (BÁSICOS E EXECUTIVOS) NAS ÁREAS CIVIL, ELÉTRICA E ELETRÔNICA DA CIA DO METRÔ.	HÍBRIDO	01/10/12	CIVIL	VIGENTE *	25/06/13	48	25/06/17	13.703.052,99	11.456.790,29	2.246.262,70	83,61%
6357421301	CONSTRUTORA SANDIN LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DE PISOS DO BLOCO "B" DO PÁTIO JABAQUARA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ.	ESPECÍFICO	01/09/2016	CIVIL	EM ENCERRAMENTO	12/02/16	16	12/06/17	0,00	-117.192,04	117.192,04	70,69%
5985421301	ELMO - ELETRO MONTAGENS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EM TRECHOS DE VIA PERMANENTE E LOCAIS COM ACESSO RESTRITO.	ESPECÍFICO	01/09/2015	CIVIL	VIGENTE *	03/06/16	16	03/10/17	0,00	-1.384.206,96	1.384.206,96	17,89%
5428421301	GTEC ESTRUTURA & ENGENHARIA LTDA.	SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE ESCADA METÁLICA PARA ROTA DE FUGA NO BLOCO "H" DO PÁTIO JABAQUARA DA LINHA 1 - AZUL DO METRÔ DE SÃO PAULO	ESPECÍFICO	01/05/16	CIVIL	VIGENTE *	03/04/17	6	03/10/17	0,00	-196.500,02	196.500,02	0,00%
5386427701	J. A. SANTOS ENGENHARIA E COM. DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO LTDA. ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO.	CONTÍNUO	01/01/15	SISTEMAS	VIGENTE *	01/04/15	30	01/10/17	0,00	-88.376,80	88.376,80	81,51%
6355427701	VETOR SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DE FORROS DO BLOCO B DO PÁTIO JABAQUARA - METRÔ.	ESPECÍFICO	01/04/2016	CIVIL	EM ENCERRAMENTO	05/06/16	12	05/06/17	0,00	-154.896,77	154.896,77	20,36%
6080221301	CONSÓRCIO DELETROS - RS MARTINS	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS (BÁSICOS E EXECUTIVOS) NAS ÁREAS CIVIL, ELÉTRICA E ELETRÔNICA PARA CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS EM ÁREA PAGA NAS ESTAÇÕES DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ.	ESPECÍFICO	01/10/13	CIVIL	SUSPENSO	25/02/15	21	25/11/16	0,00	-335.091,00	335.091,00	89,42%
4048821201	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ESCADAS ROLANTES PARA AS ESTAÇÕES SACOMÃ, TAMANDUATÉ E VILA PRUDENTE E COMPLEMENTAÇÃO DE ESCADAS ROLANTES PARA O TRECHO ANA ROSA - VILA MADALENA DA LINHA 2 – VERDE DO METRÔ	ESPECÍFICO	01/06/2008	SISTEMAS	SUSPENSO	22/10/08	107 meses e 23 dias	15/10/17	38.821.829,90	33.485.472,20	5.336.357,70	86,3%
5441527701	SOPHO BUSINESS COMMUNICATIONS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS PHILIPS DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL (CCO) E DOS PÁTIOS ITAQUERA E CAPÃO REDONDO DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ.	ESPECÍFICO	01/03/16	SISTEMAS	ESCOPO	01/06/16	3	01/09/16	0,00	-78.830,00	78.830,00	0,00%
4107821301	ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, COM FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO PRINCIPAL PARA EXTENSÃO NORTE DA LINHA 1 – AZUL - TRECHO SANTANA-TUCURUVI, DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ.	ESPECÍFICO	01/07/09	SISTEMAS	ESCOPO	19/10/09	33	19/07/12	0,00	-1.124.441,15	1.124.441,15	85,46%
4125721201	CAF – CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES S.A.	FORNECIMENTO DE 17 (DEZESSETE) TRENS, COM 06 (SEIS) CARROS CADA UM, PARA A COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO	ESPECÍFICO	01/10/07	MATERIAL RODANTE	ESCOPO	03/07/08	30	03/01/11	0,00	-118.960.634,53	118.960.634,53	75,68%

CONTRATOS DO

CONTRATO	CONTRATADA	DESCRIÇÃO	TIPO	DATA BASE	MODAL.	FASE	PRAZO INICIAL (execução)	MESES	PRAZO FINAL (execução)	VALOR DO CONTRATO	VALOR ACUMULADO	SALDO	% REALIZAÇÃO
5727227701	CONCREJATO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S. A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESTRUTURAS DE CONCRETO PARA REVITALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES DAS LINHAS 1 - AZUL, 2 - VERDE E 3 - VERMELHA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ.	ESPECÍFICO	01/10/12	CIVIL	ESCOPO	08/01/13	50	08/03/17	50.135.069,78	48.675.243,68	1.459.826,10	97,09%
5097821201	CONSÓRCIO BR-ADHESION	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ADERÊNCIA RODA/TRILHO PARA AS LINHAS 1-AZUL, 2-VERDE, 3-VERMELHA E 5-LILÁS DA COMPANHIA DO METRÔ.	ESPECÍFICO	01/08/2009	MATERIAL RODANTE	ESCOPO	17/06/10	87	17/09/17	0,00	0,00	0,00	100,00%
4137721302	CONSÓRCIO BTT – LINHA AZUL	SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DE 26 (VINTE E SEIS) TRENS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A FROTA DA LINHA 1 – AZUL DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ	ESPECÍFICO	01/04/09	MATERIAL RODANTE	ESCOPO	18/06/09	63	18/09/14	0,00	-72.046.564,62	72.046.564,62	85,14%
4137721301	CONSÓRCIO MODERTREM	SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) TRENS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A FROTA DA LINHA 1 – AZUL DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ	ESPECÍFICO	01/04/09	MATERIAL RODANTE	ESCOPO	26/06/09	63	26/09/14	0,00	-91.733.729,50	91.733.729,50	80,32%
5159821301	CONSÓRCIO MPO/O&M	ELABORAÇÃO DE PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CATENÁRIAS REMOVÍVEIS PARA AS LINHAS 50 E 51 DO BLOCO “A” DO PÁTIO CAPÃO REDONDO DA LINHA 5 – LILÁS.	ESPECÍFICO	01/09/10	MATERIAL RODANTE	ESCOPO	18/03/11	11	18/02/12	0,00	-60.757,00	60.757,00	97,87%
4137721201	CONSÓRCIO MTTRENS	SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) TRENS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A FROTA COBRASMA DA LINHA 3 – VERMELHA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ	ESPECÍFICO	01/12/08	MATERIAL RODANTE	ESCOPO	08/05/09	63	08/08/14	0,00	-250.430,92	250.430,92	99,94%
4137721202	CONSÓRCIO REFORMAS METRÔ	SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DOIS) TRENS COM ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA A FROTA MAFERSA DA LINHA 3 – VERMELHA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ	ESPECÍFICO	01/12/08	MATERIAL RODANTE	ESCOPO	08/05/09	63	08/08/14	0,00	-31.794.975,18	31.794.975,18	91,54%
4152921301	CONSÓRCIO TRAÇÃO LINHA 3	EXECUÇÃO DE PROJETO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO NOVO TERCEIRO TRILHO COM SUBSTITUIÇÃO DO ATUALMENTE INSTALADO NA LINHA 3 - VERMELHA	ESPECÍFICO	01/03/10	VIA PERMANENTE	ESCOPO	24/09/10	18	24/03/12	0,00	-1.934.668,29	1.934.668,29	96,98%
6688121301	CONSTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	SERVIÇOS PARA COBERTURA DE PASSARELAS NOS ACESSOS DAS ESTAÇÕES DA LINHA 3 - VERMELHA DA COMPANHIA DO METRÔ	ESPECÍFICO	01/12/12	CIVIL	ESCOPO	03/06/13	39	03/09/16	17.059.610,31	15.726.867,87	1.332.742,44	92,19%
4059821201	EFACEC	PROJETO EXECUTIVO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, INCLUINDO A SUBESTAÇÃO PRIMÁRIA TAMANDUATEÍ – YTI, SISTEMAS AUXILIARES E BANDEJAMENTO PARA O TRECHO AIP-VPT E DO PTI DA LINHA 2 – VERDE	ESPECÍFICO	01/07/2008	SISTEMAS	ESCOPO	01/10/08	57 meses e 26 dias	27/07/13	138.445.087,03	135.609.327,91	2.835.759,12	98,0%
6146237601	EMPRETEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	FORNECIMENTO DE DOIS VEÍCULOS FERROVIÁRIOS TIPO AUTO DE LINHA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA VIA PERMANENTE NAS LINHAS METROVIÁRIAS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ.	ESPECÍFICO	01/02/2015	VIA PERMANENTE	ESCOPO	09/03/15	18	09/09/16	0,00	-867.157,00	867.157,00	90,00%

CONTRATOS DO

CONTRATO	CONTRATADA	DESCRIÇÃO	TIPO	DATA BASE	MODAL.	FASE	PRAZO INICIAL (execução)	MESES	PRAZO FINAL (execução)	VALOR DO CONTRATO	VALOR ACUMULADO	SALDO	% REALIZAÇÃO
4150827702	INTELBRAS S.A. - INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS PARA READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE DA LINHA 1 - AZUL DO METRÔ DE SÃO PAULO	ESPECÍFICO	01/03/09	SISTEMAS	ESCOPO	15/06/09	2339 dias	10/11/15	0,00	-268.680,17	268.680,17	89,86%
5013421301	LOGIX'S ELETRICIDADE E AUTOMAÇÃO LTDA - EPP	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA SCADA NAS SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS DA EXTENSÃO NORTE (ZUQUIM, JARDIM SÃO PAULO, PARADA INGLESA E TUCURUVI).	ESPECÍFICO	01/10/14	SISTEMAS	ESCOPO	17/06/15	12	17/06/16	0,00	-463.049,58	463.049,58	43,70%
6438421301	LOGIX'S ELETRICIDADE E AUTOMAÇÃO LTDA - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA SUPERVISÓRIO E TELECOMANDO DA SUBESTAÇÃO PRIMÁRIA BARRA FUNDA – YBF	ESPECÍFICO	01/06/2015	SISTEMAS	ESCOPO	13/11/15	3	13/02/16	0,00	-278.481,28	278.481,28	8,82%
5256327701	LUFETEC INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	FORNECIMENTO DE GRUPO GERADOR DIESEL MÓVEL AUTÔNOMO.	ESPECÍFICO	01/02/15	SISTEMAS	ESCOPO	09/04/15	8	09/12/15	0,00	-450.000,00	450.000,00	0,00%
6210427701	ML ENERGIA LTDA - EPP	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS FLUORESCENTES E TOMADAS METÁLICAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA PASSARELA DE EMERGÊNCIA DA VIA PERMANENTE DAS LINHAS 1 - AZUL, 2 - VERDE E 3 - VERMELHA, POR ILUMINAÇÃO COM TECNOLOGIA LED E TOMADAS TERMOPLÁSTICAS DO METRÔ.	ESPECÍFICO	01/03/2015	VIA PERMANENTE	ESCOPO	07/05/15	18	07/11/16	0,00	-2.367.901,00	2.367.901,00	43,42%
4014821201	MPE	EXECUÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES E CONTROLE PARA O TRECHO ALTO DO IPIRANGA- VILA PRUDENTE E PÁTIO TAMANDUATEÍ DA LINHA 2 - VERDE.	ESPECÍFICO	01/06/2008	SISTEMAS	ESCOPO	11/12/08	56 meses e 6 dias	17/08/13	30.427.839,53	22.103.804,03	8.324.035,50	83,5%
4010822301	TEKHNITES CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA ANÁLISE DE PROJETOS EXECUTIVOS E CONSOLIDAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS E CONSOLIDAÇÃO DOS PROJETOS DA FASE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA VENTILAÇÃO DA EXTENSÃO NORTE.	ESPECÍFICO	01/09/09	SISTEMAS	ESCOPO	09/12/09	35	09/11/12	0,00	-101.283,00	101.283,00	87,00%
4015821201	ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA.	EXECUCAO DO PROJETO EXECUTIVO, FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE ADEQUACOES AO SISTEMA DE CONTROLE CENTRALIZADO DEVIDO A IMPLANTACAO DO TRECHO ALTO DO IPIRANGA, V.PRUDENTE E PATIO TAMANDUATEI L.2 - VERDE	ESPECÍFICO	01/07/2008	SISTEMAS	EM ENCERRAMENTO	24/09/08	19 meses e 26 dias	20/05/10	2.887.839,55	280.394,67	2.607.444,88	9,7%
6081227701	CONCREJATO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S. A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS PISOS PARA REVITALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES DAS LINHAS 1 - AZUL, 2 - VERDE E 3 - VERMELHA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ.	ESPECÍFICO	01/01/13	CIVIL	EM ENCERRAMENTO	22/03/13	24	22/03/15	0,00	-120.262,27	120.262,27	99,48%
5366821201	CONSÓRCIO ALTUS & FAÇON	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES NAS PLATAFORMAS (SPAP) DA LINHA 1 – AZUL DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ.	ESPECÍFICO	01/01/09	SISTEMAS	EM ENCERRAMENTO	10/06/09	66	10/12/14	8.994.229,80	8.688.556,19	305.673,61	96,60%
6115721201	CONSÓRCIO BASIC FAÇON RUAL	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURAS, INSTALAÇÕES CIVIS E SISTEMAS, FORNECIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS NAS ESTAÇÕES DO METRÔ	CONTÍNUO	01/08/08	SISTEMAS	EM ENCERRAMENTO	20/02/09	64 meses e 13 dias	03/07/14	23.212.392,10	23.084.769,74	127.622,36	99,45%

CONTRATOS DO

CONTRATO	CONTRATADA	DESCRIÇÃO	TIPO	DATA BASE	MODAL.	FASE	PRAZO INICIAL (execução)	MESES	PRAZO FINAL (execução)	VALOR DO CONTRATO	VALOR ACUMULADO	SALDO	% REALIZAÇÃO
5907821201	CONSÓRCIO CECCATO-RUAL	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR TRENS, COM ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES NO PÁTIO JABAQUARA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ	ESPECÍFICO	01/03/09	CIVIL	EM ENCERRAMENTO	21/08/09	15	21/11/10	0,00	0,00	0,00	100,00%
4184121301	CONSÓRCIO DUCTOR-ARCADIS (EAMVP)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO DE AUDITORIA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS, AUXILIARES, MECÂNICOS E VIA PERMANENTE, PARA A MODERNIZAÇÃO DAS LINHAS 1 - AZUL, 2 - VERDE, 3 - VERMELHA, 5 - LILÁS E CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL - CCO DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ.	CONTÍNUO	01/07/12	SISTEMAS	EM ENCERRAMENTO	01/04/13	27	01/07/15	11.241.048,18	9.903.360,10	1.337.688,08	88,10%
7223921301	CONSÓRCIO EMME2-KOLTECH	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNO RODEIRO PARA USINAGEM DE RODAS DOS METROCARROS DA COMPANHIA DO METRÔ, NO PÁTIO JABAQUARA	ESPECÍFICO	01/11/11	SISTEMAS	EM ENCERRAMENTO	04/06/12	12	04/06/13	0,00	-43.106,68	43.106,68	99,01%
5094821201	CONSÓRCIO FK FREIOS FERROVIÁRIOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE COMANDO DE FRENAGEM POR ATRITO E DE ANTIDSLIZAMENTO E ANTIPATINAGEM, COM CONTROLE MICROPROCESSADO E SUBSTITUIÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE AR COMPRIMIDO PARA OS TRENS DAS LINHAS 1 - AZUL E 3 - VERMELHA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ	ESPECÍFICO	01/10/08	MATERIAL RODANTE	EM ENCERRAMENTO	06/03/09	54	06/09/13	0,00	-0,99	0,99	100,00%
4206821301	CONSÓRCIO ROTA SEGURA	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DE ROTA DE FUGA, NOS TRECHOS ENTRE ESTAÇÕES, NAS LINHAS 1 - AZUL, 2 - VERDE, 3 - VERMELHA E 5 - LILÁS DA CIA. DO METROPOLITANO	ESPECÍFICO	01/07/09	VIA PERMANENTE	EM ENCERRAMENTO	25/09/09	42	25/03/13	25.938.616,98	25.938.616,46	0,52	100,00%
6250921301	CONSÓRCIO ST - LINHA VERMELHA	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LASTRO DE PEDRAS BRITADAS, DORMENTES E COMPONENTES DOS CONJUNTOS DE FIXAÇÃO DOS TRILHOS, EM VIAS PRINCIPAIS E PÁTIOS DA LINHA 3 - VERMELHA	ESPECÍFICO	01/10/09	VIA PERMANENTE	EM ENCERRAMENTO	28/05/10	66	28/11/15	52.262.457,30	50.173.247,43	2.089.209,87	96,00%
6801921301	CONSÓRCIO TEKNITES-BBL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ESTUDOS, INSPEÇÕES, ACOMPANHAMENTOS E AVALIAÇÕES DE MANUTENÇÃO CIVIL, MECÂNICA E ELÉTRICA NAS INSTALAÇÕES DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ.	HÍBRIDO	01/07/10	CIVIL	EM ENCERRAMENTO	28/03/11	30	28/09/13	5.070.640,54	4.822.422,36	248.218,18	95,10%
4028921301	CONSÓRCIO TIISA-ATRIC	SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DO SUBSISTEMA DE CONTROLE (TCV) DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO PRINCIPAL PARA O TRECHO SUBTERRÂNEO JABAQUARA-TIRADENTES DA LINHA 1-AZUL DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ.	ESPECÍFICO	01/01/10	SISTEMAS	EM ENCERRAMENTO	04/05/10	55	04/12/14	10.055.000,32	9.994.900,84	60.099,48	99,40%
5095821201	CONSÓRCIO VOITH BOMBARDIER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE ENGATES COM AMORTECEDOR DE CHOQUE PARA ACOPLAMENTOS COM TRENS CARREGADOS EM VELOCIDADE DE ATÉ 90KM/H PARA OS TRENS DAS LINHAS 1 - AZUL, 2 - VERDE E 3 - VERMELHA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ	ESPECÍFICO	01/08/08	MATERIAL RODANTE	EM ENCERRAMENTO	20/02/09	36	20/02/12	0,00	0,00	0,00	100,00%
5190421301	CONSTRUTORA GONÇALEZ NOVA EIRELI - EPP	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E MELHORIA DE DESEMPENHO DAS CONDIÇÕES DE DRENAGEM E DA CAPACIDADE DE SUPORTE DO TALUDE AO SUL DA ESTAÇÃO GUILHERMINA-ESPERANÇA DA COMPANHIA DO METRÔ.	ESPECÍFICO	01/08/14	CIVIL	EM ENCERRAMENTO	05/02/15	18	05/08/16	0,00	-511.797,09	511.797,09	0,00%
6211427701	DANIERI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS E TOMADAS DO SISTEMA DE ACOMODAÇÃO VISUAL DE VIA PERMANENTE DA LINHA 1 - AZUL, POR ILUMINAÇÃO COM TECNOLOGIA LED E TOMADAS TERMOPLÁSTICAS DA COMPANHIA DO METRÔ.	ESPECÍFICO	00/01/00	VIA PERMANENTE	EM ENCERRAMENTO	24/12/15	12	24/12/16	0,00	-1.499.986,90	1.499.986,90	0,00%

CONTRATOS DO

CONTRATO	CONTRATADA	DESCRIÇÃO	TIPO	DATA BASE	MODAL.	FASE	PRAZO INICIAL (execução)	MESES	PRAZO FINAL (execução)	VALOR DO CONTRATO	VALOR ACUMULADO	SALDO	% REALIZAÇÃO
6389437601	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA	FORNECIMENTO DE CAMINHÃO COM GUINDASTE ARTICULADO (TIPO MUNCK) PARA MOVIMENTAÇÃO DE GRUPO GERADOR DIESEL MÓVEL DO METRÔ.	ESPECÍFICO	01/08/15	SISTEMAS	EM ENCERRAMENTO	17/09/15	20	17/05/17	0,00	-2.150,00	2.150,00	99,42%
5090127701	DEDETIZADORA, DESENTUP. E COMÉRCIO LOREMI LTDA.EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE HIGIENIZAÇÃO DE POÇOS DE ESGOTO/INFILTRAÇÃO, DECANTODIGESTORES, ESGOTO INDUSTRIAL E FOSSAS DA COMPANHIA DO METRÔ	CONTÍNUO	01/11/11	SISTEMAS	EM ENCERRAMENTO	20/01/12	59	20/12/16	2.564.130,86	2.347.661,56	216.469,30	91,56%
6207527701	DUCTBUSTERS ENGENHARIA LIMITADA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO DO OCTÓGONO DA ESTAÇÃO ITAQUERA.	ESPECÍFICO	01/08/16	SISTEMAS	EM ENCERRAMENTO	05/10/16	4	05/02/17	0,00	-340,00	340,00	99,51%
4055821201	EFACEC	PROJETO EXECUTIVO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO PRINCIPAL PARA O TRECHO AIP-VPT DA LINHA 2 – VERDE	ESPECÍFICO	01/07/2008	SISTEMAS	EM ENCERRAMENTO	01/10/08	51	01/01/13	17.388.816,71	17.388.816,70	0,01	100,0%
5020527701	ENGERAMA CONSTRUÇÃO E MONTAGEM LTDA ME	SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO DE DIVISÓRIAS DO BLOCO "B" DO PÁTIO JABAQUARA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ.	ESPECÍFICO	01/12/2015	CIVIL	EM ENCERRAMENTO	12/02/16	12	12/02/17	0,00	-173.500,00	173.500,00	0,00%
4170927701	ESMERO PADRONIZAÇÃO VISUAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO E REMANEJAMENTO DE BARREIRAS FÍSICAS METÁLICAS E OUTROS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA AO LONGO DAS LINHAS DA COMPANHIA DO METRÔ	ESPECÍFICO	01/01/10	CIVIL	EM ENCERRAMENTO	23/03/10	43	23/10/13	0,00	-1.704.197,75	1.704.197,75	71,28%
6414927701	ESMERO PADRONIZAÇÃO VISUAL LTDA	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS FECHAMENTOS LATERAIS E COBERTURAS METÁLICAS DA ESTAÇÃO ARTUR ALVIM E PÁTIO DE MANUTENÇÃO ITAQUERA DA COMPANHIA DO METRÔ	ESPECÍFICO	01/09/10	CIVIL	EM ENCERRAMENTO	24/11/10	14	24/01/12	4.200.000,00	3.590.715,98	609.284,02	85,49%
6881137701	ESMERO PADRONIZAÇÃO VISUAL LTDA	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ORGANIZADORES DE EMBARQUE NAS PLATAFORMA DAS ESTAÇÕES DA LINHA 3 - VERMELHA E 5 - LILÁS DA CIA DO METRÔ.	ESPECÍFICO	01/05/12	CIVIL	EM ENCERRAMENTO	27/07/12	8	27/03/13	0,00	-285.030,90	285.030,90	63,36%
7029927701	ESMERO PADRONIZAÇÃO VISUAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PISO DISSIPATIVO NAS OFICINAS DE ELETRÔNICA DOS PÁTIOS DE MANUTENÇÃO JABAQUARA E ITAQUERA DAS COMPANHIA DO METRÔ	ESPECÍFICO	01/09/11	CIVIL	EM ENCERRAMENTO	02/12/11	14	02/02/13	0,00	-37.324,91	37.324,91	90,67%
6197127701	ESMERO SINALIZAÇÃO E ENGENHARIA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (ILUMINAÇÃO E FORÇA) EM ESTAÇÕES, PÁTIOS DE MANUTENÇÃO E EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS DAS LINHAS 1 - AZUL, 2 - VERDE, 3 - VERMELHA E 5 - LILÁS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ.	ESPECÍFICO	01/04/12	CIVIL	EM ENCERRAMENTO	03/08/12	30	03/02/15	0,00	-4.267.972,04	4.267.972,04	11,70%
5201321301	FUNDAÇÃO CPQD - CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ESTUDO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE DE ATIVOS POR TECNOLOGIA RFID.	ESPECÍFICO	01/10/15	SISTEMAS	EM ENCERRAMENTO	09/09/16	6	09/03/17	0,00	0,00	0,00	100,00%

CONTRATOS DO

CONTRATO	CONTRATADA	DESCRIÇÃO	TIPO	DATA BASE	MODAL.	FASE	PRAZO INICIAL (execução)	MESES	PRAZO FINAL (execução)	VALOR DO CONTRATO	VALOR ACUMULADO	SALDO	% REALIZAÇÃO
6335427701	GBF COMERCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO EIRELI	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO NA SALA DE SUPERVISÃO E CONTROLE DA ESTAÇÃO PALMEIRAS-BARRA FUNDA DA LINHA 3 - VERMELHA DO METRÔ.	ESPECÍFICO	01/08/15	SISTEMAS	EM ENCERRAMENTO	08/11/15	6	08/05/16	0,00	0,00	0,00	100,00%
5014427701	GELSAM COMERCIAL - EIRELI	FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE CABOS PARA 750Vcc NO PÁTIO ITAQUERA DA COMPANHIA DO METRÔ	ESPECÍFICO	00/01/1900	SISTEMAS	EM ENCERRAMENTO	05/12/14	10	05/10/15	0,00	-40.320,00	40.320,00	94,12%
6650321301	HARUS CONSTRUÇÕES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES CIVIS PARA A EXECUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA NO BLOCO "S" DO PÁTIO ITAQUERA - LINHA 3 - VERMELHA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ.	ESPECÍFICO	01/08/15	CIVIL	EM ENCERRAMENTO	12/05/16	12	12/05/17	403.685,80	0,00	403.685,80	0,00%
5234327701	HEXAGON COMERCIAL E TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ANTENAS PARA RADIO COMUNICAÇÃO VHF	ESPECÍFICO	01/07/14	SISTEMAS	EM ENCERRAMENTO	29/08/14	4	29/12/14	0,00	0,00	0,00	100,00%
0039231001	INEPAR ENERGIA S.A.	CONCESSÃO DE USO DE IMÓVEL PARA IMPLANTAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE SUBESTAÇÃO PRIMÁRIA (YBF) PARA TRANSFORMAÇÃO E TRANSPORTE DE ENERGIA (22 kV) PARA AS ESTAÇÕES SUMARÉ, CLÍNICAS E BARRA FUNDA.	ESPECÍFICO	28/02/1994	SISTEMAS	EM ENCERRAMENTO	01/01/96	240	01/01/16	0,00	-2.195.007,43	2.195.007,43	96,34%
7155927701	INNOVER SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA.	FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE CÂMERAS E MONITORES DE VÍDEO (CFTV) PARA OS VEÍCULOS AUXILIARES DE VIAS DAS LINHAS 1-AZUL, 2-VERDE, 3-VERMELHA E 5-LILÁS.	ESPECÍFICO	01/08/10	VIA PERMANENTE	EM ENCERRAMENTO	05/11/10	24	05/11/12	0,00	0,00	0,00	100,0%
6017821301	INSPECTOR ENGENHARIA LTDA.	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ESTUDOS DE COMPATIBILIDADE DE TRUQUE/VIA E SUSPENSÃO PARA TRENS DA FROTA DAS LINHAS 5-LILÁS E 2-VERDE DA COMPANHIA DO METRÔ.	ESPECÍFICO	01/08/2009	MATERIAL RODANTE	EM ENCERRAMENTO	17/06/10	24	17/06/12	0,00	0,00	0,00	100,00%
6462821301	INSPECTOR ENGENHARIA LTDA.	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ESTUDO DO ENVELHECIMENTO DA SUSPENSÃO DOS CARROS DA LINHA 3-VERMELHA DA COMPANHIA DO METRÔ.	ESPECÍFICO	01/08/2009	MATERIAL RODANTE	EM ENCERRAMENTO	17/06/10	24	17/06/12	0,00	0,00	0,00	100,00%
4145927701	INTELBRAS S.A. - INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO ELETRÔNICA BRASILEIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS, PARA OS PÁTIOS JABAQUARA, ITAQUERA E CAPÃO REDONDO DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ.	ESPECÍFICO	01/11/12	SISTEMAS	EM ENCERRAMENTO	05/02/13	24	05/02/15	0,00	-4.822.721,54	4.822.721,54	17,11%
5514325301	KNORR BREMSE SISTEMAS PARA VEÍCULOS FERROVIÁRIOS LTDA.	EXECUÇÃO DE TESTES E AJUSTES DO SISTEMA DE FREIO DE ATRITO E ANTIDSLIZAMENTO FROTA F - ALSTOM A-48, 8 TRENS DA LINHA 5 LILÁS	ESPECÍFICO	01/10/13	MATERIAL RODANTE	EM ENCERRAMENTO	14/01/14	4	14/05/14	0,00	0,00	0,00	100,00%
6770337601	MANUPA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS LTDA	FORNECIMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MISTO PARA TRANSPORTE DE EQUIPES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO, TIPO VUC COM CARROCERIA BAÚ OFICINA.	ESPECÍFICO	01/09/15	SISTEMAS	EM ENCERRAMENTO	18/09/15	20	18/05/17	0,00	-1.378,18	1.378,18	99,52%

CONTRATOS DO

CONTRATO	CONTRATADA	DESCRIÇÃO	TIPO	DATA BASE	MODAL.	FASE	PRAZO INICIAL (execução)	MESES	PRAZO FINAL (execução)	VALOR DO CONTRATO	VALOR ACUMULADO	SALDO	% REALIZAÇÃO
4150827703	OTTE INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS PARA READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE EXTIÇÃO DE INCÊNDIO, PARA O 1º PAVIMENTO DO CCO DA CIA DO METRÔ.	ESPECÍFICO	01/05/09	SISTEMAS	EM ENCERRAMENTO	18/08/09	44	14/04/13	1.600.000,00	706.278,55	893.721,45	44,14%
5007927701	PAC COMÉRCIO E ENGENHARIA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA EM FRESADORAS E TORNOS UNIVERSAIS DAS OFICINAS MECÂNICAS DOS PÁTIOS DE MANUTENÇÃO DA COMPANHIA DO METRÔ.	ESPECÍFICO	01/12/09	SISTEMAS	EM ENCERRAMENTO	15/01/10	42	15/07/13	0,00	-289.900,00	289.900,00	1,39%
5439127701	PACIFIC COM. DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS MONITORES DE CFTV DAS PLATAFORMAS DAS ESTAÇÕES DA LINHA 3 - VERMELHA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ.	CONTÍNUO	01/04/12	SISTEMAS	EM ENCERRAMENTO	04/07/12	17	04/12/13	0,00	0,00	0,00	100,00%
5821227701	PHYSICAL ACOUSTICS SOUTH AMERICA LTDA (PASA)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO ULTRASSÔNICA DINÂMICA (VEICULAR) APLICÁVEL À VIA PERMANENTE NAS LINHAS METROVIÁRIAS E ANÁLISES DE DEFEITOS CONTIDOS EM TRILHOS, SOLDAS E COMPONENTES DE AMV'S DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ	CONTÍNUO	01/02/13	VIA PERMANENTE	EM ENCERRAMENTO	17/04/13	48	17/04/17	4.291.820,70	638.522,13	3.653.298,57	14,88%
6283927701	PIRES & GIOVANETTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE SUPERFÍCIES E REPINTURA DE ESTRUTURAS, VEDAÇÕES, INSTALAÇÕES CIVIS, ELEMENTOS METÁLICOS E EQUIPAMENTOS ELETROMECAÂNICOS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ	CONTÍNUO	01/01/10	CIVIL	EM ENCERRAMENTO	15/03/10	30	15/09/12	0,00	-513.415,66	513.415,66	89,71%
5645227701	PIRES GIOVANETTI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORREÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÕES DAS ESTAÇÕES, TERMINAIS DE ÔNIBUS, PÁTIOS DE MANUTENÇÃO E OUTRAS EDIFICAÇÕES DA COMPANHIA DO METRÔ.	ESPECÍFICO	01/01/13	CIVIL	EM ENCERRAMENTO	27/03/13	18	27/09/14	0,00	-495.961,23	495.961,23	85,56%
5030421301	PRESERVA ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA CAPACIDADE DE SUPORTE DO TALUDE LADO SUL DA ESTAÇÃO VILA MATILDE DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO – METRÔ	ESPECÍFICO	01/06/14	CIVIL	EM ENCERRAMENTO	15/12/14	18	15/06/16	599.546,80	599.546,80	0,00	100,00%
5726227701	ROADE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MURO DE ISOLAMENTO ENTRE AS ESTAÇÕES PENHA E CARRÃO DA LINHA 3 - VERMELHA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ	ESPECÍFICO	01/12/12	CIVIL	EM ENCERRAMENTO	27/03/13	33	27/12/15	15.363.139,63	14.745.929,74	617.209,89	95,98%
6144227701	ROADE CONSTRUÇÃO CIVIL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO FECHAMENTO LATERAL DE COBERTURA METÁLICA ESPACIAL PARA REVITALIZAÇÃO DAS ESTAÇÕES CORINTHIANS-ITAQUERA, TATUAPÉ E PALMEIRAS-BARRA FUNDA DA LINHA 3 - VERMELHA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ	ESPECÍFICO	01/11/12	CIVIL	EM ENCERRAMENTO	08/02/13	18	08/08/14	0,00	-534.171,97	534.171,97	75,46%
6321127701	SGE - SERVIÇOS GLOBAIS DE ENERGIA E COMÉRCIO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DA LINHA 5-LILÁS DO METRÔ.	CONTÍNUO	01/03/12	SISTEMAS	EM ENCERRAMENTO	16/04/12	24	16/04/14	0,00	-2.795,00	2.795,00	97,41%
6082227701	SGM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONSOLES DE DESPACHO DE RADIOCOMUNICAÇÃO NO CENTRO DE CONTROLE DE SEGURANÇA – CCS DA COMPANHIA DO METRÔ.	ESPECÍFICO	01/12/12	SISTEMAS	EM ENCERRAMENTO	28/01/13	6	28/07/13	0,00	0,00	0,00	100,00%

CONTRATOS DO

CONTRATO	CONTRATADA	DESCRIÇÃO	TIPO	DATA BASE	MODAL.	FASE	PRAZO INICIAL (execução)	MESES	PRAZO FINAL (execução)	VALOR DO CONTRATO	VALOR ACUMULADO	SALDO	% REALIZAÇÃO
4156921301	SIEMENS LTDA.	ELABORAÇÃO E A EXECUÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO, TRACÇÃO E BAIXA TENSÃO PARA AS NOVAS SUBESTAÇÕES DA LINHA 1 – AZUL E PÁTIO DE MANOBRA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO-METRÔ.	ESPECÍFICO	01/03/2010	SISTEMAS	EM ENCERRAMENTO	31/05/10	54	30/11/14	77.383.168,25	77.383.168,17	0,08	100,0%
5365227701	SOPHO BUSINESS COMMUNICATIONS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS PHILIPS DAS LINHAS 1 – AZUL, 2 – VERDE, 5 – LILÁS, PÁTIO DE MANUTENÇÃO ITAQUERA E CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL (CCO) DA COMPANHIA DO METRÔ.	CONTÍNUO	01/01/13	SISTEMAS	EM ENCERRAMENTO	01/04/13	48	01/04/17	1.657.469,00	1.378.855,00	278.614,00	83,19%
5765127701	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS NOS ELEVADORES PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA NAS ESTAÇÕES, PÁTIOS E CCO - CENTRO DE CONTROLE OPERACIONAL DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ.	CONTÍNUO	01/10/11	SISTEMAS	EM ENCERRAMENTO	29/10/11	35	29/09/14	1.878.055,00	1.359.704,00	518.351,00	72,40%
4141521201	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A	EXECUÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADORES PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA	CONTÍNUO	01/08/2005	SISTEMAS	EM ENCERRAMENTO	01/02/06	83	01/01/13	0,00	-16.810,00	16.810,00	96,92%
5782927701	TIISA INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS S/A.	PROJETO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS ACÚSTICAS NO ELEVADO ENTRE AS ESTAÇÕES SÉ E BRESSER DA COMPANHIA DO METRÔ.	ESPECÍFICO	01/07/10	CIVIL	EM ENCERRAMENTO	24/09/10	44	24/05/14	37.009.535,85	36.804.658,87	204.876,98	99,45%
4049821201	VILLARTA ELEVADORES S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO, FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE ELEVADORES PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA NAS ESTAÇÕES SACOMÃ, TAMANDUATEÍ E VILA PRUDENTE DA LINHA 2 - VERDE	CONTÍNUO	01/06/08	SISTEMAS	EM ENCERRAMENTO	07/10/08	71 meses e 12 dias	29/09/14	2.570.615,46	2.518.480,48	52.134,98	97,97%
5028427701	VOS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DAS IMPERMEABILIZAÇÕES EM INSTALAÇÕES DO METRÔ.	ESPECÍFICO	01/01/15	CIVIL	EM ENCERRAMENTO	17/04/15	24	17/04/17	3.714.762,14	2.844.627,10	870.135,04	76,58%
4021527701	SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ESTAÇÕES, TERMINAIS URBANOS, SANITÁRIOS PÚBLICOS E OBRAS DE ARTE DA LINHA 1-AZUL DA COMPANHIA DO METRÔ	CONTÍNUO	01/01/15	SERVIÇO	VIGENTE	23/02/16	24	22/02/18	31.388.728,96	16.797.093,08	14.591.635,88	53,51%
4022527701	CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇADOS LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS ESTAÇÕES, TERMINAIS URBANOS, SANITÁRIOS PÚBLICOS E OBRAS DE ARTE DA LINHA 2-VERDE, DA LINHA 5-LILÁS E LINHA 15-PRATA DA COMPANHIA DO METRÔ	CONTÍNUO	01/01/15	SERVIÇO	VIGENTE	01/12/15	30	30/05/18	69.237.999,71	38.061.784,97	31.176.214,74	54,97%
4023527701	GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NAS ESTAÇÕES, TERMINAIS URBANOS, SANITÁRIOS PÚBLICOS E OBRAS DE ARTE DA LINHA 3-VERMELHA DA COMPANHIA DO METRÔ	CONTÍNUO	01/01/15	SERVIÇO	VIGENTE	01/10/15	30	31/03/18	106.387.747,42	65.944.604,75	40.443.142,67	61,99%
4093527701	BRASANITAS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO E COMÉRCIO LTDA.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TRENS E VEÍCULOS DE SERVIÇOS DA COMPANHIA DO METRÔ	CONTÍNUO	01/01/15	SERVIÇO	VIGENTE	12/01/16	30	11/07/18	24.329.217,32	14.249.579,35	10.079.637,97	58,57%

CONTRATOS DO

CONTRATO	CONTRATADA	DESCRIÇÃO	TIPO	DATA BASE	MODAL.	FASE	PRAZO INICIAL (execução)	MESES	PRAZO FINAL (execução)	VALOR DO CONTRATO	VALOR ACUMULADO	SALDO	% REALIZAÇÃO
4108527701	PLENA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE JARDINS DAS ESTAÇÕES DAS LINHAS 1-AZUL, 2-VERDE, 3-VERMELHA, 15-PRATA E CCO DA COMPANHIA DO METRÔ.	CONTÍNUO	01/01/15	SERVIÇO	VIGENTE	07/03/16	30	06/09/18	5.298.723,88	2.029.864,33	3.268.859,55	38,31%
4130527701	J.V.A. COMÉRCIO, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EM GERAL LTDA.-EPP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS DAS ESTAÇÕES DA LINHA 5-LILÁS DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ	CONTÍNUO	01/04/16	SERVIÇO	VIGENTE	16/06/16	18	14/12/17	603.000,00	264.514,28	338.485,72	43,87%
4174327701	CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇADOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TRENS DOS MONOTRILHOS DAS LINHAS 15-PRATA E 17-OURO DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ.	CONTÍNUO	01/01/13	SERVIÇO	VIGENTE	16/04/14	44	15/12/17	733.742,92	417.244,21	316.498,71	56,87%
4220425202	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	PARA USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ ETC METRÔ CANINDÉ	RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA	-	FORNECIMENTO	VIGENTE	01/02/05	N/A	N/A	ADESÃO	92.623.241,91	N/A	N/A
4220425203	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	PARA CONEXÃO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE - ETC METRÔ CANINDÉ	RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA	-	FORNECIMENTO	VIGENTE	01/02/05	N/A	N/A	ADESÃO	91.505,89	N/A	N/A
4220425204	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	PARA USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ ETC METRÔ CAMBUCI	RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA	-	FORNECIMENTO	VIGENTE	01/02/05	N/A	N/A	ADESÃO	79.004.570,40	N/A	N/A
4220425205	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	PARA CONEXÃO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE - ETC METRÔ CAMBUCI	RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA	-	FORNECIMENTO	VIGENTE	01/02/05	N/A	N/A	ADESÃO	92.716,41	N/A	N/A
4220425208	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	PARA USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ ETC METRÔ SAÚDE	RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA	-	FORNECIMENTO	VIGENTE	01/02/05	N/A	N/A	ADESÃO	96.911.707,91	N/A	N/A
4220425209	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	PARA CONEXÃO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE - ETC METRÔ SAÚDE	RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA	-	FORNECIMENTO	VIGENTE	01/02/05	N/A	N/A	ADESÃO	92.716,41	N/A	N/A
4220425214	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	PARA USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ ETC METRÔ PEDRO II	RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA	-	FORNECIMENTO	VIGENTE	01/02/05	N/A	N/A	ADESÃO	77.516.748,41	N/A	N/A
4220425215	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	PARA CONEXÃO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE - ETC METRÔ PEDRO II	RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA	-	FORNECIMENTO	VIGENTE	01/02/05	N/A	N/A	ADESÃO	92.716,41	N/A	N/A

CONTRATOS DO

CONTRATO	CONTRATADA	DESCRIÇÃO	TIPO	DATA BASE	MODAL.	FASE	PRAZO INICIAL (execução)	MESES	PRAZO FINAL (execução)	VALOR DO CONTRATO	VALOR ACUMULADO	SALDO	% REALIZAÇÃO
4220425216	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	PARA USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ ETC METRÔ BARRA FUNDA	RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA	-	FORNECIMENTO	VIGENTE	01/02/05	N/A	N/A	ADESÃO	119.659.374,73	N/A	N/A
4220425217	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	PARA CONEXÃO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO NA UNIDADE - ETC METRÔ BARRA FUNDA	RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA	-	FORNECIMENTO	VIGENTE	01/02/05	N/A	N/A	ADESÃO	92.716,41	N/A	N/A
4220425218	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUBESTAÇÃO PRIMÁRIA VILA ESPERANÇA COM CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (CUSD)	RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA	-	FORNECIMENTO	VIGENTE	25/10/12	N/A	N/A	ADESÃO	26.066.646,39	N/A	N/A
4220425219	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUBESTAÇÃO PRIMÁRIA VILA ESPERANÇA COM CONTRATO DE CONEXÃO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (CCD)	RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA	-	FORNECIMENTO	VIGENTE	25/10/12	N/A	N/A	ADESÃO	43.563,88	N/A	N/A
4220425220	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUBESTAÇÃO PRIMÁRIA TATUAPÉ COM CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (CUSD)	RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA	-	FORNECIMENTO	VIGENTE	25/10/12	N/A	N/A	ADESÃO	26.168.824,51	N/A	N/A
4220425221	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUBESTAÇÃO PRIMÁRIA TATUAPÉ COM CONTRATO DE CONEXÃO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (CCD)	RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA	-	FORNECIMENTO	VIGENTE	25/10/12	N/A	N/A	ADESÃO	43.563,88	N/A	N/A
4220425222	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUBESTAÇÃO PRIMÁRIA GUIDO CALOI COM CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (CUSD)	RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA	-	FORNECIMENTO	VIGENTE	25/10/12	N/A	N/A	ADESÃO	14.884.979,22	N/A	N/A
4220425223	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUBESTAÇÃO PRIMÁRIA GUIDO CALOI COM CONTRATO DE CONEXÃO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (CCD)	RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA	-	FORNECIMENTO	VIGENTE	25/10/12	N/A	N/A	ADESÃO	43.563,88	N/A	N/A
4211925304	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUBESTAÇÃO PRIMÁRIA TAMANDUATEÍ COM CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (CUSD)	RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA	-	FORNECIMENTO	VIGENTE	25/10/12	N/A	N/A	ADESÃO	24.186.413,40	N/A	N/A
4211925303	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUBESTAÇÃO PRIMÁRIA TAMANDUATEÍ COM CONTRATO DE CONEXÃO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (CCD)	RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA	-	FORNECIMENTO	VIGENTE	25/10/12	N/A	N/A	ADESÃO	41.789,80	N/A	N/A
5778537601	BTG PACTUAL COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA LTDA	COMPRA E VENDA DA ENERGIA ELÉTRICA A SER DISPONIBILIZADA PELA CONTRATADA À COMPANHIA DO METRÔ	CONTÍNUO	01/09/15	FORNECIMENTO	VIGENTE	01/01/16	36	31/12/18	384.794.400,00	163.415.565,04	221.378.834,96	42,47%