

Rodovia	Item de Serviço	Obra	OBRAS PROGRAMADAS		OBRAS EM ADEQUAÇÃO		% Avanço Físico
			Início	Fim	Início	Fim	
SP 127	05010101	Pavimento (Recapamento) - km 105+900 ao km 148+350 (Pista Nova) - Tatuí/ Itapetininga (1ª Intervenção)			01/10/07	17/12/08	100,00
SP 127	05010102	Pavimento (Recapamento) - km 105+900 ao km 148+350 (Pista Nova) - Tatuí/ Itapetininga (2ª Intervenção)			10/02/14	09/02/15	100,00
SP 127	05010103	Pavimento (Recapamento) - km 105+900 ao km 148+350 (Pista Nova) - Tatuí/ Itapetininga (3ª Intervenção)			10/02/19	09/02/20	0,00
SP 127	050102	Pavimento (Recapamento) - km 158+300 ao km 213+150 - Itapetininga/ Capão Bonito	18/09/00	03/06/01			0,00
SP 127	05010201	Pavimento (Recapamento) - km 158+300 ao km 213+150 - Itapetininga/ Capão Bonito (1ª Intervenção)			18/09/00	03/06/01	100,00
SP 127	05010202	Pavimento (Recapamento) - km 158+300 ao km 213+150 - Itapetininga/ Capão Bonito (2ª Intervenção)			10/02/11	09/02/12	26,37
SP 127	05010203	Pavimento (Recapamento) - km 158+300 ao km 213+150 - Itapetininga/ Capão Bonito (3ª Intervenção)			10/02/18	09/02/19	0,00
SP 255	05010301	Pavimento (Recapamento) - km 237+770 ao km 288+190 - Avaré/Itaí - 1ª Intervenção	22/01/01	31/08/06			100,00
SP 255	05010302	Pavimento (Recapamento) - km 237+770 ao km 288+190 - Avaré/Itaí - 2ª Intervenção	10/06/07	09/02/10			100,00
SP 255	05010303	Pavimento (Recapamento) - km 237+770 ao km 288+190 - Avaré/Itaí - 3ª Intervenção	10/02/13	09/02/15			100,00
SP 255	05010304	Pavimento (Recapamento) - km 237+770 ao km 288+190 - Avaré/Itaí - 4ª Intervenção	10/02/19	09/02/20			0,00
SP 258	05010401	Pavimento (Recapamento) - km 222+800 ao km 342+670 - 1ª Intervenção	27/11/00	31/08/06			100,00
SP 258	05010402	Pavimento (Recapamento) - km 222+800 ao km 342+670 - 2ª Intervenção	10/04/07	09/02/10			100,00
SP 258	05010403	Pavimento (Recapamento) - km 222+800 ao km 342+670 - 3ª Intervenção	10/02/12	09/02/15			100,00
SP 258	05010404	Pavimento (Recapamento) - km 222+800 ao km 342+670 - 4ª Intervenção	10/02/18	09/02/20			0,00
SP 270	05010501	Pista Simples - km 115+500 ao km 158+500 - Araçoiaba da Serra/ Itapetininga	16/10/00	14/02/05		31/12/04	100,00
SP 270	0501050101	Pavimento (Recapamento) - km 115+500 ao km 142+400	10/02/08	09/02/09			100,00
SP 270	0501050102	Pavimento (Recapamento) - km 142+400 ao km 158+400	01/08/06	09/02/07			100,00
SP 270	05010502	Pista Duplicada - km 158+500 ao km 168+210 - Itapetininga	09/02/11	31/12/11			100,00
SP 270	05010503	Pavimento (Recapamento) - km 115+500 ao km 158+400 - 3ª Intervenção - Pista Duplicada	10/02/15	09/02/17	10/02/18	09/02/20	0,00
SP 280	05010601	Recapamento (1ª Intervenção) - km 129+600 ao km 315+030 - Tatuí/ Santa Cruz do Rio Pardo	30/05/00	31/12/05			100,00
SP 280	05010602	Recapamento (2ª Intervenção) - km 129+600 ao km 315+030 - Tatuí/ Santa Cruz do Rio Pardo	10/02/07	31/12/09			100,00
SP 280	05010603	Recapamento (3ª Intervenção) - km 129+600 ao km 315+030 - Tatuí/ Santa Cruz do Rio Pardo	10/02/12	31/12/14			100,00
SP 280	05010604	Recapamento (4ª Intervenção) - km 129+600 ao km 315+030 - Tatuí/ Santa Cruz do Rio Pardo	10/02/18	09/02/20			0,00
SP 127	05060101	Implantação de Paradas de Ônibus SP-127 (19 unid)	10/02/04	09/02/05			100,00
SP 255	05060102	Implantação de Paradas de Ônibus SP-255 (14 unid)	10/02/04	09/02/05			100,00
SP 258	05060103	Implantação de Paradas de Ônibus SP-258 (34 unid)	10/02/04	09/02/07			100,00
SP 270	05060104	Implantação de Paradas de Ônibus SP-270 (29 unid)	10/02/05	09/02/07			100,00
SP 280	05060105	Implantação de Paradas de Ônibus SP-280 (52 unid)	10/02/05	09/02/09			100,00
SP 127	05060201	Estabilização de Taludes de Corte e Aterro - SP-127 (22.400 m2)	10/02/01	09/02/06			100,00
SP 255	05060202	Estabilização de Taludes de Corte e Aterro - SP-255 (2.100 m2)	10/02/01	09/02/02			100,00
SP 258	05060203	Estabilização de Taludes de Corte e Aterro - SP-258 (81.300 m2)	10/02/01	09/02/08			100,00
SP 270	05060204	Estabilização de Taludes de Corte e Aterro - SP-270 (14.100 m2)	10/02/01	09/02/06			100,00
SP 280	05060205	Estabilização de Taludes de Corte e Aterro - SP-280 Pista Oeste (60.900 m2)	10/02/01	09/02/09			100,00
SP 280	05060206	Estabilização de Taludes de Corte e Aterro - SP-280 Pista Leste (54.300 m2)	10/02/00	09/02/09			100,00
SP 280	05060301	Restauração de Pavimento de Concreto das Praças de Pedágio - 1ª Intervenção	10/02/03	09/02/07			100,00
SP 280	05060302	Restauração de Pavimento de Concreto das Praças de Pedágio - 2ª Intervenção	10/02/12	09/02/17			100,00
SP 280	05060303	Restauração de Pavimento de Concreto das Praças de Pedágio - 3ª Intervenção	10/02/19	09/02/20			0,00
SP 127	0506040101	Recapamento de Trevos da SP-127 - 1ª Intervenção	10/02/11	09/02/15			100,00
SP 127	0506040102	Recapamento de Trevos da SP-127 - 2ª Intervenção	10/02/16	09/02/20			38,16
SP 255	0506040201	Recapamento de Trevos da SP-255 - 1ª Intervenção	10/02/01	09/02/03			100,00
SP 255	0506040202	Recapamento de Trevos da SP-255 - 2ª Intervenção	10/02/08	09/02/09			100,00
SP 255	0506040203	Recapamento de Trevos da SP-255 - 3ª Intervenção	10/02/16	09/02/17			100,00
SP 258	0506040301	Recapamento de Trevos da SP-258 - 1ª Intervenção	10/02/07	09/02/08			100,00
SP 258	0506040302	Recapamento de Trevos da SP-258 - 2ª Intervenção	10/02/13	09/02/14			100,00
SP 258	0506040303	Recapamento de Trevos da SP-258 - 3ª Intervenção	10/02/18	09/02/20			0,00
SP 270	0506040401	Recapamento de Trevos da SP-270 - 1ª Intervenção	10/02/12	09/02/14			100,00
SP 270	0506040402	Recapamento de Trevos da SP-270 - 2ª Intervenção	10/02/16	09/02/17			100,00
SP 270	0506040403	Recapamento de Trevos da SP-270 - Novos trechos implantados na Duplicação do km 115+500 ao km 158+400	10/02/17	09/02/19			0,60
SP 280	0506040501	Recapamento de Trevos da SP-280 - 1ª Intervenção	10/02/05	09/02/07			100,00

Rodovia	Item de Serviço	Obra	OBRAS PROGRAMADAS		OBRAS EM ADEQUAÇÃO		% Avanço Físico
			Início	Fim	Início	Fim	
SP 280	0506040502	Recapeamento de Trevos da SP-280 - 2ª Intervenção	10/02/12	09/02/15			100,00
SP 280	0506040503	Recapeamento de Trevos da SP-280 - 3ª Intervenção	10/02/16	09/02/20			36,09