

Rodovia	Item de Serviço	Obra	OBRAS PROGRAMADAS		OBRAS EM ADEQUAÇÃO		% Avanço Físico
			Início	Fim	Início	Fim	
SP 225	05010101	Recapamento - km 91+430 ao km 177+400 - Pista Existente - 1ª Intervenção - Itirapina/ Jaú	19/06/1998	18/12/2002			100,00
SP 225	05010102	Recapamento - km 91+430 ao km 177+400 - 2ª Intervenção - Itirapina/ Jaú	19/04/2005	31/10/2007			100,00
SP 225	05010103	Recapamento - km 91+430 ao km 177+400 - 3ª Intervenção - Itirapina/ Jaú	19/06/2014	18/06/2017			100,00
SP 225	05010104	Recapamento - km 183+850 ao km 235+040 - Pista Existente - 1ª Intervenção - Jaú/ Bauru	19/06/1998	31/08/2001			100,00
SP 225	05010105	Recapamento - km 183+850 ao km 235+040 - 2ª Intervenção - Jaú/ Bauru	19/06/2007	18/06/2010			100,00
SP 225	05010106	Recapamento - km 183+850 ao km 235+040 - 3ª Intervenção - Jaú/ Bauru	19/06/2014	18/06/2017			100,00
SP 225	05010107	Pista Duplicada - 1ª Intervenção					0,00
SP 225	05010108	Pista Duplicada - 2ª Intervenção					0,00
SP 225	05010109	Recapamento do Contorno de Jaú - km 177+400 ao km 183+850 - 1ª Intervenção	07/08/2002	01/11/2002			100,00
SP 225	05010110	Contorno de Jaú - km 177+400 ao km 183+850 - 2ª Intervenção	19/06/2005	18/06/2006			100,00
SP 225	05010111	Contorno de Jaú - km 177+400 ao km 183+850 - 3ª Intervenção	19/06/2010	18/06/2011			100,00
SP 225	05010112	Contorno de Jaú - km 177+400 ao km 183+850 - 4ª Intervenção	19/06/2016	18/06/2017			100,00
SP 310	05010201	Recapamento - km 153+250 ao km 227+800 - Pista Norte/ Pista Sul - 1ª Intervenção - Cordeirópolis/ São Carlos	19/06/1998	17/06/2002			100,00
SP 310	05010202	Recapamento - km 153+250 ao km 227+800 - Pista Norte/ Pista Sul - 2ª Intervenção - Cordeirópolis/ São Carlos	01/09/2003	18/06/2008			100,00
SP 310	05010203	Recapamento - km 153+250 ao km 227+800 - Pista Norte/ Pista Sul - 3ª Intervenção - Cordeirópolis/ São Carlos	19/06/2011	18/06/2016		20/10/16	100,00