

Rodovia	Item de Serviço	Obra	OBRAS PROGRAMADAS		OBRAS EM ADEQUAÇÃO		% Avanço Físico
			Início	Fim	Início	Fim	
SP 070	0501010101	SP-070 Restauração de Pavimento - km 11+190 a 19+300 Pista Leste - 1ª intervenção	30/08/2010	17/06/2011			100,00
SP 070	0501010102	SP-070 Restauração de Pavimento - km 11+190 a 19+300 Pista Leste - 2ª intervenção			02/08/2015	17/06/2016	100,00
SP 070	0501010103	SP-070 Restauração de Pavimento - km 11+190 a 19+300 Pista Leste - 3ª intervenção			02/08/2020	17/06/2021	0,00
SP 070	0501010104	SP-070 Restauração de Pavimento - km 11+190 a 19+300 Pista Leste - 4ª intervenção			02/08/2026	17/06/2027	0,00
SP 070	0501010105	SP-070 Restauração de Pavimento - km 11+190 a 19+300 Pista Leste - 5ª intervenção			02/08/2032	17/06/2033	0,00
SP 070	0501010106	SP-070 Restauração de Pavimento - km 11+190 a 19+300 Pista Leste - 6ª intervenção			02/08/2038	17/06/2039	0,00
SP 070	0501010201	SP-070 Restauração de Pavimento - km 19+300 a 44+000 Pista Leste - 1ª intervenção	18/06/2011	17/06/2012			100,00
SP 070	0501010202	SP-070 Restauração de Pavimento - km 19+300 a 44+000 Pista Leste - 2ª intervenção			18/06/2016	17/06/2017	100,00
SP 070	0501010203	SP-070 Restauração de Pavimento - km 19+300 a 44+000 Pista Leste - 3ª intervenção			18/06/2023	17/06/2024	0,00
SP 070	0501010204	SP-070 Restauração de Pavimento - km 19+300 a 44+000 Pista Leste - 4ª intervenção			18/06/2029	17/06/2030	0,00
SP 070	0501010205	SP-070 Restauração de Pavimento - km 19+300 a 44+000 Pista Leste - 5ª intervenção			18/06/2036	17/06/2037	0,00
SP 070	0501010301	SP-070 Restauração de Pavimento - km 44+000 ao km 61+300 Pista Leste - 1ª intervenção	18/11/2010	17/06/2011			100,00
SP 070	0501010302	SP-070 Restauração de Pavimento - km 44+000 ao km 61+300 Pista Leste - 2ª intervenção			18/11/2015	17/06/2016	100,00
SP 070	0501010303	SP-070 Restauração de Pavimento - km 44+000 ao km 61+300 Pista Leste - 3ª intervenção			18/11/2020	17/06/2021	0,00
SP 070	0501010304	SP-070 Restauração de Pavimento - km 44+000 ao km 61+300 Pista Leste - 4ª intervenção			18/11/2026	17/06/2027	0,00
SP 070	0501010305	SP-070 Restauração de Pavimento - km 44+000 ao km 61+300 Pista Leste - 5ª intervenção			18/11/2032	17/06/2033	0,00
SP 070	0501010306	SP-070 Restauração de Pavimento - km 44+000 ao km 61+300 Pista Leste - 6ª intervenção			18/11/2038	17/06/2039	0,00
SP 070	0501010401	SP-070 Restauração de Pavimento - km 11+190 ao km 26+400 Marginal Pista Leste - 1ª intervenção			18/07/2020	17/06/2021	0,00
SP 070	0501010402	SP-070 Restauração de Pavimento - km 11+190 ao km 26+400 Marginal Pista Leste - 2ª intervenção			18/07/2025	17/06/2026	0,00
SP 070	0501010403	SP-070 Restauração de Pavimento - km 11+190 ao km 26+400 Marginal Pista Leste - 3ª intervenção			18/07/2031	17/06/2032	0,00
SP 070	0501010404	SP-070 Restauração de Pavimento - km 11+190 ao km 26+400 Marginal Pista Leste - 4ª intervenção			18/07/2036	17/06/2037	0,00
SP 070	0501010501	SP-070 Restauração de Pavimento - km 61+300 ao km 74+000 Pista Leste - 1ª intervenção	01/08/2011	07/06/2012		17/06/2012	100,00
SP 070	0501010502	SP-070 Restauração de Pavimento - km 61+300 ao km 74+000 Pista Leste - 2ª intervenção			01/08/2016	17/06/2017	100,00
SP 070	0501010503	SP-070 Restauração de Pavimento - km 61+300 ao km 74+000 Pista Leste - 3ª intervenção			01/08/2023	17/06/2024	0,00
SP 070	0501010504	SP-070 Restauração de Pavimento - km 61+300 ao km 74+000 Pista Leste - 4ª intervenção			01/08/2029	17/06/2030	0,00
SP 070	0501010505	SP-070 Restauração de Pavimento - km 61+300 ao km 74+000 Pista Leste - 5ª intervenção			01/08/2035	17/06/2036	0,00
SP 070	0501010601	SP-070 Restauração de Pavimento - km 74+000 ao km 98+000 Pista Leste - 1ª intervenção			18/06/2012	17/06/2013	100,00
SP 070	0501010602	SP-070 Restauração de Pavimento - km 74+000 ao km 98+000 Pista Leste - 2ª intervenção			18/06/2019	17/06/2020	0,00
SP 070	0501010603	SP-070 Restauração de Pavimento - km 74+000 ao km 98+000 Pista Leste - 3ª intervenção			18/06/2024	17/06/2025	0,00
SP 070	0501010604	SP-070 Restauração de Pavimento - km 74+000 ao km 98+000 Pista Leste - 4ª intervenção			18/06/2029	17/06/2030	0,00
SP 070	0501010605	SP-070 Restauração de Pavimento - km 74+000 ao km 98+000 Pista Leste - 5ª intervenção			18/06/2035	17/06/2036	0,00
SP 070	0501010701	SP-070 Restauração de Pavimento - km 98+000 ao km 117+000 Pista Leste - 1ª intervenção			18/06/2012	17/06/2013	100,00
SP 070	0501010702	SP-070 Restauração de Pavimento - km 98+000 ao km 117+000 Pista Leste - 2ª intervenção			18/06/2018	17/06/2019	0,00
SP 070	0501010703	SP-070 Restauração de Pavimento - km 98+000 ao km 117+000 Pista Leste - 3ª intervenção			18/06/2024	17/06/2025	0,00
SP 070	0501010704	SP-070 Restauração de Pavimento - km 98+000 ao km 117+000 Pista Leste - 4ª intervenção			18/06/2030	17/06/2031	0,00
SP 070	0501010705	SP-070 Restauração de Pavimento - km 98+000 ao km 117+000 Pista Leste - 5ª intervenção			18/06/2036	17/06/2037	0,00
SP 070	0501010801	SP-070 Restauração de Pavimento - km 117+000 ao km 130+400 Pista Leste - 1ª intervenção	18/06/2012	17/06/2013			100,00
SP 070	0501010802	SP-070 Restauração de Pavimento - km 117+000 ao km 130+400 Pista Leste - 2ª intervenção			18/06/2018	17/06/2019	0,00
SP 070	0501010803	SP-070 Restauração de Pavimento - km 117+000 ao km 130+400 Pista Leste - 3ª intervenção			18/06/2024	17/06/2025	0,00
SP 070	0501010804	SP-070 Restauração de Pavimento - km 117+000 ao km 130+400 Pista Leste - 4ª intervenção			18/06/2030	17/06/2031	0,00

Rodovia	Item de Serviço	Obra	OBRAS PROGRAMADAS		OBRAS EM ADEQUAÇÃO		% Avanço Físico
			Início	Fim	Início	Fim	
SP 070	0501010805	SP-070 Restauração de Pavimento - km 117+000 ao km 130+400 Pista Leste - 5ª intervenção			18/06/2036	17/06/2037	0,00
SP 070	0501020101	SP-070 Restauração de Pavimento - km 11+190 a 25+000 Pista Oeste - 1ª intervenção	18/07/2011	17/06/2012			100,00
SP 070	0501020102	SP-070 Restauração de Pavimento - km 11+190 a 25+000 Pista Oeste - 2ª intervenção			18/07/2016	17/06/2017	100,00
SP 070	0501020103	SP-070 Restauração de Pavimento - km 11+190 a 25+000 Pista Oeste - 3ª intervenção			18/07/2023	17/06/2024	0,00
SP 070	0501020104	SP-070 Restauração de Pavimento - km 11+190 a 25+000 Pista Oeste - 4ª intervenção			18/07/2029	17/06/2030	0,00
SP 070	0501020105	SP-070 Restauração de Pavimento - km 11+190 a 25+000 Pista Oeste - 5ª intervenção			18/07/2035	17/06/2036	0,00
SP 070	0501020201	SP-070 Restauração de Pavimento - km 25+000 a 44+500 Pista Oeste - 1ª intervenção	08/09/2010	17/06/2011			100,00
SP 070	0501020202	SP-070 Restauração de Pavimento - km 25+000 a 44+500 Pista Oeste - 2ª intervenção			16/08/2015	17/06/2016	100,00
SP 070	0501020203	SP-070 Restauração de Pavimento - km 25+000 a 44+500 Pista Oeste - 3ª intervenção			16/08/2020	17/06/2021	0,00
SP 070	0501020204	SP-070 Restauração de Pavimento - km 25+000 a 44+500 Pista Oeste - 4ª intervenção			16/08/2025	17/06/2026	0,00
SP 070	0501020205	SP-070 Restauração de Pavimento - km 25+000 a 44+500 Pista Oeste - 5ª intervenção			16/08/2031	17/06/2032	0,00
SP 070	0501020206	SP-070 Restauração de Pavimento - km 25+000 a 44+500 Pista Oeste - 6ª intervenção			16/08/2036	17/06/2037	0,00
SP 070	0501020301	SP-070 Restauração de Pavimento - km 44+500 a 55+000 Pista Oeste - 1ª intervenção	01/07/2011	17/06/2012			100,00
SP 070	0501020302	SP-070 Restauração de Pavimento - km 44+500 a 55+000 Pista Oeste - 2ª intervenção			01/07/2016	17/06/2017	100,00
SP 070	0501020303	SP-070 Restauração de Pavimento - km 44+500 a 55+000 Pista Oeste - 3ª intervenção			01/07/2023	17/06/2024	0,00
SP 070	0501020304	SP-070 Restauração de Pavimento - km 44+500 a 55+000 Pista Oeste - 4ª intervenção			01/07/2029	17/06/2030	0,00
SP 070	0501020305	SP-070 Restauração de Pavimento - km 44+500 a 55+000 Pista Oeste - 5ª intervenção			01/07/2035	17/06/2036	0,00
SP 070	0501020401	SP-070 Restauração de Pavimento - km 55+000 a 61+300 Pista Oeste - 1ª intervenção	01/11/2010	17/06/2011			100,00
SP 070	0501020402	SP-070 Restauração de Pavimento - km 55+000 a 61+300 Pista Oeste - 2ª intervenção			01/11/2015	17/06/2016	100,00
SP 070	0501020403	SP-070 Restauração de Pavimento - km 55+000 a 61+300 Pista Oeste - 3ª intervenção			01/11/2020	17/06/2021	0,00
SP 070	0501020404	SP-070 Restauração de Pavimento - km 55+000 a 61+300 Pista Oeste - 4ª intervenção			01/11/2025	17/06/2026	0,00
SP 070	0501020405	SP-070 Restauração de Pavimento - km 55+000 a 61+300 Pista Oeste - 5ª intervenção			01/11/2031	17/06/2032	0,00
SP 070	0501020406	SP-070 Restauração de Pavimento - km 55+000 a 61+300 Pista Oeste - 6ª intervenção			01/11/2036	17/06/2037	0,00
SP 070	0501020501	SP-070 Restauração de Pavimento - km 25+000 a 30+790 Marginal Pista Oeste - 1ª intervenção			18/08/2020	17/06/2021	0,00
SP 070	0501020502	SP-070 Restauração de Pavimento - km 25+000 a 30+790 Marginal Pista Oeste - 2ª intervenção			18/08/2025	17/06/2026	0,00
SP 070	0501020503	SP-070 Restauração de Pavimento - km 25+000 a 30+790 Marginal Pista Oeste - 3ª intervenção			18/08/2030	17/06/2031	0,00
SP 070	0501020504	SP-070 Restauração de Pavimento - km 25+000 a 30+790 Marginal Pista Oeste - 4ª intervenção			18/08/2036	17/06/2037	0,00
SP 070	0501020601	SP-070 Restauração de Pavimento - km 61+300 a 74+000 Pista Oeste - 1ª intervenção	18/08/2011	17/06/2012			100,00
SP 070	0501020602	SP-070 Restauração de Pavimento - km 61+300 a 74+000 Pista Oeste - 2ª intervenção			18/08/2016	17/06/2017	100,00
SP 070	0501020603	SP-070 Restauração de Pavimento - km 61+300 a 74+000 Pista Oeste - 3ª intervenção			18/08/2023	17/06/2024	0,00
SP 070	0501020604	SP-070 Restauração de Pavimento - km 61+300 a 74+000 Pista Oeste - 4ª intervenção			18/08/2029	17/06/2030	0,00
SP 070	0501020605	SP-070 Restauração de Pavimento - km 61+300 a 74+000 Pista Oeste - 5ª intervenção			18/08/2035	17/06/2036	0,00
SP 070	0501020701	SP-070 Restauração de Pavimento - km 74+000 a 98+000 Pista Oeste - 1ª intervenção			18/07/2012	17/06/2013	100,00
SP 070	0501020702	SP-070 Restauração de Pavimento - km 74+000 a 98+000 Pista Oeste - 2ª intervenção			18/07/2019	17/06/2020	0,00
SP 070	0501020703	SP-070 Restauração de Pavimento - km 74+000 a 98+000 Pista Oeste - 3ª intervenção			18/07/2024	17/06/2025	0,00
SP 070	0501020704	SP-070 Restauração de Pavimento - km 74+000 a 98+000 Pista Oeste - 4ª intervenção			18/07/2029	17/06/2030	0,00
SP 070	0501020705	SP-070 Restauração de Pavimento - km 74+000 a 98+000 Pista Oeste - 5ª intervenção			18/07/2035	17/06/2036	0,00
SP 070	0501020801	SP-070 Restauração de Pavimento - km 98+000 a 117+000 Pista Oeste - 1ª intervenção			18/07/2012	17/06/2013	100,00
SP 070	0501020802	SP-070 Restauração de Pavimento - km 98+000 a 117+000 Pista Oeste - 2ª intervenção			18/07/2018	17/06/2019	0,00
SP 070	0501020803	SP-070 Restauração de Pavimento - km 98+000 a 117+000 Pista Oeste - 3ª intervenção			18/07/2024	17/06/2025	0,00

Rodovia	Item de Serviço	Obra	OBRAS PROGRAMADAS		OBRAS EM ADEQUAÇÃO		% Avanço Físico
			Início	Fim	Início	Fim	
SP 070	0501020804	SP-070 Restauração de Pavimento - km 98+000 a 117+000 Pista Oeste - 4ª intervenção			18/07/2030	17/06/2031	0,00
SP 070	0501020805	SP-070 Restauração de Pavimento - km 98+000 a 117+000 Pista Oeste - 5ª intervenção			18/07/2036	17/06/2037	0,00
SP 070	0501020901	SP-070 Restauração de Pavimento - km 117+000 a 130+400 Pista Oeste - 1ª intervenção	18/07/2012	17/06/2013			100,00
SP 070	0501020902	SP-070 Restauração de Pavimento - km 117+000 a 130+400 Pista Oeste - 2ª intervenção			18/07/2018	17/06/2019	0,00
SP 070	0501020903	SP-070 Restauração de Pavimento - km 117+000 a 130+400 Pista Oeste - 3ª intervenção			18/07/2024	17/06/2025	0,00
SP 070	0501020904	SP-070 Restauração de Pavimento - km 117+000 a 130+400 Pista Oeste - 4ª intervenção			18/07/2030	17/06/2031	0,00
SP 070	0501020905	SP-070 Restauração de Pavimento - km 117+000 a 130+400 Pista Oeste - 5ª intervenção			18/07/2036	17/06/2037	0,00
SP 070	05010301	Recapamento Prolongamento SP-070 - Pista Leste e Oeste - 1ª Intervenção			18/06/2024	17/06/2025	0,00
SP 070	05010302	Recapamento Prolongamento SP-070 - Pista Leste e Oeste - 2ª Intervenção			18/06/2030	17/06/2031	0,00
SP 070	05010303	Recapamento Prolongamento SP-070 - Pista Leste e Oeste - 3ª Intervenção			18/06/2037	17/06/2038	0,00
SP 019	0501040101	SP-019 Restauração de Pavimento - km 0+000 ao km 2+400 Pista Norte e Sul - 1ª intervenção	01/09/2010	17/06/2011		23/09/2011	100,00
SP 019	0501040102	SP-019 Restauração de Pavimento - km 0+000 ao km 2+400 Pista Norte e Sul - 2ª intervenção			01/09/2015	17/06/2016	100,00
SP 019	0501040103	SP-019 Restauração de Pavimento - km 0+000 ao km 2+400 Pista Norte e Sul - 3ª intervenção			01/09/2020	17/06/2021	0,00
SP 019	0501040104	SP-019 Restauração de Pavimento - km 0+000 ao km 2+400 Pista Norte e Sul - 4ª intervenção			01/09/2025	17/06/2026	0,00
SP 019	0501040105	SP-019 Restauração de Pavimento - km 0+000 ao km 2+400 Pista Norte e Sul - 5ª intervenção			01/09/2030	17/06/2031	0,00
SP 019	0501040106	SP-019 Restauração de Pavimento - km 0+000 ao km 2+400 Pista Norte e Sul - 6ª intervenção			01/09/2035	17/06/2036	0,00
SP 099	0501050101	SP-099 Restauração de Pavimento - km 9+000 ao km 11+500 Pista Norte e Sul - 1ª intervenção	07/02/2012	17/06/2012		29/05/2013	100,00
SP 099	0501050101	SP-099 Restauração de Pavimento - km 9+000 ao km 11+500 Pista Norte e Sul - 1ª intervenção	07/02/2012	17/06/2012		29/05/2013	100,00
SP 099	0501050102	SP-099 Restauração de Pavimento - km 9+000 ao km 11+500 Pista Norte e Sul - 2ª intervenção			07/02/2016	17/06/2017	0,00
SP 099	0501050103	SP-099 Restauração de Pavimento - km 9+000 ao km 11+500 Pista Norte e Sul - 3ª intervenção			07/02/2021	17/06/2022	0,00
SP 099	0501050104	SP-099 Restauração de Pavimento - km 9+000 ao km 11+500 Pista Norte e Sul - 4ª intervenção			07/02/2026	17/06/2027	0,00
SP 099	0501050105	SP-099 Restauração de Pavimento - km 9+000 ao km 11+500 Pista Norte e Sul - 5ª intervenção			07/02/2032	17/06/2033	0,00
SP 099	0501050106	SP-099 Restauração de Pavimento - km 9+000 ao km 11+500 Pista Norte e Sul - 6ª intervenção			07/02/2038	17/06/2039	0,00
SP 099	0501050201	SP-099 Restauração de Pavimento - km 4+500 ao km 9+500 Pista Norte e Sul - 1ª intervenção			18/06/2016	17/06/2017	100,00
SP 099	0501050202	SP-099 Restauração de Pavimento - km 4+500 ao km 9+500 Pista Norte e Sul - 2ª intervenção			18/06/2020	17/06/2021	0,00
SP 099	0501050203	SP-099 Restauração de Pavimento - km 4+500 ao km 9+500 Pista Norte e Sul - 3ª intervenção			18/06/2026	17/06/2027	0,00
SP 099	0501050204	SP-099 Restauração de Pavimento - km 4+500 ao km 9+500 Pista Norte e Sul - 4ª intervenção			18/06/2032	17/06/2033	0,00
SP 099	0501050205	SP-099 Restauração de Pavimento - km 4+500 ao km 9+500 Pista Norte e Sul - 5ª intervenção			18/06/2038	17/06/2039	0,00