

Rodovia	Item de Serviço	Obra	OBRAS PROGRAMADAS		OBRAS EM ADEQUAÇÃO		% Avanço Físico
			Início	Fim	Início	Fim	
SP 150	05010101	Recapamento - km 10+500 ao km 29+400 Marginal Sul - Planalto - 1ª Intervenção - São Paulo/ Cubatão	27/10/98	26/12/99			100,00
SP 150	0501010201	Recapamento - km 10+500 ao km 23+700 Marginal Sul - Planalto - 2ª Intervenção	27/05/06	26/12/07			100,00
SP 150	0501010202	Recapamento - km 23+700 ao km 25+600 Marginal Sul - Planalto - 2ª Intervenção	01/03/10	31/12/10			100,00
SP 150	0501010204	Recapamento - km 27+950 ao km 29+400 Marginal Sul - Planalto - 2ª Intervenção	01/03/10	31/12/10			100,00
SP 150	05010103	Recapamento - km 10+500 ao km 29+400 Marginal Sul - Planalto - 3ª Intervenção - São Paulo/ Cubatão	27/05/13	26/05/14			100,00
SP 150	05010201	Recapamento - km 60+000 ao km 65+000 Marginal Sul - Baixada - 1ª Intervenção - Cubatão/ Santos	27/09/98	26/12/06			100,00
SP 150	05010202	Recapamento - km 60+000 ao km 65+000 Marginal Sul - Baixada - 2ª Intervenção - Cubatão/ Santos	27/05/11	26/05/13			100,00
SP 150	05010203	Recapamento - km 60+000 ao km 65+000 Marginal Sul - Baixada - 3ª Intervenção - Cubatão/ Santos	27/05/17	26/05/18			10,50
SP 150	05010301	Recapamento - km 10+500 ao km 18+000 Marginal Norte - Planalto - 1ª Intervenção - São Paulo/ São Bernarndo do Campo	27/09/98	26/12/06			100,00
SP 150	05010302	Recapamento - km 10+500 ao km 18+000 Marginal Norte - Planalto - 2ª Intervenção - São Paulo/ São Bernarndo do Campo	27/05/11	26/05/13			100,00
SP 150	05010303	Recapamento - km 10+500 ao km 18+000 Marginal Norte - Planalto - 3ª Intervenção - São Paulo/ São Bernardo do Campo	27/05/16	26/05/18			100,00
SP 150	050104	Recapamento - km 18+000 ao km 23+000 Marginal Norte - Planalto - 1ª Intervenção - São Bernardo do Campo	27/05/14	26/05/15	00/01/00	00/01/00	0,00
SP 150	05010501	Recapamento - km 10+000 ao km 40+000 - 1ª Intervenção - São Paulo/ Cubatão	27/10/98	31/08/01			100,00
SP 150	05010502	Recapamento - km 10+000 ao km 40+000 - 2ª Intervenção - São Paulo/ Cubatão	01/03/08	30/12/10			100,00
SP 150	05010503	Recapamento - km 10+000 ao km 40+000 - 3ª Intervenção - São Paulo/ Cubatão	27/05/15	26/05/17			100,00
SP 150	05010601	Recapamento - km 40+000 ao km 54+000 - 1ª Intervenção - São Bernardo do Campo/ Cubatão	27/11/98	26/12/99			100,00
SP 150	05010602	Recapamento - km 40+000 ao km 54+000 - 2ª Intervenção - São Bernardo do Campo/ Cubatão	27/05/04	26/05/06			100,00
SP 150	05010603	Recapamento - km 40+000 ao km 54+000 - 3ª Intervenção - São Bernardo do Campo/ Cubatão	27/05/09	26/05/11			100,00
SP 150	05010604	Recapamento - km 40+000 ao km 54+000 - 4ª Intervenção - São Bernardo do Campo/ Cubatão	27/05/15	26/05/16			100,00
SP 150	05010701	Recapamento - km 54+000 ao km 65+000 - 1ª Intervenção - Cubatão/ Santos	01/04/00	31/12/03			100,00
SP 150	05010702	Recapamento - km 54+000 ao km 65+000 - 2ª Intervenção - Cubatão/ Santos	27/05/05	26/05/07			100,00
SP 150	05010703	Recapamento - km 54+000 ao km 65+000 - 3ª Intervenção - Cubatão/ Santos	27/05/11	26/05/13			100,00
SP 150	05010704	Recapamento - km 54+000 ao km 65+000 - 4ª Intervenção - Cubatão/ Santos	27/05/16	26/05/17			100,00
SP 160	05010801	Recapamento - km 11+500 ao km 30+000 - 1ª Intervenção - São Paulo/ São Bernardo do Campo	27/05/09	26/05/11			100,00
SP 160	05010802	Recapamento - km 11+500 ao km 30+000 - 2ª Intervenção - São Paulo/ São Bernardo do Campo	27/05/17	26/05/18			32,00
SP 160	05010803	Recapamento - km 11+500 ao km 30+000 (Degradação do Pavimento)	01/06/05	31/12/06			100,00
SP 160	05010901	Recapamento - km 30+000 ao km 40+000 - São Bernardo do Campo/ São Vicente, e Trevo km 40+000 - 1ª Intervenção	27/09/98	26/12/06			100,00
SP 160	05010902	Recapamento - km 30+000 ao km 40+000 - São Bernardo do Campo/ São Vicente, e Trevo km 40+000 - 2ª Intervenção	27/05/10	26/05/12			100,00
SP 160	05010903	Recapamento - km 30+000 ao km 40+000 - São Bernardo do Campo/ São Vicente, e Trevo km 40+000 - 3ª Intervenção	27/05/17	26/05/18			53,00
SP 160	05011001	Recapamento/Restauração Pista Descendente/Ascendente - km 40+000 ao km 60+000 - São Bernardo do Campo/ São Vicente - 1ª Intervenção	01/04/03	26/05/04			100,00
SP 160	05011002	Recapamento/Restauração Pista Descendente/Ascendente - km 40+000 ao km 60+000 - São Bernardo do Campo/ São Vicente - 2ª Intervenção	27/05/06	26/12/08			100,00
SP 160	05011003	Recapamento/Restauração Pista Descendente/Ascendente - km 40+000 ao km 60+000 - São Bernardo do Campo/ São Vicente - 3ª Intervenção	27/05/16	26/05/18			60,80
SP 160	05011101	Recapamento - km 60+000 a km 70+000 - Cubatão/ Praia Grande - 1ª Intervenção	27/05/99	31/10/02			100,00
SP 160	05011102	Recapamento - km 60+000 a km 70+000 - Cubatão/ Praia Grande - 2ª Intervenção	27/05/09	26/05/10	19/05/09	08/03/12	100,00
SP 160	05011103	Recapamento - km 60+000 a km 70+000 - Cubatão/ Praia Grande - 3ª Intervenção	27/05/16	26/05/17	27/05/17	30/04/18	100,00
SPI 040/150	050112	Restauração do Pavimento Rígido da Interligação Planalto do km 0+000 ao km 8+000 - São Bernardo do Campo	27/05/99	31/03/03			100,00

Rodovia	Item de Serviço	Obra	OBRAS PROGRAMADAS		OBRAS EM ADEQUAÇÃO		% Avanço Físico
			Início	Fim	Início	Fim	
SPI 059/150	05011301	Recapamento da Interligação Baixada - km 0+000 ao km 1+800 - Cubatão - 1ª Intervenção	27/04/99	31/07/00			100,00
SPI 059/150	05011302	Recapamento da Interligação Baixada - km 0+000 ao km 1+800 - Cubatão - 2ª Intervenção	27/05/15	26/05/16			100,00
SP 055	05011401	Recapamento - km 270+000 ao km 240+000 (antigo km 54+450 ao km 85+500) - Cubatão/ Santos - 1ª Intervenção	27/09/98	30/04/02			100,00
SP 055	05011402	Recapamento - km 270+000 ao km 240+000 (antigo km 54+450 ao km 85+500) - Cubatão/ Santos - 2ª Intervenção	27/05/09	26/05/11	27/04/09	30/09/14	100,00
SP 055	05011403	Recapamento - km 270+000 ao km 240+000 (antigo km 54+450 ao km 85+500) - Cubatão/ Santos - 3ª Intervenção	27/05/16	26/05/18	27/05/18	26/05/20	77,22
SP 055	05011501	Recapamento da Marginal - km 268+000 (9 de abril) ao km 263+000 (Vila Parisi) - Cubatão - 1ª Intervenção	26/05/10	26/05/11	00/01/00	00/01/00	0,00
SP 055	05011502	Recapamento da Marginal - km 268+000 (9 de abril) ao km 263+000 (Vila Parisi) - Cubatão - 2ª Intervenção	27/05/17	26/05/18	00/01/00	00/01/00	0,00
SP 055	05011601	Recapamento - km 270+000 ao km 292+200 (Anchieta/ Curva do S (PMN) - Cubatão/ Praia Grande - 1ª Intervenção	27/01/99	30/09/07			100,00
SP 055	05011602	Recapamento - km 270+000 ao km 292+200 (Anchieta/ Curva do S (PMN) - Cubatão/ Praia Grande - 2ª Intervenção	27/05/11	26/05/13		30/09/14	100,00
SP 055	05011603	Recapamento - km 270+000 ao km 292+200 (Anchieta/ Curva do S (PMN) - Cubatão/ Praia Grande - 3ª Intervenção	27/05/16	26/05/18			56,90
SP 160	05011801	Recapamento das Faixas Adicionais - km 25+854 ao km 40+739 - São Bernardo do Campo - 1ª Intervenção	27/05/14	26/05/15	27/05/17	26/05/18	0,00
SP 160	05011802	Recapamento das Faixas Adicionais - km 25+854 ao km 40+739 - São Bernardo do Campo - 2ª Intervenção	27/05/17	26/05/18			0,00
SPI 040/150	050119	Recapamento das Faixas Adicionais - Interligações Planalto	27/05/17	26/05/18			24,00
SP 055	05012001	Recapamento - Anchieta/Curva do S (PMN) - 3ª Faixa - 1ª Intervenção	27/05/11	26/05/13	00/01/00	00/01/00	0,00
SP 055	05012002	Recapamento - Anchieta/Curva do S (PMN) - 3ª Faixa - 2ª intervenção	27/05/16	26/05/18			0,00
SPI 040/150	050602	Recapamento de Trevos	27/08/98	31/08/00			100,00