

Rodovia	Item de Serviço	Obra	OBRAS PROGRAMADAS		OBRAS EM ADEQUAÇÃO		% Avanço Físico
			Início	Fim	Início	Fim	
SP 333	05010101	Recapeamento - km 83+020 ao km 212+450 - Sertãozinho/Borborema - 1ª Intervenção	01/01/1999	30/09/2003			100,00
SP 333	05010102	Recapeamento - km 83+020 ao km 212+450 - Sertãozinho/Borborema - 2ª Intervenção	18/06/2007	17/06/2010			100,00
SP 333	05010103	Recapeamento - km 83+020 ao km 212+450 - Sertãozinho/Borborema - 3ª Intervenção	18/06/2015	17/06/2020		17/06/18	8,49
SP 326	05010201	Recapeamento - km 293+000 ao km 379+266 - Matão/Bebedouro - 1ª Intervenção	01/01/1999	05/11/2002			100,00
SP 326	05010202	Recapeamento - km 293+000 ao km 379+266 - Matão/Bebedouro - 2ª Intervenção	18/06/2007	17/06/2010			100,00
SP 326	05010203	Recapeamento - km 293+000 ao km 379+266 - Matão/Bebedouro - 3ª Intervenção	18/06/2015	17/06/2020		17/06/18	24,65
SP 310	05010301	Recapeamento - km 227+800 ao km 454+300 - São Carlos/Mirassol - 1ª Intervenção	01/01/1999	08/07/2003			100,00
SP 310	05010302	Recapeamento - km 227+800 ao km 454+300 - São Carlos/Mirassol - 2ª Intervenção	18/06/2007	17/06/2010			100,00
SP 310	05010303	Recapeamento - km 227+800 ao km 454+300 - São Carlos/Mirassol - 3ª Intervenção	18/06/2015	17/06/2020		17/06/18	47,76