

Rodovia	Item de Serviço	Obra	OBRAS PROGRAMADAS		OBRAS EM ADEQUAÇÃO		% Avanço Físico
			Início	Fim	Início	Fim	
SP 323	05010101	Recapeamento - km 0+000 ao km 44+100 - 1ª Intervenção - Taquaritinga/ Pirangi	03/03/98	23/04/02			100,00
SP 326	05010102	Recapeamento - km 379+260 ao km 426+300 - 1ª Intervenção - Bebedouro/ Barretos	03/03/98	08/11/02			100,00
SP 351	05010103	Recapeamento - km 153+170 ao km 218+020 - 1ª Intervenção - Bebedouro/ Catanduva	03/03/98	20/02/05			100,00
SP 323	05010201	Recapeamento - km 0+000 ao km 44+100 - 2ª Intervenção - Taquaritinga/ Pirangi	03/03/07	02/03/11			100,00
SP 326	05010202	Recapeamento - km 379+260 ao km 426+300 - 2ª Intervenção - Bebedouro/ Barretos	03/03/07	31/05/10			100,00
SP 351	05010203	Recapeamento - km 153+170 ao km 218+020 - 2ª Intervenção - Bebedouro/ Catanduva	03/03/07	02/03/14			100,00
SP 323	05010301	Recapeamento - km 0+000 ao km 44+100 - 3ª Intervenção - Taquaritinga/ Pirangi	03/03/15	02/03/18			100,00
SP 326	05010302	Recapeamento - km 379+260 ao km 426+300 - 3ª Intervenção - Bebedouro/ Barretos	03/03/15	02/03/18			99,00
SP 351	05010303	Recapeamento - km 153+170 ao km 218+020 - 3ª Intervenção - Bebedouro/ Catanduva	03/03/15	02/03/18			98,50
	0502	Drenos de Pavimento - Em todas as Rodovias	03/03/98	02/03/01			100,00
	0506	Outras recuperações e complementações - Em todas as Rodovias	03/03/98	02/03/00			100,00