



Governo do Estado de São Paulo
Casa Civil
Gabinete do Secretário da Casa Civil

OFÍCIO

Número de Referência: RI - 112/2022

Interessado: Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

Assunto: Requerimento de Informação 112/2022 - Deputada Delegada Graciela

Ofício nº 2348/2022/SGL/CC

Ao Exmo. Senhor Deputado LUIZ FERNANDO
1º Secretário
Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

Senhor Deputado,

Com fundamento no artigo 20, inciso XVI da Constituição do Estado de São Paulo, encaminho as informações prestadas pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente em atendimento ao Requerimento acima citado, de autoria da Deputada Delegada Graciela.

Atenciosamente,

São Paulo, 12 de abril de 2022.


Cauê Macris
Secretário de Estado
Gabinete do Secretário da Casa Civil

Classif. documental

006.01.10.003



Assinado digitalmente por CAUÊ CASEIRO MACRIS - 12/04/2022 às 17:29:38.
Documento Nº: 38844107-1161 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=38844107-1161>



CCOFI202200134A

SIGA



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
GABINETE DO SECRETÁRIO

São Paulo, 29 de maio de 2022.

OFÍCIO SIMA/GAB/351 /2022


Ref.: Requerimento de Informação nº 112, de 2022.

Senhor Secretário,

Por meio do Requerimento de Informação nº 112, de 2022, a nobre Deputada Estadual Delegada Graciela, oficiou esta Secretaria de Estado, requerendo informações sobre o termo de ajustamento de conduta-TAC firmado em 2017, entre a SABESP a Prefeitura Municipal de Franca e o Ministério Público, objetivando a desativação das lagoas de tratamento de resíduos sólidos (esgoto), em Franca.

Em conformidade com o disposto no Decreto nº 62.106, de 15 de julho de 2016 (SIALE), e em atendimento ao artigo 20, inciso XVI, da Constituição Estadual, anexo ao presente o Relatório Técnico, prestada pela SABESP, em resposta aos quesitos formulados pela Parlamentar.

Aproveito a oportunidade para apresentar protestos de estima e consideração.


MARCOS RODRIGUES PENIDO
Secretário de Estado de Infraestrutura e
Meio Ambiente

Excelentíssimo Senhor
CAUÊ MACRIS
Secretário - Chefe da Casa Civil
Palácio dos Bandeirantes
São Paulo - SP



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Unidade de Negócio Pardo e Grande
Av. Dr. Flávio Rocha, 4951 – CEP 14405-600 – Franca – SP

RELATÓRIO TÉCNICO

Ref.: E-doc – Protocolo P-0224/2022 – Requerimento nº 112/22 – Deputada Delegada Graciela – Solicita informações sobre o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, firmado em 2017 entre Sabesp, prefeitura municipal de Franca e Ministério Público, objetivando a desativação das lagoas de tratamento de resíduos sólidos (esgoto), em Franca.

Em atenção ao Requerimento de Informações nº 112/2022 da Deputada Estadual Delegada Graciela, temos a informar o que segue:

1. As obras para reversão dos esgotos das lagoas de tratamento da bacia do rio Canoas foram dvidas em 3 blocos. O bloco 1 contempla a lagoa City Petrópolis; o bloco 2 as lagoas Palestina e Paulistano I e o bloco 3 as lagoas São Francisco e Paulistano II;
2. Portanto, serão desativadas as lagoas do City Petrópolis, Palestina, Paulistano, Paulistano 2 e São Francisco;
3. De acordo o cronograma firmado com o Ministério Público, o bloco 1 tem previsão de conclusão no final de 2022. A previsão para o bloco 2 é agosto de 2023 e o bloco 3 no final de 2024;
4. Anexo segue cronograma;
5. Estamos à disposição para novos esclarecimentos.

Franca, 15 de março de 2022.

GILSON SANTOS DE MENDONÇA:09039980845
Assinado de forma digital por GILSON SANTOS DE MENDONÇA:09039980845
Dados: 2022.03.16 18:06:58 -03'00'

Gilson Santos de Mendonça
Superintendente - RG





IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE REVERSÃO DE ESGOTO DA BACIA DO RIO CANOAS - FRANCA

Item	Obra / Atividade	Responsável	Prazo (dias)	Início	Término
1.0.0	SISTEMA DE REVERSÃO DE ESGOTOS -DA BACIA DO CANOAS - FRANCA				
1.1.0	Estudo de concepção e projeto executivo		1096	31/05/17	31/05/20
1.1.1	Elaboração do estudo de concepção				
1.1.1.1	Estudo de demandas e avaliação do sistema existente	RG	182	01/06/17	30/11/17
1.1.1.2	Definição da alternativas locais e de traçado	RG	60	01/12/17	30/01/18
1.1.1.3	Levantamentos topográficos das alternativas locais e de traçados	RG	181	31/01/18	31/07/18
1.1.1.4	Estudos locais e de traçado de tubulações	RG	303	01/08/18	31/05/19
1.1.1.5	Dimensionamento hidráulico	RG	303	01/08/18	31/05/19
1.1.1.6	Consulta à CETESB sobre exigências ambientais	RG	29	01/04/19	30/04/19
1.1.1.7	Consolidação do estudo de concepção	RG	130	01/06/19	09/10/19
1.1.2	Elaboração do termo de referência do projeto básico	REP	120	01/11/19	29/02/20
1.1.3	Licitação e contratação do projeto básico	REP	305	01/03/20	31/12/20
1.1.4	Documentos segurança do trabalho / Aprovação / Reunião Partida / Emissão A.S.	REP	151	01/01/21	01/06/21
1.1.5	Elaboração dos projetos hidromecânicos				
1.1.5.1	Bloco 2 - Paulistano I / Palestina				
1.1.5.1.1	Serviços preliminares - Topografia e sondagens	REP	60	02/06/21	01/08/21
1.1.5.1.2	Elaboração dos projetos hidromecânicos das elevatórias, linhas de recalque e coletores	REP	107	02/07/21	17/10/21
1.1.5.2	Bloco 3 - Paulistano II / São Francisco				
1.1.5.2.1	Serviços preliminares - Topografia e sondagens	REP	90	02/08/21	31/10/21
1.1.5.2.2	Elaboração dos projetos hidromecânicos das elevatórias, linhas de recalque e coletores	REP	119	18/10/21	14/02/22
1.1.5.3	Bloco 4 - Aeroporto				
1.1.5.3.1	Serviços preliminares - Topografia e sondagens	REP	90	01/11/21	30/01/22
1.1.5.3.2	Elaboração dos projetos hidromecânicos das elevatórias, linhas de recalque e coletores	REP	121	15/02/22	16/06/22
1.1.6	Definição das áreas e faixas necessárias à implantação das obras	REP	242	17/10/21	16/06/22
1.1.7	Desapropriação de áreas e faixas (Bloco 2)	REN	352	18/10/21	05/10/22
1.1.8	Desapropriação de áreas e faixas (Bloco 3)	REN	693	15/02/22	09/01/24
1.1.9	Licenciamento ambiental do sistema proposto	REP	333	18/10/21	16/09/22
1.2.0	Elaboração dos projetos de engenharia				
1.2.1	Bloco 1 - City Petrópolis				
1.2.1.1	Estudo de alternativas para execução do empreendimento em parceria com empreendedor imobiliário	RG / Empreendedor	121	01/03/18	30/06/18
1.2.1.2	Elaboração dos projetos do empreendimento imobiliário e do sistema de reversão dos esgotos	Empreendedor	240	01/07/18	26/02/19
1.2.1.3	Aprovação dos projetos na P. M. Franca e GRAPROHAB	Empreendedor	123	27/02/19	30/06/19
1.2.1.4	Revisão dos projetos e Montagem dos Pacotes	REN	120	01/01/21	30/07/21
1.2.2	Bloco 2 - Paulistano I / Palestina				
1.2.2.1	Complementação do projeto básico do bloco 2	REP	120	17/10/21	14/02/22
1.2.2.2	Elaboração do orçamento e pacote técnico	REN	30	15/02/22	17/03/22
1.2.3	Bloco 3 - Paulistano II / São Francisco				
1.2.3.1	Complementação do projeto básico do bloco 3	REP	213	15/02/22	16/09/22
1.2.3.2	Elaboração do orçamento e pacote técnico	REN	150	17/09/22	14/02/23
1.2.3	Bloco 4 - Aeroporto				
1.2.3.1	Complementação do projeto básico do bloco 4	REP	150	17/09/22	14/02/23
1.2.3.2	Elaboração do orçamento e pacote técnico	REN	121	15/02/23	16/06/23
1.3.0	Execução das obras das demais bacias				
1.3.1	Bloco de obras - 1 - City Petrópolis				
1.3.1.1	Licitação e contratação das obras	REN	152	31/07/21	30/12/21
1.3.1.2	Execução das obras da EEE e LR City Petrópolis (16/10/2020 a 16/10/2021)	REN	360	31/12/21	26/12/22
1.3.1.3	Start-up e pré-operação das unidades	REN	30	27/12/22	26/01/23
1.3.2	Bloco de obras - 2 - Paulistano I / Palestina				
1.3.2.1	Liberação de recursos	REN	48	18/03/22	05/05/22
1.3.2.2	Licitação das obras	REN	120	06/05/22	03/09/22
1.3.2.3	Contratação das obras	REN	30	04/09/22	04/10/22
1.3.2.4	Execução das obras (19/01/2022 a 19/01/2023)	REN	304	05/10/22	05/08/23
1.3.2.5	Start-up e pré-operação das unidades	REN / RG	60	06/08/23	05/10/23
1.3.3	Bloco de obras - 3 - Paulistano II / São Francisco				
1.3.3.1	Liberação de recursos	REN	121	15/02/23	16/06/23
1.3.3.2	Licitação das obras	REN	150	17/06/23	14/11/23
1.3.3.3	Contratação das obras	REN	54	15/11/23	08/01/24
1.3.3.4	Execução das obras (25/04/2023 a 25/04/2024)	REN	305	09/01/24	09/11/24
1.3.3.5	Start-up e pré-operação das unidades	REN / RG	60	10/11/24	09/01/25

15/03/2022

1 de 1



Autenticado com senha por PAULO ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA - TÉCNICO DE GESTÃO / PP - 22/03/2022 às 14:50:31. Documento Nº: 37412190-544 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/signaex/public/app/autenticar?n=37412190-544>



Pág. 4 de 4 - Documento assinado digitalmente por PAULO ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA - TÉCNICO DE GESTÃO / PP - 22/03/2022 às 14:50:31. Para conferência, acesse o site <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/signaex/public/app/autenticar?n=37412190-544> e o código ORSVJYMW.