

Rodovia	Item de Serviço	Obra	OBRAS PROGRAMADAS		OBRAS EM ADEQUAÇÃO		% Avanço Físico
			Início	Fim	Início	Fim	
SP 330	05010102	Recapeamento - km 11+360 ao km 102+400 - São Paulo/ Campinas	30/05/01	26/08/04			100,00
SP 330	05010103	Recapeamento - km 102+400 ao km 111+000 - Campinas/ Sumaré	10/10/99	30/04/00			100,00
SP 330	0501010301	Recapeamento 2ª intervenção km 11+360 ao km 111+000 - São Paulo/ Sumaré	26/04/06	30/04/08			100,00
SP 330	0501010302	Recapeamento 3ª intervenção km 11+360 ao km 111+000 - São Paulo/ Sumaré	01/05/11	30/04/12			100,00
SP 330	0501010303	Recapeamento 4ª intervenção km 11+360 ao km 111+000 - São Paulo/ Sumaré	01/05/16	30/04/17			100,00
SP 330	05010104	Recapeamento - km 111+000 ao km 158+500 - Sumaré/ Cordeirópolis	01/09/98	30/09/99			100,00
SP 330	0501010401	Recapeamento 2ª intervenção km 111+000 ao km 158+500 - Sumaré/ Cordeirópolis	01/05/06	31/07/07			100,00
SP 330	0501010402	Recapeamento 3ª intervenção km 111+000 ao km 158+500 - Sumaré/ Cordeirópolis	01/05/10	30/04/11			100,00
SP 330	0501010403	Recapeamento 4ª intervenção km 111+000 ao km 158+500 - Sumaré/ Cordeirópolis	01/05/16	30/04/17			100,00
SP 348	05010201	Recapeamento - km 14+930 ao km 102+440 - São Paulo/ Campinas	01/10/99	06/02/02			100,00
SP 348	0501020101	Recapeamento 2ª intervenção km 14+930 ao km 102+440 - São Paulo/ Campinas	01/05/05	30/04/06			100,00
SP 348	0501020102	Recapeamento 3ª intervenção km 13+360 ao km 102+440 - São Paulo/ Campinas	01/05/09	30/04/11			100,00
SP 348	0501020103	Recapeamento 4ª intervenção km 13+360 ao km 102+440 - São Paulo/ Campinas	01/05/15	30/04/16			100,00
SP 348	05010202	Recapeamento - km 95+000 ao km 172+000 - Campinas/ Cordeirópolis	01/05/11	30/04/12			100,00
SP 348	05010204	Execução dos reparos na Pista de Acesso da Marginal Tietê para a SP-348	01/08/06	31/12/06			100,00
SP 300	05010301	Recapeamento do km 62+000 ao km 64+600 - 1ª Intervenção - Jundiá	31/03/01	25/04/01			100,00
SP 300	05010302	Recapeamento - 2ª intervenção km 62+000 ao km 64+600 - Jundiá	01/05/10	30/04/11			100,00
	0502	Drenos de Pavimento - Em todas as Rodovias	01/11/98	30/09/99			100,00
	0506	Outros Melhoramentos	01/05/98	30/04/00			100,00
SP 330	05060201	Correção e adequação do sistema de drenagem - km 15+500 ao km 17+000 - Incluindo construção de Bueiro km 16+000 - São Paulo	26/07/99	24/04/00			100,00
SP 330	05060202	Correção e adequação do sistema de drenagem - km 17+000 ao km 18+000 - São Paulo	01/05/99	30/11/99			100,00
SP 330	05060203	Prolongamento de Galeria km 87+000 - Campinas	01/08/99	20/04/00			100,00
SP 330	05060204	Prolongamento de Galeria km 89+000 - Campinas	08/12/99	20/04/00			100,00
SP 330	05060301	Estabilização de talude de Corte e Aterro - São Paulo/ Cordeirópolis	01/02/99	20/12/00			100,00
SP 348	05060302	Estabilização de Taludes de Corte e Aterro	01/02/99	20/12/00			100,00
SP 330	050605	Recapeamento - km 75+900 - Trevo de Vinhedo	01/06/98	26/10/98			100,00
SP 330	050606	Recapeamento - km 82+000 - SP-330 - Campinas	01/06/00	30/09/00			100,00
	050607	Recuperação dos Pátios de Apreensão de Veículos	01/11/98	30/11/98			100,00
SP 330	050702	SP 330 - Melhorias no sistema de drenagem - km 27+700 ("OBRA INCLUÍDA NO CONTRATO DE CONCESSÃO")			01/11/13	30/04/14	100,00