

DIAGRAMA UNIFILAR RESUMO DOS ÍNDICES DO PAVIMENTO

Lote: 7
Rodovia: SP-083
Trecho: km 0+000 ao km 18+200
Pista: Sul

*Obs: (1) O início das atividades de conservação de rotina deverá ser imediato, tão logo sejam detectados os segmentos com índices fora dos limites estipulados em edital.
 (2) O valor de D_{adm} é o mesmo considerado no projeto da última obra de conservação especial de pavimento ou poderá ser admitido com base em dados de tráfego da última intervenção no pavimento, considerando-se o período de projeção até a próxima obra de conservação especial.*

Informação da data dos levantamentos
ago/16

Ano de Concessão: 8º

LEGENDA

 D ₀ ≤ 0,85 × D _{adm}	 IRI (m/km) < 2,3	 QI (m/km) ≤ 25	 ATR (mm) ≤ 5	 IGG ≤ 20	 ICP ≥ 70	 FC-2 ≤ 10%	 FC-3 ≤ 1%
 0,85 × D _{adm} < D ₀ < D _{adm}	 2,3 < IRI (m/km) < 2,7	 25 < QI (m/km) < 35	 5 < ATR (mm) < 7	 20 < IGG < 30	 60 < ICP < 70	 10% < FC-2 < 15%	 1% < FC-3 < 2%
 D ₀ ≥ D _{adm}	 IRI (m/km) > 2,7	 QI (m/km) ≥ 35	 ATR (mm) ≥ 7	 IGG ≥ 30	 ICP ≤ 60	 FC-2 ≥ 15%	 FC-3 ≥ 2%

SP-083 PS

km inicial	km final	Faixa 1								Faixa 2								Acostamento								Programação de Reparação Proposta pela Concessionária ⁽¹⁾		Informações sobre o próximo Ciclo de Conservação Especial Conforme Cronograma			OBSERVAÇÃO		
		D _{adm} (2)	D ₀	IRI	QI	ATR	IGG	ICP	%FC-2	%FC-3	D _{adm} (2)	D ₀	IRI	QI	ATR	IGG	ICP	%FC-2	%FC-3	D _{adm} (2)	D ₀	IRI	QI	ATR	IGG	ICP	%FC-2	%FC-3	Data de Conclusão	Solução Prevista		Item de Obra	Data de Início
0,000	1,000	47,00	18,6	2,1	28	2,1	6		0%	0%	47,00	16,3	2,5	33	2,3	6		0%	0%											05.01.03.02.03	03/04/2018	31/03/2019	
1,000	2,000	47,00	17,9	1,7	23	2,6	8		2%	0%	47,00	19,5	1,9	24	2,7	16		3%	0%											05.01.03.02.03	03/04/2018	31/03/2019	
2,000	3,000	47,00	16,4	1,9	25	1,9	5		0%	0%	47,00	26,8	2,6	33	2,8	20		4%	0%											05.01.03.02.03	03/04/2018	31/03/2019	OAE's (Início/Final)
3,000	4,000	47,00	17,9	1,8	23	2,0	6		0%	0%	47,00	18,6	1,9	25	1,4	5		0%	0%											05.01.03.02.03	03/04/2018	31/03/2019	OAE's (Início/Final)
4,000	5,000	47,00	20,9	1,9	24	3,1	8		1%	0%	47,00	35,4	2,0	26	2,7	19		4%	0%											05.01.03.02.03	03/04/2018	31/03/2019	OAE's (Início/Final)
5,000	6,000	47,00	19,9	1,9	25	2,2	7		1%	0%	47,00	28,9	2,6	34	3,2	11		1%	0%											05.01.03.02.03	03/04/2018	31/03/2019	OAE's (Início/Final)
6,000	7,000	47,00	13,3	1,4	18	1,5	5		0%	0%	47,00	18,8	1,7	22	4,2	14		3%	0%											05.01.03.02.03	03/04/2018	31/03/2019	
7,000	8,000	47,00	18,6	1,6	21	1,8	4		0%	0%	47,00	31,7	2,2	28	2,5	28		2%	2%											05.01.03.02.04	03/04/2018	31/03/2019	Sonorizadores
8,000	9,000	47,00	21,9	1,9	24	2,0	6		0%	0%	47,00	24,8	1,9	24	2,3	13		2%	0%											05.01.03.02.04	03/04/2018	31/03/2019	OAE's (Início/Final)
9,000	10,000	47,00	13,0	2,0	26	2,6	7		1%	0%	47,00	26,7	2,2	28	3,2	29		4%	1%											05.01.03.02.04	03/04/2018	31/03/2019	OAE's (Início/Final)
10,000	11,000	47,00	19,9	1,2	16	2,6	5		0%	0%	47,00	31,9	2,0	26	2,9	20		3%	0%											05.01.03.02.04	03/04/2018	31/03/2019	
11,000	12,000	47,00	21,3	1,2	16	1,8	3		0%	0%	47,00	30,0	1,7	22	2,5	16		2%	0%											05.01.03.02.04	03/04/2018	31/03/2019	
12,000	13,000	47,00	16,3	1,5	19	1,7	3		0%	0%	47,00	19,0	1,8	24	2,4	6		1%	0%											05.01.03.02.04	03/04/2018	31/03/2019	OAE's (Início/Final)
13,000	14,000	50,00	16,6	1,7	22	1,9	2		0%	0%	50,00	18,1	1,7	22	2,1	3		0%	0%											05.01.03.02.04	03/04/2018	31/03/2019	OAE's (Curta)
14,000	15,000	50,00	17,8	1,3	17	1,5	3		0%	0%	50,00	17,3	1,4	18	1,8	4		0%	0%											05.01.03.02.04	03/04/2018	31/03/2019	
15,000	16,000	50,00	16,1	1,6	21	0,8	2		0%	0%	50,00	19,1	1,5	19	1,9	3		0%	0%											05.01.03.02.04	03/04/2018	31/03/2019	OAE's (Início/Final)
16,000	17,000	50,00	13,8	1,5	20	1,6	4		0%	0%	50,00	17,0	1,4	19	1,7	6		0%	0%											05.01.03.02.04	03/04/2018	31/03/2019	
17,000	18,200	50,00	15,7	1,8	24	2,1	5		0%	0%	50,00	17,1	1,8	23	3,1	8		1%	0%											05.01.03.02.04	03/04/2018	31/03/2019	OAE's (Início/Final)