



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO
Praça da República, 53 - sala 204 - CEP: 01045-903

G.S., em 13 de julho de 2018

PROCESSO: 1012/2018
ASSUNTO: Indicação nº 1012 de 2018

Trata-se de Indicação 1012, de autoria do Deputado Luiz Turco, que indica ao Senhor Governador a realização de obras de reforma do telhado e das instalações elétricas e hidráulicas, aquisição e instalação de computadores para uso de alunos e professores e instalação de wi-fi na Escola Estadual Zaira VIII, no município de Mauá.

Provocado, o Departamento de Gestão e Infraestrutura - DGINF, da Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares - CISE, assim se expressou:

Informamos que a referida unidade escolar está passando por obras que compreendem suas maiores necessidades, cujo valor do investimento é de R\$ 90.4666,73 e a previsão de término é para a 31/07/2018.

O escopo de serviços que estão sendo executados segue a seguir:

BLOCOS, VIGAS E PILARES CONFORME PROJETO

- Execução de brocas com diâmetro de 0,35m, com comprimento útil de 2,0m (abaixo da cota de arrasamento);
- Execução de blocos (0,50 x 0,50 x 0,45);
- Execução de vigas (0,25 x 0,25);
- Execução de pilares (0,19 x 0,19 x 1,25);
- Execução de vergas em bloco de concreto canaleta, inclusive aço e grauteamento.

MURO DE FECHAMENTO CONFORME PROJETO

- Demolição de mureta existente, inclusive remoção do gradil;
- Execução de fechamento de divisa com gradil eletrofundido (h=2,35m), atender componente FDE/FD-24;
- Execução de caiação após execução.

DRENAGEM (ESGOTO)

- Execução de caixas de passagem, inclusive remoção das existentes, atender componentes FDE/CI-01 e FDE/CI-02;
- Substituição parcial dos tubos de pvc reforçados (4").



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO**

GABINETE DO SECRETÁRIO
Praça da República, 53 - sala 204 - CEP: 01045-903

PISO EXTERNO


- Execução total do piso externo, inclusive remoção do material proveniente;
- Execução de lastro de pedra britada (5cm);
- Instalação de tela (Q-92) para piso de concreto;
- Execução do piso de concreto desempenado, inclusive argamassa de regularização.

REATERRO DA CAVA DA EROSÃO

- Execução de roçagem mecanizada, inclusive limpeza das cavas;
- Execução de reaterro com solo cimento (1:7 volume) em camadas compactadas com no máximo 15 cm de espessura medidas na condição fofa;
- Plantio de grama nos locais afetados pelas intervenções;
- Remoção do entulho proveniente das intervenções.

Ainda, no que se refere a aquisição e instalação de computadores e instalação de Wi-Fi, a Coordenadoria de Monitoramento e Informação – CIMA, assim se expressou:

No que se refere ao atendimento da demanda, esclarecemos que já se encontra em estudos o início da implantação de rede de internet wireless para as unidades, com previsão de início no 2º semestre de 2018. A escolha das unidades a serem contempladas serão norteadas por critérios a serem posteriormente estabelecidos.



JOÃO CURY NETO
Secretário da Educação