DIAGRAMA UNIFILAR RESUMO DOS ÍNDICES DO PAVIMENTO

Lote: 20
Rodovia: SP-255
Trecho: km 288+190 ao km 237+622
Pista: Norte

Obs: (1) O início das atividades de conservação de rotina deverá ser imediato, tão logo sejam detectados os segmentos com índices fora dos limites estipulados em edital. (2) O valor de Dadm é o mesmo considerado no projeto da última obra de conservação especial de pavimento ou poderá ser admitido com base em dados de tráfego da última intervenção no pavimento, considerando-se o período de projeção até a próxima obra de conservação especial.

Informação da data dos levantamentos
IGG: Nov. e Dez./16 ICP: -
QI / IRI: Agos./16
Dadm: jan/15
ATR: Nov. e Dez./16

Ano de Concessão: 17º

LEGENDA

SP-255

QI	ATR	IGG	FC-2	FC-3	IRI	Dc	ICP
QI (m/km) ≤ 30	ATR (mm) ≤ 5	IGG ≤ 20	FC-2 ≤ 10%	FC-3 ≤ 1%	IRI (m/km) < 2,3	Dc ≤ 0,85 x D_{adm}	ICP ≥ 70
30 < QI (m/km) < 35	5 < ATR (mm) < 7	20 < IGG < 30	10% < FC-2 < 15%	1% < FC-3 < 2%	2,3 < IRI (m/km) < 2,7	0,85 x D_{adm} < Dc < D_{adm}	60 < ICP < 70
QI (m/km) ≥ 35	ATR (mm) ≥ 7	IGG ≥ 30	FC-2 ≥ 15%	FC-3 ≥ 2%	IRI (m/km) > 2,7	Dc ≥ D_{adm}	ICP ≤ 60

não avaliado

km inicial	km final	Faixa 1 Dadm [2]	Dc	IRI	QI	ATR	IGG	ICP	%FC-2	%FC-3	Acost. IGG	Programação de Reparação Proposta pela Concessionária[1]: Data de Conclusão	Solução Prevista	Informações sobre o próximo Ciclo de Conservação Especial Conforme Cronograma: Item de Obra	Data de Início	Data de Termino	OBSERVAÇÃO
288,2	288,0	58,41	18,37	1,18	15,29	3,20	3,63		0,00	0,00	22,00						
288,0	287,0	58,41	40,03	1,38	17,92	2,96	14,27		4,04	0,00	14,00				10/02/19	09/02/20	
287,0	286,0	58,41	43,75	1,45	18,86	2,98	11,06		1,68	0,00	10,40				10/02/19	09/02/20	
286,0	285,0	58,41	32,00	1,20	15,56	3,15	9,63		0,96	0,00	11,60				10/02/19	09/02/20	
285,0	284,0	58,41	29,46	1,29	16,79	3,23	5,80		0,64	0,00	11,20				10/02/19	09/02/20	
284,0	283,0	58,41	30,52	1,15	14,96	2,75	5,64		0,92	0,00	3,20				10/02/19	09/02/20	
283,0	282,0	58,41	34,27	1,29	16,74	2,78	4,94		0,48	0,00	2,40				10/02/19	09/02/20	
282,0	281,0	58,41	25,54	1,47	19,08	2,88	3,85		0,12	0,00	2,40				10/02/19	09/02/20	
281,0	280,0	58,41	26,14	1,37	17,83	2,88	3,02		0,00	0,00	1,60				10/02/19	09/02/20	
280,0	279,0	58,41	38,56	1,90	24,65	3,04	19,08		4,88	0,00	2,35				10/02/19	09/02/20	
279,0	278,0	58,41	20,15	1,37	17,82	3,63	3,68		0,00	0,00	2,50				10/02/19	09/02/20	
278,0	277,0	58,41	15,02	1,60	20,86	3,69	4,60		0,12	0,00	2,40				10/02/19	09/02/20	
277,0	276,0	58,41	17,26	1,74	22,58	3,73	3,84		0,00	0,00	12,00				10/02/19	09/02/20	
276,0	275,0	58,41	22,22	1,43	18,59	3,41	4,35		0,08	0,00	7,60				10/02/19	09/02/20	
275,0	274,0	58,41	23,91	1,77	22,97	3,23	8,35		0,68	0,00	2,40				10/02/19	09/02/20	
274,0	273,0	58,41	20,77	1,70	22,10	3,42	8,31		0,80	0,00	2,40				10/02/19	09/02/20	
273,0	272,0	58,41	24,01	1,61	20,98	3,23	3,31		0,00	0,00	1,60				10/02/19	09/02/20	
272,0	271,0	58,41	22,92	1,58	20,60	3,39	5,52		0,48	0,00	0,00				10/02/19	09/02/20	
271,0	270,0	58,41	27,62	1,60	20,78	3,15	9,67		1,48	0,00	2,40				10/02/19	09/02/20	
270,0	269,0	58,41	26,73	1,65	21,40	3,06	17,94		3,40	0,00	6,40				10/02/19	09/02/20	
269,0	268,0	58,41	18,41	1,56	20,32	3,25	5,71		0,40	0,00	5,60				10/02/19	09/02/20	
268,0	267,0	58,41	21,56	1,63	21,14	3,34	10,24		0,88	0,00	0,00				10/02/19	09/02/20	
267,0	266,0	58,41	23,97	1,69	21,96	3,16	7,66		0,88	0,00	0,00				10/02/19	09/02/20	
266,0	265,0	58,41	24,76	1,83	23,83	3,29	13,79		2,64	0,00	0,00				10/02/19	09/02/20	
265,0	264,0	58,41	23,05	1,80	23,37	3,41	7,46		0,52	0,00	0,00				10/02/19	09/02/20	
264,0	263,0	58,41	22,73	1,60	20,81	3,43	6,69		0,80	0,00	0,00				10/02/19	09/02/20	
263,0	262,0	58,41	14,64	1,43	18,56	3,52	3,57		0,00	0,00	0,00			05010304	10/02/19	09/02/20	
262,0	261,0	58,41	20,25	1,97	25,63	3,35	7,86		0,96	0,00	0,00				10/02/19	09/02/20	
261,0	260,0	58,41	14,75	1,67	21,77	2,85	3,88		0,08	0,00	0,00				10/02/19	09/02/20	
260,0	259,0	58,41	16,55	2,07	26,87	2,91	3,03		0,00	0,00	0,00				10/02/19	09/02/20	
259,0	258,0	58,41	13,68	1,65	21,41	2,56	3,54		0,04	0,00	2,00				10/02/19	09/02/20	
258,0	257,0	58,41	13,75	2,05	26,64	3,00	19,10		2,84	0,00	3,60				10/02/19	09/02/20	
257,0	256,0	58,41	12,11	1,77	22,97	3,20	4,19		0,16	0,00	0,00				10/02/19	09/02/20	
256,0	255,0	58,41	11,53	1,61	20,95	3,16	11,58		1,76	0,00	0,00				10/02/19	09/02/20	
255,0	254,0	58,41	9,40	1,50	19,51	3,14	3,32		0,00	0,00	0,00				10/02/19	09/02/20	
254,0	253,0	58,41	8,40	1,47	19,14	3,04	3,18		0,00	0,00	0,00				10/02/19	09/02/20	
253,0	252,0	58,41	10,92	1,66	21,63	3,28	7,41		0,84	0,00	0,00				10/02/19	09/02/20	
252,0	251,0	58,41	8,80	1,64	21,37	3,23	4,23		0,16	0,00	0,00				10/02/19	09/02/20	
251,0	250,0	58,41	8,66	1,47	19,06	2,92	5,47		0,16	0,00	0,00				10/02/19	09/02/20	
250,0	249,0	58,41	8,93	1,46	19,01	3,04	3,18		0,00	0,00	0,00				10/02/19	09/02/20	
249,0	248,0	58,41	10,44	1,62	21,03	2,99	3,18		0,00	0,00	0,80				10/02/19	09/02/20	
248,0	247,0	58,41	8,64	1,39	18,02	2,99	3,93		0,16	0,00	0,00				10/02/19	09/02/20	
247,0	246,0	58,41	9,49	1,44	18,76	2,90	3,02		0,00	0,00	0,00				10/02/19	09/02/20	
246,0	245,0	58,41	13,72	1,72	22,35	3,38	3,48		0,00	0,00	0,00				10/02/19	09/02/20	
245,0	244,0	58,41	10,72	1,37	17,83	3,16	3,24		0,00	0,00	0,00				10/02/19	09/02/20	
244,0	243,0	58,41	18,70	1,21	15,75	3,18	3,30		0,00	0,00	0,00				10/02/19	09/02/20	
243,0	242,0	58,41	18,51	1,62	21,01	4,00	12,55		0,36	0,00	0,00				10/02/19	09/02/20	
242,0	241,0	58,41	11,77	1,23	15,95	3,59	3,74		0,00	0,00	1,60				10/02/19	09/02/20	
241,0	240,0	58,41	26,90	2,13	27,70	3,24	12,02		0,63	0,00	0,00				10/02/19	09/02/20	
240,0	239,0	58,41	21,56	2,01	26,07	3,04	7,22		0,12	0,00	0,00				10/02/19	09/02/20	
239,0	238,0	58,41		1,86	24,23	3,11	4,04		0,32	0,00	0,00				10/02/19	09/02/20	
238,0	237,6	58,41		1,95	25,33	3,00	3,08		0,00	0,00	0,00				10/02/19	09/02/20	

km inicial	km final	Faixa 2 Dadm [2]	Dc	IRI	QI	ATR	IGG	ICP	%FC-2	%FC-3	Faixa adicional Dadm [2]	Dc	IRI	QI	ATR	IGG	ICP	%FC-2	%FC-3
275,0	274,0										58,41	36,79	2,68	34,88	3,90	7,79		0,38	0,00
268,0	267,0										58,41	28,79	2,53	32,90	3,83	12,96		0,32	0,00
265,0	264,0										58,41	26,15	2,07	26,94	4,55	21,38		2,93	0,00
264,0	263,0										58,41	31,59	2,36	30,73	4,48	13,99		1,56	0,00
263,0	262,0										58,41	30,50	1,71	22,20	4,71	9,73		0,00	0,00
262,0	261,0										58,41	30,50	2,35	30,59	4,83	4,98		0,00	0,00
253,0	252,0										58,41	41,11	2,28	29,58	5,10	5,17		0,00	0,00
252,0	251,0										58,41	39,52	2,19	28,41	4,65	6,24		0,10	0,00
249,0	248,0										58,41	34,26	2,41	31,36	3,95	4,19		0,00	0,00
243,0	242,0										58,41	33,65	1,40	18,20	3,55	20,15		3,20	0,00
242,0	241,0										58,41	26,46	1,51	19,58	3,87	5,66		0,33	0,00
239,0	238,0	58,41	29,33	2,09	27,16	2,98	11,15		0,08	0,00									
238,0	237,6	58,41	22,25	2,18	28,39	2,77	22,94		0,00	0,00									