DIAGRAMA UNIFILAR RESUMO DOS ÍNDICES DO PAVIMENTO

Lote: 20
Rodovia: SP-258
Trecho: km 342+670 ao km 222+800
Pista: Leste

Obs: (1) O início das atividades de conservação de rotina deverá ser imediato, tão logo sejam detectados os segmentos com índices fora dos limites estipulados em edital.
(2) O valor de Dadm é o mesmo considerado no projeto da última obra de conservação especial de pavimento ou poderá ser admitido com base em dados de tráfego da última intervenção no pavimento, considerando-se o período de projeção até a próxima obra de conservação especial.

Informação da data dos levantamentos
IGG: nov./2016 ICP: -
QI / IRI: ago./2016
Dadm: 6/5/2014 e 3/2/2012
ATR: nov./2016

Ano de Concessão: 17º

SP-258

LEGENDA

QI (m/km) ≤ 30	ATR (mm) ≤ 5	IGG ≤ 20	FC-2 ≤ 10%	FC-3 ≤ 1%	IRI (m/km) < 2,3	Dc ≤ 0,85 x D_{adm}	ICP ≥ 70	não avaliado
30 < QI (m/km) < 35	5 < ATR (mm) < 7	20 < IGG < 30	10% < FC-2 < 15%	1% < FC-3 < 2%	2,3 < IRI (m/km) < 2,7	0,85 x D_{adm} < Dc < D_{adm}	60 < ICP < 70	
QI (m/km) ≥ 35	ATR (mm) ≥ 7	IGG ≥ 30	FC-2 ≥ 15%	FC-3 ≥ 2%	IRI (m/km) > 2,7	Dc ≥ D_{adm}	ICP ≤ 60	

km inicial	km final	Faixa 1								Faixa 2								Faixa adicional								Acostamento	Programação de Reparação Proposta pela Concessionária(1)		Informações sobre o próximo Ciclo de Conservação Especial Conforme Cronograma			OBSERVAÇÃO
		Dadm (2)	Dc	IRI	QI	ATR	IGG	ICP	%FC-2	%FC-3	Dadm (2)	Dc	IRI	QI	ATR	IGG	ICP	%FC-2	%FC-3	Dadm (2)	Dc	IRI	QI	ATR	IGG	ICP	%FC-2	%FC-3	IGG	Data de Conclusão	Solução Prevista	Item de Obra	Data de Início	Data de Termino	
342,7	342,0			2,54	33,00	3,24	3,32		0,00	0,00	66,00	21,17	1,92	25,00	3,94	4,16		0,00	0,00										0,00				10/02/18	09/02/20	
342,0	341,0			1,85	24,00	3,35	3,45		0,00	0,00	66,00	18,66	1,77	23,00	3,62	3,76		0,00	0,00	69,00	44,41	2,31	30,00	3,41	3,61		0,00	0,00	0,00				10/02/18	09/02/20	
341,0	340,0			2,08	27,00	3,42	3,54		0,00	0,00	66,00	15,79	1,69	22,00	3,49	3,69		0,00	0,00	69,00	32,07	2,31	30,00	3,45	9,10		0,44	0,00					10/02/18	09/02/20	
340,0	339,0			1,69	22,00	2,90	5,06		0,12	0,00	66,00	21,83	1,69	22,00	2,86	3,06		0,00	0,00										0,00				10/02/18	09/02/20	
339,0	338,0		66,00	18,82	1,54	20,00	2,99	3,11		0,00	0,00																		0,00				10/02/18	09/02/20	
338,0	337,0		66,00	13,66	1,54	20,00	2,98	3,17		0,00	0,00																		0,80				10/02/18	09/02/20	
337,0	336,0		66,00	17,03	1,92	25,00	3,01	3,15		0,00	0,00																		0,00				10/02/18	09/02/20	
336,0	335,0		66,00	17,48	1,69	22,00	2,98	3,84		0,08	0,00																		1,60				10/02/18	09/02/20	
335,0	334,0		66,00	19,22	1,92	25,00	3,22	3,31		0,00	0,00																		0,00				10/02/18	09/02/20	
334,0	333,0		66,00	17,96	1,77	23,00	3,50	6,79		0,08	0,00																		0,80				10/02/18	09/02/20	
333,0	332,0		66,00	15,92	1,77	23,00	3,33	11,02		0,84	0,00																		0,80				10/02/18	09/02/20	
332,0	331,0		66,00	13,08	1,77	23,00	3,08	7,56		0,20	0,00																		0,80				10/02/18	09/02/20	
331,0	330,0		66,00	13,81	1,92	25,00	3,15	4,89		0,16	0,00																		3,20				10/02/18	09/02/20	
330,0	329,0		66,00	14,65	1,85	24,00	3,39	6,65		0,16	0,00																		0,80				10/02/18	09/02/20	
329,0	328,0		66,00	16,51	1,77	23,00	3,19	5,69		0,28	0,00																		0,00				10/02/18	09/02/20	
328,0	327,0		66,00	18,06	1,62	21,00	3,11	5,42		0,25	0,00																		0,00				10/02/18	09/02/20	
327,0	326,0		66,00	18,69	2,00	26,00	2,80	8,74		0,47	0,00																		0,00				10/02/18	09/02/20	
326,0	325,0		66,00	22,39	1,62	21,00	2,71	2,80		0,00	0,00																		4,00				10/02/18	09/02/20	
325,0	324,0		54,41	14,81	1,62	21,00	2,77	2,99		0,00	0,00																		0,80				10/02/18	09/02/20	
324,0	323,0		54,41	14,97	1,46	19,00	2,99	3,17		0,00	0,00																		0,00				10/02/18	09/02/20	
323,0	322,0		54,41	14,39	1,54	20,00	3,12	3,31		0,00	0,00																		0,00				10/02/18	09/02/20	
322,0	321,0		54,41	16,93	1,46	19,00	3,09	4,08		0,08	0,00																		1,60				10/02/18	09/02/20	
321,0	320,0		54,41	15,69	1,77	23,00	3,52	3,62		0,00	0,00																		15,20				10/02/18	09/02/20	
320,0	319,0		54,41	20,39	1,62	21,00	3,27	3,40		0,00	0,00																		0,80				10/02/18	09/02/20	
319,0	318,0		54,41	15,18	1,38	18,00	3,02	3,10		0,00	0,00																		0,00				10/02/18	09/02/20	
318,0	317,0		54,41	14,30	1,38	18,00	2,79	2,91		0,00	0,00																		0,00				10/02/18	09/02/20	
317,0	316,0		54,41	13,23	1,46	19,00	3,01	3,18		0,00	0,00																		0,00				10/02/18	09/02/20	
316,0	315,0		54,41	12,37	1,62	21,00	3,18	3,31		0,00	0,00																		0,00				10/02/18	09/02/20	
315,0	314,0		54,41	16,70	1,69	22,00	3,12	3,29		0,00	0,00																		2,08				10/02/18	09/02/20	
314,0	313,0		54,41	13,51	1,62	21,00	3,08	3,98		0,08	0,00																		0,00				10/02/18	09/02/20	
313,0	312,0		54,41	16,15	1,54	20,00	3,22	4,19		0,04	0,00																		0,00				10/02/18	09/02/20	
312,0	311,0		54,41	19,22	1,54	20,00	3,00	5,49		0,00	0,00																		0,00				10/02/18	09/02/20	
311,0	310,0		54,41	14,42	1,46	19,00	3,18	3,30		0,00	0,00																		0,00				10/02/18	09/02/20	
310,0	309,0		54,41	18,05	1,54	20,00	3,03	8,79		0,44	0,00																		0,00				10/02/18	09/02/20	
309,0	308,0		54,41	25,14	1,46	19,00	3,03	3,13		0,00	0,00																		0,00				10/02/18	09/02/20	
308,0	307,0		54,41	15,51	1,46	19,00	2,98	3,11		0,00	0,00																		0,00				10/02/18	09/02/20	
307,0	306,0		54,41	20,95	1,46	19,00	3,16	3,34		0,00	0,00																		0,00				10/02/18	09/02/20	
306,0	305,0		54,41	15,13	1,38	18,00	3,21	3,35		0,00	0,00																		0,00				10/02/18	09/02/20	
305,0	304,0		54,41	13,71	1,46	19,00	2,94	3,07		0,00	0,00																		0,00				10/02/18	09/02/20	
304,0	303,0		54,41	14,56	1,31	17,00	2,87	3,02		0,00	0,00																		0,00				10/02/18	09/02/20	
303,0	302,0		54,41	13,02	1,46	19,00	2,77	4,55		0,16	0,00																		0,80				10/02/18	09/02/20	
302,0	301,0		54,41	16,99	1,62	21,00	2,95	6,34		0,32	0,00																		0,00				10/02/18	09/02/20	
301,0	300,0		54,41	13,10	1,62	21,00	3,01	3,20		0,00	0,00																		0,00				10/02/18	09/02/20	
300,0	299,0		54,41	16,55	1,77	23,00	2,85	4,98		0,32	0,00																		0,00				10/02/18	09/02/20	
299,0	298,0		54,41	19,57	1,77	23,00	2,74	4,84		0,08	0,00																		2,40				10/02/18	09/02/20	
298,0	297,0		54,41	26,29	1,77	23,00	2,78	2,95		0,00	0,00																		0,00				10/02/18	09/02/20	
297,0	296,0		54,41	23,85	1,62	21,00	3,05	4,80		0,16	0,00																		0,00				10/02/18	09/02/20	
296,0	295,0		54,41	18,56	1,69	22,00	2,75	2,97		0,00	0,00																		0,00				10/02/18	09/02/20	
295,0	294,0		54,41	22,36	1,69	22,00	2,96	3,09		0,00	0,00																		0,00				10/02/18	09/02/20	
294,0	293,0		54,41	18,27	1,69	22,00	2,69	2,80		0,00	0,00																		0,00				10/02/18	09/02/20	
293,0	292,0		66,00	22,02	1,77	23,00	2,97	3,12		0,00	0,00																		0,00				10/02/18	09/02/20	
292,0	291,0		66,00	28,34	1,62	21,00	3,20	3,31		0,00	0,00																		2,80				10/02/18	09/02/20	
291,0	290,0		66,00	23,44	1,62	21,00	2,80	2,89		0,00	0,00																		0,00				10/02/18	09/02/20	
290,0	289,0		66,00	17,96	1,85	24,00	3,04	6,04		0,24	0,00																		0,80				10/02/18	09/02/20	
289,0	288,0		66,00	15,81	1,92	25,00	3,03	3,29		0,00	0,00																		0,00				10/02/18	09/02/20	
288,0	287,0		66,00	17,84	1,77	23,00	2,89	5,91		0,24	0,00																		5,20				10/02/18	09/02/20	
287,0	286,0		66,00	22,55	1,69	22,00	2,83	4,97		0,16	0,00																		0,00				10/02/18	09/02/20	
286,0	285,0		66,00	20,75	1,77	23,00	2,73	16,08		1,24	0,00																		0,00				10/02/18	09/02/20	
285,0	284,0		66,00	22,92	1,85	24,00	2,78	7,75		0,60	0,00	66,00	38,13	1,92	25,00	2,95	11,15		1,00	0,00									0,00				10/02/18	09/02/20	
284,0	283,0				2,08	27,00	3,15	3,29		0,00	0,00	66,00	32,63	2,08	27,00	3,34	15,97		1,13	0,00									0,00				10/02/18	09/02/20	
283,0	282,0		66,00	20,01	1,92	25,00	2,93	11,82		0,60	0,00																		0,00			05010404	10/02/18	09/02/20	
282,0	281,0		63,00	17,25	1,54	20,00	2,86	2,98		0,00	0,00																		16,80				10/02/18	09/02/20	
281,0	280,0		63,00	23,23	1,85	24,00	3,01	4,82		0,12	0,00										66,00	37,13	1,92	25,00	3,26	11,40		0,47	0,00	16,36				10/02/18	09/02/20	
280,0	279,0		63,00	17,88	1,46	19,00	3,22	3,27		0,00	0,00										66,00	36,27	1,92	25,00	3,32	10,72		0,40	0,00					10/02/18	09/02/20	
279,0	278,0		63,00	16,35	1,62	21,00	2,90	3,24		0,00	0,00										66,00	46,86	2,08	27,00	3,15	6,50		0,08	0,00	0,00				10/02/18	09/02/20	
278,0	277,0		59,62	19,25	1,62	21,00	2,61	2,77		0,00	0,00																		0,00				10/02/18	09/02/20	
277,0	276,0		59,62	18,04	1,62	21,00	2,86	2,96		0,00	0,00																		4,00				10/02/18	09/02/20	

Lote: 20
Rodovia: SP-258
Trecho: km 342+670 ao km 222+800
Pista: Leste

Obs: (1) O início das atividades de conservação de rotina deverá ser imediato, tão logo sejam detectados os segmentos com índices fora dos limites estipulados em edital. (2) O valor de Dadm é o mesmo considerado no projeto da última obra de conservação especial de pavimento ou poderá ser admitido com base em dados de tráfego da última intervenção no pavimento, considerando-se o período de projeção até a próxima obra de conservação especial.

Informação da data dos levantamentos
IGG: nov./2016 ICP: -
QI / IRI: ago./2016
Dadm: 6/5/2014 e 3/2/2012
ATR: nov./2016

Ano de Concessão: 17º

SP-258

LEGENDA

Verde	Amarelo	Vermelho
QI (m/km) ≤ 30	30 < QI (m/km) < 35	QI (m/km) ≥ 35
ATR (mm) ≤ 5	5 < ATR (mm) < 7	ATR (mm) ≥ 7
IGG ≤ 20	20 < IGG < 30	IGG ≥ 30
FC-2 ≤ 10%	10% < FC-2 < 15%	FC-2 ≥ 15%
FC-3 ≤ 1%	1% < FC-3 < 2%	FC-3 ≥ 2%
IRI (m/km) < 2,3	2,3 < IRI (m/km) < 2,7	IRI (m/km) > 2,7
Dc ≤ 0,85 x D_{adm}	0,85 x D_{adm} < Dc < D_{adm}	Dc ≥ D_{adm}
ICP ≥ 70	60 < ICP < 70	ICP ≤ 60

(hachurado) não avaliado

Faixa 1

km inicial	km final	Dadm (2)	Dc	IRI	QI	ATR	IGG	ICP	%FC-2	%FC-3
276,0	275,0	59,62	18,94	1,77	23,00	3,01	5,57		0,00	0,00
275,0	274,0	59,62	22,69	1,69	22,00	3,12	12,86		0,16	0,00
274,0	273,0	59,62	22,54	1,62	21,00	3,13	3,36		0,00	0,00
273,0	272,0	50,68	27,82	1,69	22,00	2,94	3,12		0,00	0,00
272,0	271,0	50,68	29,66	1,92	25,00	2,86	2,95		0,00	0,00
271,0	270,0	50,68	25,23	1,77	23,00	2,53	2,64		0,00	0,00
270,0	269,0	50,68	27,06	1,77	23,00	2,58	3,53		0,08	0,00
269,0	268,0	50,68	23,41	1,92	25,00	2,88	6,23		0,08	0,00
268,0	267,0	50,68	16,41	1,31	17,00	2,72	2,78		0,00	0,00
267,0	266,0	50,68	18,92	1,62	21,00	2,73	2,77		0,00	0,00
266,0	265,0	50,68	43,36	2,00	26,00	2,60	19,12		1,28	0,00
265,0	264,0	50,68	27,08	1,62	21,00	2,65	4,73		0,40	0,00
264,0	263,0	50,68	31,89	1,69	22,00	2,68	2,76		0,00	0,00
263,0	262,0	50,68	31,56	1,85	24,00	2,62	5,16		0,20	0,00
262,0	261,0	59,62	21,20	1,77	23,00	2,87	14,68		1,04	0,00
261,0	260,0	59,62	18,97	1,77	23,00	2,46	8,71		0,32	0,00
260,0	259,0	59,62	22,97	1,85	24,00	2,59	12,78		0,28	0,00
259,0	258,0	63,00	22,11	1,54	20,00	3,15	4,90		0,20	0,00
258,0	257,0	63,00	17,34	1,46	19,00	3,03	3,95		0,12	0,00
257,0	256,0	63,00	19,43	1,54	20,00	3,12	4,01		0,08	0,00
256,0	255,0	63,00	21,53	1,92	25,00	3,20	10,14		0,16	0,00
255,0	254,0	63,00	18,32	2,08	27,00	2,89	3,18		0,00	0,00
254,0	253,0	63,00	20,69	1,46	19,00	2,82	2,92		0,00	0,00
253,0	252,0	63,00	35,64	1,77	23,00	3,00	5,91		0,36	0,00
252,0	251,0	63,00	25,95	1,69	22,00	2,91	3,04		0,00	0,00
251,0	250,0	63,00	20,06	1,54	20,00	2,84	2,97		0,00	0,00
250,0	249,0	63,00	16,42	1,62	21,00	2,71	2,81		0,00	0,00
249,0	248,0	63,00	15,53	1,77	23,00	2,67	3,60		0,08	0,00
248,0	247,0	63,00	16,90	1,62	21,00	2,81	2,93		0,00	0,00
247,0	246,0	63,00	15,93	1,62	21,00	2,96	4,63		0,12	0,00
246,0	245,0	63,00	20,86	1,54	20,00	2,91	2,99		0,00	0,00
245,0	244,0	63,00	19,98	1,69	22,00	3,01	7,96		0,12	0,00
244,0	243,0	63,00	19,96	1,62	21,00	2,93	3,01		0,00	0,00
243,0	242,0	52,02	19,21	1,69	22,00	3,03	3,14		0,00	0,00
242,0	241,0	52,02	23,15	1,69	22,00	2,90	3,04		0,00	0,00
241,0	240,0	52,02	25,72	1,69	22,00	3,12	8,50		0,56	0,00
240,0	239,0	52,02	26,66	1,62	21,00	3,08	4,82		0,12	0,00
239,0	238,0	52,02	20,35	1,54	20,00	2,81	6,21		0,12	0,00
238,0	237,0	52,02	22,72	1,85	24,00	2,92	6,38		0,08	0,00
237,0	236,0	52,02	19,85	1,62	21,00	3,39	5,99		0,00	0,00
236,0	235,0	61,00	18,88	1,69	22,00	3,36	9,40		0,36	0,00
235,0	234,0	63,00	21,46	1,69	22,00	3,61	3,70		0,00	0,00
234,0	233,0	63,00	17,34	1,46	19,00	3,25	3,32		0,00	0,00
233,0	232,0	63,00	19,89	1,54	20,00	3,37	5,47		0,40	0,00
232,0	231,0	63,00	24,42	1,62	21,00	3,25	7,80		0,28	0,00
231,0	230,0	63,00	20,36	1,69	22,00	2,83	2,97		0,00	0,00
230,0	229,0	63,00	16,65	1,77	23,00	3,00	3,94		0,08	0,00
229,0	228,0	63,00	20,84	1,85	24,00	2,98	3,90		0,16	0,00
228,0	227,0	63,00	24,94	1,69	22,00	3,22	7,40		0,28	0,00
227,0	226,0	63,00	18,94	1,77	23,00	3,31	15,46		0,80	0,00
226,0	225,0			2,15	28,00	3,79	5,32		0,12	0,00
225,0	224,0			1,77	23,00	3,14	3,42		0,00	0,00
224,0	222,8			1,77	23,00	3,08	5,21		0,30	0,00

Faixa 2 / **Faixa adicional**

km inicial	km final	Faixa	Dadm (2)	Dc	IRI	QI	ATR	IGG	ICP	%FC-2	%FC-3
272,0	271,0	Faixa adicional	62,00	54,16	1,62	21,00	3,62	3,73		0,00	0,00
271,0	270,0	Faixa adicional	62,00	88,36	2,15	28,00	2,95	3,31		0,00	0,00
235,0	234,0	Faixa adicional	66,00	34,63	2,46	32,00	4,03	9,08		0,75	0,00
234,0	233,0	Faixa adicional	66,00	33,05	1,69	22,00	3,14	4,82		0,13	0,00
226,0	225,0	Faixa 2	66,00	43,13	1,92	25,00	4,17	4,29		0,00	0,00
225,0	224,0	Faixa 2	66,00	27,86	2,08	27,00	2,93	3,24		0,00	0,00
224,0	222,8	Faixa 2	66,00	36,69	2,38	31,00	2,74	2,95		0,00	0,00

Acostamento / **Programação de Reparação Proposta pela Concessionária[1]** / **Informações sobre o próximo Ciclo de Conservação Especial Conforme Cronograma** / **OBSERVAÇÃO**

km inicial	km final	Acostamento IGG	Data de Conclusão	Solução Prevista	Item de Obra	Data de Início	Data de Termino	OBSERVAÇÃO
276,0	275,0	2,40				10/02/18	09/02/20	
275,0	274,0	0,00				10/02/18	09/02/20	
274,0	273,0	0,00				10/02/18	09/02/20	
273,0	272,0	0,00				10/02/18	09/02/20	
272,0	271,0	0,00				10/02/18	09/02/20	
271,0	270,0		09/05/16	Reparo localizado		10/02/18	09/02/20	
270,0	269,0	12,00				10/02/18	09/02/20	
269,0	268,0	0,00				10/02/18	09/02/20	
268,0	267,0	0,00				10/02/18	09/02/20	
267,0	266,0	0,00				10/02/18	09/02/20	
266,0	265,0	0,00				10/02/18	09/02/20	
265,0	264,0	0,00				10/02/18	09/02/20	
264,0	263,0	0,00				10/02/18	09/02/20	
263,0	262,0	2,00				10/02/18	09/02/20	
262,0	261,0	0,00				10/02/18	09/02/20	
261,0	260,0	0,00				10/02/18	09/02/20	
260,0	259,0	4,80				10/02/18	09/02/20	
259,0	258,0	0,00				10/02/18	09/02/20	
258,0	257,0	12,80				10/02/18	09/02/20	
257,0	256,0	10,00				10/02/18	09/02/20	
256,0	255,0	13,60				10/02/18	09/02/20	
255,0	254,0	19,44				10/02/18	09/02/20	
254,0	253,0	10,40				10/02/18	09/02/20	
253,0	252,0	4,80				10/02/18	09/02/20	
252,0	251,0	5,60				10/02/18	09/02/20	
251,0	250,0	0,00				10/02/18	09/02/20	
250,0	249,0	0,83				10/02/18	09/02/20	
249,0	248,0	0,00				10/02/18	09/02/20	
248,0	247,0	2,40				10/02/18	09/02/20	
247,0	246,0	4,40				10/02/18	09/02/20	
246,0	245,0	0,80				10/02/18	09/02/20	
245,0	244,0	0,00				10/02/18	09/02/20	
244,0	243,0	0,00				10/02/18	09/02/20	
243,0	242,0	0,00				10/02/18	09/02/20	
242,0	241,0	0,00				10/02/18	09/02/20	
241,0	240,0	0,00				10/02/18	09/02/20	
240,0	239,0	3,20				10/02/18	09/02/20	
239,0	238,0	5,20				10/02/18	09/02/20	
238,0	237,0	4,80				10/02/18	09/02/20	
237,0	236,0	2,40				10/02/18	09/02/20	
236,0	235,0	0,80				10/02/18	09/02/20	
235,0	234,0	5,71				10/02/18	09/02/20	
234,0	233,0	0,00				10/02/18	09/02/20	
233,0	232,0	9,60				10/02/18	09/02/20	
232,0	231,0	11,60				10/02/18	09/02/20	
231,0	230,0	6,32				10/02/18	09/02/20	
230,0	229,0	10,40				10/02/18	09/02/20	
229,0	228,0	12,80				10/02/18	09/02/20	
228,0	227,0	10,40				10/02/18	09/02/20	
227,0	226,0	16,00				10/02/18	09/02/20	
226,0	225,0	11,76				10/02/18	09/02/20	
225,0	224,0	3,00				10/02/18	09/02/20	
224,0	222,8	4,80				10/02/18	09/02/20	