DIAGRAMA UNIFILAR RESUMO DOS ÍNDICES DO PAVIMENTO

Rodovia: SP-225
Trecho: km 235.04 ao km 317.80
Pista: Oeste

Obs: (1) O início das atividades de conservação de rotina deverá ser imediato, tão logo sejam detectados os segmentos com índices fora dos limites estipulados em edital. (2) O valor de Dadm é o mesmo considerado no projeto da última obra de conservação especial de pavimento ou poderá ser admitido com base em dados de tráfego da última intervenção no pavimento, considerando-se o período de projeção até a próxima obra de conservação especial.

Informação da data dos levantamentos
IGG: Feb-17
QI / IRI: Feb-17
ATR: Feb-17

Ano de Concessão: 8º

SP-225 PO

LEGENDA

IRI (m/km) ≤ 2,3	QI (m/km) ≤ 25	ATR (mm) ≤ 5	IGG ≤ 20	FC-2 ≤ 10%	FC-3 ≤ 1%	ICP > 60
2,3 < IRI ≤ 2,69 (m/km)	25 < QI ≤ 35 (m/km)	5 < ATR ≤ 7 (mm)	20 < IGG ≤ 30	10 < FC-2 ≤ 15 (%)	1 < FC-3 ≤ 2 (%)	ICP ≤ 60
IRI (m/km) > 2,69	QI (m/km) > 35	ATR (mm) > 7	IGG > 30	FC-2 > 15%	FC-3 > 2%	

km inicial	km final	Faixa 1						Faixa 2						Acostamento			Programação de Reparação Proposta pela Concessionária[1]		Informações sobre o próximo Ciclo de Conservação Especial Conforme Cronograma			OBSERVAÇÃO
		IRI	QI	ATR	IGG	% FC-2	% FC-3	IRI	QI	ATR	IGG	% FC-2	% FC-3	IGG	% FC-2	% FC-3	Data de Conclusão	Solução Prevista	Item de Obra	Data de Início	Data de Termino	
235.0	236.0	2.3	29	1.1	3	0%	0%	2.3	30	1.3	11	0%	0%	3	0%	0%						
236.0	237.0	2.0	26	0.8	4	0%	0%	2.2	29	1.4	26	0%	0%	6	0%	0%						
237.0	238.0	2.0	26	0.9	2	0%	0%	2.0	26	0.7	6	0%	0%	2	0%	0%						
238.0	239.0	1.9	25	1.4	3	0%	0%	2.1	28	1.4	19	2%	0%	7	0%	0%						
239.0	240.0	2.7	35	1.1	9	0%	0%	2.9	37	2.0	51	2%	1%	6	0%	0%	25/04/2017	FRESAGEM/CBUQ/Micro				
240.0	241.0	2.2	29	1.8	4	0%	0%	2.1	27	1.5	32	1%	0%	6	0%	0%	25/04/2017	FRESAGEM/CBUQ/Micro				
241.0	242.0	2.1	28	1.1	6	0%	0%	2.6	34	2.5	29	1%	0%	5	0%	0%						
242.0	243.0	2.7	35	1.3	6	0%	0%	2.8	37	2.4	10	0%	0%	2	0%	0%	25/04/2017	FRESAGEM/CBUQ/Micro				
243.0	244.0	2.0	26	3.3	9	0%	0%	2.3	30	1.9	19	1%	0%	5	0%	0%						
244.0	245.0	2.2	28	4.3	11	0%	0%	2.6	34	3.0	10	0%	0%	6	0%	0%						
245.0	246.0	2.0	26	3.2	9	0%	0%	2.0	27	2.2	12	0%	0%	5	0%	0%						
246.0	247.0	2.3	30	2.1	7	0%	0%	2.4	31	1.7	22	0%	0%	6	0%	0%						
247.0	248.0	2.3	30	1.9	7	0%	0%	2.1	27	2.3	13	0%	0%	7	0%	0%						
248.0	249.0	2.5	33	2.8	11	0%	0%	2.6	34	2.4	46	2%	0%	4	0%	0%	25/04/2017	FRESAGEM/CBUQ/Micro				
249.0	250.0	2.3	30	2.7	8	0%	0%	2.6	34	1.5	6	0%	0%	2	0%	0%						
250.0	251.0	2.5	33	1.8	7	0%	0%	2.4	31	1.3	8	0%	0%	3	0%	0%						
251.0	252.0	2.6	34	1.7	11	0%	0%	2.7	34	2.1	19	1%	0%	2	0%	0%						
252.0	253.0	2.3	29	2.4	5	0%	0%	2.1	27	2.2	7	0%	0%	3	0%	0%						
253.0	254.0	2.2	28	2.4	5	0%	0%	2.6	34	2.8	9	0%	0%	1	0%	0%						
254.0	255.0	1.9	24	3.9	7	0%	0%	2.3	30	5.1	10	0%	0%	2	0%	0%						
255.0	256.5	2.0	27	3.8	7	0%	0%	2.0	26	3.1	8	0%	0%	6	0%	0%						
295.6	296.0	2.1	28	2.7	9	0%	0%	2.9	38	1.9	16	0%	0%	3	0%	0%	25/04/2017	FRESAGEM/CBUQ/Micro				
296.0	297.0	2.0	26	2.1	8	0%	0%	2.0	26	3.2	32	1%	0%	3	0%	0%	25/04/2017	FRESAGEM/CBUQ/Micro				
297.0	298.0	2.2	29	2.6	7	0%	0%	2.7	35	2.5	30	1%	0%	8	1%	0%	25/04/2017	FRESAGEM/CBUQ/Micro				
298.0	298.1	1.6	21	2.4	47	2%	0%	3.2	42	1.5	26	1%	0%	7	1%	0%	25/04/2017	FRESAGEM/CBUQ/Micro				
298.1	298.3	2.3	29	2.3	55	0%	0%	3.7	48	1.6	3	1%	0%	8	2%	1%	25/04/2017	FRESAGEM/CBUQ/Micro				
298.3	299.0	2.6	33	2.1	43	0%	0%	3.1	41	2.4	24	0%	0%	9	1%	0%	25/04/2017	FRESAGEM/CBUQ/Micro				
299.0	300.0	1.9	25	2.4	8	0%	0%	2.1	27	1.6	14	1%	0%	4	0%	0%						
300.0	301.0	2.0	26	2.7	14	0%	0%	2.8	37	2.8	32	1%	1%	1	0%	0%	25/04/2017	FRESAGEM/CBUQ/Micro				
301.0	302.0	2.6	33	2.5	8	0%	0%	2.9	38	3.5	41	2%	0%	1	1%	0%	25/04/2017	FRESAGEM/CBUQ/Micro				
302.0	303.0	2.0	26	2.7	11	0%	0%	2.7	35	4.3	41	1%	0%	5	0%	0%	25/04/2017	FRESAGEM/CBUQ/Micro				
303.0	304.0	2.0	26	2.3	8	1%	0%	2.9	38	3.4	46	0%	0%	3	0%	0%	25/04/2017	FRESAGEM/CBUQ/Micro				
304.0	305.0	2.1	27	3.1	22	0%	0%	2.2	29	2.9	20	0%	0%	7	1%	0%						
305.0	306.0	1.9	24	3.5	19	0%	0%	2.1	28	2.3	17	0%	0%	2	0%	0%						
306.0	307.0	1.9	25	1.9	7	0%	0%	2.9	37	2.7	53	2%	0%	3	0%	0%	25/04/2017	FRESAGEM/CBUQ/Micro				
307.0	308.0	1.9	24	1.8	5	0%	0%	3.3	43	3.2	49	2%	0%	5	0%	0%	25/04/2017	FRESAGEM/CBUQ/Micro				
308.0	309.0	2.0	26	2.1	9	0%	0%	3.1	40	4.1	54	1%	0%	6	0%	0%	25/04/2017	FRESAGEM/CBUQ/Micro				
309.0	310.0	1.9	25	1.9	6	0%	0%	3.3	43	2.5	32	0%	0%	4	0%	0%	25/04/2017	FRESAGEM/CBUQ/Micro				
310.0	311.0	2.1	27	1.9	7	0%	0%	3.3	42	3.4	56	0%	0%	3	0%	0%	25/04/2017	FRESAGEM/CBUQ/Micro				
311.0	312.0	2.1	27	1.2	6	0%	0%	3.1	40	3.1	55	1%	0%	8	0%	0%	25/04/2017	FRESAGEM/CBUQ/Micro				
312.0	313.0	2.2	28	1.0	5	0%	0%	2.7	35	3.2	36	0%	0%	9	0%	0%	25/04/2017	FRESAGEM/CBUQ/Micro				
313.0	314.0	2.3	29	1.2	19	0%	0%	3.0	39	2.3	37	0%	0%	7	0%	0%	25/04/2017	FRESAGEM/CBUQ/Micro				
314.0	315.0	2.0	26	1.1	6	0%	0%	2.4	31	1.1	12	1%	0%	8	0%	0%						
315.0	316.0	1.8	24	0.8	5	0%	0%	2.3	31	1.8	35	0%	0%	5	0%	0%	25/04/2017	FRESAGEM/CBUQ/Micro				
316.0	317.0	2.1	28	0.8	5	0%	0%	3.4	45	4.7	29	2%	0%	6	0%	0%	25/04/2017	FRESAGEM/CBUQ/Micro				
317.0	317.8	2.0	26	1.1	11	0%	0%	2.9	38	1.8	48	1%	1%	4	0%	0%	25/04/2017	FRESAGEM/CBUQ/Micro				