DIAGRAMA UNIFILAR RESUMO DOS ÍNDICES DO PAVIMENTO

Rodovia: SP-225
Trecho: km 235.04 ao km 317.80
Pista: Leste

Obs: (1) O início das atividades de conservação de rotina deverá ser imediato, tão logo sejam detectados os segmentos com índices fora dos limites estipulados em edital.

Informação da data dos levantamentos
IGG: Feb-17
QI / IRI: Feb-17
ATR: Feb-17

Ano de Concessão: 8º

SP-225 PL

LEGENDA

IRI (m/km) ≤ 2,3	QI (m/km) ≤ 25	ATR (mm) ≤ 5	IGG ≤ 20	FC-2 ≤ 10%	FC-3 ≤ 1%	ICP > 60
2,3 < IRI ≤ 2,69 (m/km)	25 < QI ≤ 35 (m/km)	5 < ATR ≤ 7 (mm)	20 < IGG ≤ 30	10 < FC-2 ≤ 15 (%)	1 < FC-3 ≤ 2 (%)	ICP ≤ 60
IRI (m/km) > 2,69	QI (m/km) > 35	ATR (mm) > 7	IGG > 30	FC-2 > 15%	FC-3 > 2%	

km inicial	km final	Faixa 1						Faixa 2						Acostamento			Programação de Reparação Proposta pela Concessionária[1]		Informações sobre o próximo Ciclo de Conservação Especial Conforme Cronograma			OBSERVAÇÃO
		IRI	QI	ATR	IGG	%FC-2	%FC-3	IRI	QI	ATR	IGG	%FC-2	%FC-3	IGG	%FC-2	%FC-3	Data de Conclusão	Solução Prevista	Item de Obra	Data de Início	Data de Termino	
317.8	317.0	2.1	28	2.7	14	0%	0%	3.4	44	4.6	47	1%	0%	8	2%	0%	25/04/2017	FRESAGEM/CBUQ/Micro				
317.0	316.0	1.9	25	2.6	14	0%	0%	3.5	45	5.0	52	3%	1%	5	1%	0%	25/04/2017	FRESAGEM/CBUQ/Micro				
316.0	315.0	2.6	33	2.3	15	0%	0%	4.3	56	6.0	71	3%	1%	7	1%	0%	25/04/2017	FRESAGEM/CBUQ/Micro				
315.0	314.0	3.3	43	2.4	16	0%	0%	4.3	56	3.8	63	2%	2%	9	1%	0%	25/04/2017	FRESAGEM/CBUQ/Micro				
314.0	313.0	2.6	34	2.8	24	1%	0%	3.3	43	3.6	44	1%	0%	6	0%	0%	25/04/2017	FRESAGEM/CBUQ/Micro				
313.0	312.0	2.3	30	2.0	3	0%	0%	3.7	49	4.0	7	0%	0%	9	1%	0%	25/04/2017	FRESAGEM/CBUQ/Micro				
312.0	311.0	2.8	37	2.3	4	0%	0%	3.8	49	3.1	5	0%	0%	9	0%	0%	25/04/2017	FRESAGEM/CBUQ/Micro				
311.0	310.0	2.0	26	2.0	4	0%	0%	2.9	38	2.4	10	0%	0%	10	0%	0%	25/04/2017	FRESAGEM/CBUQ/Micro				
310.0	309.0	2.0	26	3.1	5	0%	0%	3.7	48	3.6	31	0%	0%	1	0%	0%	25/04/2017	FRESAGEM/CBUQ/Micro				
309.0	308.0	2.2	29	1.9	8	0%	0%	3.3	43	4.4	39	5%	0%	1	0%	0%	25/04/2017	FRESAGEM/CBUQ/Micro				
308.0	307.0	1.6	21	2.0	7	0%	0%	3.3	43	4.9	17	0%	0%	2	0%	0%	25/04/2017	FRESAGEM/CBUQ/Micro				
307.0	306.0	1.9	24	1.4	13	0%	0%	3.1	41	3.8	16	0%	0%	3	0%	0%	25/04/2017	FRESAGEM/CBUQ/Micro				
306.0	305.0	1.8	24	1.8	6	0%	0%	2.4	31	2.0	9	0%	0%	2	0%	0%						
305.0	304.0	1.9	24	1.9	23	0%	0%	2.3	30	3.7	33	0%	0%	6	0%	0%	25/04/2017	FRESAGEM/CBUQ/Micro				
304.0	303.0	2.0	27	2.2	6	0%	0%	3.1	40	4.0	18	0%	0%	4	0%	0%	25/04/2017	FRESAGEM/CBUQ/Micro				
303.0	302.0	2.0	26	3.2	21	0%	0%	3.9	50	5.3	15	0%	0%	3	0%	0%	25/04/2017	FRESAGEM/CBUQ/Micro				
302.0	301.0	2.0	26	2.6	12	0%	0%	3.1	40	3.6	14	0%	0%	6	0%	0%	25/04/2017	FRESAGEM/CBUQ/Micro				
301.0	300.0	2.1	27	2.1	8	0%	0%	4.1	53	3.5	37	1%	0%	2	0%	0%	25/04/2017	FRESAGEM/CBUQ/Micro				
300.0	299.0	1.6	21	3.0	13	0%	0%	3.3	43	4.4	57	0%	0%	3	0%	0%	25/04/2017	FRESAGEM/CBUQ/Micro				
299.0	298.0	1.7	22	2.2	8	0%	0%	2.8	36	2.4	12	0%	0%	6	0%	0%	25/04/2017	FRESAGEM/CBUQ/Micro				
298.0	297.0	1.9	24	2.1	6	0%	0%	3.7	48	4.4	26	0%	0%	4	0%	0%	25/04/2017	FRESAGEM/CBUQ/Micro				
297.0	296.0	2.1	28	2.6	8	0%	0%	4.0	52	4.0	10	0%	0%	2	0%	0%	25/04/2017	FRESAGEM/CBUQ/Micro				
296.0	295.6	1.7	22	1.9	5	0%	0%	4.0	52	4.3	14	0%	0%	2	0%	0%	25/04/2017	FRESAGEM/CBUQ/Micro				
256.5	255.0	2.3	30	1.9	3	0%	0%	2.6	33	3.6	10	1%	0%	2	0%	0%						
255.0	254.0	2.4	31	2.1	3	0%	0%	2.3	29	2.5	7	0%	0%	4	0%	0%						
254.0	253.0	2.3	30	1.6	2	0%	0%	1.8	23	2.0	5	0%	0%	4	0%	0%						
253.0	252.0	2.3	30	1.5	3	0%	0%	2.2	29	1.3	3	0%	0%	5	0%	0%						
252.0	251.0	2.4	31	1.4	2	0%	0%	2.1	27	1.7	3	0%	0%	2	0%	0%						
251.0	250.0	2.9	37	1.1	5	0%	0%	2.7	35	1.9	6	0%	0%	3	0%	0%	25/04/2017	FRESAGEM/CBUQ/Micro				
250.0	249.0	2.4	32	0.9	4	0%	0%	2.3	29	1.2	4	0%	0%	4	0%	0%						
249.0	248.0	2.3	31	0.9	2	0%	0%	2.1	28	1.8	5	0%	0%	6	0%	0%						
248.0	247.0	2.4	31	0.8	2	0%	0%	2.2	29	1.7	7	0%	0%	3	0%	0%						
247.0	246.0	2.5	32	0.9	1	0%	0%	2.3	30	2.1	7	0%	0%	2	0%	0%						
246.0	245.0	1.8	24	0.7	1	0%	0%	1.7	22	1.5	6	0%	0%	8	0%	0%						
245.0	244.0	2.7	35	0.8	1	0%	0%	2.6	33	1.8	3	0%	0%	7	0%	0%						
244.0	243.0	2.1	27	1.3	2	0%	0%	2.1	28	1.5	6	0%	0%	2	0%	0%						
243.0	242.0	3.0	39	2.0	3	0%	0%	2.7	35	3.0	16	0%	0%	2	0%	0%	25/04/2017	FRESAGEM/CBUQ/Micro				
242.0	241.0	2.2	28	0.7	2	0%	0%	2.1	28	1.5	18	0%	0%	5	0%	0%						
241.0	240.0	1.8	24	0.8	5	0%	0%	1.9	24	1.4	12	0%	0%	2	0%	0%						
240.0	239.0	2.1	27	1.0	3	0%	0%	2.4	31	2.2	13	0%	0%	3	0%	0%						
239.0	238.0	2.5	32	1.0	1	0%	0%	2.4	32	1.4	7	0%	0%	6	0%	0%						
238.0	237.0	2.0	26	0.7	1	0%	0%	2.2	28	1.4	3	0%	0%	1	0%	0%						
237.0	236.0	2.1	28	0.6	1	0%	0%	2.2	28	1.5	6	0%	0%	3	0%	0%						
236.0	235.0	2.2	29	0.8	1	0%	0%	2.0	26	0.9	5	0%	0%	2	0%	0%						