DIAGRAMA UNIFILAR RESUMO DOS ÍNDICES DO PAVIMENTO

Lote: 21
Rodovia: SP 308
Trecho: km 102+300 ao km 162+000
Pista: Sul

Obs: (1) O início das atividades de conservação de rotina deverá ser imediato, tão logo sejam detectados os segmentos com índices fora dos limites estipulados em edital.
(2) O valor de Dadm é o mesmo considerado no projeto da última obra de conservação especial de pavimento ou poderá ser admitido com base em dados de tráfego da última intervenção no pavimento, considerando-se o período de projeção até a próxima obra de conservação especial.

Informação da data dos levantamentos
IGG: abr/16
QI / IRI: abr/16
ATR: abr/16
ICP: mai/16

Ano de Concessão: 7°

SP 308 — LEGENDA

QI (m/km) ≤ 25	ATR (mm) ≤ 5	IGG ≤ 20	FC-2 ≤ 10%	FC-3 ≤ 1%	IRI (m/km) < 2,3	ICP ≥ 70
25 < QI (m/km) < 35	5 < ATR (mm) < 7	20 < IGG < 30	10% < FC-2 < 15%	1% < FC-3 < 2%	2,3 < IRI (m/km) < 2,7	60 < ICP < 70
QI (m/km) ≥ 35	ATR (mm) ≥ 7	IGG ≥ 30	FC-2 ≥ 15%	FC-3 ≥ 2%	IRI (m/km) > 2,7	ICP ≤ 60

km inicial	km final	Faixa 1									Faixa 2								
		Dadm (2)	D0	IRI	QI	ATR	IGG	ICP	%FC-2	%FC-3	Dadm (2)	D0	IRI	QI	ATR	IGG	ICP	%FC-2	%FC-3
102,3	103,0			3,21	41,67	1,47	11,00		0,00	0,00									
103,0	104,0			2,51	32,64	1,54	5,00		0,08	0,00									
104,0	105,0			2,26	29,41	1,64	10,00		0,00	0,00									
105,0	106,0			2,21	28,76	1,84	45,00		0,32	0,00									
106,0	107,0			2,33	30,30	1,46	5,00		0,00	0,00									
107,0	108,0			2,33	30,29	2,00	26,00		0,64	0,00									
108,0	109,0			2,70	35,00	2,24	54,00		5,72	0,52									
109,0	110,0			3,16	41,13	1,63	47,00	83,07	7,21	1,88							81,88		
110,0	111,0			1,59	20,61	1,88	32,00		3,36	0,00									
111,0	112,0			1,79	23,30	1,42	29,00		6,44	0,00									
112,0	113,0			2,20	28,63	1,46	37,00		7,28	0,48									
113,0	114,0			2,00	25,95	1,54	26,00		5,92	0,00									
114,0	115,0			1,92	24,92	1,40	25,00		2,84	0,00									
115,0	116,0			2,10	27,31	1,34	28,00		4,64	0,00									
116,0	117,0			1,85	23,99	2,38	58,00		6,36	0,00									
117,0	118,0			1,84	23,94	1,60	12,00		1,36	0,00									
118,0	119,0			2,49	32,42	2,14	51,00		3,28	0,00									
119,0	120,0			2,17	28,17	1,50	25,00		1,52	0,00									
120,0	121,0			1,99	25,93	1,66	24,00		2,40	0,00									
121,0	122,0			2,74	35,62	1,76	26,00		0,76	0,00									
122,0	123,0			2,39	31,09	1,56	16,00		1,56	0,00									
123,0	124,0			2,42	31,48	1,52	27,00		3,00	0,00									
124,0	125,0			2,26	29,40	1,52	14,00		3,52	0,00									
125,0	126,0			1,86	24,21	1,76	40,00		6,16	0,00									
126,0	127,0			2,33	30,34	1,58	65,00		11,88	0,40									
127,0	128,0			3,01	39,15	1,46	60,00		15,12	0,60									
128,0	129,0			2,40	31,18	2,18	37,00		1,92	0,20			2,07	26,96	1,62	3,00		0,00	0,00
129,0	130,0			1,93	25,07	1,48	3,00		0,00	0,00			2,06	26,72	1,48	3,00		0,00	0,00
130,0	131,0			2,81	36,59	1,16	2,00		0,00	0,00			2,45	31,89	1,36	3,00		0,00	0,00
131,0	132,0			2,60	33,76	1,26	3,00		0,00	0,00			2,91	37,89	1,88	32,00		0,00	0,00
132,0	133,0			2,95	38,38	1,54	9,00		0,08	0,00			2,81	36,56	1,38	3,00		0,00	0,00
133,0	134,0			2,10	27,29	1,40	3,00		0,00	0,00			2,58	33,56	1,64	3,00		0,12	0,00
134,0	135,0			2,40	31,21	1,78	3,00		0,00	0,00			3,77	49,07	1,48	84,00		0,52	0,00
135,0	136,0			2,40	31,19	1,52	3,00		0,00	0,00			3,26	42,32	1,50	69,00		0,00	0,00
136,0	137,0			2,60	33,76	1,46	3,00		0,00	0,00			4,06	52,74	1,48	49,00		0,20	0,00
137,0	138,0			2,32	30,19	1,42	9,00		0,00	0,00			4,27	55,47	1,54	72,00		1,08	0,00
138,0	139,0			2,51	32,65	1,10	3,00		0,00	0,00			2,62	34,08	1,48	47,00		1,24	0,00
139,0	140,0			2,65	34,51	1,48	3,00		0,00	0,00			2,86	37,12	1,52	3,00		0,00	0,00
140,0	141,0			2,19	28,45	1,28	3,00		0,00	0,00			2,25	29,26	1,70	24,00		0,32	0,00
141,0	142,0			1,92	24,92	1,62	4,00		0,00	0,00			1,87	24,29	1,56	3,00		0,00	0,00
142,0	143,0			1,71	22,19	1,78	4,00		0,00	0,00			2,01	26,16	1,68	6,00		0,24	0,00
143,0	144,0			1,74	22,61	1,56	3,00		0,00	0,00			1,85	24,08	1,56	26,00		0,00	0,00
144,0	145,0			1,79	23,33	1,18	3,00		0,00	0,00			1,64	21,27	1,84	8,00		0,00	0,00
145,0	146,0			1,69	21,93	1,46	3,00		0,00	0,00			1,81	23,47	1,90	7,00		0,40	0,00
146,0	147,0			1,77	23,02	1,64	3,00		0,00	0,00			1,88	24,44	1,56	3,00		0,00	0,00
147,0	148,0			2,59	33,67	1,60	13,00	77,33	0,00	0,00			2,61	33,87	2,56	33,00	75,16	0,20	0,00
148,0	149,0			1,75	22,69	1,68	11,00		0,00	0,00			1,99	25,85	1,78	38,00		0,56	0,00
149,0	150,0			1,85	24,10	1,76	20,00		0,00	0,00			2,40	31,19	1,80	31,00		0,64	0,00
150,0	151,0			1,86	24,16	1,54	11,00		0,00	0,00			2,28	29,61	1,44	8,00		1,08	0,00
151,0	152,0			1,74	22,63	1,14	3,00		0,00	0,00			2,09	27,16	1,40	26,00		0,00	0,00
152,0	153,0			2,24	29,06	1,20	3,00		0,00	0,00			1,96	25,43	1,40	16,00		0,48	0,00
153,0	154,0			2,70	35,10	1,32	16,00		0,60	0,00			2,48	32,28	1,42	22,00		0,72	0,00
154,0	155,0			1,97	25,61	1,56	3,00		0,00	0,00			2,75	35,77	1,96	23,00		0,00	0,00
155,0	156,0			2,21	28,79	1,31	3,00		0,00	0,00			2,73	35,44	1,34	16,00		0,32	0,00
156,0	157,0			2,37	30,84	1,54	3,00		0,00	0,00			2,58	33,50	1,32	11,00		0,20	0,00
157,0	158,0			1,90	24,64	1,17	3,00		0,00	0,00			2,11	27,49	1,34	4,00		0,12	0,00
158,0	159,0			2,11	27,45	1,40	3,00		0,00	0,00			2,32	30,22	1,40	19,00		0,32	0,00
159,0	160,0			2,36	30,71	1,54	3,00		0,00	0,00			2,55	33,21	1,74	16,00		0,28	0,00
160,0	161,0			2,27	29,48	1,20	3,00		0,00	0,00			2,47	32,14	1,38	5,00		0,52	0,00
161,0	162,0			2,35	30,53	1,50	3,00		0,00	0,00			2,37	30,85	1,38	3,00		0,00	0,00
162,0	163,0			2,83	36,85	1,31	2,00		0,00	0,00			2,62	34,00	1,69	4,00		0,00	0,00

km inicial	km final	Faixa 3									Faixa 4									Faixa 5								
		Dadm (2)	D0	IRI	QI	ATR	IGG	ICP	%FC-2	%FC-3	Dadm (2)	D0	IRI	QI	ATR	IGG	ICP	%FC-2	%FC-3	Dadm (2)	D0	IRI	QI	ATR	IGG	ICP	%FC-2	%FC-3
102,3	103,0																											
103,0	104,0																											
104,0	105,0																											
105,0	106,0																											
106,0	107,0																											
107,0	108,0																											
108,0	109,0																											
109,0	110,0							81,52									87,68									94,94		
110,0	111,0																											
111,0	112,0																											
112,0	113,0																											
113,0	114,0																											
114,0	115,0																											
115,0	116,0																											
116,0	117,0																											
117,0	118,0																											
118,0	119,0																											
119,0	120,0																											
120,0	121,0																											
121,0	122,0																											
122,0	123,0																											
123,0	124,0																											
124,0	125,0																											
125,0	126,0																											
126,0	127,0																											
127,0	128,0																											
128,0	129,0																											
129,0	130,0																											
130,0	131,0																											
131,0	132,0																											
132,0	133,0																											
133,0	134,0																											
134,0	135,0																											
135,0	136,0																											
136,0	137,0																											
137,0	138,0																											
138,0	139,0																											
139,0	140,0																											
140,0	141,0																											
141,0	142,0																											
142,0	143,0																											
143,0	144,0																											
144,0	145,0																											
145,0	146,0																											
146,0	147,0																											
147,0	148,0							79,03									90,39									95,38		
148,0	149,0																											
149,0	150,0																											
150,0	151,0																											
151,0	152,0																											
152,0	153,0																											
153,0	154,0																											
154,0	155,0																											
155,0	156,0																											
156,0	157,0																											
157,0	158,0																											
158,0	159,0																											
159,0	160,0																											
160,0	161,0																											
161,0	162,0																											
162,0	163,0																											

km inicial	km final	Acostamento									Programação de Reparação Proposta pela Concessionária[1]		Informações sobre o próximo Ciclo de Conservação Especial Conforme Cronograma			OBSERVAÇÃO
		Dadm (2)	D0	IRI	QI	ATR	IGG	ICP	%FC-2	%FC-3	Data de Conclusão	Solução Prevista	Item de Obra	Data de Início	Data de Termino	
102,3	103,0					1,71	4,00		0,00	0,00		Projeto em elaboração	05.01.07.02	02/04/18	22/04/20	
103,0	104,0					1,68	3,00		0,00	0,00		Projeto em elaboração	05.01.07.02	02/04/18	22/04/20	
104,0	105,0					1,38	3,00		0,00	0,00						
105,0	106,0					1,50	3,00		0,00	0,00		Projeto em elaboração	05.01.07.02	02/04/18	22/04/20	
106,0	107,0					1,44	3,00		0,00	0,00		Projeto em elaboração	05.01.07.02	02/04/18	22/04/20	
107,0	108,0					1,69	4,00		0,00	0,00		Projeto em elaboração	05.01.07.02	02/04/18	22/04/20	
108,0	109,0					1,33	3,00		0,00	0,00		Projeto em elaboração	05.01.07.02	02/04/18	22/04/20	
109,0	110,0					1,54	20,00		0,32	0,00		Projeto em elaboração	05.01.07.02	02/04/18	22/04/20	Praça de Pedágio
110,0	111,0					1,20	3,00		0,00	0,00		Projeto em elaboração	05.01.07.02	02/04/18	22/04/20	
111,0	112,0					1,68	4,00		0,00	0,00		Projeto em elaboração	05.01.07.02	02/04/18	22/04/20	
112,0	113,0					1,54	6,00		0,00	0,00		Projeto em elaboração	05.01.07.02	02/04/18	22/04/20	
113,0	114,0					1,52	3,00		0,00	0,00		Projeto em elaboração	05.01.07.02	02/04/18	22/04/20	
114,0	115,0					1,54	3,00		0,00	0,00		Projeto em elaboração	05.01.07.02	02/04/18	22/04/20	
115,0	116,0					1,52	3,00		0,12	0,00		Projeto em elaboração	05.01.07.02	02/04/18	22/04/20	
116,0	117,0					1,86	8,00		0,00	0,00		Projeto em elaboração	05.01.07.02	02/04/18	22/04/20	
117,0	118,0					1,52	8,00		0,00	0,00						
118,0	119,0					1,52	23,00		0,00	0,00		Projeto em elaboração	05.01.07.02	02/04/18	22/04/20	
119,0	120,0					1,48	3,00		0,00	0,00		Projeto em elaboração	05.01.07.02	02/04/18	22/04/20	
120,0	121,0					1,30	34,00		3,72	0,40		Projeto em elaboração	05.01.07.02	02/04/18	22/04/20	
121,0	122,0					1,42	60,00		1,52	0,72		Projeto em elaboração	05.01.07.02	02/04/18	22/04/20	
122,0	123,0					1,52	13,00		0,20	0,00		Projeto em elaboração	05.01.07.02	02/04/18	22/04/20	
123,0	124,0					1,14	24,00		1,00	0,60		Projeto em elaboração	05.01.07.02	02/04/18	22/04/20	
124,0	125,0					1,68	6,00		0,00	0,00						
125,0	126,0					1,52	25,00		1,44	0,00		Projeto em elaboração	05.01.07.02	02/04/18	22/04/20	
126,0	127,0					1,24	13,00		1,24	0,00		Projeto em elaboração	05.01.07.02	02/04/18	22/04/20	
127,0	128,0					1,50	3,00		0,00	0,00		Projeto em elaboração	05.01.07.02	02/04/18	22/04/20	
128,0	129,0					1,58	4,00		0,00	0,00		Projeto em elaboração	05.01.07.02	02/04/18	22/04/20	
129,0	130,0					1,44	3,00		0,80	0,00						
130,0	131,0					1,48	14,00		0,00	0,00		Projeto em elaboração	05.01.07.02	02/04/18	22/04/20	
131,0	132,0					1,50	3,00		0,00	0,00		Projeto em elaboração	05.01.07.02	02/04/18	22/04/20	
132,0	133,0					1,68	3,00		0,00	0,00		Projeto em elaboração	05.01.07.02	02/04/18	22/04/20	
133,0	134,0					2,16	55,00		2,08	0,60		Projeto em elaboração	05.01.07.02	02/04/18	22/04/20	
134,0	135,0					1,76	17,00		1,48	0,00		Projeto em elaboração	05.01.07.02	02/04/18	22/04/20	
135,0	136,0					1,52	5,00		0,40	0,00		Projeto em elaboração	05.01.07.02	02/04/18	22/04/20	
136,0	137,0					1,58	3,00		0,00	0,00		Projeto em elaboração	05.01.07.02	02/04/18	22/04/20	
137,0	138,0					1,48	3,00		0,00	0,00		Projeto em elaboração	05.01.07.02	02/04/18	22/04/20	
138,0	139,0					1,38	3,00		0,00	0,00		Projeto em elaboração	05.01.07.02	02/04/18	22/04/20	
139,0	140,0					1,70	10,00		0,24	0,00		Projeto em elaboração	05.01.07.02	02/04/18	22/04/20	
140,0	141,0					1,50	3,00		0,00	0,00		Projeto em elaboração	05.01.07.02	02/04/18	22/04/20	
141,0	142,0					1,30	14,00		1,84	0,00						
142,0	143,0					1,40	3,00		0,00	0,00						
143,0	144,0					1,60	5,00		0,08	0,00		Projeto em elaboração	05.01.07.02	02/04/18	22/04/20	
144,0	145,0					1,30	5,00		0,24	0,00						
145,0	146,0					1,76	4,00		0,00	0,00						
146,0	147,0					1,25	3,00		0,00	0,00						
147,0	148,0					1,91	36,00		1,32	0,27		Projeto em elaboração	05.01.07.02	02/04/18	22/04/20	Praça de Pedágio
148,0	149,0					1,68	6,00		0,00	0,00		Projeto em elaboração	05.01.07.02	02/04/18	22/04/20	
149,0	150,0					1,46	12,00		0,48	0,00		Projeto em elaboração	05.01.07.02	02/04/18	22/04/20	
150,0	151,0					1,36	3,00		0,00	0,00						
151,0	152,0					1,46	3,00		0,00	0,00		Projeto em elaboração	05.01.07.02	02/04/18	22/04/20	
152,0	153,0					1,28	3,00		0,00	0,00						
153,0	154,0					1,52	3,00		0,00	0,00		Projeto em elaboração	05.01.07.02	02/04/18	22/04/20	
154,0	155,0					1,74	3,00		0,00	0,00		Projeto em elaboração	05.01.07.02	02/04/18	22/04/20	
155,0	156,0					1,58	3,00		0,00	0,00		Projeto em elaboração	05.01.07.02	02/04/18	22/04/20	
156,0	157,0					1,56	3,00		0,00	0,00		Projeto em elaboração	05.01.07.02	02/04/18	22/04/20	
157,0	158,0					1,54	3,00		0,00	0,00						
158,0	159,0					1,90	4,00		0,00	0,00		Projeto em elaboração	05.01.07.02	02/04/18	22/04/20	
159,0	160,0					1,46	5,00		0,77	0,00		Projeto em elaboração	05.01.07.02	02/04/18	22/04/20	
160,0	161,0					1,58	3,00		0,00	0,00		Projeto em elaboração	05.01.07.02	02/04/18	22/04/20	
161,0	162,0					1,58	3,00		0,00	0,00		Projeto em elaboração	05.01.07.02	02/04/18	22/04/20	
162,0	163,0					1,54	11,00		0,00	0,00		Projeto em elaboração	05.01.07.02	02/04/18	22/04/20	