Rodovia: SP-055 [Pista Oeste]

Trecho: km 248+050 ao km 292+200 [Rodovia Cônego Domenico Rangoni / Padre Manoel da Nóbrega]

mar/16

SP-055 PO

LEGENDA

QI (m/km) ≤ 25	ATR (mm) ≤ 5	IGG ≤ 20	FC-2 ≤ 10%	FC-3 ≤ 1%
25 < QI (m/km) < 35	5 < ATR (mm) < 7	20 < IGG < 30	10% < FC-2 < 15%	1% < FC-3 < 2%
QI (m/km) ≥ 35	ATR (mm) ≥ 7	IGG ≥ 30	FC-2 ≥ 15%	FC-3 ≥ 2%

PROGRAMAÇÃO DE INTERVENÇÕES

Obs: (1) O início das atividades de conservação de rotina deverá ser imediato, tão logo sejam detectados os segmentos com índices fora dos limites estipulados em edital.
(2) O valor de Dadm é o mesmo considerado no projeto da última obra de conservação especial de pavimento ou poderá ser admitido com base em dados de tráfego da última intervenção no pavimento, considerando-se o período de projeção até a próxima obra de conservação especial.

km inicial	km final	FAIXA 1						FAIXA 2						FAIXA 3						FAIXA 4						ACOSTAMENTO				Conservação de Rotina Proposta pela Concessionaria		Próxima Conservação Especial Conforme Cronograma			OBSERVAÇÃO
		QI	ATR	IGG	ICP	%FC-2	%FC-3	QI	ATR	IGG	ICP	%FC-2	%FC-3	QI	ATR	IGG	ICP	%FC-2	%FC-3	QI	ATR	IGG	ICP	%FC-2	%FC-3	IGG	ICP	%FC-2	%FC-3	Data de Conclusão	Solução Prevista	Item de Obra	Data de Início	Data de Termino	
248,1	249,0	14	3,0	15		0%	0%	14	1,9	29		7%	0%													3		0%	0%			05011403	27/05/16	26/05/18	
249,0	250,0	18	2,6	11		0%	0%	17	2,6	27		2%	0%													2		0%	0%			05011403	27/05/16	26/05/18	
250,0	251,0	8	3,1	10		0%	0%	10	3,5	29		2%	0%													4		0%	0%			05011403	27/05/16	26/05/18	
251,0	252,0	10	3,8	18		0%	0%	7	3,6	27		2%	0%													3		0%	0%			05011403	27/05/16	26/05/18	
252,0	253,0	21	3,0	14		0%	0%	18	2,8	29		2%	0%													1		0%	0%			05011403	27/05/16	26/05/18	
253,0	254,0	22	3,2	15	68	4%	0%	24	3,1	21	79	8%	0%	31	3,0	28	75	7%	0%							3		0%	0%			05011403	27/05/16	26/05/18	
254,0	255,0	18	2,9		86			34	3,2		82			33	2,9		80									2		0%	0%			05011403	27/05/16	26/05/18	
255,0	256,0	17	3,6	10		0%	0%	16	2,6	27		0%	0%													2		0%	0%			05011403	27/05/16	26/05/18	
256,0	257,0	15	3,0	9		0%	0%	13	2,6	18		2%	0%													2		0%	0%			05011403	27/05/16	26/05/18	
257,0	258,0	21	2,6	27		0%	0%	19	2,5	27		2%	0%													3		0%	0%			05011403	27/05/16	26/05/18	
258,0	259,0	21	3,1	17		0%	0%	16	2,3	17		0%	0%													4		0%	0%			05011403	27/05/16	26/05/18	
259,0	260,0	16	2,6	10		0%	0%	11	3,1	11		0%	0%													3		0%	0%			05011403	27/05/16	26/05/18	
260,0	261,0	22	2,3	11		0%	0%	20	3,1	24		14%	0%													1		0%	0%			05011403	27/05/16	26/05/18	
261,0	262,0	28	2,4		89			28	3,7		90															1		0%	0%			05011403	27/05/16	26/05/18	
262,0	263,0	22	2,4	15		0%	0%	22	3,7	25		0%	0%	25	2,9	18		0%	0%							2		0%	0%			05011403	27/05/16	26/05/18	
263,0	264,0	15	3,0	6		0%	0%	19	3,7	13		5%	0%	21	2,1	23		7%	0%							3		0%	0%			05011403	27/05/16	26/05/18	
264,0	265,0	16	3,1	15		2%	0%	12	3,9	22		2%	0%	20	3,1	29		10%	0%							1		0%	0%			05011403	27/05/16	26/05/18	
265,0	266,0	11	2,8	6		0%	0%	10	4,7	28		7%	0%	19	4,5	27		11%	0%							2		0%	0%			05011403	27/05/16	26/05/18	
266,0	267,0	13	2,6	9		2%	0%	12	4,1	28		10%	0%	22	4,0	28		10%	0%							2		0%	0%			05011403	27/05/16	26/05/18	
267,0	268,0	15	2,9	12		0%	0%	21	4,2	24		12%	0%	17	3,4	29		12%	0%							1		0%	0%			05011403	27/05/16	26/05/18	
268,0	269,0	21	3,7	25		7%	0%	28	4,5	22		10%	0%	28	3,3	28		2%	0%							1		0%	0%			05011403	27/05/16	26/05/18	
269,0	270,0	14	3,6	13		0%	0%	13	3,9	18		0%	0%	7	3,9	29		10%	0%	13	3,7	12		0%	0%	1		0%	0%			05011403	27/05/16	26/05/18	
270,0	271,0	17	4,1	11		0%	0%	20	4,0	22		0%	0%	8	3,8	12		0%	0%	14	4,3	11		0%	0%	2		0%	0%			05011603	27/05/16	26/05/18	
271,0	272,0	14	3,8	7		0%	0%	12	4,1	14		0%	0%													4		0%	0%			05011603	27/05/16	26/05/18	
272,0	273,0	8	2,5	4		0%	0%	8	3,8	12		0%	0%													2		0%	0%			05011603	27/05/16	26/05/18	
273,0	274,0	15	3,2	6	71	0%	0%	18	4,6	26	64	2%	0%													1		0%	0%			05011603	27/05/16	26/05/18	
274,0	275,0	15	4,2	8	67	0%	0%	21	4,2	14	60	0%	0%													2		0%	0%			05011603	27/05/16	26/05/18	
275,0	276,0	15	3,1	8		0%	0%	17	4,4	16		0%	0%													3		0%	0%			05011603	27/05/16	26/05/18	
276,0	277,0	10	3,0	6		0%	0%	9	3,7	14		0%	0%													3		0%	0%			05011603	27/05/16	26/05/18	
277,0	278,0	11	2,4	9		0%	0%	7	3,0	10		0%	0%													1		0%	0%			05011603	27/05/16	26/05/18	
278,0	279,0	19	2,5	5		0%	0%	15	3,8	12		0%	0%													5		0%	0%			05011603	27/05/16	26/05/18	
279,0	280,0	9	2,7	5		0%	0%	8	3,2	12		0%	0%													3		0%	0%			05011603	27/05/16	26/05/18	
280,0	281,0	16	3,0	10		0%	0%	12	3,3	12		0%	0%													3		0%	0%			05011603	27/05/16	26/05/18	
281,0	282,0	13	2,6	10		0%	0%	15	2,7	17		0%	0%													2		0%	0%			05011603	27/05/16	26/05/18	
282,0	283,0	14	2,4	5		0%	0%	11	2,0	9		2%	0%													4		0%	0%			05011603	27/05/16	26/05/18	
283,0	284,0	12	2,6	6		0%	0%	8	2,7	8		0%	0%													4		0%	0%			05011603	27/05/16	26/05/18	
284,0	285,0	18	2,2	5		0%	0%	16	3,3	23		10%	0%													4		0%	0%			05011603	27/05/16	26/05/18	
285,0	286,0	12	2,2	6		0%	0%	9	2,6	14		2%	0%													5		0%	0%			05011603	27/05/16	26/05/18	
286,0	287,0	6	2,0	3		0%	0%	7	3,0	7		0%	0%													2		0%	0%			05011603	27/05/16	26/05/18	
287,0	288,0	9	2,4	10		0%	0%	7	3,1	17		0%	0%													4		0%	0%			05011603	27/05/16	26/05/18	
288,0	289,0	13	2,5	9		0%	0%	11	2,7	16		0%	0%													3		0%	0%			05011603	27/05/16	26/05/18	
289,0	290,0	10	2,3	4		0%	0%	13	2,1	12		0%	0%													3		0%	0%			05011603	27/05/16	26/05/18	
290,0	291,0	17	2,8		75			16	2,4		70															2		0%	0%			05011603	27/05/16	26/05/18	
291,0	292,0	28	2,4		71			24	3,2		66															1		0%	0%			05011603	27/05/16	26/05/18	
292,0	292,2	15	3,2		70			25	4,4		65															1		0%	0%			05011603	27/05/16	26/05/18	