Rodovia: SPM-150 [Pista Sul]

Trechos: km 10+400 ao km 29+400 e km 60+100 ao km 65+000 [Marginal Sul]

mar/16

SPM150 PS

LEGENDA

QI (m/km) ≤ 25	ATR (mm) ≤ 5	IGG ≤ 20	FC-2 ≤ 10%	FC-3 ≤ 1%
25 < QI (m/km) < 35	5 < ATR (mm) < 7	20 < IGG < 30	10% < FC-2 < 15%	1% < FC-3 < 2%
QI (m/km) ≥ 35	ATR (mm) ≥ 7	IGG ≥ 30	FC-2 ≥ 15%	FC-3 ≥ 2%

PROGRAMAÇÃO DE INTERVENÇÕES

Obs: (1) O início das atividades de conservação de rotina deverá ser imediato, tão logo sejam detectados os segmentos com índices fora dos limites estipulados em edital.
(2) O valor de Dadm é o mesmo considerado no projeto da última obra de conservação especial de pavimento ou poderá ser admitido com base em dados de tráfego da última intervenção no pavimento, considerando-se o período de projeção até a próxima obra de conservação especial.

km inicial	km final	FAIXA 1						FAIXA 2						FAIXA 3						FAIXA 4						ACOSTAMENTO				Conservação de Rotina Proposta pela Concessionaria		Próxima Conservação Especial Conforme Cronograma			OBSERVAÇÃO
		QI	ATR	IGG	ICP	%FC-2	%FC-3	QI	ATR	IGG	ICP	%FC-2	%FC-3	QI	ATR	IGG	ICP	%FC-2	%FC-3	QI	ATR	IGG	ICP	%FC-2	%FC-3	IGG	ICP	%FC-2	%FC-3	Data de Conclusão	Solução Prevista	Item de Obra	Data de Início	Data de Termino	
10,4	11,0	7	2,4	4		0%	0%	7	2,1	4		0%	0%	3	2,6	4		0%	0%	6	2,9	6		0%	0%										
11,0	12,0	8	2,8	5		0%	0%	8	2,8	5		0%	0%	6	3,3	6		0%	0%	11	3,0	14		0%	0%	2		0%	0%						
12,0	13,0	9	4,2	8		0%	0%	7	3,3	5		0%	0%	10	4,4	8		0%	0%	10	3,3	7		0%	0%	3		0%	0%						
13,0	14,0	14	3,0	6		0%	0%	15	3,3	6		0%	0%	12	4,2	12		0%	0%	10	3,4	13		0%	0%	4		0%	0%						
14,0	15,0	9	3,0	6		0%	0%	9	3,8	6		0%	0%	4	4,0	7		0%	0%	5	3,6	7		0%	0%	5		0%	0%						
15,0	16,0	10	2,9	6		0%	0%	10	3,1	6		0%	0%	6	4,1	8		0%	0%	6	4,4	9		0%	0%	3		0%	0%						
16,0	17,0	7	3,2	5		0%	0%	7	3,2	6		0%	0%	5	4,2	8		0%	0%	4	4,3	9		0%	0%	2		0%	0%						
17,0	18,0	7	3,7	6		0%	0%	6	3,2	5		0%	0%	7	4,1	7		0%	0%	7	4,1	7		0%	0%	7		0%	0%						
18,0	19,0	10	3,0	5		0%	0%	9	3,1	8		0%	0%	8	4,0	9		0%	0%	4	4,0	13		0%	0%	4		0%	0%						
19,0	20,0	6	4,3	14		0%	0%	5	3,5	9		0%	0%													4		0%	0%						
20,0	21,0	4	4,1	8		0%	0%	5	3,6	8		2%	0%													3		0%	0%						
21,0	22,0	4	3,9	6		0%	0%	7	3,5	6		0%	0%													1		0%	0%						
22,0	23,0	7	3,9	7		0%	0%	8	3,3	6		0%	0%													4		0%	0%						
23,0	24,0	7	3,4	6		0%	0%	6	2,7	7		0%	0%													2		0%	0%						
24,0	25,0	4	4,3	7		0%	0%	5	3,4	11		0%	0%													5		0%	0%						
25,0	26,0	8	2,8	5		0%	0%	9	3,2	13		0%	0%													3		0%	0%						
26,0	27,0	17	2,9	5		0%	0%	12	3,7	17		0%	0%													1		0%	0%						
27,0	28,0	10	3,5	8		0%	0%	9	3,0	11		0%	0%													3		0%	0%						
28,0	29,0	14	3,4	11		0%	0%	12	3,1	20		0%	0%													2		0%	0%						
29,0	29,4	20	2,6	5		0%	0%	21	2,8	8		0%	0%													2		0%	0%						
58,5	59,0	24	3,0	7		0%	0%	14	3,6	8		0%	0%																						
59,0	60,0	14	2,3	9		0%	0%	17	3,1	8		0%	0%																						
60,0	61,0	17	2,8	10		0%	0%	5	3,1	6		0%	0%													6		0%	0%						
61,0	62,0	14	3,3	11		0%	0%	22	2,8	5		0%	0%													2		0%	0%						
62,0	63,0	14	3,6	7		0%	0%	17	2,6	6		0%	0%													4		0%	0%						
63,0	64,0	15	3,5	8		0%	0%	14	2,8	7		0%	0%													4		0%	0%						
64,0	65,0	21	3,8	10		0%	0%	22	3,1	10		0%	0%													2		0%	0%						