DIAGRAMA UNIFILAR RESUMO DOS ÍNDICES DO PAVIMENTO

Lote: 19
Rodovia: SP 300
Trecho: km 336+500 ao km 667+630
Pista: LESTE
Ano Concessão: 8º

Obs: (1) O início das atividades de conservação de rotina deverá ser imediato, tão logo sejam detectados os segmentos com índices fora dos limites estipulados em edital.
(2) O valor de Dadm é o mesmo considerado no projeto da última obra de conservação especial de pavimento sendo admitido com base em dados de tráfego da última intervenção no pavimento, considerando-se o período de projeção até a próxima obra de conservação especial.

Informação da data dos levantamentos

IGG: *março-17*
QI / IRI: *março-17*
D0: *março-17*
ATR: *março-17*
IPC: *março-17*
Datm: *1ªIntervenção*

SP 300 - Rodovia Marechal Rondon

LEGENDA

ATR (mm) ≤ 5	IGG ≤ 20	FC-2 ≤ 10%	FC-3 ≤ 1%	D0< 0,85 x Dadm	ICP ≥ 70	QI (cont./km) ≤ 30
5 < ATR (mm) < 7	20 < IGG < 30	10% < FC-2 < 15%	1% < FC-3 ≤ 2%	0,85 x Dadm < D0 < Dadm	60 < ICP < 70	30 < QI (cont./km) < 35
ATR (mm) ≥ 7	IGG ≥ 30	FC-2 ≥ 15%	FC-3 > 2%	D0 > Dadm	ICP ≤ 60	QI (cont./km) ≥ 35

km inicial	km final	MARGINAL DIREITA													MARGINAL ESQUERDA													Programação de Reparação Proposta pela Concessionária[1]		Informações sobre o próximo Ciclo de Conservação Especial Conforme Cronograma			OBSERVAÇÃO	km inicial	km final
		Faixa 2							Faixa 1						Faixa 2							Faixa 1															
		Dadm (2)	D0	ATR	IGG	QI	%FC-2	%FC-3	Dadm (2)	D0	ATR	IGG	QI	%FC-2	%FC-3	Dadm (2)	D0	ATR	IGG	QI	%FC-2	%FC-3	Dadm (2)	D0	ATR	IGG	QI	%FC-2	%FC-3	Data de conclusão	Solução Prevista	Item de obra	Data de Início	Data de Término			
395,0	396,0										3,50	18	29	0%	1%										5,40	16	32	0%	1%							395,0	396,0
396,0	397,0										6,30	26	30	1%	1%										2,70	22	31	1%	1%							396,0	397,0
397,0	398,0										5,50	22	31	0%	0%										5,50	18	28	0%	0%							397,0	398,0
530,0	531,0										2,30	13	33	1%	0%										3,20	11	38	0%	0%	Agosto-17	Fresagem com Recomposição					530,0	531,0
531,0	532,0										1,40	8	30	0%	0%										1,70	7	39	0%	0%	Agosto-17	Fresagem com Recomposição					531,0	532,0
532,0	533,0										3,20	14	31	0%	0%										2,20	12	34	0%	0%							532,0	533,0
533,0	534,0										2,50	11	28	0%	0%										3,40	15	34	0%	0%							533,0	534,0
534,0	535,0										3,45	7	28	0%	0%										2,80	17	30	0%	0%							534,0	535,0
535,0	536,0										2,74	12	32	0%	0%										5,30	22	31	0%	0%							535,0	536,0
538,0	539,0										3,56	21	31	2%	3%										1,50	17	31	2%	3%	Agosto-17	Fresagem com Recomposição					538,0	539,0
539,0	540,0										2,40	15	31	0%	1%										2,30	13	31	0%	1%							539,0	540,0
639,0	640,0										1,50	16	34	0%	0%										1,30	10	40	0%	0%	Agosto-17	Fresagem com Recomposição					639,0	640,0
640,0	641,0										3,50	21	42	0%	0%										3,20	7	41	0%	0%	Agosto-17	Fresagem com Recomposição					640,0	641,0
641,0	642,0										1,70	16	47	0%	0%										2,7	13	38	0%	0%	Agosto-17	Fresagem com Recomposição					641,0	642,0