DIAGRAMA UNIFILAR RESUMO DOS ÍNDICES DO PAVIMENTO

Lote: 7
Rodovia: SP-332
Trecho: km 164+000 ao km 186+000
Pista: Simples (Norte/Sul)

Obs: (1) O início das atividades de conservação de rotina deverá ser imediato, tão logo sejam detectados os segmentos com índices fora dos limites estipulados em edital.
(2) O valor de Dadm é o mesmo considerado no projeto da última obra de conservação especial de pavimento ou poderá ser admitido com base em dados de tráfego da última intervenção no pavimento, considerando-se o período de projeção até a próxima obra de conservação especial.

Informação da data dos levantamentos
ago/16

Ano de Concessão: 8°

SP-332 Simples

LEGENDA

$D_0 \leq 0,85 \times D_{adm}$	IRI (m/km) < 2,3	QI (m/km) ≤ 25	ATR (mm) ≤ 5	IGG ≤ 20	ICP ≥ 70	FC-2 ≤ 10%	FC-3 ≤ 1%
$0,85 \times D_{adm} < D_0 < D_{adm}$	2,3 < IRI (m/km) < 2,7	25 < QI (m/km) < 35	5 < ATR (mm) < 7	20 < IGG < 30	60 < ICP < 70	10% < FC-2 < 15%	1% < FC-3 < 2%
$D_0 \geq D_{adm}$	IRI (m/km) > 2,7	QI (m/km) ≥ 35	ATR (mm) ≥ 7	IGG ≥ 30	ICP ≤ 60	FC-2 ≥ 15%	FC-3 ≥ 2%

km inicial	km final	Faixa 1 - Sul									Faixa 2 - Norte									Acostamento									Programação de Reparação Proposta pela Concessionária(1)		Informações sobre o próximo Ciclo de Conservação Especial Conforme Cronograma			OBSERVAÇÃO
		Dadm (2)	D_0	IRI	QI	ATR	IGG	ICP	%FC-2	%FC-3	Dadm (2)	D_0	IRI	QI	ATR	IGG	ICP	%FC-2	%FC-3	Dadm (2)	D_0	IRI	QI	ATR	IGG	ICP	%FC-2	%FC-3	Data de Conclusão	Solução Prevista	Item de Obra	Data de Início	Data de Termino	
164,000	165,000	110,22	51,9	2,2	29	3,1	19		3%	0%	110,22	35,4	2,3	30	3,8	26		4%	3%					1,1	7		0%	0%			05.01.04.01.12	01/09/2016	31/08/2017	Recapeamento em andamento
165,000	166,000	110,22	45,2	2,6	34	2,2	13		0%	0%	110,22	36,4	1,9	24	3,4	15		1%	0%					1,2	6		0%	0%			05.01.04.01.12	01/09/2016	31/08/2017	Recapeamento em andamento
166,000	167,000	110,22	42,9	1,4	18	1,8	17		0%	0%	110,22	36,6	1,5	19	1,6	11		0%	0%					0,5	8		0%	0%			05.01.04.01.12	01/09/2016	31/08/2017	Recapeamento em andamento
167,000	168,000	110,22	43,6	2,2	28	2,8	7		0%	0%	110,22	45,4	2,2	28	4,4	18		3%	0%					1,7	7		0%	0%			05.01.04.01.12	01/09/2016	31/08/2017	Recapeamento em andamento
168,000	169,000	110,22	33,2	1,8	24	1,3	7		0%	0%	110,22	37,2	1,7	22	1,4	8		0%	0%					0,5	6		0%	0%			05.01.04.01.12	01/09/2016	31/08/2017	Recapeamento em andamento
169,000	170,000	80,00	42,1	1,5	19	1,1	10		0%	0%	80,00	40,8	1,5	20	1,7	7		0%	0%					0,6	6		0%	0%			05.01.04.01.13	03/04/2017	31/03/2018	
170,000	171,000	80,00	44,1	1,9	25	1,9	5		0%	0%	80,00	38,1	1,5	19	2,6	7		0%	0%					0,8	9		0%	0%			05.01.04.01.13	03/04/2017	31/03/2018	
171,000	172,000	80,00	44,9	1,6	21	1,7	8		0%	0%	80,00	31,1	1,4	18	1,8	9		1%	0%					0,8	7		0%	0%			05.01.04.01.13	03/04/2017	31/03/2018	
172,000	173,000	57,00	43,9	1,6	20	1,6	4		0%	0%	57,00	33,1	1,8	23	1,9	5		0%	0%					0,9	8		0%	0%			05.01.04.01.13	03/04/2017	31/03/2018	
173,000	174,000	57,00	40,1	1,6	21	1,8	6		0%	0%	57,00	34,8	1,7	22	1,8	10		2%	0%					0,7	3		0%	0%			05.01.04.01.13	03/04/2017	31/03/2018	
174,000	175,000	57,00	46,3	1,5	19	1,7	9		0%	0%	57,00	43,5	1,6	21	2,1	8		0%	0%					0,7	3		0%	0%			05.01.04.01.13	03/04/2017	31/03/2018	
175,000	176,000	57,00	39,3	1,5	20	1,9	8		0%	0%	57,00	36,9	1,3	17	2,4	8		0%	0%					1,1	5		0%	0%			05.01.04.01.13	03/04/2017	31/03/2018	
176,000	177,000	57,00	35,7	1,5	19	1,9	10		2%	0%	57,00	34,1	1,3	16	1,9	13		1%	0%					0,9	2		0%	0%			05.01.04.01.13	03/04/2017	31/03/2018	Lombada
177,000	178,000	78,00	34,9	1,3	17	1,8	6		0%	0%	78,00	33,5	1,2	16	2,2	7		0%	0%					1,0	6		0%	0%			05.01.04.01.13	03/04/2017	31/03/2018	
178,000	179,000	78,00	41,5	1,3	17	2,0	6		0%	0%	78,00	32,3	1,3	17	1,4	5		0%	0%					0,5	4		0%	0%			05.01.04.01.13	03/04/2017	31/03/2018	
179,000	180,000	78,00	42,3	1,9	25	2,3	13		2%	0%	78,00	43,0	1,8	23	1,7	10		1%	0%					1,0	5		0%	0%			05.01.04.01.13	03/04/2017	31/03/2018	Interseção
180,000	181,000	78,00	35,8	2,0	26	1,7	17		3%	0%	78,00	43,0	2,0	26	2,6	14		2%	0%					1,2	3		0%	0%			05.01.04.01.13	03/04/2017	31/03/2018	Interseção
181,000	182,000	78,00	43,5	1,4	18	1,8	6		0%	0%	78,00	34,7	1,1	15	2,9	4		0%	0%					0,7	4		0%	0%			05.01.04.01.13	03/04/2017	31/03/2018	
182,000	183,000	78,00	45,8	1,5	19	1,4	5		0%	0%	78,00	41,7	1,4	18	2,0	5		0%	0%					0,7	3		0%	0%			05.01.04.01.13	03/04/2017	31/03/2018	
183,000	184,000	78,00	41,1	1,5	20	1,7	5		0%	0%	78,00	40,2	1,3	17	2,1	5		0%	0%					0,8	4		0%	0%			05.01.04.01.13	03/04/2017	31/03/2018	
184,000	185,000	78,00	36,8	1,6	21	1,8	8		0%	0%	78,00	43,7	1,3	16	3,5	7		0%	0%					1,1	3		0%	0%			05.01.04.01.13	03/04/2017	31/03/2018	
185,000	186,000	78,00	23,6	1,6	21	2,1	7		1%	0%	78,00	42,5	1,4	18	3,1	17		4%	0%					1,4	5		0%	0%			05.01.04.01.13	03/04/2017	31/03/2018	