

CENTRO DE RESULTADO: RDN - RODOANEL TRECHO NORTE

ÁREA INTERESSADA: EG/DIOBA - DIVISÃO DE OBRAS

PROPONENTE: PEDRO PAULO D. A. CAMPOS

ASSUNTO: AUTORIZAR ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DA CONTRATADA E ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO Nº4349/13, FIRMADO COM A CONSTRUTORA OAS S.A PARA A EXECUÇÃO DO LOTE 02 DO RODOANEL MARIO COVAS NORTE, EXTENSÃO 4,8KM - ENTRE EST.10.321+0,00 E EST.10.565+0,00M

INTERESSADO: CONSTRUTORA OAS S.A

LEGISLAÇÃO: Lei 8666, de 21/06/93 e suas alterações.

PROCESSO: 54.283/2013

PROCESSO DERSA	
- 5 4 2 8 3	
FOLHAS	RUBRICA
8550	J

1 HISTÓRICO

- 1.1 O Rodoanel Mario Covas é uma rodovia de Classe 0, de aproximadamente 177 km de extensão, com acessos controlados, desenvolvendo-se num raio de 20 a 40 km do centro da cidade de São Paulo, sendo sua principal função integrar o sistema rodoviário da Região Metropolitana de São Paulo – RMSP.
- 1.2 As obras do Rodoanel Mario Covas foram divididas em quatro trechos: Oeste, Sul e Leste já em operação, e o Norte, atualmente em implantação. As obras do trecho Norte foram iniciadas em fevereiro de 2013, contam 44 km de extensão, e servirão de ligação do Trecho Leste, a partir da Via Dutra e Fernão Dias, ao trecho Oeste (Av. Raimundo Pereira de Magalhães), fechando assim o arco rodoviário metropolitano, atravessando Guarulhos, Arujá e São Paulo, além de prover um novo acesso ao Aeroporto Internacional Franco Montoro, no município de Guarulhos.
- 1.3 Em 22 de dezembro de 2011, foi celebrado o Convênio nº 185/11 entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Logística e Transportes e do Departamento de Estradas de Rodagem – DER e a DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S.A., objetivando viabilizar a execução de obras e serviços previstos no empreendimento rodoviário denominado "Rodoanel Norte".
- 1.4 Em 07 de fevereiro de 2013, após Processo Licitatório cujo Edital foi elaborado em consonância com o disposto no § 5º do artigo 42 da Lei de Licitações, visto que a obra conta com parcial financiamento de agente internacional (o Banco Interamericano de Desenvolvimento – o BID), foi firmado o contrato entre a DERSA e a Construtora OAS S.A, tendo como objeto a execução das obras e serviços de implantação do Lote 02 do Rodoanel Mario Covas Trecho Norte, extensão 4,8km - entre as estacas 10.321+0,00 e 10.565+0,00 m.
- 1.5 Com a emissão da Primeira Nota de Serviço em 25 de fevereiro de 2013, teve início a contagem do prazo contratual de 36 (trinta e seis) meses, com término previsto para 25 de fevereiro de 2016.

- 1.6 Em 28 de outubro de 2014 foi aprovado o 1º TAM (Termo Aditivo Modificado), incorporando ao contrato um Quadro de Quantidades e Preços Consolidado, e as Composições de Preços - CPs 01 a 15, serviços de mudança de fase e itens relacionados no ANEXO III do contrato sem alteração do valor e prazo contratados.
- 1.7 Em 12 de maio de 2015 foi aprovado o 2º TAM, incorporando ao contrato a Planilha de Preços Unitários contratuais recalculados em razão da desoneração da folha de pagamento decorrente da Lei nº 12.546, de 14 de Dezembro de 2011, desonerando o valor total do contrato e autorizando a área de medições a recalculas as medições e reajustamentos na forma ali prevista.
- 1.8 Em 30 de setembro de 2015 foi aprovado o 3º Termo Aditivo Modificado (TAM) incorporando ao contrato um Quadro de Quantidades e Preços Consolidado, e as Composições de Preços – CPs 016 a 022, que foram elaboradas pela AF/DILOR e acordadas junto à contratada, sem alteração do valor e prazo contratados. Ressaltamos que a CPs 017 e 018 não foram aceitas pela Contratada, ficando fixada pela DERSA como Preço Provisório. Foram inclusos também preços do ANEXO III do contrato e serviços que mudaram de Fase.
- 1.9 Em 03 de fevereiro de 2016 foi aprovado o 4º Termo Aditivo Modificado (TAM) prorrogando o prazo contratual por mais 3 (três) meses, passando o total do contrato 4349/2013 a ser 39 (trinta e nove) meses, projetando seu término para 25 de maio de 2016.
- 1.10 Em 25 de maio de 2016 foi aprovado o 5º Termo Aditivo Modificado (TAM) prorrogando o prazo contratual por mais 3 (três) meses, passando o total do contrato 4349/2013 a ser 42 (quarenta e dois) meses, projetando seu término para 25 de agosto de 2016.
- 1.11 Em 25 de agosto de 2016 foi aprovado o 6º Termo Aditivo Modificado (TAM) prorrogando o prazo contratual por mais 1 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias, passando o total do contrato 4349/2013 a ser 43 (quarenta e três) meses e 27 (vinte e sete) dias, projetando seu término para 22 de outubro de 2016.

2 RELATÓRIO

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO

- 2.1 Tendo em vista a alteração do endereço da CONTRATADA, conforme informado através de da carta DP-L2-489/2016, é necessária atualização contratual para Avenida Francisco Matarazzo, 1.350, 17º andar, sala 1701, Água Branca, CEP: 05.001-100, restando inalterados a razão social, o número de inscrição do C.N.P.J. e demais dados.

PROCESSO DERSA	
- 5 4 2 8 3	
FOLHAS	RUBRICA
8551	✱

ADITAMENTO DE PRAZO

- 2.2 Em 16/08/16 foi recebida a correspondência nº DP-L2-475/2016 da contratada solicitando aditamento de prazo de 20 meses, prorrogando o prazo até 25 de outubro de 2017, porém, na época, o convênio nº 185/11 junto ao DER se encerrava em 22 de outubro de 2016 e ainda pendiam algumas tratativas para sua prorrogação.
- 2.3 Esse fato impediu a prorrogação do prazo contratual requerido aos vinte meses, contados de fev/16, que se estimam ainda serem necessários para a conclusão do objeto do contrato.
- 2.4 Assim, a solicitação de aditamento de prazo da contratada foi aceita até a data limite do referido convênio, de tal modo que o 6º TAM prorrogou o prazo até 22 de outubro de 2016.
- 2.5 Em 15 de setembro de 2016, o convênio em questão foi aditado, permitindo então a adequação do prazo para conclusão da obra em 20 meses contados além do prazo original conforme solicitado na correspondência encaminhada.
- 2.6 Desde fevereiro de 2016, data originalmente prevista para a conclusão dos serviços, foram aprovados 3 (três) TAMs totalizando a prorrogação do prazo em 7 (sete) meses e 27 (vinte e sete) dias que devem ser descontados do total necessário.
- 2.7 Com a ocorrência dos imprevistos narrados e visando atender plena e satisfatoriamente o objeto contratual, se faz necessário a atualização do endereço da contratada e o aditamento de prazo por mais 12 (doze) meses e 3 (três) dias.

3 CONCLUSÃO

3.1 Diante do exposto, propomos:

- 3.1.1 Alterar o endereço da CONTRATADA para Avenida Francisco Matarazzo, 1.350, 17º andar, sala 1701, Água Branca, CEP: 05.001-100, restando inalterados a razão social, o número de inscrição do C.N.P.J. e demais dados, e;
- 3.1.2 Autorizar a prorrogação do prazo contratual por mais 12 (doze) meses e 3 (três) dias, passando o total do contrato nº 4349/2013 a ser de 55 (cinquenta e cinco) meses e 30 (trinta) dias, com o término previsto para 25 de outubro de 2017.
- 3.2 Em face do quanto previsto no artigo 14, XIII do Estatuto Social da Companhia, seja a alteração contratual constante nesta Proposta de Resolução de Diretoria submetida à análise e deliberação do Conselho de Administração previamente à celebração do Termo Aditivo.

PROCESSO DERSA	
- 5 4 2 8 3	
FOLHAS	RUBRICA
8552	✱

4 ANEXOS

- 4.1 Carta da Contratada nº DP-L2-475/2016 de 16/08/16.
- 4.2 Carta da Contratada nº DP-L2-489/2016 de 05/09/16.
- 4.3 Relatório "não objeção" do agente financiador – o BID.

PROCESSO DERSA	
- 5 4 2 8 3	
FOLHAS	RUBRICA
8553	φ

5 PARECERES E ANOTAÇÕES**APROVAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO:**

Página: Não se aplica

Responsável Técnico (nome e registro profissional): Não se aplica

Número/Código de identificação do projeto/revisão: Não se aplica

Data da aprovação técnica: Não se aplica

MANIFESTAÇÕES TÉCNICAS:

Meio Ambiente: Não se aplica

Desapropriação: Não se aplica

Planejamento: Não se aplica

Orçamento estimativo: Não se aplica

VALOR DE REFERÊNCIA:
(Informar data base – Mês/Ano) Não se aplica

PREÇO:
(Informar data base – Mês/Ano) Não se aplica

ECONÔMICO/FINANCEIRO: Não se aplica. Convênio nº 185/11 - Rodoanel Norte.

CONTROLE DE EMPREENDIMENTOS:

Favorável: SIM () / NÃO () Páginas:

Transferência de Recursos: SIM () / NÃO () Páginas:

TRIBUNAIS DE CONTAS:

Parecer no processo - A licitação, contrato nº 4349/13, o 1º ao 6º TAM foram encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, porém pendem de julgamento..

JURÍDICO:

Favorável: SIM () / NÃO () - Número:

Páginas:


PROCESSO DERSA	
- 5 4 2 8 3	
FOLHAS	RUBRICA
8554	✗


6 OBSERVAÇÕES

- 6.1 APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 59.954/2013 – SIM () / NÃO (X)
(Para as contratações de Serviço Técnico Especializado)


Eng. Pedro Paulo Dantas do Amaral Campos
Gerente da Divisão de Obras


Eng. Nilson Rogerio Baroni
Diretor de Operações, respondendo
cumulativamente pela Diretoria de Engenharia

Na ~~75~~ RD Extraordinária, realizada em 19/09/16
foi aprovada esta proposta e
posteriormente, será enviada a Resolução final.

Paulo Marino Lopes
Chefe de Gabinete

Aprovada na Reunião do Conselho de Administração
de número 774^o, realizada em 20/9/2016

Secretaria Executiva do Colegiado