

CENTRO DE RESULTADO: RDN - RODOANEL TRECHO NORTE

ÁREA INTERESSADA: EG/DIOBA 2 - DIVISÃO DE OBRAS 2

PROPONENTE: PEDRO PAULO D. A. CAMPOS

ASSUNTO: AUTORIZAR ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO Nº4351/13, FIRMADO COM A ACCIONA INFRAESTRUTURAS S.A. PARA A EXECUÇÃO DO LOTE 04 DO RODOANEL MARIO COVAS NORTE, EXTENSAO:9,10KM-ENTRE EST 10.746+0,000M E EST 12.187+0,000M

INTERESSADO: ACCIONA INFRAESTRUTURAS S.A.

LEGISLAÇÃO: Lei 8666, de 21/06/93 e suas alterações.

PROCESSO: 54.285/2013

D E R S A	
PROCESSO	FLS.
54285/2013	2811
NOME OU RUBRICA	

1 HISTÓRICO

- 1.1 O Rodoanel Mario Covas é uma rodovia de Classe 0, de aproximadamente 177 km de extensão, com acessos controlados, desenvolvendo-se num raio de 20 a 40 km do centro da cidade de São Paulo, sendo sua principal função integrar o sistema rodoviário da Região Metropolitana de São Paulo – RMSP.
- 1.2 As obras do Rodoanel Mário Covas foram divididas em quatro trechos: Oeste, Sul e Leste já em operação, e o Norte em implantação. O trecho Norte iniciou em fevereiro de 2013 e tem 44 km de extensão e ligará o trecho Leste a partir da Via Dutra e Fernão Dias, ao trecho Oeste (Av. Raimundo Pereira de Magalhães), fechando assim o arco rodoviário metropolitano, atravessando Guarulhos, Arujá e São Paulo, além de prover um novo acesso ao Aeroporto Internacional Franco Montoro, no município de Guarulhos.
- 1.3 Em 22 de dezembro de 2011, foi celebrado Convênio nº 185/11 entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Logística e Transportes e do Departamento de Estradas de Rodagem – DER e a DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S.A., objetivando viabilizar a execução de obras e serviços previstos no empreendimento rodoviário denominado "Rodoanel Norte".
- 1.4 Em 07 de fevereiro de 2013, após Processo Licitatório que apresentou diferenciadas condições Editalícias (inclusive o respectivo Contrato) em razão do parcial financiamento da obra por agente internacional (o Banco Interamericano de Desenvolvimento – o BID), na forma do previsto no § 5º do artigo 42 da Lei nº 8.666/1993, foi firmado o contrato entre a DERSA e a ACCIONA INFRAESTRUTURAS S.A., tendo como objeto a execução das obras e serviços de implantação do Lote 04 do Rodoanel Mario Covas Trecho Norte, com extensão 9,10km - entre as estacas 10.746+0,000m e 12.187+0,000m.
- 1.5 Com a emissão da Primeira Nota de Serviço em 25 de fevereiro de 2013, teve início a contagem do prazo contratual de 36 (trinta e seis) meses, com término previsto para 25 de fevereiro de 2016.



Rubrica do Diretor

- 1.6 Em 14 de maio de 2014 foi aprovado o 1º TAM (Termo Aditivo Modificado) incluindo os dados cadastrais da empresa filial da CONTRATADA, com a exclusiva finalidade de permitir a emissão das faturas pela filial.
- 1.7 Em 24 de julho de 2015 foi aprovado o 2º TAM, incorporando ao contrato a Planilha de Preços Unitários contratuais recalculados em razão da desoneração da folha de pagamento decorrente da Lei nº 12.546, de 14 de Dezembro de 2011, desonerando o valor total do contrato e autorizando a área de medições a recalculas as medições e reajustamentos na forma ali prevista.
- 1.8 Em 30 de setembro de 2015 foi aprovado o 3º Termo Aditivo Modificado (TAM) incorporando ao contrato um Quadro de Quantidades e Preços Consolidado, e as Composições de Preços – CPs 001 a 025, que foram elaboradas pela AF/DILOR e acordadas junto à contratada, sem alteração do valor e prazo contratados. Ressaltamos que a CP 025 não foi aceita pela Contratada, ficando fixada pela DERSA como Preço Provisório. Foram inclusos também preços do ANEXO III do contrato.

2 RELATÓRIO

- 2.1 Previstas para terminar em fevereiro de 2016, as obras de implantação do Trecho Norte do Rodoanel Mario Covas sofreram com vicissitudes no decorrer de sua execução, o que tornará necessária a prorrogação da data prevista para sua inauguração. Tais ocorrências foram objeto de diversas Correspondências de pleitos administrativos encaminhadas pela Contratada à DERSA, por meio das quais foi requerida a indenização em razão de alegado desequilíbrio na equação econômico financeira do contrato.
- 2.2 Em 07 de janeiro de 2016, após resposta negativa da DERSA relacionada aos pleitos administrativos apresentados, foi recebida correspondência subscrita pela Contratada, por meio da qual ficou registrado o seu inconformismo no que tange ao indeferimento do pedido efetuado, além da preocupação com relação ao término do prazo contratual, previsto para 25 de fevereiro de 2016, data em que, certamente, não seria possível finalizar as obras. De acordo com avaliação da Contratada, seriam necessários ao menos mais 24 meses de obra para finalizar o empreendimento. Tal prazo será objeto de avaliação pela DERSA.
- 2.3 Segundo a Contratada, não há fundamentos fáticos ou jurídicos a suportar a negativa da DERSA com relação ao reconhecimento do alegado prejuízo já suportado em razão do lento avanço da obra, sendo certo que a referida prorrogação do prazo contratual em mais no mínimo 24 meses, implicaria no acréscimo de despesas não previstas inicialmente. Assim, menciona na mesma correspondência que a celebração de um aditivo de 3 meses se mostra razoável, para que em tal período a DERSA possa fazer uma análise mais aprofundada dos pleitos apresentados e das novas despesas a serem suportadas, para que então se possa, após tal prazo, chegar a um consenso com relação às bases que servirão de apoio à continuidade da contratação.
- 2.4 Necessário esclarecer que de fato, o cronograma inicial não pôde ser cumprido, sendo, portanto, razoável a celebração de um aditivo de prazo de três meses, a fim de que durante este prazo seja possível (i) chegar a um acordo com relação à existência e eventual extensão dos prejuízos havidos até o presente momento; (ii) avaliar quais despesas terão

DERSA	
PROCESSO	FLS.
54285	7862
NOME OU RUBRICA	

que “acompanhar” o prazo a ser prorrogado; (iii) consolidar as quantidades de serviços necessárias para finalização do empreendimento; (iv) apresentar um novo Plano de Trabalho a ser incorporado ao contrato.

2.5 Vale informar que o pedido indenizatório da Contratada está fundamentado, de forma sintética, nos atrasos na liberação de áreas de implantação das obras. A responsabilidade a respeito dos atrasos e o respectivo impacto nos custos e prazos da obra será objeto de avaliação a ser realizada pela DERSA, buscando assim fundamentar decisão futura a ser tomada com relação ao tema conforme informado à contratada na CE EG-DIOBA-2 002/2016 de 08/01/16.

2.6 Com a ocorrência dos imprevistos narrados e visando atender plena e satisfatoriamente o objeto contratual, se faz necessário o aditamento de prazo por mais 03 (três) meses.

2.7 Resumo financeiro do contrato:

DATA BASE: nov/12

	Valor Contratual	1º TAM	2º TAM (Desoneração)	3º TAM	4º TAM (Proposto)	Valor Medido até Nov/15	Saldo Contratual
IO	788.021.820,59	-	2.224.415,45	-	-	283.774.620,44	502.022.784,70
Reajuste		-	-	-	-	31.797.769,38	-
Total	788.021.820,59	-	2.224.415,45	-	-	315.572.389,82	502.022.784,70

2.8 Previsão de desembolso do contrato:

Data Base: nov/12

	2016	Total
IO	502.022.784,70	502.022.784,70
Reajuste *	106.278.223,52	106.278.223,52
Total	608.301.008,22	608.301.008,22

DERSA	
PROCESSO	FLS.
54285	2813
NOME OU RUBRICA	

* Para estimar reajustes financeiros foi considerado o índice de 21,17 %

3 CONCLUSÃO

3.1 Diante do exposto, propomos autorizar a prorrogação do prazo contratual por mais 03 (três) meses, passando o total do contrato nº 4351/2013 a ser de 39 (trinta e nove) meses, com o término previsto para 25 de maio de 2016.

4 ANEXOS

- 4.1 Carta da Contratada de 07/01/2016
- 4.2 CE EG/DIOBA 2 002/2016 de 08/01/2016

5 PARECERES E ANOTAÇÕES

VALOR DE REFERÊNCIA:
(Informar data base – Mês/Ano)

Não se aplica



[Handwritten signature]

Rubrica do Diretor

[Handwritten signature]

PREÇO:

(Informar data base – Mês/Ano)

Não se aplica

TRIBUNAIS DE CONTAS:

Parecer no processo na folha 2785 - A licitação, o contrato nº 4351/13, o 1º, o 2º e o 3º TAM foram encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, porém pendem de julgamento.

ECONÔMICO/FINANCEIRO:

Não se aplica. Convênio nº 185/11 - Rodoanel Norte.

UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE PROJETOS:Favorável: SIM () / NÃO ()

Páginas 2824

Transferência de Recursos: SIM () / NÃO ()

Páginas

JURÍDICO:Favorável: SIM () / NÃO ()


Páginas 2815a 2823

DERSA	
PROCESSO	FLS.
54285	2785
NOME OU RUBRICA	uf

6 OBSERVAÇÕES

- 6.1 APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 59.954/2013 – SIM () / NÃO ()
(Para as contratações de Serviço Técnico Especializado)

Na, 1ª RD Extraordinária, realizada em 26/01/16
foi aprovada esta proposta e
posteriormente, será enviada a Resolução Final.


Paulo Mano Lopes
Chefe de Gabinete

ASSINATURAS

Eng. Pedro Paulo Dantas do Amaral Campos

Respondendo pela Divisão de Obras 2


Eng. Pedro da Silva

Diretor de Engenharia

