

CENTRO DE RESULTADO: NTM-P - NOVA TAMOIOS PLANALTO

ÁREA INTERESSADA: EG/DIOBA 1 - DIVISÃO DE OBRAS 1

PROPONENTE: PEDRO PAULO DANTAS DO AMARAL CAMPOS

ASSUNTO: ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 4456/13, FIRMADO COM A ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO LTDA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE IMPLANTAÇÃO DE ACESSOS NAS PROPRIEDADES LINDEIRAS ÀS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA DOS TAMOIOS - TRECHO PLANALTO.

INTERESSADO: DERSA - DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S/A.

LEGISLAÇÃO: Lei 8666, de 21/06/93 e suas alterações.

PROCESSO: 53.558/12

D E R S A	
PROCESSO	FLS.
53558	3268
NOME OU RUBRICA	
	

1 HISTÓRICO

- 1.1 Em 27 de julho de 2011, foi celebrado Convênio nº 183/11 entre o Estado de São Paulo, por intermédio do Departamento de Estradas de Rodagem – DER, e a DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S.A., com o objetivo de viabilizar a execução de obras e serviços previstos para o empreendimento rodoviário “NOVA TAMOIOS – PLANALTO”.
- 1.2 Entre as obrigações pactuadas no Convênio mencionado, ficou a cargo do Departamento de Estradas de Rodagem – DER/SP a elaboração do projeto básico de duplicação da Rodovia dos Tamoios, e o detalhamento dos projetos executivos foi atribuído à DERSA.
- 1.3 Durante o desenvolvimento dos projetos foi observado que os acessos às propriedades lindeiras à Nova Tamoios não faziam parte do projeto básico, porém, considerando que o empreendimento agrega em seu percurso várias vias de acesso, em 25 de novembro de 2013, foi firmado o Contrato nº 4456/2013 com a empresa ETC-EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA., tendo como objeto a execução de obras e serviços complementares de implantação de acessos nas propriedades lindeiras às obras de duplicação da Rodovia dos Tamoios – Trecho Planalto.
- 1.4 Com a emissão da Primeira Nota de Serviço em 02 de dezembro de 2013, teve início a contagem de prazo contratual de 06 (seis) meses, projetando seu término para 02 de junho de 2014.

2 RELATÓRIO

- 2.1 No decorrer da execução dos serviços do contrato nº 4456/13, fatores imprevisíveis demonstraram-se imperiosos, afastando a possibilidade do cumprimento do cronograma contratual inicialmente proposto. Isto ocorre principalmente porque os procedimentos desapropriatórios e para obtenção de licenças ambientais para liberação de áreas acarretam atrasos significativos no desenvolvimento das obras.
- 2.2 Por abranger propriedades particulares, áreas comerciais e estradas rurais, para a implantação dos acessos é necessária a realização de algumas desapropriações através de processos litigiosos, que dependem de determinações judiciais e, a imprevisibilidade é característica que prevalece nestes procedimentos.



- 2.3** Os procedimentos burocráticos necessários para obtenção da Licença de Instalação junto à CETESB também geram atrasos significativos para liberação das áreas de implantação dos acessos.
- 2.4** Além do impedimento causado pelos referidos trâmites, o tempo necessário para remanejamento de interferências envolvendo empresas de energia elétrica e telefonia (CEPRAP- Cooperativa de Eletrificação da Região do Alto Paraíso, Concessionária ELEKTRO- Eletricidade e Serviços S/A e operadora de telefonia VIVO S/A) interfere diretamente no avanço das obras.
- 2.5** Em face das ocorrências supra mencionadas, restaram prejudicados os serviços a serem executados, comprometendo o cronograma inicial de obra. Portanto, observa-se a necessidade em prorrogar o contrato nº 4456/13 por mais 12 (doze) meses, para possibilitar o completo e satisfatório cumprimento do objeto contrato.


2.6 Resumo Financeiro do Contrato:

									Data Base:Março/13
	Valor Contratual	Desembolso Até Abril/14							Saldo Contratual
lo	33 159 412,50	630 988,44							32.528.424,06
	PREVISÃO DE DESEMBOLSO FINANCEIRO - ANO 2014								
	<i>Maio</i>	<i>Junho</i>	<i>Julho</i>	<i>Agosto</i>	<i>Setembro</i>	<i>Outubro</i>	<i>Novembro</i>	<i>Dezembro</i>	<i>TOTAL 2014</i>
lo	300.000,00	350.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	13.350.000,00
Reajuste e 1,06	18.000,00	21.000,00	42.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00	210.000,00	210.000,00	801.000,00
	SUBTOTAL - 2014								14.151.000,00
	PREVISÃO DE DESEMBOLSO FINANCEIRO - ANO 2015								
	<i>Janeiro</i>	<i>Fevereiro</i>	<i>Março</i>	<i>Abril</i>	<i>Maio</i>	<i>Junho</i>	<i>Julho</i>		<i>TOTAL 2015</i>
lo	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00	178.424,06		19.178.424,06
Reajuste e 1,06	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	90.000,00	10.705,44		1.150.705,44
	SUBTOTAL - 2015								20.329.129,50
									Total IO: 32.528.424,06
									Total Reajuste: 1.951.705,44
									TOTAL A SER DESEMBOLSADO ATÉ O FINAL DO CONTRATO: 34.480.129,50

3 CONCLUSÃO

- 3.1** Diante do exposto, propomos autorizar a prorrogação do prazo contratual por mais 12 (doze) meses, passando o prazo total do contrato nº 4456/13 a ser de 18 (dezoito) meses, projetando ser término para 02 de junho de 2015.



DERSA	
PROCESSO	FLS.
53558	3269
NOME OU RUBRICA	
	



Rubrica do
Diretor

4 ANEXOS

D E R S A	
PROCESSO	FLS.
53588	3210
NOME OU RUBRICA	

5 PARECERES**VALOR DE REFERÊNCIA:**
(Informar data base – Mês/Ano)R\$ 33.159.412,50
Data Base: Março/2013**PREÇO:**
(Informar data base – Mês/Ano)

Não se aplica

JURÍDICO:


Parecer no processo - (página 3260)

ECONÔMICO/FINANCEIRO:


Não se aplica

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO:

Parecer no processo (página 3.258) informa que a litação e o contrato, pendem de julgamento perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

6 OBSERVAÇÕES
Eng. Pedro Paulo Dantas do A. Campos
Gerente da Divisão de Obras 1
Eng. Pedro da Silva
Diretor de Engenharia

Na, 32ª RD Extraordinária, realizada em 28/04/14
foi aprovada esta proposta e
posteriormente, será enviada a Resolução Final.


Paulo Marino Lopes
Chefe de Gabinete